Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПМК-7К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **04.10.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 03.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 1
## за декабрь месяц 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Демонтаж покрытия | | | | | |
| 1 | 1 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные /проезды толщ. 10 см/. Разборка с помощью молотков отбойных | м3 конструкции | 329,200 | 8689,41 | 2860554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2957,90* | *973741* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *643,66* | *211893* |
| 2 | 2 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные /тротуары толщ. 5 см/. Разборка с помощью молотков отбойных | м3 конструкции | 67,500 | 8689,41 | 586535 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2957,90* | *199658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *643,66* | *43447* |
| 3 | 3 | 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015 | Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель | м2 основания | 7845,000 | 401,84 | 3152458 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,75* | *1221883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,77* | *233515* |
| 4 | 4 | 1146-0401-0905 РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Разборка | м2 покрытия | 255,000 | 945,51 | 241106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *399,67* | *101917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,04* | *17860* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015 | **Основания. Разборка** | **м3 конструкции** | **1191,000** | **958,46** | 1141530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,79* | *286778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,00* | *84558* |
| 6 | 6 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании /БР-100.30.15/. Разборка** | м | **1030,000** | **2366,64** | 2437638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *844,13* | *869455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,31* | *180566* |
| 7 | 7 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании /БР-100.20.8/. Разборка** | м | **1320,000** | **2366,64** | 3123963 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *844,13* | *1114253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,31* | *231405* |
| 8 | 8 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 2619,660 | 679,32 | 1779587 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,32* | *131821* |
| 9 | 9 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 1680,993 | 106,92 | 179732 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,92* | *13313* |
| 10 | 10 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 4300,653 | 645,84 | 2777534 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *205743* |
| | | Демонтаж подпорных стенок | | | | | |
| 11 | 11 | 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015 | **Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков** | м3 | 47,200 | 188131,01 | 8879783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65434,55* | *3088511* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13935,63* | *657762* |
| 12 | 12 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 118,000 | 106,92 | 12617 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,92* | *935* |
| 13 | 13 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 118,000 | 645,84 | 76209 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *5645* |
| | | Демонтаж МАФ | | | | | |
| 14 | 14 | 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018 ЭСН РК 8.04-01-2015 ОН п.3.17 к=0,8=0,8 | **Скамья, тип IC -1А** | шт. | 6,000 | 16005,78 | 96035 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6942,95* | *41658* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1185,61* | *7114* |
| 15 | 15 | 8601-0302-0105 УСН РК 8.02-03-2018 ЭСН РК 8.04-01-2015 ОП п.3.17 к=0,8 | Скамья, тип 1С-1В | шт. | 4,000 | 30292,20 | 121169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13175,80* | *52703* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2243,87* | *8975* |
| 16 | 16 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018 ЭСН РК 8.04-01-2015 ОП п.3.17 к=0,8 | Урна на двух стойках | шт. | 12,000 | 3165,75 | 37989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1369,83* | *16438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,50* | *2814* |
| 17 | 17 | 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015 ) ЭСН РК 8.04-02-2015 ОП п.6.1 к=0,5 | Оборудование массой 2 т /LED экран/. Демонтаж на открытой площадке | шт. | 1,000 | 155343,26 | 155343 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50789,01* | *50789* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11506,91* | *11507* |
| 18 | 18 | 1109-0602-0106 РСНБ РК 2015 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Турникет. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,300 | 255362,13 | 76609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90601,83* | *27181* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18915,71* | *5675* |
| 19 | 19 | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | МАФы, LED экран, турникет. Погрузка | т | 3,480 | 575,64 | 2003 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *148* |
| 20 | 20 | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | МАФы, LED экран, турникет. Разгрузка | т | 3,480 | 575,64 | 2003 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *148* |
| Демонтаж столбов освещения | | | | | | | |
| 21 | 21 | 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 3,480 | 1068,12 | 3717 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,12* | *275* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **22** | **22** | **1133-0303-0303 РСНБ РК 2015** | **Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж** | **опора** | **9,000** | 7492,35 | **67431** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2302,81* | *20725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *554,99* | *4995* |
| 23 | **23** | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-02-2015 ОН п.6.1 к=0,4 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж** | **шт.** | **15,000** | 8491,59 | **127374** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2552,32* | *38285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *629,01* | *9435* |
| 24 | **24** | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-02-2015 ОН п.6.1 к=0,4 | **Светильник с лампами ртутными. Демонтаж** | **шт.** | **15,000** | 3804,53 | **57068** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1258,43* | *18877* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *281,82* | *4227* |
| 25 | **25** | 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж** | **опора** | **1,000** | 11223,05 | **11223** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3447,84* | *3448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *831,34* | *831* |
| 26 | **26** | 1133-0303-0303 РСНБ РК 2015 | **Торшер металлический 4м. Демонтаж** | **опора** | **37,000** | 7492,35 | **277217** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2302,81* | *85204* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *554,99* | *20535* |
| 27 | **27** | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты бетонные. Разборка** | **м3** | **33,500** | 40603,25 | **1360209** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14807,43* | *496049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3007,65* | *100756* |
| 28 | **28** | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | **Конструкции металлические. Погрузка** | **т** | **9,400** | 575,64 | **5411** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *401* |
| 29 | **29** | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | **Конструкции металлические. Разгрузка** | **т** | **9,400** | 575,64 | **5411** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *401* |
| 30 | **30** | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | **т** | **0,900** | 599,40 | **539** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,40* | *40* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 31 | 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т | 0,900 | 599,40 | 539 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,40* | *40* |
| 32 | 32 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 80,400 | 106,92 | 8596 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,92* | *637* |
| 33 | 33 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 90,700 | 645,84 | 58578 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *4339* |
| | | Демонтаж арычных лотков | | | | | |
| 34 | 34 | 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 ОП п.3.17 к=0,8 | Сооружения водосбросные с проезжей частиз лотков. Демонтаж | м лотка | 151,000 | 6732,44 | 1016599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2691,73* | *406451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *498,70* | *75304* |
| 35 | 35 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 28,400 | 106,92 | 3037 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,92* | *225* |
| 36 | 36 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 28,400 | 645,84 | 18342 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *1359* |
| | | Демонтаж ограждений | | | | | |
| 37 | 37 | 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж металлическихконструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 5,400 | 168760,19 | 911305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40063,37* | *216342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12500,75* | *67504* |
| 38 | 38 | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 5,400 | 575,64 | 3108 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *230* |
| 39 | 39 | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 5,400 | 575,64 | 3108 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *230* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 40 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты железобетонные. Разборка** | м3 | 98,700 | 74825,09 | 7385236 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26016,90* | *2567868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5542,60* | *547055* |
| 41 | 41 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 246,750 | 106,92 | 26383 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,92* | *1954* |
| 42 | 42 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 252,150 | 645,84 | 162849 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *12063* |
| | | Демонтаж резервуара ГСМ | | | | | |
| 43 | 43 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 #ТЧ 09 таб.1.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, квремени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 2,700 | 90892,06 | 245409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22167,07* | *59851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6732,75* | *18178* |
| 44 | 44 | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 2,700 | 575,64 | 1554 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *115* |
| 45 | 45 | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 2,700 | 575,64 | 1554 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,64* | *115* |
| 46 | 46 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 2,700 | 645,84 | 1744 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | *129* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 39 503 938,00 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | 0,00 | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 0,00 | |
| | | | **Накладные расходы** | | | 11 958 063,00 | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | 2 926 218,00 | |
| | | | **Итого с временными** | | 1,04 % | 410 840,96 | 39 914 778,96 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,35 % | 538 849,52 | 40 453 628,47 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | 0,020 | 809 072,57 | 41 262 701,04 |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2019 года, к = 1** | | | | 41 262 701,04 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 4 951 524,12 | 46 214 225,17 |
| | | | **Скидка - 9,956%** | | 0,09956 | -4 600 931,26 | 41 613 293,90 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом к=0,9** | | | | **41 613 293,90** |
| | | | **в том числе НДС :** | | | | **4 458 567,20** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ПМК-7К"**

(наименование организации)

**Директор**

Беков Е.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технический надзор**

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "" "ТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

(наименование организации)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Салкимбаев Е.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Авторский надзор**

**ТОО "DosStroyProject"**

(наименование организации)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

Есперов М.М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(наименование организации)

**И.о. заместитель акима района**

Тлекенов Е.С

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Руководитель отдела благоустройство**

Абдуллаев У.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Специалист отдела благоустройство**

Букешов Е.П.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПМК-7К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174 от 04.10.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 03.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |

# Акт приемки выполненных работ № 2
## за декабрь месяц 2019 года
## смета 7-1 Благоустройство

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимос тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 3. Водоотводные сооружения#** | | | | |
| | | | Арычный лоток Б-3, 20м | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах | м3 водосброса | 1,700 | 128479,18 | 218- |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36815,07* | *625* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9516,98* | *161* |
| 2 | 2 | 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные /Б-3/ СТ РК 937-92 | м3 | 1,700 | 68586,48 | 116 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5080,48* | *86* |
| 3 | 3 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 27,200 | 1398,88 | 380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *339,70* | *92* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,62* | *28* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимос тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство** | **м3 сборных железобетонных плит** | 67,300 | 11014,38 | 741 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3574,99* | *2405* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *815,88* | *549* |
| 5 | 5 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** | м3 | 67,300 | 88082,64 | 5927 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6524,64* | *4391* |
| | | Арычный лоток DN200, 155м | | - | - | | |
| 6 | 6 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 | **Обойма бетонная при толщине стен до 100 мм /из бетона В15, М200/. Устройство** | м3 | 18,600 | 74493,15 | 1385 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21810,83* | *4056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5518,01* | *1026* |
| 7 | 7 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 40,300 | 1270,53 | 512 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *439,11* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,11* | *37* |
| 8 | 8 | 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные из лотков. Устройство | м лотка | 155,000 | 8415,55 | 13044 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3364,66* | *5215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *623,37* | *966* |
| 9 | 9 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки DrivE РВ-20.25.50. Установка | шт. | 306,000 | 4645,27 | 14214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2038,09* | *6236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,09* | *1052* |
| 10 | 10 | СТПРАЙС-ЛИСТ | **Лоток бетонный BETOMAX DrivE ЛВ-20.26.36 в комплекте с двумя решетками щелевыми чугунными** | шт. | 155,000 | 40982,14 | 63522 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3035,71* | *4705* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимо тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 4. Вертикальная планировка#** | | | | |
| | | выемка | | | | | |
| 11 | 11 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы /выемка/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 215,000 | 99,57 | 21 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,83* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,38* | *1* |
| 12 | 12 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 215,000 | 83,64 | 17 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,97* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,20* | *1* |
| | | водоотводные сооружения | | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 129,980 | 321,89 | 41 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,62* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,84* | *3* |
| 14 | 14 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,020 | 4808,39 | 19 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1863,72* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *356,18* | *1* |
| | | насыпь | | | | | |
| 15 | 15 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка /насыпи/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 703,000 | 99,57 | 70 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,83* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,38* | *5* |
| 16 | 16 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 703,000 | 83,64 | 58 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,97* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,20* | *4* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоим тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 17 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **703,000** | **115,41** | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,58* | *1* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,55* | |
| 18 | 18 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7 | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 703,000 | 73,81 | 5 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,05* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,47* | |
| | | недостающий грунт | | | | | |
| 19 | 19 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка /выемки/с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 354,000 | 329,01 | 11 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *59,46* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,37* | |
| 20 | 20 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 619,500 | 645,84 | 40 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,84* | 2 |
| | | | **Раздел: 5. Покрытия** | | | | |
| | | Тип 1. Асфальтобетонное покрытие в границах участка | | | | | |
| 21 | 21 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 250,000 | 1701,51 | 42 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *106,03* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,04* | *3* |
| | | Тип 1. Асфальтобетонное покрытие за границами участка | | | | | |
| 22 | 22 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1334,700 | 1701,51 | 227 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *106,03* | *141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,04* | *168* |
| | | Тип 2. Покрытия из тротуарной брусчатки в границах участка | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоим тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 23 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 5 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 155,050 | 3799,21 | 58 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *536,67* | *8.* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *281,42* | *4.* |
| 24 | 24 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева с добавлением цемента 10%. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 310,100 | 2089,26 | 64 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *523,00* | *162* |
| | | - | *Сметная прибыль* - | | - | *154,76* | *47* |
| 25 | 25 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 306,999 | 2380,32 | 73( |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,32* | *54* |
| 26 | 26 | 2113-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85 | т | 44,344 | 22501,80 | 99' |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1666,80* | *75* |
| 27 | 27 | 1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытия брусчатые. Устройство с заполнением швов песком | м2 | 3101,000 | 3655,04 | 1133- |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1694,83* | *5255* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *839* |
| 28 | 28 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Тротуарная плитка "Квадрат" СОЮг МіХ (сахара закат) 300х300х60мм | м2 | 3101,000 | 3832,92 | 11885 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,92* | *880* |
| | | Тип 2. Покрытия из тротуарной брусчатки за границами участка | | | | | |
| 29 | 29 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 5 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 37,620 | 3799,21 | 142 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *536,67* | *20* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *281,42* | *10.* |
| 30 | 30 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева с добавлением цемента 10%. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 75,240 | 2089,26 | 157 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *523,00* | *39.* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,76* | *11(* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимо тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 31 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 74,488 | 2380,32 | 17 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,32* | *1* |
| 32 | 32 | 2113-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85 | т | 10,759 | 22501,80 | 24 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1666,80* | *1* |
| 33 | 33 | 1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытия брусчатые. Устройство с заполнением швов песком | м2 | 752,400 | 3655,04 | 275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1694,83* | *1275* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *203* |
| 34 | 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Тротуарная плитка "Старый город" (коричневая, желтая) толщ.60мм | м2 | 752,400 | 3832,92 | 288. |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,92* | *213* |
| | | Камни бортовые в границах участка | | | | | |
| 35 | 35 | 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 866,300 | 3869,91 | 335. |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1504,98* | *1303* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *286,66* | *248* |
| 36 | 36 | 2104-0503-0105 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012 | м | 866,300 | 6349,32 | 5500 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *470,32* | *407* |
| | | Гранитное брусчатое покрытие тротуаров | | | | | |
| 37 | 37 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 294,785 | 621,37 | 183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,73* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,03* | *13* |
| 38 | 38 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 501,134 | 1561,68 | 782 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,68* | *57* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимо тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 39 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 294,785 | 30,96 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,74* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,29* | |
| 40 | 40 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей и отсева однослойные толщиной 12 см. Устройство** | м2 | 1133,787 | 358,74 | 40 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,54* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,57* | *30* |
| 41 | 41 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 136,054 | 1351,08 | 18 |
| | - | | *Сметная прибыль* - | | - | *100,08* | *13* |
| 42 | 42 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** | м3 | 136,054 | 2380,32 | 32 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,32* | *23* |
| 43 | 43 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 1133,787 | 3356,84 | 380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1440,84* | *1633* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,65* | *281* |
| 44 | 44 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Брусчатка гранитная бучардированный "Надежда, Желтау-5" 300х300х60мм | м2 | 735,000 | 15428,57 | 11340 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1142,86* | *840* |
| 45 | 45 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Брусчатка гранитная бучардированный "Надежда, Желтау-5" 300х300х60мм | м2 | 400,000 | 3832,92 | 1533 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,92* | *113* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 81093 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **12093717,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **6006889,00** | |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **843 367,21** | **81 936 368** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **1 106 140,97** | **83 042 509** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | **0,020** | **1 660 850,18** | **84 703 359** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2019 года, к = 1** | | | | **84 703 359** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимо тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с НДС** | | | **10 164 403,12** | **94 867 76** |
| | | | **Скидка - 9,956%** | | **0,09956** | **-9 444 712,16** | **85 423 05** |
| | | | **ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом к=0,9** | | | | **85 423 05** |
| | | | **в том числе НДС :** | | | | **9 152 46** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ПМК-7К"**
(наименование организации)

**Директор** Беков Е.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технический надзор**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
(наименование организации)

**Эксперт(ы) технического надзора:** Садкимбаев Е.Е.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Авторский надзор**
**ТОО "DosStroyProject"**
(наименование организации)

**Разработчик проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора :** Есперов М.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района г. Алмать**
(наименование организации)

**И.о. заместитель акима района** Тлекенов
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Руководитель отдела благоустройство** Абдулдаев У
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Специалист отдела благоустройство** Букешов Е
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-Б

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПМК-7К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174 от 04.10.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 12.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 3
## за декабрь месяц 2019 года
## смета 7-1 Благоустройство

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Покрытия** | | | | |
| | | | Тип3. Рулонный настил на основе резиновой крошки | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 | **Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** | м2 основания | 49,000 | 932,16 | 45676 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *140,30* | *6875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,05* | *3383* |
| 2 | 2 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | **Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 /до 10 см/** | м2 основания | -49,000 | 120,51 | -5905 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-12,00* | *-588* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-8,93* | *-437* |
| 3 | 3 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 3,920 | 12471,93 | 48890 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4577,62* | *1794* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *923,85* | *362* |
| 4 | 4 | **1127-1301-0101 РСНБ РК 2015** | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | **м2 покрытия** | **49,000** | **5530,96** | **27101** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *931,64* | *4565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *409,70* | *2007* |
| 5 | 5 | **СТПРАЙС-ЛИСТ** | **Резиновая плитка 30х30 толщ.20мм (красная, зеленая)** | **м2** | **50,000** | **15938,64** | **79693** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1180,64* | *5903* |
| | | Тип 4. Тактильная плитка МГН | | | | | |
| 6 | 6 | **1127-0903-0601 РСНБ РК 2015** | **Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Устройство** | **м2** | **67,000** | **9482,31** | **63531** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4398,69* | *29471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *702,39* | *4706* |
| 7 | 7 | **СТПРАЙС-ЛИСТ** | **Тактильная плитка полиуретановая (ТПУ) /высота индикатора 5мм, размер 300х300мм, глянцевая поверхность, с обратной стороны для улучшения приклеивания сетка с шероховатой поверхностью/** | **шт** | **745,000** | **1836,00** | **136782** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136,00* | *10132* |
| 8 | 8 | **СТПРАЙС-ЛИСТ** | **Клей полиуретановый /двухкомпонентный, фирма FORBO 140, EurOMiX PU EXTrA/** | **банки** | **9,000** | **43392,86** | **39053** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3214,29* | *2892* |
| | | Озеленение территории мечети | | | | | |
| | | Газоны | | | | | |
| | | | | Срезка существующего газона 1659м2 | | | |
| 9 | 9 | **1147-0112-0104 РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | **м2** | **2938,100** | **1198,76** | **352208** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,63* | *131517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,80* | *26089* |
| 10 | 10 | **1101-0105-0802 РСНБ РК 2015** | **Срезка 10 см растительного слоя существующего газона. Группа грунтов 2** | **м3** | **165,900** | **1700,96** | **28219** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *544,72* | *9037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,00* | *2090* |
| 11 | 11 | **4131-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **т** | **207,375** | **345,60** | **7166** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,60* | *530* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Востановление газона (Дерн) | | | | |
| 12 | 12 | 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка на отвал, расстояние перевозки 30 км** | **т** | **207,375** | **981,72** | **20358** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***72,72*** | ***1508*** |
| 13 | 13 | 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** | **м2** | **1659,000** | **19,06** | **3161** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4,56*** | ***755*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,41*** | ***234*** |
| 14 | 14 | 1147-0112-0107 РСНБ РК 2015 | **Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2** | **м2** | **1659,000** | **1672,45** | **277460** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***673,53*** | ***111738*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***123,89*** | ***20552*** |
| | | | Рулонный газон (Дерн) | | | | |
| 15 | 15 | 2503-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Дерн** | **м2** | **1659,000** | **2853,36** | **473372** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***211,36*** | ***35064*** |
| 16 | 16 | 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** | **м2** | **1279,100** | **19,06** | **2437** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4,56*** | ***582*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,41*** | ***180*** |
| 17 | 17 | 1147-0112-0107 РСНБ РК 2015 | **Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2** | **м2** | **1279,100** | **1672,45** | **213923** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***673,53*** | ***86151*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***123,89*** | ***15846*** |
| 18 | 18 | 2503-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Дерн** | **м2** | **1279,100** | **2853,36** | **364973** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***211,36*** | ***27035*** |
| | | | Гранитное брусчатое покрытие тротуаров | | | | |
| 19 | 19 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | **м3 грунта** | **342,080** | **621,37** | **21255** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***144,73*** | ***4950*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***46,03*** | ***1574*** |
| 20 | 20 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **тенге за 1 тонну** | **581,536** | **1561,68** | **90817** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***115,68*** | ***6727*** |
| 21 | 21 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **342,080** | **30,96** | **1059** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,74* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,29* | *78* |
| 22 | 22 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей и отсева однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 | 1315,691 | 358,74 | 47199 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,54* | *15595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,57* | *3496* |
| 23 | 23 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 157,883 | 1351,08 | 21331 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,08* | *1580* |
| 24 | 24 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 157,883 | 2380,32 | 37581 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,32* | *2783* |
| 25 | 25 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 1315,691 | 3356,84 | 441656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1440,84* | *189570* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,65* | *32715* |
| 26 | 26 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Брусчатка гранитная бучардированный "Надежда, Желтау-5" 300х300х60мм | м2 | 570,000 | 15428,57 | 879428 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1142,86* | *65142* |
| 27 | 27 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Брусчатка гранитная бучардированный "Надежда, Желтау-5" 300х300х40мм | м2 | 800,900 | 3832,92 | 306978 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,92* | *22739* |
| | | | **Раздел: 2. МАФ, ГП л.7** | | | | |
| 28 | 28 | 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2018 | Урна из мраморного камня, модель: ArTEM | шт. | 43,000 | 102681,00 | 441528 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7606,00* | *32705* |
| 29 | 29 | 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi TwO(C-2) | шт. | 15,000 | 234371,57 | 351557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1573,51* | *2360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17360,86* | *26041* |
| 30 | 30 | 8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1) | шт. | 10,000 | 171505,95 | 171505 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *524,50* | *524* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12704,14* | *12704* |
| 31 | 31 | 8601-0302-0513 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамейка из мраморного камня С деревянным настилом модель: ArMAnY | шт. | 7,000 | 353710,59 | 247597 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *524,50* | *367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26200,78* | *18340* |
| 32 | 32 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Песочный дворик "Восточная сказка" | шт | 1,000 | 718392,86 | 71839 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53214,29* | *5321* |
| 33 | 33 | 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 2 т /LED экран/. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2,000 | 329882,76 | 65976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *101578,02* | *20315* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24435,76* | *4887* |
| 34 | 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ | LED экран модуль PM8 (в комплекте: Стабилизатор настенный 8кВт и 12кВт, Видеопроцессор "OnBOn", Материнсая плата "OnBOn"по 16шт) | компл | 2,000 | 4802142,86 | 960428 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *355714,29* | *71142* |
| 35 | 35 | 1337-0102-0113 РСНБ РК 2015 | Сухой фонтан диам. 12 м. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1,000 | 1615548,21 | 161554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *434760,17* | *43476* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119670,24* | *11967* |
| 36 | 36 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Сухой фонтан диам. 12 м 50-форсунковый | шт | 1,000 | 47770714,29 | 4777071 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3538571,43* | *353857* |
| 37 | 37 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Опора освещения декоративная, парковая | шт | 33,000 | 44067,86 | 145423 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3264,29* | *10772* |
| 38 | 38 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Светильник HQ-1179 E27 GREY (без трубы)(TS) | шт | 33,000 | 35692,07 | 117783 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2643,86* | *8724* |
| 39 | 39 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Лампа 4U 70W E27 827 (TECHNOLIGHT) | шт | 33,000 | 1784,60 | 5889 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,19* | *436* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **114637732,** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **6536667,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **8491684,00** | |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **1 192 232,42** | **115 829 965,2** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **1 563 704,53** | **117 393 669,7** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | **0,020** | **2 347 873,40** | **119 741 543,1** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2019 года, к = 1** | | | | **119 741 543,1** |
| | | | **Итого с НДС** | | | **14 368 985,18** | **134 110 528,3** |
| | | | **Скидка - 9,956%** | | **0,09956** | **-13 351 588,61** | **120 758 939,7** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом к=0,9** | | | | **120 758 939,73** |
| | | | **в том числе НДС :** | | | | **12 938 457,83** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ПМК-7К"
(наименование организации)

Директор Беков Е.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора: Салкимбаев Е.Е.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "DosStroyProject"
(наименование организации)

Руководитель проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Есперов М.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
(наименование организации)

И.о. заместитель акима района Тлекенов Е.С
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель отдела благоустройство Абдулдаев У.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Специалист отдела благоустройство Букешов Е.П.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

**Подрядчик: ТОО "ПМК-7К"**

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. № 65

**Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**

# СПРАВКА № 3

***о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года***

*(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 174 | от 04.10.2019 | | | | |
| | | Доп. согл №1 | от 27.12.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено: | 272 452 792,97 | 22 015 633,04 | | | | | | | 2 641 875,96 | 24 657 509,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | 22 015 633,04 | | | | | | | 2 641 875,96 | 24 657 509,00 |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** _____ Тлекенов Е.С

**Подрядчик: Директор ТОО "ПМК-7К"** _____ Беков Е.Е.

**Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий " "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"** _____ Салкимбаев Е.Е.

**Авторский надзор: ТОО "DosStroyProject"** _____ Есперов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПМК-7К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории Центральной мечети Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства**
( наименование)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2019г к Договору № 174 от 04.10.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 28.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 4
## за декабрь месяц 2019 года
## смета 7-1 Благоустройство

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| | | | Озеленение территории мечети | | | | |
| | | | Посадка деревьев | | | | |
| 1 | 1 | 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 1067,000 | 1661,89 | 1773241 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *720,28* | *768544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,10* | *131351* |
| 2 | 2 | 2501-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 2,5 м до 3 м | шт. | 1,000 | 48214,29 | 48214 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3571,43* | *3571* |
| 3 | 3 | СТИРАЙС-ЛИСТ | Гейхера | шт | 220,000 | 1446,43 | 318214 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,14* | *23571* |
| 4 | 4 | СТИРАЙС-ЛИСТ | Самшит вечнозеленый | шт | 770,000 | 1639,29 | 1262250 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *121,43* | *93500* |
| 5 | 5 | СТИРАЙС-ЛИСТ | Туя Брабант /140-160см/ | шт | 76,000 | 4821,43 | 366429 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *357,14* | *27143* |
| | | | Посадка тюлпаны | | | | |
| 6 | 6 | 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015 | **Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см** | м2 | 375,000 | 1397,72 | 524143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *517,97* | *194240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,53* | *38825* |
| 7 | 7 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 | **Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка** | м2 | 375,000 | 4584,33 | 1719125 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1789,36* | *671012* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *339,58* | *127343* |
| 8 | 8 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Тюлпаны | шт | 6300,000 | 96,43 | 607500 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,14* | *45000* |
| | | Гранитное брусчатое покрытие тротуаров 542,35 м2 | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомоби.ли-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 141,011 | 621,37 | 87619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,73* | *20408* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,03* | *6490* |
| 10 | 10 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | тенге за 1 тонну | 239,719 | 1561,68 | 374364 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,68* | *27731* |
| 11 | 11 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 141,011 | 30,96 | 4365 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,74* | *1092* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,29* | *323* |
| 12 | 12 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей и отсева однослойные толщиной 12 см. Устройство** | м2 | 542,350 | 358,41 | 194386 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,54* | *64288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,55* | *14399* |
| 13 | 13 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 65,082 | 1351,08 | 87931 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,08* | *6513* |
| 14 | 14 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** | м3 | 65,082 | 2380,32 | 154916 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,32* | *11475* |
| 15 | 15 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 542,350 | 3356,84 | 1820583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1440,84* | *781439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,65* | *134858* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | СТПРАЙС-ЛИСТ | **Брусчатка гранитная бучардированный 300х300х60мм** | **м2** | 542,350 | 15428,57 | 8367686 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1142,86* | *619829* |
| | | Наружное освещение территории | | | | | |
| 17 | 17 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | **Ямы,глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** | **яма** | 14,000 | 1839,41 | 25752 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *489,01* | *6846* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136,25* | *1908* |
| 18 | 18 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | 3,500 | 32024,11 | 112084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6787,03* | *23755* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2372,16* | *8303* |
| 19 | 19 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | 2,100 | 5993,02 | 12585 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1457,74* | *3061* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *443,93* | *932* |
| 20 | 20 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3 основания** | 0,560 | 8612,26 | 4823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1947,29* | *1090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *637,95* | *357* |
| 21 | 21 | 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 | **Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка** | **опора** | 14,000 | 30066,50 | 420931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10839,38* | *151751* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2227,15* | *31180* |
| 22 | 22 | СТ | **Опора наружного освещения 6м ОКСФ-6** | **шт.** | 14,000 | 53780,14 | 752922 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3983,71* | *55772* |
| 23 | 23 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | **Светильник с лампами светодиодными. Установка** | **шт.** | 14,000 | 9522,49 | 133315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3146,09* | *44045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *705,37* | *9875* |
| 24 | 24 | СТ | **Светильник наружного освещения 80w** | **шт.** | 14,000 | 24782,14 | 346950 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1835,71* | *25700* |
| 25 | 25 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | 0,162 | 156755,92 | 25394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55462,61* | *8985* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11611,55* | *1881* |
| 26 | 26 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | 0,162 | 340006,68 | 55081 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25185,68* | *4080* |
| | | Линейная арматура | | | | | |
| 27 | 27 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 28,000 | 168,48 | 4717 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,48* | *349* |
| 28 | 28 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 Р 51177-98 | м | 18,200 | 523,80 | 9533 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,80* | *706* |
| 29 | 29 | 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 70,000 | 47,52 | 3326 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,52* | *246* |
| 30 | 30 | 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р51177-98 | шт | 20,000 | 462,24 | 9245 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,24* | *685* |
| 31 | 31 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20,000 | 3304,80 | 66096 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,80* | *4896* |
| 32 | 32 | 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14,000 | 3821,04 | 53495 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *283,04* | *3963* |
| 33 | 33 | 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие S LIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14,000 | 849,96 | 11899 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,96* | *881* |
| 34 | 34 | 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие S LIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14,000 | 1264,68 | 17706 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,68* | *1312* |
| 35 | 35 | 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие S LIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 34,000 | 1304,64 | 44358 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,64* | *3286* |
| 36 | 36 | 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177 -98 | шт. | 14,000 | 777,60 | 10886 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,60* | *806* |
| 37 | 37 | 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,000 | 2790,72 | 22326 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,72* | *1654* |
| 38 | 38 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117-98 | шт. | 20,000 | 1824,12 | 36482 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,12* | *2702* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 39 | 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,000 | 7842,96 | 31372 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *580,96* | *2324* |
| | | Доп. Установка закладных фундаментов ЗФ /1625/220/ для парковых светильников-12шт | | | | | |
| 40 | 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 3,000 | 32024,11 | 96072 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6787,03* | *20361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2372,16* | *7116* |
| 41 | 41 | 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка | опора | 12,000 | 30066,50 | 360798 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10839,38* | *130073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2227,15* | *26726* |
| 42 | 42 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 2008,000 | 772,64 | 1551459 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *218,84* | *439429* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,23* | *114923* |
| 43 | 43 | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВЬбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,041 | 574193,88 | 597736 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42532,88* | *44277* |
| 44 | 44 | 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВЬбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,250 | 815083,56 | 203771 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60376,56* | *15094* |
| 45 | 45 | 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВЬбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,090 | 307534,32 | 27678 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22780,32* | *2050* |
| 46 | 46 | 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВЬбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,130 | 307534,32 | 39979 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22780,32* | *2961* |
| 47 | 47 | 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,100 | 88014,60 | 8801 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6519,60* | *652* |
| 48 | 48 | 2306-0131-1105 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,060 | 471582,00 | 28295 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34932,00* | *2096* |
| 49 | 49 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,160 | 290536,20 | 46486 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21521,20* | *3443* |
| 50 | 50 | 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,082 | 394852,32 | 32378 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29248,32* | *2398* |
| 51 | 51 | 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,090 | 481781,52 | 43360 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35687,52* | *3212* |
| 52 | 52 | 2306-0149-0683 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 2508486,84 | 12542 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185813,84* | *929* |
| 53 | 53 | 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 7428,24 | 7428 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *550,24* | *550* |
| 54 | 54 | 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 7428,24 | 14856 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *550,24* | *1100* |
| 55 | 55 | 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 2069,28 | 2069 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,28* | *153* |
| 56 | 56 | 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 2069,28 | 2069 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,28* | *153* |
| 57 | 57 | 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 2069,28 | 2069 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,28* | *153* |
| 58 | 58 | 2307-0204-0848 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 2290,68 | 4581 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,68* | *339* |
| | | Прочие работы | | | | | |
| 59 | 59 | СТИРАЙС-ЛИСТ | Шлагбаум | компл | 2,000 | 207244,29 | 414489 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15351,43* | *30703* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 23419165 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | 0,00 | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 0,00 | |
| | | | **Накладные расходы** | | | 3330419,00 | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | 1734753,00 | |
| | | | **Итого с временными** | | 1,04 % | 243 559,32 | 23 662 724,32 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,35 % | 319 446,78 | 23 982 171,09 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | 0,020 | 479 643,42 | 24 461 814,52 |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2019 года, к = 1** | | | | 24 461 814,52 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 2 935 417,74 | 27 397 232,26 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Скидка - 10%** | | 0,10000 | -2 739 723,23 | 24 657 509,00 |
| | | | **ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом к=0,9** | | | | 24 657 509,00 |
| | | | **в том числе НДС :** | | | | 2 641 875,96 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ПМК-7К"**

(наименование организации)

Директор

Беков Е.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технический надзор**

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "**

**"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

(наименование организации)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Калкимбаев Е.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Авторский надзор**

**ТОО "DosStroyProject"**

(наименование организации)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

Есперов М.М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(наименование организации)

**И.о. заместитель акима района**

Тлекенов Е.С

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Руководитель отдела благоустройство**

Абдулдаев У.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Специалист отдела благоустройство**

Букешов Е.П.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)