Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокозек Саркандского района Алматинской области"

Администратор 458 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Программа 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"

Подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика 168 "Перечисление поставщикам суммы НДС, по приобретаемым товаром, услугам и работам"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Адрес: Алматинская область Каратальский район г.Уштобе ул. Мартынова, 2

ИИК KZ 378560000000108064

БИК KCJBKZKX

БИН 000440000310 Кбе 17

АО "Банк Центр Кредит"

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **135 215 987 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **86 924 548,14** тенге

б) за отчетный период **38 633 139,14 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

		код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
				№ 51	20.05. 2013г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокозек Саркандского района Алматинской области"	объект	120 728 560	23 283 369,02	10 348 162,27	12 935 206,75	17 133 992,86	77 611 203,70		24 145 711,96	77 611 203,70
168			14 487 427	2 794 004,28	1 241 779,47	1 552 224,81	2 056 079,14	9 313 344,44		2 897 485,44	9 313 344,44
	Итого:		**135 215 987**	**26 077 373,30**	**11 589 941,74**	**14 487 431,6**	**19 190 072**	**86 924 548,14**		**27 043 197,40**	**86 924 548,14**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 1 подъема 2 шт

Договор № 51 от 20.05.2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013г.
(локальная смета 2-2-1)

Насосная станция 1 - го подъема - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	10,8	4,85	4,85	52	52	17	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	18	97	0,0055	–
2	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	10,8	6,65	6,65	72	72	21	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	22	97	0,00661	–
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	97,36214	33,67	32,1	3278	3125	1312	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	153	1200	97	0,0498	5

4	Е1-13-2								
	Засыпка гравийно-песчаной смесью экскаваторами с грейферным ковшом с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	33,64	41,89	40,38	1409	1358	448	0,0105	–
	м3 грунта								
			1,51	12,23	51	411	97	0,04568	2
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	33,64	1400		47096			
	м3								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	47,1	134,1	–	6316	–	7137	0,972	46
	м3 грунта								
			134,1	–	6316	–	113	–	–
7	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	33,64	7,61	7,61	256	256	76	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	78	97	0,00756	–

Раздел 2 Общестроительные работы

2.1 Фундаменты, отмостка, крыльцо

8	Е6-1-20	Устройство фундаментов под оборудование	2,9	9316,1	311,32	27017	903	1701	2,82	8
	м3								
				441	117,61	1279	341	105	0,5744	2
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	13,72	9519,1	311,32	130602	4271	8048	2,82	39
	м3								
				441	117,61	6051	1614	105	0,5744	8
10	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0396	51000		2020			
	т								
11	Е6-57-1	Установка арматуры	0,0396	4604,04	289,29	182	11	175	25,9	1
	т арматуры								
				4146,75	78,3	164	3	105	0,3	–
12	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	46,8	245,44	3,82	11487	179	2142	0,212	10
	м2 поверхности								
				37,35	1,44	1748	67	118	0,007	–
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	10,88	187,79	4,19	2043	46	766	0,382	4

	м2 поверхности								
			58,05	1,58	632	17	118	0,0076	–
14 Е6-1-2	Устройство бетонной отмосткиК=0,050;	1,76	9718,94	98,32	17105	173	1353	4,41	8
	м3								
			695,25	37,15	1224	65	105	0,1814	–
15 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	1,76	3011,1	–	5300	–	1150	3,24	6
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	935	–	123	–	–
16 Е6-1-20	Устройство бетонного крыльца	0,6	9001,45	311,32	5401	187	353	2,82	2
	м3								
			441	117,61	265	71	105	0,5744	–
17 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование крылец)	0,005	5239,08	327,33	26	2	11	11,6	–
	т								
			1890	123,75	9	1	105	0,6	–
18 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,005	41200		206				
	т								
19 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,92	245,44	3,82	471	7	89	0,212	–
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	72	3	118	0,007	–
20 2-1-268	Сварная решетка для чистки обуви	0,03264	134000		4374				
	т								
2.2 Стены , перемычки									
21 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	24,51	6924,24	335,84	169713	8231	23882	4,54	111
	м3 кладки								
			699,75	126	17151	3088	118	0,61	15
22 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1263	8679,65	422,15	1096	53	1254	56,4	7
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1043	20	118	0,77	–
23 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,09642	65000		6267				
	т								
24 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,02986	29400		878				
	т								

25 Е6-17-5	Устройство железобетонного сердечника	3,92	11090,41	285,58	43474	1119	5353	7,16	28
	м3								
			1192,5	107,89	4675	423	105	0,5269	2
26 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,1044	58800		6139				
	т								
27 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0624	68200		4256				
	т								
28 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,34	14841,27	367,51	5046	125	836	13,1	4
	м3								
			2202,75	138,83	749	47	105	0,678	–
29 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00704	65000		458				
	т								
30 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01352	67700		915				
	т								
31 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00524	52400		275				
	Всего прямые затраты				**503230**	**20170**			**275**
					42517	**7489**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				440545				

Накладные расходы, тенге	56124
- заработная плата, тенге	8419
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33561
Всего	**592915**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	14704
- сметная заработная плата, тенге	2073
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12578
- сметная заработная плата, тенге	5786
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6076

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2430
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**628703**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1404523**
- материалы, тенге	984178
- сметная заработная плата, тенге	167081
Налог (2 %)	28090
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1432613**
НДС (12 %)	171914
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1604527**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Резервуары из сборного ж/бетона емкостью 200 м3- 2 шт

Договор № 51 от 20.05.2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013г.
(локальная смета 2-4-1)

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 200 м3, 2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	724	33,4	31,41	24182	22741	7465	0,0138	10
		м3 грунта		1,99	8,64	1441	6255	97	0,03	22
2	Е1-22-6	Разработка грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 с перемещением до 100 м	138	32,45	31,82	4478	4391	951	0,00437	1
		м3 грунта		0,63	6,47	87	893	97	0,02116	3
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна котлована в грунтах 2 группы	224	20,27	–	4540	–	5130	0,129	29
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	4540	–	113	–	–

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,62	7940,17	66,01	124025	1031	3619	1,35	21
		м3								
				195,75	24,93	3058	389	105	0,1218	2
5	Е6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	52,6	11953,42	954,98	628750	50232	77650	6,51	342
		м3								
				1075,5	330,44	56571	17381	105	1,337	70
6	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,5524	73000		40325				
		т								
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1434	67700		9708				
		т								
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,2032	65900		145191				
		т								
9	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1904	29400		5598				
		т								
		Всего прямые затраты				**986797**	**78395**			**403**
						65697	**24918**			**97**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				842706				

Накладные расходы, тенге	94815
- заработная плата, тенге	14222
- трудоемкость, чел-ч	47
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64897
Всего	**1146509**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	28433
- сметная заработная плата, тенге	4009
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24321
- сметная заработная плата, тенге	11188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11749

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4700
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1215712**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2715901**
- материалы, тенге	1882605
- сметная заработная плата, тенге	304903
Налог (2 %)	54318
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2770219**
НДС (12 %)	332426
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3102645**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Заместитель директора Калбаев У.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Водонапорная башня V=50 м3 H=15 м

Договор № 51 от 20.05. 2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013г.
(локальная смета 2-5-1)

Строительство водонапорной башни 50 м3 H=15 м , 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	290	33,4	31,41	9686	9109	2991	0,0138	4
		м3 грунта		1,99	8,64	577	2506	97	0,03	9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7	262,72	–	1839	–	2078	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1839	–	113	–	–
3	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	106	89	88,73	9434	9405	2557	0,0018	–
		м3 грунтовой подушки								

			0,25	24,61	27	2609	97	0,08482	9
Раздел 2 Фундамент под башню									
4	Е6-1-9	Устройство железобетонных фундаментов объемом более 25 м3 под колонны	23,8	8849,45	243,44	210617	5794	8877	1,71	41
		м3		263,25	91,96	6265	2189	105	0,4491	11
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0576	65000		3744				
		т								
6	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,1376	65300		8985				
		т								
7	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17856	70437,87	304,24	12577	54	1835	58	10
		т		9675	114,75	1728	20	105	0,56	–
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13	245,44	3,82	3191	50	596	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	486	19	118	0,007	–
Раздел 3 Металлическая конструкция водонапорной башни									
9	2-1-179	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м свыше 200 до 300 кгК=1,040;	6,15576	109500		674056				
		т								
Раздел 6 Гидроизоляционные работы									
10	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	181,5	16,92	0,02	3071	4	676	0,0213	4
		м2		4,14	–	751	–	90	–	–
11	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	181,5	36,09	0,09	6550	16	725	0,0218	4

	м2								
			4,39	0,05	797	9	90	0,0002	–
12 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	195,6	72,17	0,18	14116	35	1563	0,0436	9
	м2								
			8,78	0,1	1717	20	90	0,0004	–
13 Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	195,6	103	0,18	20147	35	986	0,0274	5
	м2								
			5,5	0,1	1076	20	90	0,0004	–
Раздел 7 Демонтаж существующей башни									
14 Е9-7-1 (ДМ)									
	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	3,65058	7054,06	4894,06	25751	17866	11134	11,4	42
	т конструкций								
			2160	1228,85	7885	4486	90	4,291	16
15 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	3,65058	247,1	247,1	902	902	631	–	–
	т								
			–	172,97	–	631	100	0,36324	1
16 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	3,65058	24,6	24,6	90	90	18	–	–
	т								
			–	4,92	–	18	100	0,01033	–
17 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,65058	234,3	234,3	855	855	599	–	–
	т								
			–	164,01	–	599	100	0,34442	1
18 Е9-29-1 (ДМ)									
	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,245	6857,1	3833,1	1680	939	906	17,34	4
	т конструкций								
			3024	1087	741	266	90	3,822	1
19 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,245	247,1	247,1	61	61	42	–	–

		т							
			–	172,97	–	42	100	0,36324	–
20 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	0,245	24,6	24,6	6	6	1	–	–
		т							
			–	4,92	–	1	100	0,01033	–
21 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,245	234,3	234,3	57	57	40	–	–
		т							
			–	164,01	–	40	100	0,34442	–
22 Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	8,05	4330,04	2095,79	34857	16871	24343	13,32	107
		м3							
			2234,25	789,75	17986	6357	100	3,86	31
23 П9-11-1									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	20,125	152,8	152,8	3075	3075	2153	–	–
		т							
			–	106,96	–	2153	100	0,22462	5
24 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,500;	20,125	19,7	19,7	396	396	79	–	–
		т							
			–	3,94	–	79	100	0,00827	–
	Всего прямые затраты				**1045743**	**65620**			**246**
					41875	**22064**			**84**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				938249				
	Накладные расходы, тенге				62830				
	- заработная плата, тенге				9425				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				25326				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68034				
	Всего				**1176607**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				29180				
	- сметная заработная плата, тенге				4114				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24960
- сметная заработная плата, тенге	11482
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12058
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4823
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1247628**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2787201**
- материалы, тенге	2096048
- сметная заработная плата, тенге	236449
Налог (2 %)	55744
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2842945**
НДС (12 %)	341153
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3184098**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Наружные сети головного водозабора

Договор № 51 от 20.05.2013

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013г.
(локальная смета 2-6-1)

Водопровод из стальных труб Д =159х4 мм L=0,030км , Д = 114х4 мм L = 0,187км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Срезка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	26	6,01	6,01	156	156	52	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	54	97	0,00681	–
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	26	4,75	4,75	124	124	42	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	43	97	0,00539	–
3	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	26	6,01	6,01	156	156	52	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	54	97	0,00681	–

4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	26	4,75	4,75	124	124	42	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	43	97	0,00539	–
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	26	7,61	7,61	198	198	58	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	60	97	0,00756	–
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	379,5	33,4	31,41	12675	11920	3913	0,0138	5
		м3 грунта		1,99	8,64	755	3279	97	0,03	11
7	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,5	262,72	–	3021	–	3414	1,848	21
		м3 грунта		262,72	–	3021	–	113	–	–
8	Е1-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
9	Е23-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	14,5	306,2	152,52	4440	2212	3974	1,02	15
		м3 основания		153,68	57,15	2228	829	130	0,279	4
10	Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	50,5	40,36	37,95	2038	1916	630	0,01668	1
		м3 грунта		2,41	10,44	122	527	97	0,03625	2
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50,5	21,55	4,52	1088	228	834	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	860	–	97	–	–

12 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	340,5	3,35	3,35	1141	1141	383	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	395	97	0,0038	1
13 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	340,5	1,48	1,48	504	504	169	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	174	97	0,00168	1
14 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	340,5	3,42	3,42	1165	1165	383	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	395	97	0,00379	1

Раздел 2 Трубопровод

15 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,015	115636,32	31953,19	1735	479	1530	360	5
	км трубопровода		66375	12071,25	996	181	130	58,95	1
16 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	15,06	1060		15964				
	м								
17 Е22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,015	289101,31	48220,56	4337	723	978	184	3
	км трубопровода		31950	18216	479	273	130	88,96	1
18 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0935	70153,47	10674,97	6559	998	6425	270	25
	км трубопровода		48825	4032	4565	377	130	19,69	2
19 8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	93,874	756		70969				
	м								

20	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0935	195105,64	23876,89	18242	2232	4488	161	15
		км трубопровода		27900	9020,25	2609	843	130	44,05	4
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0151	247994,13	49389,75	3745	746	1599	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	948	282	130	91,12	1
		Всего прямые затраты				**148515**	**25022**			**101**
						16717	**7809**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				106775				
		Накладные расходы, тенге				29117				
		- заработная плата, тенге				4368				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10658				
		Всего				**188290**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				4670				
		- сметная заработная плата, тенге				658				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3994				
		- сметная заработная плата, тенге				1837				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1930				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				772				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**199656**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**446032**				
		- материалы, тенге				238535				
		- сметная заработная плата, тенге				76159				
		Налог (2 %)				8921				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**454953**				

НДС (12 %)	54594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**509547**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____Кауменов А.Б.

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг"_____Горбунов В.М.

директора Калтаев У.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"_____ Пусурманов А.Ж.

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Наружные сети головного водозабора

Договор № 51 от 20.05. 2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013г.
(локальная смета 2-6-2)

Колодцы водопровода сбросные В1 Д = 1,5м 4 шт (5.4,5.5, 7.1, 7.4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	176	33,4	31,41	5878	5528	1815	0,0138	2
		м3 грунта		1,99	8,64	350	1521	97	0,03	5
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	28	20,27	–	568	–	642	0,129	4
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	568	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	32	3,35	3,35	107	107	36	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	37	97	0,0038	–

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	32	1,48	1,48	47	47	16	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	16	97	0,00168	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	32	21,55	4,52	690	145	529	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	545	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	144	7,61	7,61	1096	1096	323	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	333	97	0,00756	1
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,36	3607,98	1879,87	22947	11956	16320	8,86	56
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	9130	3424	130	2,061	13
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	2,6	23700		61620				
		м3								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	8,9	6230		55447				
		м								
10	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	6	784		4704				
		шт								
11	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,0204	7520		153				
		м3								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
12	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3

	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
13 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
	шт								
14 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
	шт								
15 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	70153,47	10674,97	175	27	172	270	1
	км трубопровода		48825	4032	122	10	130	19,69	–
16 8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	2,51	756		1898				
	м								
Раздел 4 Прочие работы									
17 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
	комплект								
18 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=4,000;	0,02108	162700		3430				
	т								
19 4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,0084	66800		561				
	т								
20 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,14996	247994,13	49389,75	37189	7406	15876	312,7	47
	т фасонных частей		62775	18657	9414	2798	130	91,12	14
21 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	54,9	91,24	7,38	5009	405	4938	0,536	29
	м2		83,7	2,79	4595	153	104	0,0136	1

Раздел 5 Противопросадочные мероприятия

22	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	9	27,88	27,88	251	251	43	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	44	97	0,01982	–
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	7940,17	66,01	22232	185	649	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	548	70	105	0,1218	–
24	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,3	2780,82	274,19	6396	631	2980	6,93	16
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	2287	238	118	0,5	1
25	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	7,2	68,29	7,38	492	53	475	0,409	3
		м2								
				60,75	2,79	437	20	104	0,0136	–
26	99-41-19(пл)	Гидроизоляционный материал Masterseal 501 (канистра - 20 кг)	14,4	107		1541				
		кг								

	Всего прямые затраты	**301782**	**27872**	**168**
		28460	**8678**	**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	245451		
	Накладные расходы, тенге	45435		
	- заработная плата, тенге	6815		
	- трудоемкость, чел-ч	23		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20833		
	Всего	**368050**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)	9128		
	- сметная заработная плата, тенге	1287		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7808		
	- сметная заработная плата, тенге	3592		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3772		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1509		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**390267**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**871856**
- материалы, тенге	548338
- сметная заработная плата, тенге	120888
Налог (2 %)	17437
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**889293**
НДС (12 %)	106715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**996008**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2013 года
(локальная смета 4-1-1)

Трансформаторная подстанциия КТПН-63/10/0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КТПН 40/10/0,4 1 шт									
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-33	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-63 кВА; ВВ/ВК	1	368300		368300				
		шт								
4	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1	1	166400		166400				
		шт								
5	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	6	655,5	60,5	3933	363	2733	3	18
		комплект (3 фазы)		466	13,5	2796	81	95	0,079	–
6	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	599		1797				

		шт							
7	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449		1347			
		шт							
8	99-8-7(пл)	Изолятор ИПУ-10/630 (НПУ-10/630) стр 58	3	2588		7764			
		шт							
9	Ц8-521-15	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,6	29,6	891	30	443	2	2
		шт		461	4,5	461	5	95	0,026	–
10	80-8-23(пл)А	Рубильник ВР 32 250 А	1	1804		1804			
		шт							
11	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	311,79	–	1247	–	1110	2	8
		шт		308,25	–	1233	–	90	–	–
12	76-55-286	Амперметры переменного тока	3	806		2418			
		шт							
13	76-55-287	Вольтметры переменного тока	1	894		894			
		шт							
14	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
15	80-33-5(пл)К	Разъединитель РЛНД 10/630	2	23255		46510			
		шт							
16	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	4	1494,1	38,1	5976	152	1496	2	8
		шт		387	6,8	1548	27	95	0,039	–
17	80-8-2(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 63А	2	297		594			
		шт							
18	80-8-2(пл)Эл	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32-40А	2	237		474			
		шт							
19	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,013	–

20 80-8-27(пл)Е	Пускатель магнитный ПМЛ 2210	1	3800		3800				
	шт								
21 Ц10-669-5									
	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор в одноблочном исполнении	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
	шт		1350	–	1350	–	90	–	–
22 80-8-29(пл)	Фото-реле ФР -12	1	2243		2243				
	шт								
23 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	4,5	9894,91	260,48	44527	1172	3325	3,94	18
	м3		614,25	89,46	2764	403	105	0,3512	2
24 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,25	218,93	–	1368	–	1546	1,54	10
	м3 грунта		218,93	–	1368	–	113	–	–
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
26 Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	25	19,53	3,19	488	80	424	0,096	2
	м заземления		15,17	0,99	379	25	105	0,0049	–
27 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01178	53000		624				
	т								
28 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,02011	50900		1024				
	т								
	Всего прямые затраты				**678419**	**6560**			**112**
					18590	**1912**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				56690				
	оборудования, тенге				596581				
	Накладные расходы, тенге				20784				
	- заработная плата, тенге				3118				

- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6157
Всего	**705360**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2698
- сметная заработная плата, тенге	380
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2308
- сметная заработная плата, тенге	1062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1115
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	446
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**711927**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1590445**
- материалы, тенге	126645
- оборудование, тенге	1332762
- сметная заработная плата, тенге	59476
Налог (2 %)	31809
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1622254**
НДС (12 %)	194670
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1816924**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Август 2013
(локальная смета 2-7-1)

Водопровод из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,194 км, Д=32х2,2мм, L=0.064км, из полиэтиленовых труб HDPE 100, SDR 21,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9127,9	33,4	31,41	304872	286707	94119	0,0138	126
		м3 грунта		1,99	8,64	18165	78865	97	0,03	274
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	391	262,72	–	102724	–	116078	1,848	723
		м3 грунта		262,72	–	102724	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1903,5	47,69	45,38	90778	86381	28508	0,0156	30
		м3 грунта								

			2,24	13,2	4264	25126	97	0,04512	86
4 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;	3331,125	30,9	30,9	102932	102932	20586	–	–
	т								
			–	6,18	–	20586	100	0,01298	43
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1903,5	3,79	3,24	7214	6167	2955	0,00332	6
	м3 грунта								
			0,48	1,12	914	2132	97	0,00371	7
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1922,535	32,57	30,98	62617	59560	19655	0,0106	20
	м3 грунта								
			1,53	9,01	2941	17322	97	0,0308	59
7 П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс грузаК=1,700;	3268,3095	62,5	62,5	204269	204269	40854	–	–
	т								
			–	12,5	–	40854	100	0,02625	86
8 Е1-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,5	134,1	–	2615	–	2955	0,972	19
	м3 грунта								
			134,1	–	2615	–	113	–	–
9 Е23-1-1	Устройство основания из мягкого привозного грунта грунта под трубопроводы	313	306,2	152,52	95841	47739	85787	1,02	319
	м3 основания								
			153,68	57,15	48102	17888	130	0,279	87
10 Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	48	27,55	25,91	1322	1244	408	0,01139	1
	м3 грунта								
			1,64	7,13	79	342	97	0,02475	1
11 Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	1590,5	40,36	37,95	64193	60359	19825	0,01668	27
	м3 грунта								
			2,41	10,44	3833	16605	97	0,03625	58
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1638,5	21,55	4,52	35310	7406	27067	0,108	177
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	27904	–	97	–	–

13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	11084,5	3,35	3,35	37133	37133	12472	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	12858	97	0,0038	42
14 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11084,5	1,48	1,48	16405	16405	5483	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	5653	97	0,00168	19
15 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11084,5	3,42	3,42	37909	37909	12472	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	12858	97	0,00379	42
Раздел 2 Трубопровод									
16 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,06	58881,69	25695,31	121296	52932	106822	194	400
	км трубопровода		33075	6813,45	68135	14036	130	26,38	54
17 8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 ммК=1,010;	2080,6	388		807273				
	м								
18 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,194	70153,47	10674,97	13610	2071	13330	270	52
	км трубопровода		48825	4032	9472	782	130	19,69	4
19 8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	194,776	756		147251				
	м								
20 Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,194	195105,64	23876,89	37850	4632	9312	161	31
	км трубопровода		27900	9020,25	5413	1750	130	44,05	9

21	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм с гидравлическим испытанием	0,064	62566,88	6788,5	4004	434	4013	253	16
		км трубопровода		45675	2565	2923	164	130	12,52	1
22	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 ммК=1,004;	64,256	112		7197				
		м								
23	Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 32 мм	0,064	128185,62	23407,87	8204	1498	3058	159	10
		км трубопровода		27900	8842,5	1786	566	130	43,19	3
24	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	46	300,56	225,63	13826	10379	7684	0,414	19
		шт		69,53	58,98	3198	2713	130	0,226	10
25	99-2-13(пл)Т	Переход полиэтилен-сталь Д110х114мм	25	10032		250800				
		шт								
26	99-2-18(пл)Т	Отвод 60 градусов Д=110 мм	2	1123		2246				
		шт								
27	99-2-14(пл)Т	Отвод 90 градусов Д110мм	10	722		7220				
		шт								
28	99-2-15(пл)Т	Отвод 45 градусов Д110 мм	1	843		843				
		шт								
29	99-2-16(пл)Т	Отвод 30 градусов Д110 мм	1	722		722				
		шт								
30	99-2-17(пл)Т	Отвод 15 градусов Д110 мм	7	722		5054				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2593530**	**1026157**			**1976**
						302468	**271100**			**885**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1264904				

Накладные расходы, тенге	633443
- заработная плата, тенге	95016
- трудоемкость, чел-ч	317
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	193618

Всего	**3420591**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	84831
- сметная заработная плата, тенге	11961
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	72562
- сметная заработная плата, тенге	33379
- нормативная трудоемкость, чел-ч	203
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35054
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14022
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3627060**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8102852,01**
- материалы, тенге	2825796
- сметная заработная плата, тенге	1704542
Налог (2 %)	162057,04
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8264909,05**
НДС (12 %)	991789,09
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9256698,14**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

зам директора Калбаев У.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Ограждение ЗСО

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Август 2013 года
(локальная смета 7-2-1)

Ограждение резервуаров из панелей с профилированными листами, L=378 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж ограждения								
1	2-1-260	Рама из уголков *т*	5,51376	114900		633531				
2	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=2,000; *м2*	756	896		677376				
3	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 ммК=3,000; *м*	7,8	1200		9360				
4	8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм *м*	325	472		153400				
		Всего прямые затраты				**1473667**	–			–
						–	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	1473667
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	88420
Всего	**1562087**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	38740
- сметная заработная плата, тенге	5462
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	33137
- сметная заработная плата, тенге	15243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16008
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6403
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1656375**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3700342**
- материалы, тенге	3292172
- сметная заработная плата, тенге	96321
Налог (2 %)	74007
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3774349**
НДС (12 %)	452922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4227271**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

Тех. надзор

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Калбаев Ч.С.

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Август 2013 года
(локальная смета 2-7-2)

Колодцы водопроводные Д = 1,5м 62 шт, Д=2,0 м - 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	913,5	33,4	31,41	30511	28693	9420	0,0138	13
		м3 грунта		1,99	8,64	1818	7893	97	0,03	27
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	228,63	20,27	–	4634	–	5236	0,129	29
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	4634	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	745	3,35	3,35	2496	2496	838	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	864	97	0,0038	3

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	745	1,48	1,48	1103	1103	369	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	380	97	0,00168	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	745	21,55	4,52	16055	3367	12306	0,108	80
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12687	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	168,5	7,61	7,61	1282	1282	377	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	389	97	0,00756	1
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	46,76	3607,98	1879,87	168709	87903	119991	8,86	414
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	67124	25177	130	2,061	96
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	21,25	23700		503625				
		м3								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	57,85	6230		360406				
		м								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	7920		14098				
		м								
11	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1К=126,000;	63	784		49392				
		шт								

12	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,68493	7520		5151				
		м3								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
		шт								
				288	13,5	5760	270	130	0,07	1
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	25	411,46	17,71	10287	443	7752	1,4	35
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	5794	169	130	0,03	1
15	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	25	6480		162000				
		шт								
16	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан								
				144	2,25	432	7	130	0,01	–
17	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
18	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт								
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
19	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм (применительно)	4	584		2336				
		шт								
20	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	66	492		32472				
		шт								
21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	7	285		1995				
		шт								
22	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами	44	300,56	225,63	13225	9928	7350	0,414	18
		шт.								

				69,53	58,98	3059	2595	130	0,226	10
23	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=100 мм (Стр. 16)	44	689		30316				
		шт								
24	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=100 мм (Стр. 17)	44	1685		74140				
		шт								
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,37639	247994,13	49389,75	93343	18590	39845	312,7	118
		т фасонных частей								
				62775	18657	23628	7022	130	91,12	34
26	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,84325	17757,36	3488,98	14974	2942	6872	32,7	28
		т фасонных частей								
				4950	1318,5	4174	1112	130	6,44	5
27	99-1-1(пл)ТО	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д100х100мм	13	19388		252044				
		шт								
28	99-1-2(пл)ТО	Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) Д100х100мм	2	31627		63254				
		шт								
29	99-1-3(пл)ТО	Пожарная подставка (ППФ) Д100мм	7	24903		174321				
		шт								
	Раздел 4 Прочие работы									
30	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	64	17100		1094400				
		комплект								
31	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=64,000;	0,33728	162700		54875				
		т								
32	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,1152	66800		7695				
		т								
	Раздел 5 Противопросадочные мероприятия									
33	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	136	27,88	27,88	3792	3792	652	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	672	97	0,01982	3

34	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	45,4	7940,17	66,01	360484	2997	10520	1,35	61
		м3								
				195,75	24,93	8887	1132	105	0,1218	6
35	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	148,36	2780,82	274,19	412562	40679	192221	6,93	1028
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	147544	15355	118	0,5	74
36	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	118	68,29	7,38	8058	871	7798	0,409	48
		м2								
				60,75	2,79	7169	329	104	0,0136	2
37	99-41-19(пл)	Гидроизоляционный материал Masterseal 501 (канистра 20 кг)К=2,000;	236	107		25252				
		кг								
		Всего прямые затраты				**4425598**	**206208**			**1921**
						294501	**63501**			**265**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3924891				
		Накладные расходы, тенге				432422				
		- заработная плата, тенге				64863				
		- трудоемкость, чел-ч				216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291481				
		Всего				**5149501**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				127708				
		- сметная заработная плата, тенге				18007				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				109238				
		- сметная заработная плата, тенге				50249				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				306				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				52772				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21109				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5460328**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**12198373**				
		- материалы, тенге				8768206				
		- сметная заработная плата, тенге				1262214				

Налог (2 %)	243967
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12442340**
НДС (12 %)	1493081
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13935421**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. Надзор:

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

директора Калбаев У.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**