Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокозек Саркандского района Алматинской области"

Администратор 458 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Программа 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"

Подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика 168 "Перечисление поставщикам суммы НДС, по приобретаемым товаром, услугам и работам"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Адрес: Алматинская область Каратальский район г.Уштобе ул. Мартынова, 2

ИИК KZ 378560000000108064

БИК KCJBKZKX

БИН 000440000310 Кбе 17

АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость **135 215 987 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **48 291 409** тенге

б) за отчетный период **19 190 072 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 51	20.05. 2013г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кокозек Саркандского района Алматинской области"	объект	120 728 560	28 423 566,88	5 140 197,86	23 283 369,02	25 983 336,61	43 117 329,46		11 993 795,00	43 117 329,46
168			14 487 427	3 410 828,02	616 823,74	2 794 004,28	3 118 000,39	5 174 079,54		1 439 255,40	5 174 079,54
	Итого:		**135 215 987**	**31 834 394,90**	**5 757 021,60**	**26 077 373,3**	**29 101 337**	**48 291 409**		**13 433 050,40**	**48 291 409**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"_____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль
(локальная смета 2-7-2)

Колодцы водопроводные Д = 1,5м 62 шт, Д=2,0 м - 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	913,5	33,4	31,41	30511	28693	9420	0,0138	13
		м3 грунта		1,99	8,64	1818	7893	97	0,03	27
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	228,63	20,27	–	4634	–	5236	0,129	29
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	4634	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	745	3,35	3,35	2496	2496	838	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	864	97	0,0038	3

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	745	1,48	1,48	1103	1103	369	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	380	97	0,00168	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	745	21,55	4,52	16055	3367	12306	0,108	80
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12687	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	168,5	7,61	7,61	1282	1282	377	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	389	97	0,00756	1
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	46,76	3607,98	1879,87	168709	87903	119991	8,86	414
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	67124	25177	130	2,061	96
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	21,25	23700		503625				
		м3								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	57,85	6230		360406				
		м								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	7920		14098				
		м								
11	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1К=126,000;	63	784		49392				
		шт								

12	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020; *м3*	0,68493	7520		5151				
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
				288	13,5	5760	270	130	0,07	1
14	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
15	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	22	411,46	17,71	9052	390	6822	1,4	31
				231,75	6,75	5099	149	130	0,03	1
16	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	22	6480		142560				
17	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	–
18	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	3500		14000				
19	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
20	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм (применительно) *шт*	4	584		2336				
21	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	63	492		30996				
22	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	7	285		1995				

			шт							
23	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами	44	300,56	225,63	13225	9928	7350	0,414	18
		шт.		69,53	58,98	3059	2595	130	0,226	10
24	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=100 мм (Стр. 16)	44	689		30316				
		шт								
25	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=100 мм (Стр. 17)	44	1685		74140				
		шт								
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,37639	247994,13	49389,75	93343	18590	39845	312,7	118
		т фасонных частей		62775	18657	23628	7022	130	91,12	34
27	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,84325	17757,36	3488,98	14974	2942	6872	32,7	28
		т фасонных частей		4950	1318,5	4174	1112	130	6,44	5
28	99-1-1(пл)ТО	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д100х100мм	8	19388		155104				
		шт								
29	99-1-2(пл)ТО	Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) Д100х100мм	2	31627		63254				
		шт								
30	99-1-3(пл)ТО	Пожарная подставка (ППФ) Д100мм	8	24903		199224				
		шт								

	Всего прямые затраты	**2381413**	**157841**	**783**
		130622	**46002**	**180**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2092952		
	Накладные расходы, тенге	220854		
	- заработная плата, тенге	33128		
	- трудоемкость, чел-ч	110		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156136		
	Всего	**2758403**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)	68408		
	- сметная заработная плата, тенге	9646		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	55		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	58515
- сметная заработная плата, тенге	26917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	164
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28268
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2924901**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6534229**
- материалы, тенге	4675655
- сметная заработная плата, тенге	638678
Налог (2 %)	130685
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6664914**
НДС (12 %)	799790
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7464704**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. надзор

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

"Выполненный объем работ подтверждаю: ТОО „СапаИнжиниринг.

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Резервуары из сборного ж/бетона емкостью 200 м3- 2 шт

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2013 года
(локальная смета 2-4-2)
Демонтаж существующего резервуара

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-7-1 (ДМ)	Демонтаж резервуаров стальных ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2	7054,06	4894,06	14108	9788	6100	11,4	23
		т конструкций		2160	1228,85	4320	2458	90	4,291	9
2	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	2	247,1	247,1	494	494	346	–	–
		т		–	172,97	–	346	100	0,36324	1
3	П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	2	33	33	66	66	13	–	–
		т		–	6,6	–	13	100	0,01386	–
4	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	2	234,3	234,3	469	469	328	–	–
		т		–	164,01	–	328	100	0,34442	1
		Всего прямые затраты				**15137**	**10817**			**23**
						4320	**3145**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6787				

- заработная плата, тенге	1018
- трудоемкость, чел-ч	3
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	13446
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2122
Всего	**24046**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	596
- сметная заработная плата, тенге	84
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	510
- сметная заработная плата, тенге	235
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	246
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	99
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25497**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**56960**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	20434
Налог (2 %)	1139
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58099**
НДС (12 %)	6972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65071**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. надзор

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

Выполненный об'ем работ подтверждаю:
ТОО „Сапаинжиниринг"

ТОО "Тамас"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль
(локальная смета 2-7-1)

Водопровод из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,194 км, Д=32х2,2мм, L=0.064км, из полиэтиленовых труб HDPE 100, SDR 21,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10595,45	33,4	31,41	353888	332803	109251	0,0138	146
		м3 грунта		1,99	8,64	21085	91545	97	0,03	318
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	391	262,72	–	102724	–	116078	1,848	723
		м3 грунта		262,72	–	102724	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1903,5	47,69	45,38	90778	86381	28508	0,0156	30
		м3 грунта								

			2,24	13,2	4264	25126	97	0,04512	86
4 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;	3331,125	30,9	30,9	102932	102932	20586	–	–
	т								
			–	6,18	–	20586	100	0,01298	43
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1903,5	3,79	3,24	7214	6167	2955	0,00332	6
	м3 грунта								
			0,48	1,12	914	2132	97	0,00371	7
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1922,535	32,57	30,98	62617	59560	19655	0,0106	20
	м3 грунта								
			1,53	9,01	2941	17322	97	0,0308	59
7 П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс грузаК=1,700;	3268,3095	62,5	62,5	204269	204269	40854	–	–
	т								
			–	12,5	–	40854	100	0,02625	86
8 Е1-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,5	134,1	–	2615	–	2955	0,972	19
	м3 грунта								
			134,1	–	2615	–	113	–	–
9 Е23-1-1	Устройство основания из мягкого привозного грунта грунта под трубопроводы	313	306,2	152,52	95841	47739	85787	1,02	319
	м3 основания								
			153,68	57,15	48102	17888	130	0,279	87
10 Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	48	27,55	25,91	1322	1244	408	0,01139	1
	м3 грунта								
			1,64	7,13	79	342	97	0,02475	1
11 Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	1590,5	40,36	37,95	64193	60359	19825	0,01668	27
	м3 грунта								
			2,41	10,44	3833	16605	97	0,03625	58
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1638,5	21,55	4,52	35310	7406	27067	0,108	177
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	27904	–	97	–	–

13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	11084,5	3,35	3,35	37133	37133	12472	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	12858	97	0,0038	42
14	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11084,5	1,48	1,48	16405	16405	5483	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	5653	97	0,00168	19
15	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11084,5	3,42	3,42	37909	37909	12472	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	12858	97	0,00379	42
	Раздел 2 Трубопровод									
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,2	58881,69	25695,31	247303	107920	217790	194	815
		км трубопровода		33075	6813,45	138915	28616	130	26,38	111
17	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 ммК=1,010;	4242	388		1645896				
		м								
		Всего прямые затраты				**3108349**	**1108227**			**2283**
						353376	**292385**			**959**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1646745				
		Накладные расходы, тенге				722146				
		- заработная плата, тенге				108322				
		- трудоемкость, чел-ч				361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				229830				
		Всего				**4060325**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				100696				

- сметная заработная плата, тенге	14198
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	86133
- сметная заработная плата, тенге	39621
- нормативная трудоемкость, чел-ч	241
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41610
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16644
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4305408**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9618281**
- материалы, тенге	3678828
- сметная заработная плата, тенге	1934993
Налог (2 %)	192366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9810647**
НДС (12 %)	1177278
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10987925**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. надзор

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Выполненный объем работ подтверждаю: ТОО „Сапаинжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Ограждение ЗСО

Договор № 51 от 20.05.2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль
(локальная смета 7-2-1)

Ограждение резервуаров из панелей с профилированными листами, L=378 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтаж ограды								
1	Е7-24-2 (ДМ)	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	260	401,24	282,44	104322	73434	72086	0,728	189
		м оград		118,8	79,24	30888	20602	140	0,29584	77
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	108,75	152,8	152,8	16617	16617	11632	–	–
		т		–	106,96	–	11632	100	0,22462	24
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс грузаК=2,500;	108,75	24,6	24,6	2675	2675	535	–	–
		т		–	4,92	–	535	100	0,01033	1

4 П9-11-2

Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	108,75	140	140	15225	15225	10658	–	–
т		–	98	–	10658	100	0,2058	22
Всего прямые затраты				**138839**	**107951**			**189**
				30888	**43427**			**124**
В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				94911				
- заработная плата, тенге				14237				
- трудоемкость, чел-ч				47				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11401				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14709				
Всего				**248459**				
Временные здания и сооружения (3,1 %)				6162				
- сметная заработная плата, тенге				869				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5271				
- сметная заработная плата, тенге				2425				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2546				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1018				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**263456**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**588561**				
- материалы, тенге				–				
- сметная заработная плата, тенге				213146				
Налог (2 %)				11771				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**600332**				

НДС (12 %)	72040
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**672372**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Тех. надзор

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Выполненный объем работ подтверждаю: ТОО "СапаИнжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**