Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за апрель 2020г	1 506 453 000,57	44 069 117,57	44 069 117.57						5 288 294,11	49 357 411.68
Итого к оплате		44 069 117.57							5 288 294,11	49 357 411.68

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4300000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель: **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ02[illegible]114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор **Нурбаев С.К.**

Scanned by CamScanner

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/2
	дата	30.01.2019
Дополнительное соглашение	номер	40/3
	дата	10.06.2019
Дополнительное соглашение	номер	40/4
	дата	13.11.2019
Дополнительное соглашение	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
18	06 апрель 2020г.

Отчетный период	
с	по
01.04.2020	30.04.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины		
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3749,738	18,51	17,5	69420	65632	19701	0,01	26	
				м3	1,01	4,41	3787	16523	97	0,02	57	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	612,874	38,59	36,49	23653	22366	6710	0,01	9	
				м3	2,1	9,19	1287	5631	97	0,03	20	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	68,097	791,1	0	53872	0	60875	4,27	291	
				м3	791,1	0	53872	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	398,481	32,23	30,77	12844	12261	3774	0,01	4	
				м3	1,42	8,34	566	3325	97	0,03	11	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины	398,481	14,93	13,7	5951	5459	1971	0	0	
				м3	0	5,1	0	2032	97	0,02	10	
6	6	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	569,828	54	54	30771	30771	6154	0	0	
				т	0	10,8	0	6154	100	0,23	129	
7	7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	398,398	3,77	3,24	1501	1292	618	0	1	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3	0,48	1,12	191	446	97	0	1	
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5806,408	6,48	6,48	37622	37622	11848	0	0	
				м3	0	2,1	0	12215	97	0,01	47	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5806,408	21,55	4,52	125105	26222	95917	0,11	627	
				м3	17,03	0	98883	0	97	0	0	
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	645,156	134,1	0	86515	0	97762	0,97	627	
				м3	134,1	0	86515	0	113	0	0	
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	489,043	306,2	152,52	149745	74589	134036	1,02	499	
				м3	153,68	57,15	75156	27949	130	0,28	136	
12	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,051	60591,69	25695,31	306030	129779	261904	194	980	
				км	33075	6813,45	167052	34413	130	26,38	133	
13	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	249,773	2751		687126					РК
				м								
14	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	659,429	1795		1183675					РК
				м								
15	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	1999,115	558		1115506					РК
				м								
16	25	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	31,2	17076,87	36,99	532798	1154	12229	1,82	57	
				шт	288	13,5	8986	421	130	0,07	2	
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2777,958	18,51	17,5	51429	48623	14595	0,01	20	
				м3	1,01	4,41	2806	12241	97	0,02	43	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	456,455	38,59	36,49	17616	16658	4998	0,01	7	
				м3	2,1	9,19	959	4194	97	0,03	15	
3	3	E0101-164-4#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	50,717	791,1	0	40122	0	45338	4,27	217	
				м3	791,1	0	40122	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	308,196	32,23	30,77	9934	9483	2919	0,01	3	
				м3	1,42	8,34	438	2572	97	0,03	9	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	308,196	14,93	13,7	4603	4222	1525	0	0	
				м3	0	5,1	0	1572	97	0,02	8	
6	6	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	440,72	54	54	23799	23799	4760	0	0	
				т	0	10,8	0	4760	100	0,23	100	
7	7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	308,196	3,77	3,24	1161	1000	478	0	1	
				м3	0,48	1,12	148	345	97	0	1	
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4286,786	6,48	6,48	27776	27776	8747	0	0	
				м3	0	2,1	0	9018	97	0,01	35	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4286,786	21,55	4,52	92363	19359	70814	0,11	463	
				м3	17,03	0	73004	0	97	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	476,31	134,1	0	63873	0	72177	0,97	463	
				м3	134,1	0	63873	0	113	0	0	
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	355,123	306,2	152,52	108739	54163	97332	1,02	362	
				м3	153,68	57,15	54575	20295	130	0,28	99	
12	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,328	60591,69	25695,31	322857	136915	276304	194	1034	
				км	33075	6813,45	176237	36305	130	26,38	141	
13	17	C130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	412,092	1795		739706					РК
				м								
14	18	C130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1602,108	558		893976					РК
				м								
15	25	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	27,6	17076,87	36,99	471322	1021	10818	1,82	50	
				шт	288	13,5	7949	373	130	0,07	2	
16	98	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	653,56	611,3	24,55	399520	16045	39414	0,26	172	
				м2	39,83	9,2	26031	6013	123	0,04	29	
17	100	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	252,824	183		46267					
				м3								
18	101	C143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	306,141	7740		2369532					РК
				м								
19	102	C143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	172	2371		407812					РК
				шт.								
20	103	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	172	2454,11		422107					РК
				шт								
21	104	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	344	43,33	20,47	14906	7042	10526	0,13	45	
				отверст.	22,86	7,74	7864	2663	100	0,04	13	
22	105	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1458,47	245,44	3,82	357967	5571	66757	0,21	309	
				м2	37,35	1,44	54474	2100	118	0,01	10	
23	106	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,668	128055		213634					РК
				т								
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-2 Общестроительные работы узла учета воды									
1	39	E0110-14-1	Установка стропил	4,237	18188,19	334,28	77067	1416	17916	22,1	94	
				м3	3397,5	126	14396	534	120	0,62	3	
2	40	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0184	122008		2243					РК
				т								
3	41	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	121,5	738,63	8,2	89744	996	38910	1,71	208	
				м2	272,95	3,08	33163	374	119	0,01	2	
4	42	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	4,84	573,75	28,11	2777	136	780	0,78	4	
				м3	123,75	10,58	599	51	120	0,05	0	
5	43	E0110-54-3	Антисептирование деревянной конструкций	121,5	101,55	0,35	12338	43	1642	0,07	8	
				м2	11,12	0,14	1351	17	120	0	0	
6	44	E0112-10-1	Устройство коньков	4,8	661,07	1,24	3173	6	878	0,97	5	
				м2	153,23	0,47	736	2	119	0	0	
7	45	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3170,41	81,61	3170	82	1193	6,08	6	
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0	
8	46	C12061-152	Стоимость слуховых окон	0,7	3960		2772					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	47	С11011-818	Петля врезная	м2 2 шт	21		42					РК
10	48	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,08 м2	661,07 153,23	1,24 0,47	1375 319	3 1	380 119	0,97 0	2 0	
11	49	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5 м2	611,23 236,25	8,2 3,08	3056 1181	41 15	1424 119	1,48 0,01	7 0	
12	50	Е0115-9-1	Устройство настенных желобов	24 м	297,6 0	0 0	7142 0	0 0	0	0 0	0 0	
			Смета: 3-1-4 Обвязка узла учета воды									
1	14	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 325 мм	0,588 т	17090 14200	1815 248	10049 8350	1067 146	7646 90	81 1,44	48 1	
2	15	С130806-113 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	10 м	3943		39430					РК
3	16	С130810-89	Отвод стальной 90°, 325х7,0 мм	2 шт	3660		7320					РК
4	17	С130810-127	Переход стальной, 325х219 мм	2 шт	1610		3220					РК
5	18	С130810-30	Заглушки эллиптические, D 325 мм	1 шт	1080		1080					РК
6	21	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 40 мм	0,0139 т	74051 69530	2985 299,01	1029 966	41 4	873 90	400 1,73	6 0	
7	22	С130806-61 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 4,0 мм	5 м	178		890					РК
8	23	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, 40х3,0 мм	1 шт	100		100					РК
9	24	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	0,0118 т	146183 138380	4850 347,02	1718 1626	57 4	1467 90	846 2,01	10 0	
10	25	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	13 м	67		871					РК
11	26	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, 20х2,0 мм	3 шт	100		300					РК
12	27	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4 фланец	391,37 301,5	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1580 130	1,45 0,01	6 0	
13	28	С130809-78 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные воротниковые Dy 200 мм	4 компл	6275		25100					РК
			Объект: 6-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	337,482 м3	18,51 1,01	17,5 4,41	6248 341	5807 1487	1773 97	0,01 0,02	2 5	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40,361	38,59	36,49	1558	1473	442	0,01	1	
				м3	2,1	9,19	85	371	97	0,03	1	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. п1м, № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	4,485	791,1	0	3548	0	4009	4,27	19	
				м3	791,1	0	3548	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,118	32,23	30,77	1680	1604	494	0,01	1	
				м3	1,42	8,34	74	435	97	0,03	1	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	52,118	14,93	13,7	778	714	258	0	0	
				м3	0	5,1	0	266	97	0,02	1	
6	6	E010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	74,529	54	54	4025	4025	805	0	0	
				т	0	10,8	0	805	100	0,23	17	
7	7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52,118	3,77	3,24	196	169	81	0	0	
				м3	0,48	1,12	25	58	97	0	0	
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	297,189	6,48	6,48	1926	1926	606	0	0	
				м3	0	2,1	0	625	97	0,01	2	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,189	21,55	4,52	6403	1342	4909	0,11	32	
				м3	17,03	0	5061	0	97	0	0	
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,021	134,1	0	4428	0	5004	0,97	32	
				м3	134,1	0	4428	0	113	0	0	
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	29,236	306,2	152,52	8952	4459	8013	1,02	30	
				м3	153,68	57,15	4493	1671	130	0,28	8	
12	15	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,2403	119056,32	31953,19	28606	7678	24503	360	86	
				км	66375	12071,25	15948	2900	130	58,95	14	
13	20	С130806-92 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	77,492	1262		97795					РК
				м								
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)									
1	29	E0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	288,058	72,27	0,42	20816	121	5169	0,09	27	
				м2	14,92	0,16	4298	46	119	0	0	
2	30	E0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	288,058	46,06	0,22	13268	63	2507	0,04	12	
				м2	6,64	0,09	1913	26	119	0	0	
3	31	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	288,058	112,92	15,94	32526	4592	13921	0,24	70	
				м2	34,65	5,96	9981	1717	119	0,03	8	
4	32	E0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	288,058	44,42	2,1	12795	605	823	0,01	4	
				м2	1,65	0,75	475	216	119	0	1	
			Итого по стройке:				12066275					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				9986					
			На общестроительные работы				1579822					
			Всего накладных расходов:				1589808					
			Итого с накладными				13656082					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СУММПЗ				819365					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14475447					
			Итого с временными, 2,4 %				14822858					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				14874293					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14933584					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15081813					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				45478965,36					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				909579,31					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46388544,67					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				44069117,57					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5288294,11					
			Итого с НДС				49357411,68					

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Эксперт _____ **Панаев Б.**

Scanned by CamScanner