вернуть 6

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО. (3-очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | | Подрядчика | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 4973501 | | 25790 | | 33 | 27.04.2016 | ОБ | 497028015 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь), без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО (3-очередь) | 154849210 | 154849210 | 138258223 | 38961995 | 38961995 | 14137200 | | | | 16590987 | **154849210** |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А.

Инженер-эксперт
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Сагиндыков У.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «ЗКА Проект»

Договор №33 от 27.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

# А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛИ-0,4кв - 4-1-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Опора промежуточная одноцепная П11-983 шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 983 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 1508030<br>497644 | 863300<br>242231 | 776868<br>105 | 3,06<br>1,03 | 3008<br>1012 | | | | | | |
| 2 | С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт | 983 | 11600<br>- | -<br>- | 11402800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29 | 983 | 754,6 | - | 741776 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прайс-лист | -Зажим поддерживающий SO 130.02 | 983 | 1349,02 | - | 1326089 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36 | 1966 | 60,36 | - | 118659 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37 | 2555,8 | 195,42 | - | 499456 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Угловая промежуточная одноцепная УП11-3 шт -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 3 | 3155,76 | 1990,26 | 9467 | 5971 | 4837 | 5,98 | 18 |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 2957 | 1650 | 105 | 2,29 | 7 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 8 | С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 | 6 | 11600 | - | 69600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29 | 3 | 754,6 | - | 2264 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36 | 6 | 60,36 | - | 362 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37 | 7,8 | 195,42 | - | 1524 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК | Концевая одноцепная КЗ- 79 шт -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 79 | 3155,76 | 1990,26 | 249305 | 157231 | 127361 | 5,98 | 472 |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 77855 | 43442 | 105 | 2,29 | 181 |
| | | опора | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-06-20 02 | | | | | | | | | |
| 13 | С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт | 158 | 11600 | - | 1832800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29 шт | 79 | 754,6 | - | 59614 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36 шт | 158 | 60,36 | - | 9536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37 м | 205,4 | 195,42 | - | 40139 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Угловая анкерная одноцепная УА3- 5 шт | | | | | | | | |
| 17 | Е33-103-3 | -Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 5 | 2626,63 | 2618,72 | 13133 | 13094 | 405 | 9 | 45 |
| | | | | 6,56 | 667,84 | 33 | 3339 | 12 | 3,63 | 18 |
| 18 | С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт | 15 | 11600 | - | 174000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29 шт | 10 | 754,6 | - | 7546 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36 шт | 20 | 60,36 | - | 1207 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37 м | 26 | 195,42 | - | 5081 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Концевая двухцепная К2-35 шт | | | | | | | | |
| 22 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 | -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 35 | 3155,76 | 1990,26 | 110452 | 69659 | 56426 | 5,98 | 209 |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 34493 | 19247 | 105 | 2,29 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | | | | | | | | | |
| 23 | С143019-102<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2<br>шт | 70 | 11600<br>- | -<br>- | 812000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29<br>шт | 140 | 754,6<br>- | -<br>- | 105645<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36<br>шт | 280 | 60,36<br>- | -<br>- | 16899<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37<br>м | 364 | 195,42<br>- | -<br>- | 71133<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Анкерная ответвительная двухцепная АО2-9 шт | | | | | | | | |
| 27 | Е0133-103-2<br>Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/<br>опора | 9 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 28402<br>8870 | 17912<br>4949 | 14510<br>105 | 5,98<br>2,29 | 54<br>21 |
| 28 | С143019-102<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2<br>шт | 18 | 11600<br>- | -<br>- | 208800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Прайс-лист | -Крюк бандажный SOT29<br>шт | 36 | 754,6<br>- | -<br>- | 27166<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Прайс-лист | -Скрепа СОТ36<br>шт | 72 | 60,36<br>- | -<br>- | 4346<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | Прайс-лист | -Бандажная лента СОТ37<br>м | 39,6 | 195,42<br>- | -<br>- | 7739<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Подвеска проводов | | | | | | | | |
| 32 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 8,925 | 7259,41<br>2745 | 4310,78<br>1169,46 | 64790<br>24499 | 38474<br>10437 | 36683<br>105 | 16,1<br>4,45 | 144<br>40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1км | | | | | | | | |
| 33 | С151607-113-8 Изм. и доп.вып.19 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,55 | 83771 | - | 46074 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 34 | С151607-113-9 Изм. и доп.вып.19 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 5,255 | 103981 | - | 546420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 35 | С151607-114-0 Изм. и доп.вып.19 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,565 | 136948 | - | 351272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 36 | С151607-114-2 Изм. и доп.вып.19 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 0,555 | 252081 | - | 139905 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| | | Комплектная трансформаторная подстанция | | | | | | | | |
| | | Фундамент для установки КТПГ | | | | | | | | |
| 37 | Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21,504 | 218,93 | - | 4708 | - | 5320 | 1,54 | 33 |
| | | | | 218,93 | - | 4708 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | Е0107-42-3 - | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 28 | 542,98 | 389,08 | 15203 | 10894 | 11400 | 0,94 | 26 |
| | | | | 153,9 | 136,92 | 4309 | 3834 | 140 | 0,55 | 16 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ | 16,1 | 9640 | - | 155204 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | Е0133-117-1- | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам | 14 | 2238,1 | 1743,1 | 31333 | 24403 | 13956 | 3 | 42 |
| | | | | 495 | 454,41 | 6930 | 6362 | 105 | 1,81 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0133-117-2 | -Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам<br>шт | 14 | 4098,19<br>2191,5 | 1460,06<br>441,68 | 57375<br>30681 | 20441<br>6184 | 38708<br>105 | 12,1<br>1,9 | 169<br>27 |
| 42 | 75-3-5 | -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм<br>шт | 7 | 261000<br>- | -<br>- | 1827000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | 75-3-6 | -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм<br>шт | 7 | 323400<br>- | -<br>- | 2263800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | 75-4-3 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004 | -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный<br>шт | 7 | 685200<br>- | -<br>- | 4796400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | 75-4-5 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004 | -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный<br>шт | 7 | 750000<br>- | -<br>- | 5250000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>Тенге | | | 35014454<br>692977 | 1221379<br>341674 | | | 4221<br>1426 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 14137200 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 14137200 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4283350 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8070 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 85093 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4129851 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 89347 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13402 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 262362 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4635059 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 491 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98495 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16593904 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 169773 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 949558 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 14655204 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 997126 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 499 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 149569 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1055462 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18646493 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5699 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1099127 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 37418752 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6190 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1197622 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-10 и ВЛЗ-10 кВ - 4-1-2

Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ концевая с РЛНД Кр10/3шт/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 3 | 3155,76 | 1990,26 | 9467 | 5971 | 4837 | 5,98 | 18 |
| | Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | | 985,5 | 549,9 | 2957 | 1650 | 105 | 2,29 | 7 |
| | опора | | | | | | | | |
| 47 | С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 6 | 18000 | - | 108000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | шт | | | | | | | | |
| 48 | СПРАЙС-ЛИСТ-Накладка ОГ52 | 3 | 613,34 | - | 1840 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМ73 | 3 | 3621,32 | - | 10864 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса TMs60 | 3 | 1109,23 | - | 3328 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х51 | 6 | 394,76 | - | 2369 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Крепление подкоса У51 | 3 | 1722,57 | - | 5168 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | С151804-153 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р | 9 | 145 | - | 1305 | - | - | - | - |
| | 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | 51177-98 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 54 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Проводник заземляющий ЗП21 | 6 | 404,54 | - | 2427 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами/М20-3шт/ | 0,0001878 | 149300 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1 | 15 | 240,77 | - | 3612 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15 | 15 | 145,51 | - | 2183 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор натяжной SD190.150 | 9 | 5805,85 | - | 52253 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ промежуточная П10-173шт, П10/0,38-31шт /ЛПА-0,4 кВ учтено в разделе сети-0,4 кВ/ | | | | | | | | |
| 59 | Е0133-103-1 | -Установка одностоечных | 204 | 1534,11 | 878,23 | 312958 | 179159 | 161222 | 3,06 | 624 |
| | Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | | 506,25 | 246,42 | 103275 | 50270 | 105 | 1,03 | 210 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 60 | С143019-92 | -Стойки вибрированные для опор | 204 | 18000 | - | 3672000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 | высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | марка СВ 110-3,5 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | СПРАЙС-ЛИСТ-Оголовок ОГs54 | | 204 | 4795,8 | - | 978343 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1 | | 204 | 240,77 | - | 49117 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15 | | 204 | 145,51 | - | 29683 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37 | | 612 | 4117,21 | - | 2519733 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585 | | 204 | 7149,33 | - | 1458463 | - | - | - | - |
| | | к-т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ промежуточная с РЛНД Пр10/16шт/ | | | | | | | | |
| 66 | Е0133-103-1-Установка одностоечных Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 16 | 1534,11 | 878,23 | 24546 | 14052 | 12645 | 3,06 | 49 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 8100 | 3943 | 105 | 1,03 | 16 |
| 67 | С143019-92 -Стойки вибрированные для опор Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 16 | 18000 | - | 288000 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | СПРАЙС-ЛИСТ-Оголовок ОГs54 | | 16 | 4795,8 | - | 76733 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМ73 | | 16 | 3621,32 | - | 57941 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37 | | 48 | 4117,21 | - | 197626 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585 | | 8 | 7149,33 | - | 57195 | - | - | - | - |
| | | к-т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SLW 25.22 | 48 | 1291,93 | - | 62013 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ анкерная А10/1шт/ | | | | | | | | |
| 73 | Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 3155,76 | 1990,26 | 3156 | 1990 | 1612 | 5,98 | 6 |
| | | | | 985,5 | 549,9 | 986 | 550 | 105 | 2,29 | 2 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 74 | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 2 | 18000 | - | 36000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 75 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Накладка ОГ52 | 1 | 613,34 | - | 613 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМ73 | 1 | 3621,32 | - | 3621 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМs60 | 1 | 1109,23 | - | 1109 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х51 | 2 | 394,76 | - | 790 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Крепление подкоса У51 | 1 | 1722,57 | - | 1723 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 145 | - | 870 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 81 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Проводник заземляющий ЗП21 | 2 | 404,54 | - | 809 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | | С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами/М20-1шт/ | 0,0000626 | 149300 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 83 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1 | 5 | 240,77 | - | 1204 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15 | 5 | 145,51 | - | 728 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37 | 1 | 4117,21 | - | 4117 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585 | 1 | 7149,33 | - | 7149 | - | - | - | - |
| | | к-т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор натяжной SD190.150 | 6 | 5805,85 | - | 34835 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SLW 25.22 | 3 | 1291,93 | - | 3876 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ угловая анкерная УА10-7 шт, УА10/0,4-2 шт //ЛПА-0,4 кВ учтено в разделе сети-0,4 кВ// | | | | | | | | |
| 89 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 9 | 4836,53 | 3187,28 | 43529 | 28686 | 22249 | 9 | 81 |
| | | | | 1476 | 878,4 | 13284 | 7906 | 105 | 3,63 | 33 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 90 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 27 | 18000 | - | 486000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМ73 | 9 | 3621,32 | - | 32592 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМs60 | 9 | 1109,23 | - | 9983 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х51 | 18 | 394,76 | - | 7106 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Крепление подкоса У51 | 18 | 1722,57 | - | 31006 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | | СПРАЙС-ЛИСТ-Крепление изолятора КиsL | 9 | 689,03 | - | 6201 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт. | 54 | 145 | - | 7830 | - | - | - | - |
| 97 | СПРАЙС-ЛИСТ | Проводник заземляющий ЗП21 | 36 | 404,54 | - | 14564 | - | - | - | - |
| 98 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами/М20-2шт/ шт | 0,0005634 | 149300 | - | 84 | - | - | - | - |
| 99 | СПРАЙС-ЛИСТ | Зажим плашечный SL37.1 т | 54 | 240,77 | - | 13002 | - | - | - | - |
| 100 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кожух защитный SP15 шт | 54 | 145,51 | - | 7857 | - | - | - | - |
| 101 | СПРАЙС-ЛИСТ | Изолятор штыревой SDI37 шт | 27 | 4117,21 | - | 111165 | - | - | - | - |
| 102 | СПРАЙС-ЛИСТ | Вязка спиральная SO115.9585 шт | 9 | 7149,33 | - | 64344 | - | - | - | - |
| 103 | СПРАЙС-ЛИСТ | Изолятор натяжной SD190.150 к-т | 54 | 5805,85 | - | 313516 | - | - | - | - |
| 104 | СПРАЙС-ЛИСТ | Зажим плашечный SLW 25.22 шт | 27 | 1291,93 | - | 34882 | - | - | - | - |
| 105 | Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 1 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 3156<br>986 | 1990<br>550 | 1612<br>105 | 5,98<br>2,29 | 6<br>2 |
| 106 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт | 2 | 18000 | - | 36000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | СПРАЙС-ЛИСТ-Оголовок ОГs54 | | 1 | 4795,8 | - | 4796 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМ73 | | 1 | 3621,32 | - | 3621 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | СПРАЙС-ЛИСТ-Траверса ТМs60 | | 1 | 1109,23 | - | 1109 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х51 | | 2 | 394,76 | - | 790 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | СПРАЙС-ЛИСТ-Крепление подкоса У51 | | 1 | 1722,57 | - | 1723 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | 51177-98 | 3 | 145 | - | 435 | - | - | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | СПРАЙС-ЛИСТ-Проводник заземляющий ЗП21 | | 1,5 | 404,54 | - | 607 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами/М20-3шт/ | | 0,0000626 | 149300 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1 | | 5 | 240,77 | - | 1204 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15 | | 5 | 145,51 | - | 728 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37 | | 4 | 4117,21 | - | 16469 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585 | | 2 | 7149,33 | - | 14299 | - | - | - | - |
| | | к-т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор натяжной SD190.150 | | 3 | 5805,85 | - | 17418 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SLW 25.22 | | 3 | 1291,93 | - | 3876 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Е0133-109-2-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | Подвеска провода СИП | 8,665 | 25922,88 | 17030,88 | 224622 | 147573 | 106902 | 43,7 | 379 |
| | | | | 7650 | 4099,68 | 66287 | 35524 | 105 | 15,13 | 131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С151607-918-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005<br>1км<br>км | 25,995 | 110770<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2879466<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14481787 | 379420 | | | 1163 |
| | | Тенге | | | | 195874 | 100391 | | | 402 |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 9458845 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 10762 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 101811 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 9234223 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 106902 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 53 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 16035 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 573945 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 10139691 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 563 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 117846 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5022943 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 35378 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 194454 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 131 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 4626000 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 204177 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 102 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 30627 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 313627 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5540746 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1157 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 225080 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15680437 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1720 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 342927 | - | | - |
| | ИТОГО по Ф2: | | | | | 49496247<br>888850 | 1600800<br>442068 | | | 5384<br>1828 |

Стоимость оборудования 14137200

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 196249 |
| На общестроительные работы | 1201303 |
| Всего накладных расходов: | 1397552 |
| Итого с накладными | 50893799 |

Показатели трудозатрат :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - основных рабочих, чел-ч. | | | | | | 5384 | | |
| | | - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | | | | | | 1828 | | |
| | | - в накладных расходах, чел-ч. | | | | | | 737 | | |
| | | Всего трудозатрат, чел-ч.: | | | | | | 7949 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 2205396 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 53099195 | | |
| | | Итого с временными, 2,8 % | | | | | | 54190131 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | | | | | | 54470502 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 54630714 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 55031243 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 150608086 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 3012162 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 153620248 | | |
| | | Итого с К=0,9 | | | | | | 138258223 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 16590987 | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | **154849210** | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

----------Асанов А.С

**ИНЖЕНЕР:**

Инженер-эксперт ТОО «ЗКА Проект»

Сагиндыков У.
инженер эксперт

---------- Сагиндыков У.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Сеилбеков М.К