вернуть

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО. (3-очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	33	27.04.2016	ОБ	497028015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО (3-очередь)	157944095	157944095	2763290	38987223	25228	1073400				331595	**3094885**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А.

Инженер-эксперт
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Сагиндыков У.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «ЗКА Проект»

Договор №33 от 27.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция

		Фундамент для установки КТПГ										
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,536	218,93	-	336	-	380	1,54	2		
				218,93	-	336	-	113	-	-		
		м3										
2	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	542,98	389,08	1086	778	814	0,94	2		
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1		
		шт										
3	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,15	9640	-	11086	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										
4	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам		495	454,41	495	454	105	1,81	2
5	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
6	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм шт	1	323400 -	- -	323400 -	- -	- -	- -	- -
7	75-4-5 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	750000 -	- -	750000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1092245	3981			19
			Тенге			3331	1170			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			1073400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1073400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6336	-	-		-
		Материалы -	Тенге			447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3583	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4147	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	918	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11086	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1098629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5244	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2	Тенге			1092245	3981			19
			Тенге			3331	1170			5

Стоимость оборудования - Тенге 1073400

Накладные расходы :

На монтажные работы	3762
На общестроительные работы	1194
Всего накладных расходов:	4956
Итого с накладными	1097200

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	19
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	5
- в накладных расходах, чел-ч.	5
Всего трудозатрат, чел-ч.:	29

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1428
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1098628
Итого с временными, 2,8 %	1099334
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1099516
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1099620
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1099879
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3010120
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60202
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3070322
Итого с К=0,9	2763290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						331595		
		Итого с НДС						**3094885**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

----------Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «ЗКА Проект»

---------- Сатиндыков У.

Сатиндыков У.
Инженер эксперт

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Сеилбеков М.К