Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО. (3-очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	33	27.04.2016	ОБ	497028015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО (3-очередь)	245818829	245818829	78459584	64290438	25303215	4671500				9415150	**87874734**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А.

Инженер-эксперт
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Сагиндыков У.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «ЗКА Проект»

Договор №33 от 27.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛИ-0,4кв											
		Угловая промежуточная одноцепная УП11-3 шт											
1	Прайс-лист	-Зажим плашечный SL37.1 шт	3	240,77	-	-	-	722	-	-	-	-	-
2	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO234s шт	6	2700,65	-	-	-	16204	-	-	-	-	-
3	Прайс-лист	-Плащечный соеденительный зажим SM2.21 шт	6	852,15	-	-	-	5113	-	-	-	-	-
		Концевая одноцепная К3- 79 шт											
4	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.127 шт	79	777,12	-	-	-	61392	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист	-Зажим плашечный SL37.1 шт	79	240,77	-	-	-	19021	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO274S	79	2223,03	-	-	-	175620	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO234S	79	2700,65	-	213352	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Бандажный ремешок PER15	237	16,31	-	3866	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Концквые колпачки PK99.2595	316	141,26	-	44639	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Плащечный соеденительный зажим SM2.21	158	852,15	-	134640	-	-	-	-
		Угловая анкерная одноцепная УА3- 5 шт								
11	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.1	20	777,12	-	15542	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.127	5	777,12	-	3886	-	-	-	-
13	Прайс-лист	-Зажим плащечный SL37.1	5	240,77	-	1204	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO234S	20	2700,65	-	54013	-	-	-	-
15	Прайс-лист	-Плащечный соеденительный зажим SM2.21	10	852,15	-	8522	-	-	-	-
		Концевая двухцепная К2-35 шт								
16	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.127	70	777,12	-	54398	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Зажим плащечный SL37.1	70	240,77	-	16854	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO274S	70	2223,03	-	155612	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO234S	70	2700,65	-	189046	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Бандажный ремешок PER15	105	16,31	-	1713	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Плащечный соеденительный зажим SM2.21	70	852,15	-	59651	-	-	-	-
		Анкерная ответвительная двухцепная АО2-9 шт								

Прот[illegible]ный комплекс АВС-4 (р[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.1	36	777,12	-	27976	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.127	18	777,12	-	13988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Зажим плашечный SL37.1	18	240,77	-	4334	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO274S	18	2223,03	-	40015	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO234S	18	2700,65	-	48612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Бандажный ремешок PER15	27	16,31	-	440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Плащечный соеденительный зажим SM2.21	18	852,15	-	15339	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Установка мачтового рубильника-213 шт								
29	Ц0108-521-2	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	213	467,6	18,6	99599	3962	53319	1	213
				259	4,5	55167	959	95	0,03	6
		шт								
30	Прайс-лист	-Мачтовый рубильник SZ50.1	213	15683,57	-	3340600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.1	426	777,12	-	331051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист	-Предохранитель ППН-33,35А	213	196,07	-	41764	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист	-Дистанционный Бандаж SO 79.1	639	993,42	-	634793	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист	-Монтажная рейка РЕК-49	213	5730,82	-	1220664	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Подключения абонентов-51 шт								
35	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO157.1	51	444,35	-	22662	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист	-Крюк настенный SO76.2	51	863,24	-	44025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Прайс-лист	-Скрепа СОТ36	51	60,36	-	3078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист	-Бандажная лента СОТ37	51	195,42	-	9966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	51	514	105	26214	5355	13290	2	102
				254	20,3	12954	1035	95	0,12	6
40	СПРАЙС-ЛИСТ	-Панель для счетчика ПУ-1/7	51	779,73	-	39766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовомосновании однофазный	51	62,9	5,4	3208	275	2728	-	-
				54	2,3	2754	117	95	0,01	1
42	СПРАЙС-ЛИСТ	-Счетчик 1ф СО-Э701	51	1980,31	-	100996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Прочее								
43	Прайс-лист	-Ограничитель перенапряжения SE46.128-5	234	5249,61	-	1228408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист	-Комплект заземление ST208	368	6297,18	-	2317362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист	-Соединительный прессуемый зажим SJ8.35	12	1579,68	-	18956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс-лист	-Соединительный прессуемый зажим SJ8.50	6	1579,68	-	9478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Прайс-лист	-Соединительный прессуемый зажим SJ8.70	34	1270,4	-	43194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс-лист	-Соединительный прессуемый зажим SJ8.95	4	2046,53	-	8186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Подвеска проводов								
49	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	24,225	7259,41	4310,78	175859	104429	99569	16,1	390
				2745	1169,46	66498	28330	105	4,45	108
50	С151607-112	-Провод самонесущий изолированный для воздушных	1,53	35748	-	54694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		-	-	-	-	-	-	-
		км								
51	С151607-114-1 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	22,69	195720 -	- -	4440887 -	- -	- -	- -	- -
		км								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
52	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм/L=5м/	70	131,7 111	20,7 1,6	9219 7770	1449 112	7488 95	0,7 0,01	49 1
		шт								
53	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,945	49502 -	- -	46779 -	- -	- -	- -	- -
		т								
54	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1460	30,3 27,5	2,8 0,3	44238 40150	4088 438	38559 95	0,16 -	234 3
		м								
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,8912	50642 -	- -	45132 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Комплектная трансформаторная подстанция Фундамент для установки КТПГ								
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,608	218,93 218,93	- -	1009 1009	- -	1140 113	1,54 -	7 -
		м3								
57	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	542,98 153,9	389,08 136,92	3258 923	2334 822	2443 140	0,94 0,55	6 3
		шт								
58	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,45	9640 -	- -	33258 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	004 E0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам	3	2238,1	1743,1	6714	5229	2991	3	9
				495	454,41	1485	1363	105	1,81	5
		шт								
60	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,1	36
				2191,5	441,68	6575	1325	105	1,9	6
		шт								
61	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	3	323400	-	970200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	75-4-5 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	3	750000	-	2250000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Заземления								
63	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90	27,84	26,18	2505	2356	773	0,01	1
				1,66	7,2	149	648	97	0,03	2
		м3								
64	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	6,48	6,48	467	467	147	-	-
				-	2,1	-	151	97	0,01	1
		м3								
65	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	218,93	-	3941	-	4453	1,54	28
				218,93	-	3941	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	720	26,3	3,3	18936	2376	16006	0,14	101
				23	0,4	16560	288	95	-	2
			м							
67	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,907	46400	-	42085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	360	140,1	24,1	50436	8676	40527	0,7	252
				116	2,5	41760	900	95	0,01	5
			шт							
69	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,5684	49131	-	27926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19169519	145376		1427

	Тенге	257694	36488		147
Стоимость оборудования -	Тенге	3220200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3220200	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15785044	-	-	-
Материалы -	Тенге	54826	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	286540	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15338326	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	282770	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42416	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	964069	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	17031883	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1668
Сметная заработная плата -	Тенге	-	328955	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	164275	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7643	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119838	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	33258	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8956	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1343	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10394	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183625	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8987	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	20435708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1720
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337942	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-10 и ВЛЗ-10 кВ								
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ концевая с РЛНД Кр10/3шт/								
70	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим натяжной SO256		9	10979,44	-	98815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0133-116-1-Установка линейного электрооборудования ОПН		3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
		комплект								
72	СПРАЙС-ЛИСТ-ОПН SGA1012		9	14969,75	-	134728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0133-116-3-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
				1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
		шт								
74	СПРАЙС-ЛИСТ-РЛНД-1-10-400		3	15348,52	-	46046	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПРАЙС-ЛИСТ-Кабельный наконечник SAL 2.27		9	1343,48	-	12091	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ промежуточная П10-173шт, П10/0,38-31шт /ЛПА-0,4 кВ учтено в разделе сети-0,4 кВ/								
76	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI20.3		612	5344,54	-	3270860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ промежуточная с РЛНД Пр10/16шт/								
77	Е0133-116-1-Установка линейного электрооборудования ОПН		16	2476,72	1756,72	39628	28108	15509	3,76	60
				616,5	306,68	9864	4907	105	1,06	17
		комплект								
78	СПРАЙС-ЛИСТ-ОПН SGA1012		48	14969,75	-	718548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0133-116-3-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		16	2263,89	769,89	36222	12318	27258	7,42	119
				1386	236,48	22176	3784	105	1,03	16
		шт								
80	СПРАЙС-ЛИСТ-РЛНД-1-10-400		16	15348,52	-	245576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	СПРАЙС-ЛИСТ-Кабельный наконечник SAL 2.27		144	1343,48	-	193461	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промежуточная П16,4-1/2шт/								
82	Е0133-104-1	-Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	2	4775,49 1473,75	3136,36 792,14	9551 2948	6273 1584	4758 105	8,43 2,96	17 6
		опора								
83	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	63800 -	- -	127600 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
84	СПРАЙС-ЛИСТ	-Оголовок ОГs54	2	4795,8 -	- -	9592 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
85	СПРАЙС-ЛИСТ	-Зажим плашечный SL37.1	2	240,77 -	- -	482 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
86	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кожух защитный SP15	2	145,51 -	- -	291 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
87	СПРАЙС-ЛИСТ	-Изолятор штыревой SDI37	6	4117,21 -	- -	24703 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
88	СПРАЙС-ЛИСТ	-Вязка спиральная SO115.9585	2	7149,33 -	- -	14299 -	- -	- -	- -	- -
		к-т								
89	СПРАЙС-ЛИСТ	-Изолятор штыревой SDI20.3	6	5344,54 -	- -	32067 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ переходная промежуточная ППоВ1010-3/3шт/								
90	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105	3,06 1,03	9 3
		опора								
91	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18000 -	- -	54000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
92	СПРАЙС-ЛИСТ-Оголовок ОГs54		3	4795,8	-	14387	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0133-29-18-Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек до 1 т		1,2	5090,22	3787,47	6108	4545	2966	8,01	10
				1302,75	1051,07	1563	1261	105	3,89	5
		1м3								
94	С143019-63 -Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45		6	12000	-	72000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПРАЙС-ЛИСТ-Стяжка СТ51		12	1064,21	-	12771	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1		3	240,77	-	722	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15		3	145,51	-	437	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37		9	4117,21	-	37055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585		3	7149,33	-	21448	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
100	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI20.3		9	5344,54	-	48101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ анкерная А10/1шт/								
101	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим натяжной SO256		6	10979,44	-	65877	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI10.2		6	2532,64	-	15196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ переходная угловая анкерная ПУАтБ10-16/2шт/								
103	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-06-20 02								
104	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	6	18000 -	- -	108000 -	- -	- -	- -	- -
105	СПРАЙС-ЛИСТ	-Траверса ТМ73 шт	2	3621,32 -	- -	7243 -	- -	- -	- -	- -
106	СПРАЙС-ЛИСТ	-Траверса ТМs60 шт	2	1109,23 -	- -	2218 -	- -	- -	- -	- -
107	СПРАЙС-ЛИСТ	-Хомут Х51 шт	4	394,76 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
108	СПРАЙС-ЛИСТ	-Крепление подкоса У51 шт	4	1722,57 -	- -	6890 -	- -	- -	- -	- -
109	СПРАЙС-ЛИСТ	-Крепление изолятора КизL шт	2	689,03 -	- -	1378 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0133-29-18	-Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек до 1 т 1м3	2,4	5090,22 1302,75	3787,47 1051,07	12217 3127	9090 2523	5932 105	8,01 3,89	19 9
111	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	12	12000 -	- -	144000 -	- -	- -	- -	- -
112	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стяжка СТ51 шт	24	1064,21 -	- -	25541 -	- -	- -	- -	- -
113	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	145 -	- -	1740 -	- -	- -	- -	- -
114	СПРАЙС-ЛИСТ	-Проводник заземляющий ЗП21 шт	8	404,54 -	- -	3236 -	- -	- -	- -	- -
115	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами/М20-2шт/	0,0001252	149300 -	- -	19 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SL37.1	т	12	240,77	-	2889	-	-	-	-
117	СПРАЙС-ЛИСТ-Кожух защитный SP15	шт	12	145,51	-	1746	-	-	-	-
118	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI37	шт	6	4117,21	-	24703	-	-	-	-
119	СПРАЙС-ЛИСТ-Вязка спиральная SO115.9585	шт	2	7149,33	-	14299	-	-	-	-
120	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор натяжной SD190.150	к-т	12	5805,85	-	69670	-	-	-	-
121	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим натяжной SO256	шт	12	10979,44	-	131753	-	-	-	-
122	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим плашечный SLW 25.22	шт	6	1291,93	-	7752	-	-	-	-
123	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI10.2	шт	12	2532,64	-	30392	-	-	-	-
	Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ угловая анкерная УА10-7 шт, УА10/0,4-2 шт //ЛПА-0,4 кВ учтено в разделе сети-0,4 кВ//									
124	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим натяжной SO256	шт	54	10979,44	-	592890	-	-	-	-
125	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI10.2	шт	54	2532,64	-	136762	-	-	-	-
	Опора ж/б на базе стойки СВ110 одноцепная ВЛ-10кВ ответвительная анкерная АО10/1шт/									
126	СПРАЙС-ЛИСТ-Зажим натяжной SO256	шт	3	10979,44	-	32938	-	-	-	-
127	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI20.3	шт	3	5344,54	-	16034	-	-	-	-
128	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолятор штыревой SDI10.2	шт	3	2532,64	-	7598	-	-	-	-
	Подвеска провода СИП									
129	Е0133-109-2-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,35	25922,88 7650	17030,88 4099,68	9073 2678	5961 1435	4318 105	43,7 15,13	15 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С151607-918-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005	1,05	110770	-	116309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
131	Ц0108-471-3-Заз	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	241	131,7	20,7	31740	4989	25780	0,7	169
				111	1,6	26751	386	95	0,01	2
		шт								
132	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	3,248	49502	-	160782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	Ц0108-472-1-Заз	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4820	30,3	2,8	146046	13496	127296	0,16	771
				27,5	0,3	132550	1446	95	-	8
		м								
134	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,95603	50642	-	149699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
		шт								
136	75-5-5	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	1451300	-	1451300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8847004	103505			1268
			Тенге			216994	21912			89
	Стоимость оборудования -		Тенге			1451300	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1451300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6537452	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	218933	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6253112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7155728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250919	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			310500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			505600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9539004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274037	-		-
		ИТОГО:				28016526	248880		2696	
						474690	58400		236	
		Стоимость оборудования -	Тенге			4671500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4671500	-	-		-

Накладные расходы :

На монтажные работы	496005
На общестроительные работы	29927
Всего накладных расходов:	525932
Итого с накладными	28542458

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2696
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	236
- в накладных расходах, чел-ч.	274
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1432257
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29974715
Итого с временными, 2,8 %	30683205
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	30865287
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30969334
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31229451
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	85467956
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1709359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	87177315
Итого с К=0,9	78459584
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9415150
Итого с НДС	**87874734**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

_____Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «ЗКА Проект»

Сагиндыков У.
Инженер эксперт

_____ Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____ Сеилбеков М.К