Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО. (3-очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	33	27.04.2016	ОБ	497028015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан ЮКО (3-очередь)	327350723	327350723	2360107	91896789	895017	-				283213	**2643320**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А.

Инженер-эксперт
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «ЗКА Проект»

Договор №33 от 27.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в Туркестан ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка мачтового рубильника-17 шт								
1	Ц0108-521-2-	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	17	467,6	18,6	7949	316	4256	1	17
				259	4,5	4403	77	95	0,03	-
2	Прайс-лист	-Мачтовый рубильник SZ50.1 шт	17	15683,57	-	266621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP22.1 шт	34	777,12	-	26422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс-лист	-Предохранитель ППН-33,35А шт	17	196,07	-	3333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист	-Дистанционный Бандаж SO 79.1 шт	51	993,42	-	50664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист	-Монтажная рейка РЕК-49 шт	17	5730,82	-	97424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подключения абонентов								
7	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO157.1	51	444,35	-	22662	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Крюк настенный SO76.2	51	863,24	-	44025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Скрепа COT36	51	60,36	-	3078	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Бандажная лента COT37	51	195,42	-	9966	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Подвеска проводов								
11	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	26,58339	7259,41	4310,78	192980	114595	109263	16,1	428
				2745	1169,46	72971	31088	105	4,45	118
		1км								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
12	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм/L=5м/	4	131,7	20,7	527	83	428	0,7	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
		шт								
13	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,054	49502	-	2673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	30,3	2,8	606	56	528	0,16	3
				27,5	0,3	550	6	95	-	-
		м								
15	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0188	50642	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО:						729882	115050		451
							78368	31177		119

Накладные расходы :

На монтажные работы 114474

Всего накладных расходов: 114474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						844356		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							451	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							119	
		- в накладных расходах, чел-ч.							57	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							627	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						50661		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						895017		
		Итого с временными, 2,8 %						920077		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						926518		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						930198		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						939399		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2570923		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51418		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2622341		
		Итого с К=0,9						2360107		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						283213		
		Итого с НДС						**2643320**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

----------Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «ЗКА Проект»

---------- Аликулов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Сеилбеков М.К