Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан (3-очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	33	27.04.2016	ОБ	497028015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в городе Туркестан (3-очередь)	350299807,20	350299807,20	20490253,75	99667257	7770468	-				2458830,45	**22949084,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А.

Инженер-эксперт
ТОО " ЗКА Проект"
_____ Аликулов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист -Штанга монтажная ST33		56	6672,69	-	373670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5855853	3832			206
			Тенге			53354	927			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5855853	-	-		-
	Материалы -		Тенге			39140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	54281	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5759527	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			354445	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6261865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		237
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62016	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6261865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		237
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62016	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подключения абонентов-344 шт

8	Прайс-лист -Зажим анкерный SO157.1		344	444,35	-	152855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист -Крюк настенный SO76.2		344	863,24	-	296956	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист -Скрепа COT36		344	60,36	-	20762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс-лист -Бандажная лента COT37		344	195,42	-	67225	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм		172	514	105	88408	18060	44821	2	344
				254	20,3	43688	3492	95	0,12	20
		шт								
13	СПРАЙС-ЛИСТ-Панель для счетчика ПУ-1/7		172	779,73	-	134113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовомосновании однофазный		172	62,9	5,4	10819	929	9199	-	-
				54	2,3	9288	396	95	0,01	2
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик 1ф СО-Э701		172	1980,31	-	340613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1111750	18989			344
			Тенге			52976	3887			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1111750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56863	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1012523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1235716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64966	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1235716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64966	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Подвеска проводов								
16	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	5,16	7259,41	4310,78	37459	22244	21209	16,1	83
				2745	1169,46	14164	6034	105	4,45	23
		1км								
17	С151607-112 3 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,16	35748	-	184460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			221918	22244			83
			Тенге			14164	6034			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			221918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1051	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			257714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23380	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23380	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство								
18	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	190,44	9,24	9,24	1761	1761	554	-	-
				-	3	-	572	97	0,01	2
		м3								
19	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	174,96	9,24	9,24	1617	1617	509	-	-
				-	3	-	525	97	0,01	2
		м3								
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	174,96	21,55	4,52	3770	790	2890	0,11	19
				17,03	-	2980	-	97	-	-
		м3								
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	174,96	14,12	12	2470	2099	741	0,01	2
				1,62	2,75	283	480	97	0,01	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9618	6267			21
			Тенге			3263	1577			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4840	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5544	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5544	-		-
		ИТОГО ПО Ф2:					7199140	51331		654
							123757	12426		57

Накладные расходы :

На монтажные работы	126795
На общестроительные работы	4695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						131490		
		Итого с накладными						7330630		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						654		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						57		
		- в накладных расходах, чел-ч.						66		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						777		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						439838		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7770468		
		Итого с временными, 2,8 %						7988041		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						8043957		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8075909		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8155789		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						22320538		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						446411		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22766949		
		Итого с К=0,9						20490254		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2458830		
		Итого с НДС						**22949084**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

_____Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «ЗКА Проект»

_____Аликулов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____Сеилбеков М.К