Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Шымкент қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ,Шымкент қ-сы, Ғ,Иляев көшесі,66а үй** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос, закупках работ №151 от 20.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
75	30.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение мкр. Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г. Шымкент			тенге	1	40 097 748,00	40 097 748,00
				Итого	1	x	40 097 748,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент / _____ / Бектурсунов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со. LTD"

Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"

Наименование строительства : Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 сентября 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		151	20.07.2017 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте	**72630493,0**	**72630493,0**	35801561,0	49548378	21830765	12716533				4296187	**40097748,0**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"

_____ Бектурсунов Н.К.

Инженер:
Директор
ТОО « Фараб Құрылыс»

_____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

_____ Сеилбеков М.К.

951100

Форма N 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
Инженер: **ТОО "Фараб-Құрылыс"**
Договор **№151 от 20.07.2017 г.**
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Арматура для подводки к вводу в здание					
1	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**203,0000**		**350,40**	**71131**
		Итого оплата труда:				**309,62**	**62852**
		Итого эксплуатация машин:				**54,67**	**11098**
		Итого материалов:				**5,50**	**1117**
		Накладные расходы	%	--		152,32	30920
		Сметная прибыль	%	8		40,22	8164
		Сметная стоимость:				**542,93**	**110215**
2	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 (СОЭБ-1П)**	**шт.**	**203,0000**		**8835,22**	**1793550**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,24	73536
		Сметная прибыль	%	8		735,80	149367
		Сметная стоимость:				**9933,26**	**2016452**
3	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (корпус щита учета и распределенияя)**	**шт.**	**203,0000**		**2707,13**	**549546**
		Итого оплата труда:				**2025,15**	**411106**
		Итого эксплуатация машин:				**932,85**	**189368**
		Итого материалов:				**67,08**	**13617**
		Накладные расходы	%	--		1013,30	205699
		Сметная прибыль	%	8		297,63	60420
		Сметная стоимость:				**4018,05**	**815665**
4	**23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**203,0000**		**6532,32**	**1326061**
		Накладные расходы	%	--		267,83	54368
		Сметная прибыль	%	8		544,01	110434
		Сметная стоимость:				**7344,16**	**1490864**
5	**24-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**203,0000**		**2622,91**	**532451**
		Накладные расходы	%	--		107,54	21830
		Сметная прибыль	%	8		218,44	44342
		Сметная стоимость:				**2948,89**	**598624**
6	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**406,0000**		**983,35**	**399240**
		Накладные расходы	%	--		40,32	16369
		Сметная прибыль	%	8		81,89	33249
		Сметная стоимость:				**1105,56**	**448858**
7	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**406,0000**		**1601,49**	**650205**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,66	26658
		Сметная прибыль	%	8		133,37	54149
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**731012**
8	**24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**203,0000**		**33606,65**	**6822150**
		Накладные расходы	%	--		1377,87	279708
		Сметная прибыль	%	8		2798,76	568149
		Сметная стоимость:				**37783,28**	**7670007**
9	**Прайс-лист**	**Предохранитель для мачтового рубильника ППН33**	**шт**	**203,0000**		**500,77**	**101657**
		Накладные расходы	%	--		20,53	4168
		Сметная прибыль	%	8		41,70	8466
		Сметная стоимость:				**563,01**	**114290**
10	**Прайс-лист**	**Монтажная рейка РЕК49**	**шт**	**203,0000**		**14660,91**	**2976165**
		Накладные расходы	%	--		601,10	122023
		Сметная прибыль	%	8		1220,96	247855
		Сметная стоимость:				**16482,97**	**3346043**
11	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**609,0000**		**2126,73**	**1295179**
		Накладные расходы	%	--		87,20	53102
		Сметная прибыль	%	8		177,11	107862
		Сметная стоимость:				**2391,04**	**1456143**
12	**Прайс-лист**	**Штанга оперативная для мачтового рубильника 2м ST33**	**шт**	**1,0000**		**17070,46**	**17070**
		Накладные расходы	%	--		699,89	700
		Сметная прибыль	%	8		1421,63	1422
		Сметная стоимость:				**19191,97**	**19192**
13	**13-080303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**203,0000**		**1635,70**	**332048**
		Итого оплата труда:				**818,96**	**166249**
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**5689**
		Итого материалов:				**788,72**	**160109**
		Накладные расходы	%	--		431,95	87686
		Сметная прибыль	%	8		165,41	33579
		Сметная стоимость:				**2233,06**	**453312**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**203,0000**		**3168,13**	**643130**
		Накладные расходы	%	--		129,89	26368
		Сметная прибыль	%	8		263,84	53560
		Сметная стоимость:				**3561,87**	**723059**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17509583**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7810359**
Материалы -			Тенге				**174844**
Всего заработная плата -			Тенге				**640207**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6857633**
Накладные расходы -			Тенге				**605468**
Сметная прибыль -			Тенге				**673266**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9089093**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**755**
Сметная заработная плата -			Тенге				**640207**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9699224**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9699224**
Накладные расходы -			Тенге				**397668**
Сметная прибыль -			Тенге				**807751**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10904644**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19993736**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**755**
Сметная заработная плата -			Тенге				**640207**
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и кабели					
15	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы (КТПГ-250-10/0,4кВ)**	**подстанция**	**1,0000**		**9579,48**	**9579**
		Итого оплата труда:				**4221,05**	**4221**
		Итого эксплуатация машин:				**6665,88**	**6666**
		Итого материалов:				**655,26**	**655**
		Накладные расходы	%	--		3103,93	3104
		Сметная прибыль	%	8		1014,67	1015
		Сметная стоимость:				**13698,08**	**13698**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы (КТПГ-250-10/0,4кВ)**	**подстанция**	**1,0000**		**25261,27**	**25261**
		Итого оплата труда:				**12092,73**	**12093**
		Итого эксплуатация машин:				**5717,84**	**5718**
		Итого материалов:				**9372,06**	**9372**
		Накладные расходы	%	--		8802,84	8803
		Сметная прибыль	%	8		2725,13	2725
		Сметная стоимость:				**36789,24**	**36789**
17	**51-080102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**2625623,00**	**2625623**
		Накладные расходы	%	--		107650,54	107651
		Сметная прибыль	%	8		218661,88	218662
		Сметная стоимость:				**2951935,43**	**2951935**
18	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**841677,00**	**841677**
		Накладные расходы	%	--		34508,76	34509
		Сметная прибыль	%	8		70094,86	70095
		Сметная стоимость:				**946280,62**	**946281**
19	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы (КТПГ-400-10/0,4кВ)**	**подстанция**	**2,0000**		**12122,21**	**24244**
		Итого оплата труда:				**5190,58**	**10381**
		Итого эксплуатация машин:				**8271,45**	**16543**
		Итого материалов:				**1092,10**	**2184**
		Накладные расходы	%	--		3830,91	7662
		Сметная прибыль	%	8		1276,25	2552
		Сметная стоимость:				**17229,37**	**34459**
20	**11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы (КТПГ-400-10/0,4кВ)**	**подстанция**	**2,0000**		**43393,08**	**86786**
		Итого оплата труда:				**11439,70**	**22879**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10446,71**	**20893**
		Итого материалов:				**25103,48**	**50207**
		Накладные расходы	%	--		9126,80	18254
		Сметная прибыль	%	8		4201,59	8403
		Сметная стоимость:				**56721,47**	**113443**
21	**51-080102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**2,0000**		**2665093,00**	**5330186**
		Накладные расходы	%	--		109268,81	218538
		Сметная прибыль	%	8		221948,95	443898
		Сметная стоимость:				**2996310,76**	**5992622**
22	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**1141304,00**	**2282608**
		Накладные расходы	%	--		46793,46	93587
		Сметная прибыль	%	8		95047,80	190096
		Сметная стоимость:				**1283145,26**	**2566291**
23	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**22085,21**	**198767**
		Накладные расходы	%	--		905,49	8149
		Сметная прибыль	%	8		1839,26	16553
		Сметная стоимость:				**24829,96**	**223470**
24	**13-080103-0401 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**982,18**	**2947**
		Итого оплата труда:				**847,63**	**2543**
		Итого эксплуатация машин:				**54,67**	**164**
		Итого материалов:				**99,27**	**298**
		Накладные расходы	%	--		417,93	1254
		Сметная прибыль	%	8		112,01	336
		Сметная стоимость:				**1512,12**	**4536**
25	**Прайс-лист**	**Линейный разъединитель SZ24 (в прайс-листе стоимость дана на один комплект, в 1 комплекте-3шт. разъединителей)**	**шт**	**3,0000**		**76909,84**	**230730**
		Накладные расходы	%	--		3153,30	9460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6405,05	19215
		Сметная стоимость:				**86468,20**	**259405**
26	**11-330203-0203 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плиты анкерные объемом до 0,7 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**3251,25**	**87784**
		Итого оплата труда:				**2152,65**	**58122**
		Итого эксплуатация машин:				**1759,10**	**47496**
		Накладные расходы	%	--		1515,94	40930
		Сметная прибыль	%	8		381,38	10297
		Сметная стоимость:				**5148,56**	**139011**
27	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /железобетонные фундаментные блоки ФБС-12.6.6/**	**м3**	**11,6640**		**30421,04**	**354831**
		Накладные расходы	%	--		1247,26	14548
		Сметная прибыль	%	8		2533,46	29550
		Сметная стоимость:				**34201,77**	**398929**
28	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**5,0750**		**23369,87**	**118602**
		Итого оплата труда:				**16404,60**	**83253**
		Итого эксплуатация машин:				**9452,70**	**47972**
		Итого материалов:				**1189,96**	**6039**
		Накладные расходы	%	--		11494,79	58336
		Сметная прибыль	%	8		2789,17	14155
		Сметная стоимость:				**37653,83**	**191093**
29	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**5,0750**		**119459,08**	**606255**
		Накладные расходы	%	--		4897,82	24856
		Сметная прибыль	%	8		9948,55	50489
		Сметная стоимость:				**134305,45**	**681600**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12825880**
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				**11310824**
Накладные расходы -			Тенге				**463744**
Сметная прибыль -			Тенге				**941965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				12716533
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				609201
		Материалы -	Тенге				298
		Всего заработная плата -	Тенге				2543
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				606255
		Накладные расходы -	Тенге				26110
		Сметная прибыль -	Тенге				50825
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				686137
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2543
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				905855
		Материалы -	Тенге				68458
		Всего заработная плата -	Тенге				190949
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				198767
		Местные материалы -	Тенге				354831
		Накладные расходы -	Тенге				159786
		Сметная прибыль -	Тенге				85251
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1150892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				228
		Сметная заработная плата -	Тенге				190949
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14553562
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	Тенге				193492
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				30335463
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				712722
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				351608
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				120977
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17960310
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				11310824
		Накладные расходы I уровня	Тенге				392913
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				30728376
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1259863
		ИТОГО:	Тенге				31988239
		Сметная прибыль	Тенге				2559059
		ИТОГО по смете:	Тенге				34547298
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %	Тенге				35071236
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%	Тенге				35227719

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год	Тенге				35227719
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	Тенге				37685853
		ИТОГО с К=0,95	Тенге				35801561
		НДС 12%	Тенге				4296187
		ИТОГО с НДС :					**40 097 748**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фараб-Құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Сеилбеков М.К.