Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **"Шымкент қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ,Шымкент қ-сы, Ғ,Иляев көшесі,66а үй**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940007709**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040003251

Договор (контракт) Договор о гос, закупках работ №151 от 20.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
88	**31.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение мкр. Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г. Шымкент			тенге	1	11 115 904,00	11 115 904,00
				Итого	1	x	11 115 904,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент" / _____ / Бектурсунов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"

Наименование строительства : Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 октябрь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		151	20.07.2017 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте	**83746397,28**	**83746397,28**	9924914	59019030	9470652	-				1190990	**11115904**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"

_____ Бектурсунов Н.К.

Инженер:
Директор
ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Аққұт Т.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

_____ Сеилбеков М.К.

951100

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент" **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"

Договор №151 от 20.07.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Арматура для подводки к вводу в здание					
1	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**82,0000**		**350,40**	**28733**
		Итого оплата труда:				**309,62**	**25388**
		Итого эксплуатация машин:				**54,67**	**4483**
		Итого материалов:				**5,50**	**451**
		Накладные расходы	%	--		152,32	12490
		Сметная прибыль	%	8		40,22	3298
		Сметная стоимость:				**542,93**	**44520**
2	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 (СОЭБ-1П)**	**шт.**	**82,0000**		**8835,22**	**724488**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,24	29704
		Сметная прибыль	%	8		735,80	60335
		Сметная стоимость:				**9933,26**	**814527**
3	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (корпус щита учета и распределенияя ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4)**	**шт.**	**82,0000**		**2707,13**	**221984**
		Итого оплата труда:				**2025,15**	**166063**
		Итого эксплуатация машин:				**932,85**	**76493**
		Итого материалов:				**67,08**	**5501**
		Накладные расходы	%	--		1013,30	83090
		Сметная прибыль	%	8		297,63	24406
		Сметная стоимость:				**4018,05**	**329480**
4	**23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**82,0000**		**6532,32**	**535650**
		Накладные расходы	%	--		267,83	21962
		Сметная прибыль	%	8		544,01	44609
		Сметная стоимость:				**7344,16**	**602221**
5	**24-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**2622,91**	**215079**
		Накладные расходы	%	--		107,54	8818
		Сметная прибыль	%	8		218,44	17912
		Сметная стоимость:				**2948,89**	**241809**
6	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**164,0000**		**983,35**	**161269**
		Накладные расходы	%	--		40,32	6612
		Сметная прибыль	%	8		81,89	13431
		Сметная стоимость:				**1105,56**	**181312**

1	2	3	4	5	6	7	8
							951100
7	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**164,0000**		**1601,49**	**262644**
		Накладные расходы	%	--		65,66	10768
		Сметная прибыль	%	8		133,37	21873
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**295286**
8	24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**33606,65**	**2755745**
		Накладные расходы	%	--		1377,87	112986
		Сметная прибыль	%	8		2798,76	229498
		Сметная стоимость:				**37783,28**	**3098229**
9	Прайс-лист	**Предохранитель для мачтового рубильника ППН33**	**шт**	**82,0000**		**500,77**	**41063**
		Накладные расходы	%	--		20,53	1684
		Сметная прибыль	%	8		41,70	3420
		Сметная стоимость:				**563,01**	**46167**
10	Прайс-лист	**Монтажная рейка РЕК49**	**шт**	**82,0000**		**14660,91**	**1202195**
		Накладные расходы	%	--		601,10	49290
		Сметная прибыль	%	8		1220,96	100119
		Сметная стоимость:				**16482,97**	**1351604**
11	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**246,0000**		**2126,73**	**523176**
		Накладные расходы	%	--		87,20	21450
		Сметная прибыль	%	8		177,11	43570
		Сметная стоимость:				**2391,04**	**588196**
12	Прайс-лист	**Штанга оперативная для мачтового рубильника 2м ST33**	**шт**	**2,0000**		**17070,46**	**34141**
		Накладные расходы	%	--		699,89	1400
		Сметная прибыль	%	8		1421,63	2843
		Сметная стоимость:				**19191,97**	**38384**
13	13-080303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**82,0000**		**1635,70**	**134128**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**818,96**	**67155**
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**2298**
		Итого материалов:				**788,72**	**64675**
		Накладные расходы	%	--		431,95	35420
		Сметная прибыль	%	8		165,41	13564
		Сметная стоимость:				**2233,06**	**183111**
14	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**82,0000**		**3168,13**	**259787**
		Накладные расходы	%	--		129,89	10651
		Сметная прибыль	%	8		263,84	21635
		Сметная стоимость:				**3561,87**	**292073**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7100082**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3182169**
Материалы -			Тенге				**70627**
Всего заработная плата -			Тенге				**258606**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2797324**
Накладные расходы -			Тенге				**245690**
Сметная прибыль -			Тенге				**274229**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3702088**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**305**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258606**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3917913**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3917913**
Накладные расходы -			Тенге				**160634**
Сметная прибыль -			Тенге				**326284**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4404832**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8106919**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**305**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258606**
РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и кабели							
15	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**2,0500**		**23369,87**	**47908**
		Итого оплата труда:				**16404,60**	**33629**
		Итого эксплуатация машин:				**9452,70**	**19378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1189,96**	**2439**
		Накладные расходы	%	--		11494,79	23564
		Сметная прибыль	%	8		2789,17	5718
		Сметная стоимость:				**37653,83**	**77190**
16	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,0500**		**119459,08**	**244891**
		Накладные расходы	%	--		4897,82	10041
		Сметная прибыль	%	8		9948,55	20395
		Сметная стоимость:				**134305,45**	**275326**
		Заземление опор и КТП					
17	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (заземление ТП)**	**шт.**	**12,0000**		**870,14**	**10442**
		Итого оплата труда:				**593,50**	**7122**
		Итого эксплуатация машин:				**124,66**	**1496**
		Итого материалов:				**179,13**	**2150**
		Накладные расходы	%	--		300,11	3601
		Сметная прибыль	%	8		93,62	1123
		Сметная стоимость:				**1263,87**	**15166**
18	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0949**		**152230,17**	**14440**
		Накладные расходы	%	--		6241,44	592
		Сметная прибыль	%	8		12677,73	1203
		Сметная стоимость:				**171149,34**	**16235**
19	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (заземление ТП)**	**м**	**75,0000**		**163,16**	**12237**
		Итого оплата труда:				**117,54**	**8815**
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**1347**
		Итого материалов:				**31,93**	**2395**
		Накладные расходы	%	--		59,06	4429
		Сметная прибыль	%	8		17,78	1333
		Сметная стоимость:				**239,99**	**18000**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0751**		**173631,95**	**13047**
		Накладные расходы	%	--		7118,91	535
		Сметная прибыль	%	8		14460,07	1087
		Сметная стоимость:				**195210,93**	**14669**
21	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (заземление опор Д10мм)**	**м**	**1800,0000**		**160,55**	**288986**
		Итого оплата труда:				**132,17**	**237899**
		Итого эксплуатация машин:				**13,58**	**24450**
		Итого материалов:				**17,51**	**31524**
		Накладные расходы	%	--		65,47	117844
		Сметная прибыль	%	8		18,08	32546
		Сметная стоимость:				**244,10**	**439376**
22	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,1135**		**157239,10**	**175083**
		Накладные расходы	%	--		6446,80	7178
		Сметная прибыль	%	8		13094,87	14581
		Сметная стоимость:				**176780,78**	**196842**
23	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (заземление опор)**	**шт.**	**90,0000**		**827,69**	**74492**
		Итого оплата труда:				**581,86**	**52368**
		Итого эксплуатация машин:				**91,85**	**8267**
		Итого материалов:				**169,49**	**15254**
		Накладные расходы	%	--		293,18	26386
		Сметная прибыль	%	8		89,67	8070
		Сметная стоимость:				**1210,54**	**108949**
24	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,1981**		**149953,38**	**179653**
		Накладные расходы	%	--		6148,09	7366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12488,12	14961
		Сметная стоимость:				**168589,59**	**201980**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1061179**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**631048**
Материалы -			Тенге				**51323**
Всего заработная плата -			Тенге				**306204**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**244891**
Накладные расходы -			Тенге				**162301**
Сметная прибыль -			Тенге				**63468**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**856817**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**377**
Сметная заработная плата -			Тенге				**306204**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**430131**
Материалы -			Тенге				**2439**
Всего заработная плата -			Тенге				**33629**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**382223**
Накладные расходы -			Тенге				**39235**
Сметная прибыль -			Тенге				**37549**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**506916**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33629**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1363733**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**419**
Сметная заработная плата -			Тенге				**339833**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8161261**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**556309**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**138212**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**42130**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**7466740**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**262488**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8423749**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**345374**
ИТОГО:			Тенге				**8769123**
Сметная прибыль			Тенге				**701530**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9470652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %	Тенге				9697948
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%	Тенге				9765833
		Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год	Тенге				9765833
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	Тенге				10447278
		ИТОГО с К=0,95	Тенге				9924914
		НДС 12%	Тенге				1190990
		ИТОГО с НДС :	Тенге				**11 115 904**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фараб-Құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Со Ltd»

Сеилбеков М.К.