Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Шымкент қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ,Шымкент қ-сы, Ғ,Иляев көшесі,66а үй** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 1 от 11.12.2017г. к договору., № 151 от 20.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
96	29.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение мкр. Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г. Шымкент			тенге	1	113 686,16	113 686,16
				Итого	1	x	113 686,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент" / _____ / Бектурсунов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2017

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со. LTD"
Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"
Наименование строительства : Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте
Дополнительное соглашение №1 от 11.12.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 декабря 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		151	20.07.2017 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте	**83860083,44**	**83860083,44**	101506	59115890	96860	-				12181	**113686,16**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"

Бектурсунов Н.К.

Инженер:
Директор
ТОО « Фараб Құрылыс»

Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

Сеилбеков М.К.

Форма N 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
Инженер: **ТОО "Фараб-Құрылыс"**
Дополнительное соглашение №1 от 11.12.2017 г., к договору №151 от 20.07.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2017 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сети электроснабжения лист ЭС-2 л.36					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**251,5210**		**165,29**	**41573**
		Итого оплата труда:				**68,52**	**17234**
		Итого эксплуатация машин:				**156,14**	**39273**
		Накладные расходы	%	--		48,93	12307
		Сметная прибыль	%	8		17,14	4310
		Сметная стоимость:				**231,35**	**58191**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,7790**		**1332,83**	**10368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1332,83**	**10368**
		Накладные расходы	%	--		874,65	6804
		Сметная прибыль	%	8		176,60	1374
		Сметная стоимость:				**2384,08**	**18546**
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство подстилающего слоя из мягкого грунта с просеиванием**	**м3**	**17,6522**		**637,31**	**11250**
		Итого оплата труда:				**637,31**	**11250**
		Накладные расходы	%	--		418,22	7383
		Сметная прибыль	%	8		84,44	1491
		Сметная стоимость:				**1139,98**	**20123**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**63191**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**23918**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**39273**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14934**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**22962**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**86152**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**3532**
ИТОГО:	Тенге				**89685**
Сметная прибыль	Тенге				**7175**
ИТОГО по смете:	Тенге				**96860**
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %	Тенге				**99184**
Итого с зимними удорожаниями 0,7%	Тенге				**99879**
Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год	Тенге				**99879**
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	Тенге				**106848**
ИТОГО с К=0,95	Тенге				**101506**
НДС 12%	Тенге				**12181**
ИТОГО с НДС :	Тенге				**113 686,16**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фараб-Құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Сеилбеков М.К.