подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 ( 121,6 км)

СПРАВКА №3 от 31 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

| код | код | Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г. | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 ( 121,6 км) | 208 471 766,20 | 186 135 505,54 | | | | | | | | |
| за месяц | 13 042 334,00 | 11 644 941,07 | | | | | | | 22 336 260,66 | |
| | | | | | | | | | 1 397 392,93 | |
| К оплате: | 13 042 334,00 | 11 644 941,07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 397 392,93 | 13 042 334,00 |

К оплате: тринадцать миллионов сорок две тысячи триста тридцать четыре тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймаров Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"
_____ Набы Т.Т.

"SANA-2015" Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОС(

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 ( 121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

**АКТ №3 от 31 марта 2020 года**

**приемки выполненных работ**

**за март м-ц 2020 года**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г. в сумме 13 042 334,0

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1291-0345-0101 | **Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%** | **1 км в одном направлении** | **1216** | 243 | 134,6 | 295488 | 163674 | | 227394 | 564713 |
| | | | | | 108,4 | 64,75 | 131814 | 78736 | | 41831 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,1 | 121,6 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 60,8 | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 2692 | 163674 | | | | | |
| | | | | 60,8 | 1295 | 78736 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1291-0277-0101 | **Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%** | **1 км** | **486,4** | 1958,71 | 1958,71 | 952717 | 952717 | | 184648 | 1228354 |
| | | | | | | 351,50 | 0 | 170970 | | 90989 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | | | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 92,42 | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,19 | 10309 | 952717 | | | | | |
| | | | | 92,416 | 1850 | 170970 | | | | | |
| 3 | 1291-0278-0201 | **Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%** | **1 км** | **1945,6** | 1546,35 | 1546,35 | 3008579 | 3008579 | | 583096 | 3879009 |
| | | | | | | 277,5 | 0 | 539904 | | 287334 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | | | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 291,84 | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 10309 | 3008579 | | | | | |
| | | | | 291,84 | 1850 | 539904 | | | | | |
| 4 | 1291-0274-0104 | **Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм НР = 108 %** | **км прохода** | **1459,200** | 996,88 | 996,88 | 1454647 | 1454647 | | 580827 | 2198312 |
| | | | | | | 368,56 | 0 | 537803 | | 162838 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 496,13 | | | | | | |
| | 3304-0102-0103 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 0,34 | 2932 | 1454647 | | | | | |
| | | | | 496,128 | 1084 | 537803 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1291-0273-0101 | **Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%** | **1 км прохода** | **364,8** | 3308,42 | 3308,42 | 1206912 | 1206912 | | 262251 | 1586696 |
| | | | | | | 665,64 | 0 | 242825 | | 117533 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | | | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 156,86 | | | | | | |
| | 3304-0102-0105 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 0,43 | 7694 | 1206912 | | | | | |
| | | | | 156,864 | 1548 | 242825 | | | | | |
| 6 | СРД-288-01-01 | **Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%** | **1000 м2** | **1702,400** | 905,12 | 905,12 | 1540876 | 1540876 | | 380956 | 2075579 |
| | | | | | | 207,2 | 0 | 352737 | | 153747 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | | | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 272,38 | | | | | | |
| | 3201-0211-0201 | Комбинированная дорожная машина | маш.-ч | 0,16 | 5657 | 1540876 | | | | | |
| | | | | 272,384 | 1295 | 352737 | | | | | |
| 7 | СРД-339-01-01 | **Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%** | **100 м3 смеси** | **4,5965** | 196 858,580 | 21 648,90 | 904860 | 99509 | 805351 | 19286 | 998078 |
| | | | | | 0 | 3 885,00 | 0 | 17857 | | 73932 | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда) | чел-ч | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0101-0101-0160 | Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда) | чел-ч | 2,1 | 9,65265 | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,100 | 10309 | 99 509 | | | | | |
| | | | | 9,65265 | 1850 | 17 857 | | | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный | м3 | 92,00 | 1097,00 | 463 897 | | | | | |
| | | | | 422,878 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО "Павлодарсоль | Соль ц/о=13000/1,12 | м3 | 8 | 9 285,71 | 341 454 | | | | | |
| | | | | 36,7720 | | | | | | | |
| 8 | 41-020102-1099 | **Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км** | т | **36,7720** | 1 672,00 | 0,00 | 61483 | 0 | 0 | 0 | 66402 |
| | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4919 | |
| 9 | 41-020102-1099 | **Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км** | т | **634,3170** | 1 672,00 | 0,00 | 1060578 | 0 | 0 | 0 | 1145424 |
| | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 84846 | |
| 10 | СРД-340-01-01 | **Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком НР=108%** | 100 м3 | **4,59650** | 14642,91 | 14642,91 | 67306 | 67306 | | 21594 | 96012 |
| | | | | | | 4349,88 | 0 | 19994 | | 7112 | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 0 разряда) | чел-ч | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0101-0101-0140 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,81 | 12,92 | | | | | | |
| | 3105-0502-0102 | Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.) | маш.-ч | 2,81 | 5211 | 67 306 | | | | | |
| | | | | 12,9162 | 1548 | 19 994 | | | | | |
| 11 | 1291-0268-0108СРД-268-01-08 | **Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %** | сооружение | 10 | 1088 | | 10880 | 0 | | 11750 | 24440 |
| | | | | | 1088 | | 10880 | 0 | | 1810 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | 1,2 | 12 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **13 863 019** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 142 694 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 494 220 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 960 826 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 805 351 |
| | - перевозка грузов, тенге | 1 122 061 |
| | Накладные расходы, тенге | 2 271 802 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 026 891 |
| | **Итого по смете** | **13 863 019** |
| 0,84000038753 | С учетом К снижения | **11 644 941** |
| | Налог на добавленную стоимость 12% | 1 397 393 |
| | **Всего стоимость работ с НДС** | **13 042 334** |

**Заказчик:**

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.