Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение№ 1 от 10.11.2017 г к договору о государственных закупках работ №77 от 15.09.2017

Наименование объекта: Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по мкр Северо-восток мебжду домами 32,13,15/1,15,2 г Уральск ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	13 614 099,11		
НДС 12%	1 633 691,89		
ВСЕГО	15 247 791,00		
Итого за декабрь 2017 г.	13 614 099,11		
НДС 12%	1 633 691,89		
ВСЕГО	15 247 791,00		

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска» Мулдашев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Болшулдин Д.Т.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел строительства г.Уральска» ФОРМА 2в Акт № 1 за декабрь месяц

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1
Выполненных работ за декабрь 2017 год по объекту

Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки
по мкр.Северо-восток между домами 32,13,15/1,15,2 г.Уральск,ЗКО

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта толщ.0,15мм	м3 грунта		51,27	31,76	1628,32
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,589605	981,6	578,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	578,76
1. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,589605	2761,72	1628,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,589605	981,60	578,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	1628,32
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	342,04
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	83,54
		Накладные расходы	%	-		8,3	425,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,2	164,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,27	2218,23
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	м3 грунта		175,12	31,76	5561,77
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,014	981,6	1976,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	1976,82
2. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,014	2761,72	5561,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,014	981,60	1976,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	5561,77
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	1168,3
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	285,36
		Накладные расходы	%	-		8,3	1453,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,2	561,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,27	7576,67
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		345,9	13,7	4738,51
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,314	1143,29	1502,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	1502,76
3. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,314	3605,02	4738,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,314	1143,29	1502,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	4738,51
		НР первого уровня	%	59,1		2,57	888,13
		НР второго уровня	%	4,24		0,689707	238,57
		Накладные расходы	%	-		3,26	1126,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,36	469,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	6334,43

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНВ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		345,9	120,07	41532,99
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=636,57)	чел-ч	0,108	37,357	636,57	23780,47
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	9,08	852,37	7739,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	31519,89
4. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	9,08	1909,23	17335,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	9,08	852,37	7739,52
4. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	36,319	11,48	416,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	17752,52
		НР первого уровня	%	59,1		53,85	18628,25
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	2550,84
		Накладные расходы	%	-		61,23	21179,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,5	5016,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,81	67729,05

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	53461,6
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53461,6
Всего заработная плата -	Тенге	35578,23
Накладные расходы -	Тенге	24185,04
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	21026,73
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	3158,31
Сметная прибыль -	Тенге	6211,73
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83858,37
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	50,35
Сметная заработная плата -	Тенге	35578,23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	83858,37
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	50,35
Сметная заработная плата -	Тенге	35578,23

РАЗДЕЛ 2. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ-450М2

			ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВЫХ КРОШЕК				
5	Е11-270403-	-Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные,	м2		450	1018,85	458482,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 11-270403-0302 РСНБ РК 2015	верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	основания				
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	14,85	723,15	10738,78
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03513	15,808	1021,46	16147,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,75	26886,5
5. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,72	6235,51	4489,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,72	1143,29	823,17
5. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	3,582	3422,17	12258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	3,582	852,37	3053,19
5. 5 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	3,105	3032,59	9416,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	3,105	981,60	3047,87
5. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0155	6,975	3863,36	26946,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,975	1143,29	7974,45
5. 7 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,17	3381,2	3956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,17	852,37	997,27
5. 8 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,2565	2654,92	680,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,2565	981,60	251,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,33	57747,9
5. 9 (21-010201-0402)	100062С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	6,75	4767,62	32181,44
5.10 (21-010201-0403)	100063С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	85,05	4192,34	356558,52
5.11 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,03	13,5	93	1255,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				866,66	389995,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		36,03	16212,56
		НР второго уровня	%	4,24		44,73	20127,05
		Накладные расходы	%	-		80,75	36339,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,97	39585,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1187,57	534407,49
6	Е11-270403-0401 11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=5	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	м2 основания		450	-326,79	-147053,8
		Состав работ:					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0825	37,125	-723,15	-26846,94
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	7,2	-1079,03	-7769,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-76,92	-34615,98
6. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00195	0,8775	-3422,17	-3002,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,8775	852,37	747,95
6. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0112	5,04	-3863,36	-19471,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	5,04	1143,29	5762,18
6. 5 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00285	1,282	-2654,92	-3404,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00285	1,282	981,60	1258,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-57,51	-25879,22
6. 6 (21-010201-0403)	100063С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	22,5	-4192,34	-94327,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-209,62	-94327,65
		НР первого уровня	%	60,3		-46,39	-20873,44
		НР второго уровня	%	4,24		-15,82	-7120,12
		Накладные расходы	%	-		-62,21	-27993,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,12	-14003,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-420,11	-189051,2
7	Е11-270403-	-Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные,	м2		450	913,99	411294,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	основания				
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0286	12,87	723,15	9306,94
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02314	10,413	1031,72	10743,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	20050,23
7. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,162	6235,51	1010,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,162	1143,29	185,21
7. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	1,661	3422,17	5682,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00369	1,661	852,37	1415,79
7. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,058	3605,02	3812,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,058	1143,29	1209,60
7. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00465	2,092	3032,59	6345,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00465	2,092	981,60	2053,51
7. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00949	4,271	3863,36	16498,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00949	4,271	1143,29	4882,99
7. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,17	3381,2	3956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,17	852,37	997,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	37305,15
7. 9 (21-010201-0301)	100053С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	85,05	4278,02	363845,6
7.10 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,02	9	93	837
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				810,41	364682,6
		НР первого уровня	%	60,3		26,87	12090,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		39,89	17951,52
		Накладные расходы	%	-		66,76	30041,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,46	35306,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1059,21	476643,43
8	Е11-270403-0401 11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=10	-Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	м2 основания		450	-662,14	-297963,2
		Состав работ:					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,165	74,25	-723,15	-53693,89
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	14,4	-1079,03	-15538,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-153,85	-69231,96
8. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0039	1,755	-3422,17	-6005,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,755	852,37	1495,91
8. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0224	10,08	-3863,36	-38942,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	10,08	1143,29	11524,36
8. 5 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0057	2,565	-2654,92	-6809,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	2,565	981,60	2517,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-115,02	-51758,45
8. 6 (21-010201-0301)	100053С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	45	-4278,02	-192510,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-427,8	-192510,9
		НР первого уровня	%	60,3		-92,77	-41746,87
		НР второго уровня	%	4,24		-32,01	-14403,71
		Накладные расходы	%	-		-124,78	-56150,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,95	-28329,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-849,87	-382442,9
9	Е11-110101-1103 11-110101-	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	Стяжки бетонные толщиной	-		651,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	1103 РСНБ РК 2015		20 мм. Устройство				
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой					
10	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=6	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		450	603,52	271582,21
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0264	11,88	690,68	8205,28
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	5,67	754,98	4280,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,75	12486,01
10. 3 (31-040101-0201)	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	62,64	11,67	731,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	5,67	1402,13	7950,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,67	754,98	4280,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,29	8681,09
10. 5 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	13,77	18496,43	254695,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				565,99	254695,84
		НР первого уровня	%	60,9		16,9	7603,98
		НР второго уровня	%	4,24		26,31	11837,49
		Накладные расходы	%	-		43,2	19441,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,74	23281,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698,46	314305,58
			ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-172,2М2				
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле		17,22	3076,33	52974,41

1	2	3	4	5	6	7	8
таблица 1		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	2,48	709,78	1760,03
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,462	1027,94	2531,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	4291,29
11. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,26691	6235,51	1664,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,26691	1143,29	305,16
11. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,819672	3422,17	2805,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,819672	852,37	698,66
11. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,219	7431,77	9060,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,219	1143,29	1393,67
11. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,156702	3381,2	529,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,156702	852,37	133,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	14059,85
11. 7 (21-010601-0101)	100414М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	21,008	1763,22	37042,43
11. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,07	1,205	93	112,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2157,64	37154,53
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	2587,65
		НР второго уровня	%	4,24		136,81	2355,83
		Накладные расходы	%	-		287,08	4943,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,07	4633,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3632,48	62551,32
12	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары из брусчаток	м2 тротуара		172,2	304,83	52492
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню					
		3. Заполнение и расшивка швов песком					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,381	65,608	723,15	47444,57
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,688	974,08	1643,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,07	49088,39
12. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01722	3422,17	58,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01722	852,37	14,68
12. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,70602	3173,59	2240,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,70602	1143,29	807,19
12. 5 (32-010212-0401)	1246С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	8,834	90,02	795,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,96432	1799,25	1735,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,96432	852,37	821,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,05	4829,82
12. 7 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0861	2527,3	217,6
12. 8 (21-040509-9902)	244654С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	172,2	-	-
12. 9 (22-050199-9902)	249751С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	8,61	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,26	217,6
		НР первого уровня	%	60,3		171,89	29600,3
		НР второго уровня	%	4,24		20,21	3480,71
		Накладные расходы	%	-		192,11	33081,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	6845,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				536,69	92418,85
13	С121-010401 -0101 21-010401- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		10,332	2527,3	26112,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		107,16	1107,15
		Накладные расходы	%	-		107,16	1107,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,76	2177,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2845,21	29396,75
14	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		1,8942	18882,09	35766,45
		НР второго уровня	%	4,24		800,6	1516,5
		Накладные расходы	%	-		800,6	1516,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1574,62	2982,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21257,31	40265,59
15	С121-040509-0410 21-040509-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 96 КГ	м2		172,2	1993,01	343196,32
		НР второго уровня	%	4,24		84,5	14551,52
		Накладные расходы	%	-		84,5	14551,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,2	28619,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,71	386367,67
16	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		114	1668,98	190263,57
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,698	79,572	748,61	59568,39
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,741	1125,39	833,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	60402,31
16. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6954	3173,59	2206,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6954	1143,29	795,04
16. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0456	1799,25	82,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0456	852,37	38,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	2288,96
16. 5 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,726	18496,43	124406,99
16. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0684	14467,33	989,57
16. 7 (21-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1938	14373,62	2785,61
16. 8 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,14	196,54	224,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1126,37	128406,22
		НР первого уровня	%	60,3		319,5	36422,59
		НР второго уровня	%	4,24		84,31	9611,49
		Накладные расходы	%	-		403,81	46034,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,82	18903,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2238,61	255201,47
17	С121-040508 -9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,824	36565,13	66694,8
		НР второго уровня	%	4,24		1550,36	2827,86
		Накладные расходы	%	-		1550,36	2827,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,24	5561,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41164,73	75084,47
18	Т Прайс	-Резиновый бордюр пог.м	м		75,4	4933,04	371950,89
		НР второго уровня	%	4,24		209,16	15770,72
		Накладные расходы	%	-		209,16	15770,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,38	31017,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5553,57	418739,34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1835792,5
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1835792,5
		Материалы -	Тенге				851271,26
		Всего заработная плата -	Тенге				69356,79
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				407717,35
		Местные материалы -	Тенге				473045,61
		Накладные расходы -	Тенге				121511,1
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41897,06
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				79614,04
		Сметная прибыль -	Тенге				156584,29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2113887,9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				69356,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2113887,9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				69356,79
		РАЗДЕЛ 3. ДЕТСКАЯ И ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА					
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-61,9М2					
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходовоснования материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала в плотном теле		6,19	3076,33	19042,49
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	0,89136	709,78	632,67
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,88517	1027,94	909,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	1542,57
19. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,095945	6235,51	598,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,095945	1143,29	109,69
19. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,294644	3422,17	1008,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,294644	852,37	251,15
19. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,438252	7431,77	3256,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,438252	1143,29	501,05
19. 6	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,056329	3381,2	190,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010211-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,056329	852,37	48,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	5054,04
19. 7	100414М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	7,552	1763,22	13315,48
	(21-010601-0101)						
19. 8	249132С	Вода техническая	м3	0,07	0,4333	93	40,3
	(21-130703-1405)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2157,64	13355,78
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	930,17
		НР второго уровня	%	4,24		136,81	846,84
		Накладные расходы	%	-		287,08	1777,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,07	1665,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3632,48	22485,06
20	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары из брусчаток	м2 тротуара		61,9	304,83	18869,07
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,381	23,584	723,15	17054,7
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,60662	974,08	590,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,07	17645,59
20. 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00619	3422,17	21,18
	(31-050501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00619	852,37	5,28
20. 4	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,25379	3173,59	805,43
	(31-050102-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,25379	1143,29	290,16
20. 5	1246С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	3,175	90,02	285,86
	(32-010212-0401)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,34664	1799,25	623,69
	(33-010201-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,34664	852,37	295,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,05	1736,16
20. 7 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,03095	2527,3	78,22
20. 8 (21-040509-9902)	244654С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	61,9	-	-
20. 9 (22-050199-9902)	249751С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	3,095	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,26	78,22
		НР первого уровня	%	60,3		171,89	10640,29
		НР второго уровня	%	4,24		20,21	1251,2
		Накладные расходы	%	-		192,11	11891,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	2460,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				536,69	33221,41
21	С121-010401 -0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		4,333	2527,3	10950,79
		НР второго уровня	%	4,24		107,16	464,31
		Накладные расходы	%	-		107,16	464,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,76	913,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2845,21	12328,31
22	С121-130101 -0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		0,6809	18882,09	12856,82
		НР второго уровня	%	4,24		800,6	545,13
		Накладные расходы	%	-		800,6	545,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1574,62	1072,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21257,31	14474,1
23	С121-040509 -0410 21-040509-0410 РСНБ	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 96 КГ	м2		172,2	1993,01	343196,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		84,5	14551,52
		Накладные расходы	%	-		84,5	14551,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,2	28619,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,71	386367,67
24	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		73	1668,98	121835,45
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,698	50,954	748,61	38144,67
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4745	1125,39	534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	38678,67
24. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4453	3173,59	1413,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4453	1143,29	509,11
24. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0292	1799,25	52,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0292	852,37	24,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	1465,74
24. 5 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,307	18496,43	79664,12
24. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0438	14467,33	633,67
24. 7 (21-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1241	14373,62	1783,77
24. 8 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,73	196,54	143,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1126,37	82225,03
		НР первого уровня	%	60,3		319,5	23323,24
		НР второго уровня	%	4,24		84,31	6154,73
		Накладные расходы	%	-		403,81	29477,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,82	12105,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2238,61	163418,48
25	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,168	36565,13	42708,07
		НР второго уровня	%	4,24		1550,36	1810,82
		Накладные расходы	%	-		1550,36	1810,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3049,24	3561,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41164,73	48080,41
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТОК (ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА)-149,5М2					
26	Е11-270403-0301 11-270403-0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		149,5	1220,34	182440,96
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	4,934	723,15	3567,66
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	4,838	1046,81	5064,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,74	8631,94
26. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05382	6235,51	335,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05382	1143,29	61,53
26. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,59501	3422,17	2036,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,59501	852,37	507,17
26. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,351325	3605,02	1266,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,351325	1143,29	401,67
26. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	1,032	3032,59	3128,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	1,032	981,60	1013,01

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	2,332	3863,36	9010,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,332	1143,29	2666,15
26. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3887	3381,2	1314,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3887	852,37	331,32
26. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,085215	2654,92	226,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,085215	981,60	83,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,83	17317,26
26.10 (21-010201-0402)	100062С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,243	4767,62	10691,39
26.11 (21-010201-0505)	100074С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	28,256	5324,54	150447,54
26.12 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,03	4,485	93	417,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1080,64	161556,03
		НР первого уровня	%	60,3		34,82	5205,06
		НР второго уровня	%	4,24		53,22	7956,19
		Накладные расходы	%	-		88,04	13161,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,67	15648,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1413,05	211250,38
27	Е11-270403-0304 11-270403-0304 РСНБ РК 2015 к=8	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		149,5	-605,64	-90543,88
		Состав работ:					
27. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,002	-991,69	-2977,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-19,91	-2977,01
27. 2 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,99268	-3422,17	-3397,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,99268	852,37	846,13
27. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,029	-3032,59	-3119,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,029	981,60	1010,07
27. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,98072	-3863,36	-3788,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,98072	1143,29	1121,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-68,93	-10305,19
27. 5 (21-010201-0505)	100074С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	15,07	-5324,54	-80238,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-536,71	-80238,69
		НР первого уровня	%	60,3		-12,01	-1795,14
		НР второго уровня	%	4,24		-26,19	-3915,17
		Накладные расходы	%	-		-38,2	-5710,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-51,51	-7700,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-695,35	-103954,5
28	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле		10,465	3678,5	38495,47
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,3=709,78)	чел-ч	0,144	1,507	709,78	1069,61
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,42	1037,38	1473,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,98	2542,8
28. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,162207	6235,51	1011,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,162207	1143,29	185,45
28. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,448948	3422,17	1536,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,448948	852,37	382,67
28. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,740922	7431,77	5506,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,740922	1143,29	847,09

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,068022	3381,2	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,068022	852,37	57,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				791,61	8284,18
28. 7 (21-010401-0101)	100328М	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,512	2527,3	29093,01
28. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,05	0,52325	93	48,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2784,68	29141,68
		НР первого уровня	%	60,3		146,52	1533,31
		НР второго уровня	%	4,24		162,18	1697,22
		Накладные расходы	%	-		308,7	3230,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,98	3338,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4306,17	45064,08
29	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		149,5	9327,42	1394448,8
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	158,47	774,71	122768,29
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,395	776,18	3411,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				844,01	126179,84
29. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,5382	3422,17	1841,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,5382	852,37	458,75
29. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,439	1402,13	4821,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,439	754,98	2596,38
29. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,4186	1799,25	753,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4186	852,37	356,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,61	7416,2
29. 6	248387С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	4,575	2308,38	10560,15
29. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	5,756	93	535,28
29. 8	276173С (22-060207-0105)	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	1,02	152,49	8218,04	1253168,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8456,62	1264264,4
		НР первого уровня	%	60,9		514	76843,52
		НР второго уровня	%	4,24		417,28	62382,8
		Накладные расходы	%	-		931,28	139226,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		820,7	122694,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11079,39	1656369,2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2094300,4
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2094300,4
Материалы -	Тенге		1427973,9
Всего заработная плата -	Тенге		192244,4
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12856,82
Местные материалы -	Тенге		439263,68
Накладные расходы -	Тенге		210426,04
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		116680,45
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		93745,59
Сметная прибыль -	Тенге		184378,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2489104,6
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		249,96
Сметная заработная плата -	Тенге		192244,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2489104,6
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		249,96
Сметная заработная плата -	Тенге		192244,4

РАЗДЕЛ 4. МАФы

30	84-020805 -0201	-Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.		2	61917	123834
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1875	3750
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2199	4398
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				360	720
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3825	7650
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				54018	108036
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1676,25	3352,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5087,46	10174,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68680,71	137361,42
30.1	У84-020805-0201	-Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.		2	7899	15798

1	2	3	4	5	6	7	8
	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016						
		Состав работ: 01. Выемка грунта 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Устройство гравийной подушки 04. Установка в углубление анкеров 05. Заполнение выемки бетоном 06. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 07					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1875	3750
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2199	4398
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				360	720
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3825	7650
		НР первого уровня	%	75		1676,25	3352,5
		Накладные расходы	%	-		1676,25	3352,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,02	1532,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10341,27	20682,54
30.2	84-020805-0201 84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.		2	54018	108036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,44	8642,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58339,44	116678,88
31	84-020209-0102	-Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.		2	99038	198076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2476	4952
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2333	4666
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				413	826
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5836	11672
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				88393	176786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2166,75	4333,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8096,38	16192,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				109301,13	218602,26
31.1	У84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.		2	10645	21290
		Состав работ: 01. Выемка грунта 02. Зачистка дна и поверхности стенок					

1	2	3	4	5	6	7	8
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление подставки					
		05. Заполнение выемки бетоном					
		06. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 07					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2476	4952
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2333	4666
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				413	826
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5836	11672
		НР первого уровня	%	75		2166,75	4333,5
		Накладные расходы	%	-		2166,75	4333,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1024,94	2049,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13836,69	27673,38
31.2	84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.		2	88393	176786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7071,44	14142,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95464,44	190928,88
32	84-020210-0102	-Стойка волейбольная	пара		1	55478	55478
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1754	1754
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				501	501
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				148	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10009	10009
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				43214	43214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1426,5	1426,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4552,36	4552,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61456,86	61456,86
32.1	У84-020210-0102 84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стойка волейбольная	пара		1	12264	12264
		Состав работ:					
		01. Выемка грунта					
		02. Зачистка дна и поверхности стенок					
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление подставки					
		05. Заполнение выемки бетоном					
		06. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 07					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1754	1754
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				501	501
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				148	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10009	10009
		НР первого уровня	%	75		1426,5	1426,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1426,5	1426,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1095,24	1095,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14785,74	14785,74
32.2	84-020210-0102 84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Стойка волейбольная	пара		1	43214	43214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3457,12	3457,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46671,12	46671,12
33	84-020303-0205	-Урна, тип 9001	шт.		8	11109	88872
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	968
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	288
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				927	7416
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				10025	80200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				896,46	7171,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12102,21	96817,68
33.1	У84-020303-0205 84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна, тип 9001	шт.		8	1084	8672
		Состав работ:					
		01. Выемка грунта					
		02. Зачистка дна и поверхности стенок					
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление анкерного болта 05					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	968
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	288
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				927	7416
		НР первого уровня	%	75		96,75	774
		Накладные расходы	%	-		96,75	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,46	755,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1275,21	10201,68
33.2	84-020303-0205 84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-	-Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	шт.		8	10025	80200

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802	6416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10827	86616
34.2	Прайс ТПРАЙС	-МФ428 Скамейка	шт		8	24316,96	194535,68
		НР второго уровня	%	4,24		1031,04	8248,31
		Накладные расходы	%	-		1031,04	8248,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2027,84	16222,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27375,84	219006,71
35.2	Прайс ТПРАЙС	-Тренажер ГТО33(108)	шт		1	1660263,39	1660263,4
		НР второго уровня	%	4,24		70395,17	70395,17
		Накладные расходы	%	-		70395,17	70395,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138452,68	138452,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1869111,24	1869111,2
36.2	Прайс ТПРАЙС	-ИО115 Качалка-балансир	шт		1	52754,46	52754,46
		НР второго уровня	%	4,24		2236,79	2236,79
		Накладные расходы	%	-		2236,79	2236,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4399,3	4399,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59390,55	59390,55
37.2	Прайс ТПРАЙС	-ДИК 1603 Полянка	шт		1	382397,32	382397,32
		НР второго уровня	%	4,24		16213,65	16213,65
		Накладные расходы	%	-		16213,65	16213,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31888,88	31888,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430499,84	430499,84
38.2	Прайс ТПРАЙС	-МФ436 Скамья	шт		5	47531,25	237656,25
		НР второго уровня	%	4,24		2015,33	10076,63
		Накладные расходы	%	-		2015,33	10076,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3963,73	19818,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53510,3	267551,51
39.2	Прайс ТПРАЙС	-Песочный дворик	шт		1	194941,96	194941,96
		НР второго уровня	%	4,24		8265,54	8265,54
		Накладные расходы	%	-		8265,54	8265,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16256,6	16256,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219464,1	219464,1

1	2	3	4	5	6	7	8
40.2	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	дом оград		90	1989,94	179094,23
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы					
40.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	1,49	134,1	842,82	113022,16
40.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	19,332	1132,73	21897,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,11	134920,02
40.2. 3 (31-060201-0101)	127С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	6,795	411,95	2799,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.2. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	18,63	3173,59	59123,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	18,63	1143,29	21299,49
40.2. 5 (32-060101-1501)	2400С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,468	212,32	99,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.2. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,702	1799,25	1263,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,702	852,37	598,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				703,17	63285,62
40.2. 7 (21-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,0018	91,8	0,17
40.2. 8 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0018	364881,42	656,79
40.2. 9 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0108	197175,18	2129,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30,96	2786,44
		НР первого уровня	%	62,1		930,95	83785,33
		НР второго уровня	%	4,24		123,85	11146,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1054,79	94931,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,58	21922,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3288,31	295947,7
41.2	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5,75	23814,13	136931,24
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
41.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	4,9	28,175	754,98	21271,56
41.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,133	863,3	977,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	22249,46
41.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015525	3422,17	53,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015525	852,37	13,23
41.2. 4 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,677	36,72	61,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.2. 5 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,013	3581,97	3627,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,013	852,37	863,45
41.2. 6 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,04255	3173,59	135,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,04255	1143,29	48,65
41.2. 7 (34-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,04945	56,27	2,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41.2. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0621	1799,25	111,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0621	852,37	52,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	3991,26

1	2	3	4	5	6	7	8
41.2. 9	100533С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,865	18496,43	108481,56
41.2.10	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,725	196,54	339,03
41.2.11	147049С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,43125	6598,38	2845,55
41.2.12	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,02438	93	2,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19420,59	111668,41
		НР первого уровня	%	48,5		1876,69	10790,99
		НР второго уровня	%	4,24		1089,29	6263,42
		Накладные расходы	%	-		2965,98	17054,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2142,41	12318,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28922,52	166304,5
42.2	Прайс ТПРАЙС	-Евроограждения размером 30х15х4	шт		1	1428794,64	1428794,6
		НР второго уровня	%	4,24		60580,89	60580,89
		Накладные расходы	%	-		60580,89	60580,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119150,04	119150,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1608525,58	1608525,6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 4933629,2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	3130785,1
Накладные расходы -	Тенге	115436,08
Сметная прибыль -	Тенге	259697,69
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	3505918,8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1802844,1
Материалы -	Тенге	151201,86
Всего заработная плата -	Тенге	170351,48
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1428794,6
Накладные расходы -	Тенге	182453,23
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	104462,82
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	77990,41
Сметная прибыль -	Тенге	158823,79
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2144121,1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	182,74
Сметная заработная плата -	Тенге	170351,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5650040
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	182,74
Сметная заработная плата -	Тенге	170351,48

РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

43.2	Е11-470101-0101	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2		33,93	6,9	234,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-470101-0101 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Планировка механизированным способом					
43.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,084825	981,6	83,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,45	83,26
43.2. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	0,084825	2761,72	234,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,084825	981,60	83,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,9	234,26
		НР первого уровня	%	56,4		1,38	46,96
		НР второго уровня	%	4,24		0,351426	11,92
		Накладные расходы	%	-		1,74	58,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,691183	23,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,33	316,6
44.2	Е11-470211-0202 11-470211-0202 РСНБ РК 2015	-Ямы размером 0,3х0,3 м. Копка механизированная. Почвы средние	яма		371	37,19	13795,64
		Состав работ: 1. Копка ям					
44.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	5,899	852,37	5028,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,55	5028,05
44.2. 2 (33-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0159	5,899	2126,36	12543,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	5,899	852,37	5028,13
44.2. 3 (32-060101-1501)	2400С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0159	5,899	212,32	1252,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,19	13795,64
		НР первого уровня	%	56,4		7,64	2835,82
		НР второго уровня	%	4,24		1,9	705,17
		Накладные расходы	%	-		9,54	3540,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	1386,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,47	18723,56

1	2	3	4	5	6	7	8
45.2	Е11-470103-0102 11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.		371	725,78	269265,82
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон					
45.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,616	228,536	852,37	194797,23
45.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	9,646	852,37	8221,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				547,22	203019,19
45.2. 3	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	9,646	3381,2	32615,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	9,646	852,37	8221,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,91	32615,06
45.2. 4	147049С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	5,565	6598,38	36719,98
45.2. 5	147087С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,006307	228591,64	1441,73
45.2. 6	244563С (25-030201-0103)	Колья	шт.	1	371	-	-
45.2. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,107	39,697	93	3691,82
45.2. 8	268268С (25-030201-9901)	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,371	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,81	41853,53
		НР первого уровня	%	56,4		308,63	114502,82
		НР второго уровня	%	4,24		43,86	16271,79
		Накладные расходы	%	-		352,49	130774,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,26	32003,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1164,54	432043,67
46.2	С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.		371	390,71	144953,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		5 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	6146,02
		Накладные расходы	%	-		16,57	6146,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,58	12087,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439,86	163187,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				428249,13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				428249,13
		Материалы -	Тенге				41853,53
		Всего заработная плата -	Тенге				208130,5
		Местные материалы -	Тенге				144953,41
		Накладные расходы -	Тенге				140520,52
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				117385,6
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23134,92
		Сметная прибыль -	Тенге				45501,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				614271,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				208130,5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				614271,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				208130,5
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
47.2	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	3108,47	3108,47
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках					
47.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	3	3	878,47	2635,41
47.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	997,83	19,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2655,37	2655,37
47.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3360,99	33,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43
47.2. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2302,88	23,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52

1	2	3	4	5	6	7	8
47.2. 5 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	0,38	14,28	5,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,07	62,07
47.2. 6 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16
47.2. 7 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12,42
47.2. 8 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
47.2. 9 (21-130816-3008)	147733С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51,24
47.2.10 (24-040207-2501)	242794С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160,43
47.2.11 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
47.2.12 (22-040201-9901)	249432С	Краска	кг	0,2	0,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				410,99	410,99
		НР первого уровня	%	42,8		1136,5	1136,5
		НР второго уровня	%	4,24		179,99	179,99
		Накладные расходы	%	-		1316,48	1316,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354	354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4778,95	4778,95
48.2	51-080401-0116 51-080401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щит уличного освещения от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	шт.		1	62683	62683
		НР второго уровня	%	4,24		2657,76	2657,76
		Накладные расходы	%	-		2657,76	2657,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5227,26	5227,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70568,02	70568,02
49.2	С123-070205-0101 23-070205-0101 РСНБ РК 2015	-Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А 1,05 КГ	шт.		1	3169,93	3169,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		134,41	134,41
		Накладные расходы	%	-		134,41	134,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,35	264,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3568,68	3568,68
50.2	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 0,3 КГ	шт.		10	247,86	2478,6
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	105,09
		Накладные расходы	%	-		10,51	105,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	206,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,04	2790,39
51.2	С123-070204-0642 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		2	1288,38	2576,76
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	109,25
		Накладные расходы	%	-		54,63	109,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	214,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,45	2900,9
		ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
52.2	Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленных на одной отметке с опорой. Устройство	м3		5,5	20005,76	110031,69
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси 2. Уплотнение вибраторами					
52.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1,48	8,14	754,98	6145,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1117,37	6145,54
52.2. 2 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	3,3	36,72	121,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,03	121,18
52.2. 3 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,61	18496,43	103764,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18866,36	103764,97
		НР первого уровня	%	61,7		689,42	3791,8
		НР второго уровня	%	4,24		877,48	4826,12
		Накладные расходы	%	-		1566,89	8617,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,81	9491,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23298,47	128141,57
53.2	Е11-330303-0111 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		10	6951,92	69519,16
		Состав работ: 1. Бурение котлована 2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована 3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м 4. Строповка опоры 5. Установка опоры подъемным краном					
53.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	2,26	22,6	852,37	19263,56
53.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	14,5	1125,23	16315,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3557,94	35579,44
53.2. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	6,5	3173,59	20628,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	6,5	1143,29	7431,39
53.2. 4 (31-010303-0401)	1070С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	7,1	3944,78	28007,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	7,1	1143,29	8117,36
53.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,9	1799,25	1619,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,9	852,37	767,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5025,56	50255,6
		НР первого уровня	%	61,7		2195,25	21952,51
		НР второго уровня	%	4,24		387,84	3878,4
		Накладные расходы	%	-		2583,09	25830,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,8	7628,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10297,81	102978,08
54.2	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 1 Т	т		0,46	328384,73	151056,98
		НР второго уровня	%	4,24		13923,51	6404,82
		Накладные расходы	%	-		13923,51	6404,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27384,66	12596,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				369692,9	170058,73
55.2	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 12,73 КГ	м		90	2318,91	208701,9
		НР второго уровня	%	4,24		98,32	8848,96
		Накладные расходы	%	-		98,32	8848,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,38	17404,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2610,61	234954,93
56.2	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		30,6	58,48	1789,35
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
56.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,0295	0,9027	942,77	851,04

1	2	3	4	5	6	7	8
56.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00612	852,37	5,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	856,25
56.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00306	3422,17	10,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00306	852,37	2,61
56.2. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00306	35,59	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00306	1799,25	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00306	852,37	2,61
56.2. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,34272	46,16	15,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	31,91
56.2. 7 (21-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000459	273897,54	125,72
56.2. 8 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002754	283474,83	780,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	906,41
		НР первого уровня	%	54,2		15,17	464,09
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	95,55
		Накладные расходы	%	-		18,29	559,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	187,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,91	2536,91
57.2	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,6	159,41	4878,04
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
57.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,0852	2,607	803,99	2096,1
57.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01224	852,37	10,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,84	2106,53
57.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00612	3422,17	20,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел-ч	0,0002	0,00612	852,37	5,22
57.2. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00612	35,59	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00612	1799,25	11,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00612	852,37	5,22
57.2. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,3978	46,16	18,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	50,54
57.2. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000857	347224,83	297,5
57.2. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005508	441884,42	2433,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,26	2731,4
		НР первого уровня	%	54,2		37,31	1141,74
		НР второго уровня	%	4,24		8,34	255,24
		Накладные расходы	%	-		45,65	1396,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,41	502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,47	6777,02
58.2	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		10	3636,05	36360,51
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения					
58.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	2,01	20,1	784,26	15763,63
58.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	8,1	852,37	6904,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2266,78	22667,82
58.2. 3 (31-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	7	2635,94	18451,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	7	852,37	5966,59
58.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,1	1799,25	1979,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	852,37	937,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2043,08	20430,76
58.2. 5 (21-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,1	1336,01	133,6
58.2. 6 (22-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0006	54217,08	32,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,61	166,13
		НР первого уровня	%	61,7		1398,6	13986,05
		НР второго уровня	%	4,24		213,47	2134,69
		Накладные расходы	%	-		1612,07	16120,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,85	4198,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5667,98	56679,75
59.2	С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 11 КГ	шт.		10	75145,74	751457,4
		НР второго уровня	%	4,24		3186,18	31861,79
		Накладные расходы	%	-		3186,18	31861,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6266,55	62665,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84598,47	845984,73
60.2	С124-040207-0903 24-040207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98 10 КГ	комплект		10	1571,82	15718,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		66,65	666,45
		Накладные расходы	%	-		66,65	666,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,08	1310,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1769,54	17695,42
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
61.2	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		30,1	137,96	4152,55
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
61.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	1,598	981,6	1568,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,12	1568,9
61.2. 2 (31-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0531	1,598	2598,09	4152,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	1,598	981,60	1568,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,96	4152,55
		НР первого уровня	%	59,1		30,8	927,22
		НР второго уровня	%	4,24		7,16	215,38
		Накладные расходы	%	-		37,96	1142,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,07	423,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,99	5718,77
62.2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		30,1	655,88	19741,88
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
62.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	29,257	674,77	19741,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	19741,88
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	11667,45
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	1331,76
		Накладные расходы	%	-		431,87	12999,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,02	2619,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	35360,38

1	2	3	4	5	6	7	8
63.2	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля		170	333,77	56740,78
		Состав работ: 1. Устройство постели					
63.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,06	10,2	852,37	8694,17
63.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	16,966	997,83	16929,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,73	25623,36
63.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	8,483	3360,99	28511,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	8,483	1143,29	9698,53
63.2. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	8,483	2302,88	19535,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	8,483	852,37	7230,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				282,63	48046,61
		НР первого уровня	%	42,8		64,51	10966,8
		НР второго уровня	%	4,24		16,89	2870,8
		Накладные расходы	%	-		81,4	13837,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,21	5646,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	76224,65
64.2	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ,масса 1м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		310	211,66	65613,17
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
64.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,11	34,1	852,37	29065,82
64.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	12,4	802,34	9948,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,85	39014,78
64.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,209	3360,99	4063,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,209	1143,29	1382,24

1	2	3	4	5	6	7	8
64.2. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	9,982	2247,48	22434,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	9,982	754,98	7536,21
64.2. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	9,982	11,6	115,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.2. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,209	2302,88	2784,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,209	852,37	1030,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,83	29397,76
64.2. 7 (21-050106-9908)	125883С	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0031	195518,96	606,11
64.2. 8 (21-050201-0124)	126265С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,031	167297,84	5186,23
64.2. 9 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,124	323,98	40,17
64.2.10 (21-050402-0201)	129039С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00248	281414,94	697,91
64.2.11 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,000096	0,02976	1671,43	49,74
64.2.12 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,1271	2673,62	339,82
64.2.13 (24-040207-3932)	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,025792	361,08	9,31
64.2.14 (22-040201-9901)	249432С	Краска	кг	0,0025	0,775	-	-
64.2.15 (22-040501-0803)	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,186	1184,41	220,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	7149,6
		НР первого уровня	%	42,8		53,87	16698,33
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	3490,01
		Накладные расходы	%	-		65,12	20188,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	6864,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				298,92	92665,62
65.2	С123-060137 -0201 23-060137- 0201 РСНБ	-Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,28 Т	км		0,31	209892,11	65066,55

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		8899,43	2758,82
		Накладные расходы	%	-		8899,43	2758,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17503,32	5426,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236294,86	73251,41
66.2	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		100	198,39	19838,82
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
66.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,1	10	852,37	8523,7
66.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,78	805,09	3043,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,67	11566,95
66.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,39	3360,99	1310,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	1143,29	445,88
66.2. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3	2247,48	6742,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3	754,98	2264,94
66.2. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3	11,6	34,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66.2. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,39	2302,88	898,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	852,37	332,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,86	8986,15
66.2. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически	кг	0,0004	0,04	323,98	12,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74					
66.2. 8	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0008	281414,94	225,13
66.2. 9	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0096	1671,43	16,05
66.2.10	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0041	2673,62	10,96
66.2.11	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0005	3979614,44	1989,81
66.2.12	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00832	361,08	3
66.2.13	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,06	1184,41	71,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,29	2328,97
		НР первого уровня	%	42,8		49,51	4950,65
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	1051,07
		Накладные расходы	%	-		60,02	6001,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	2067,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,08	27907,8
67.2	С123-060128 -0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,175 Т	км		0,1	300037,27	30003,73
		НР второго уровня	%	4,24		12721,58	1272,16
		Накладные расходы	%	-		12721,58	1272,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25020,71	2502,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337779,56	33777,96
68.2	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,02	187137,25	3742,74
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
68.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	173	3,46	823,09	2847,89

1	2	3	4	5	6	7	8
68.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,373	761,75	284,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	3132,02
68.2. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,35	2326,3	814,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,35	754,98	264,24
68.2. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0022	2893,28	6,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	981,60	2,16
68.2. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,16	128,03	20,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68.2. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0186	1198,95	22,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0186	852,37	15,85
68.2. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0022	1799,25	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	852,37	1,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	867,31
68.2. 8 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0032	215,22	0,69
68.2. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,1	268,51	26,85
68.2.10 (23-011399-9903)	250404С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	20,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	27,54
		НР первого уровня	%	62,1		97249,32	1944,99
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	241,16
		Накладные расходы	%	-		109307,31	2186,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23715,56	474,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320160,12	6403,2
69.2	С123-011305 -0104 23-011305-0104 РСНВ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		20	111,31	2226,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	94,39
		Накладные расходы	%	-		4,72	94,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	185,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,31	2506,24
70.2	С123-061702-0211 23-061702-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81 2,71 КГ	100 шт.		1	1165,93	1165,93
		НР второго уровня	%	4,24		49,44	49,44
		Накладные расходы	%	-		49,44	49,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	97,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,59	1312,59
71.2	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Прокладка опознавательного провода	км кабеля		0,17	18076,61	3073,02
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах					
71.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	6,3	1,071	891,2	954,48
71.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,46104	993,97	458,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	1412,73
71.2. 3 (32-040202-0201)	242С	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,2244	6035,46	1354,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,2244	1143,29	256,55
71.2. 4 (32-040203-0101)	642С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,23664	2687,12	635,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,23664	852,37	201,70
71.2. 5 (32-040203-1401)	1868С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,23664	542,22	128,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	2118,55
		НР первого уровня	%	42,8		3556,77	604,65
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	155,93
		Накладные расходы	%	-		4474,02	760,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,05	306,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24354,68	4140,3
72.2	Прайс ТПРАЙС	-Лента сигнальная с медным изолированным проводом	м		170	29,14	4954,29
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	210,06
		Накладные расходы	%	-		1,24	210,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	413,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,81	5577,5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1699849,7
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость оборудования -	Тенге	62683
Накладные расходы -	Тенге	2657,76
Сметная прибыль -	Тенге	5227,26
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	70568,02
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1006768,9
Материалы -	Тенге	9889,56
Всего заработная плата -	Тенге	80273,19
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	858394,59
Накладные расходы -	Тенге	78500,66
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	34356,92
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	44143,74
Сметная прибыль -	Тенге	86821,56
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1172091,1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	92
Сметная заработная плата -	Тенге	80273,19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	268412,73
Материалы -	Тенге	107596,45
Всего заработная плата -	Тенге	91798,39
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18196,8
Накладные расходы -	Тенге	69625,68
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	55875,85
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	13749,83
Сметная прибыль -	Тенге	27043,07
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	365081,48
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	111,66
Сметная заработная плата -	Тенге	91798,39
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	151056,98

1	2	3		4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	151056,98
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6404,82
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12596,94
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	170058,73
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	210928,1
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	210928,1
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	8943,35
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	17589,72
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	237461,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	2015260,5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	203,65
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	172071,58
		РАЗДЕЛ 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
73.2	Ц13-100408-0608 13-100408-0608 РСНБ РК 2015	-Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.			2	58551,21	117102,41
		Состав работ:						
73.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч		61	122	917,3	111910,6
73.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,04	0,08	852,37	68,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					55989,39	111978,79
73.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,04	0,08	3422,17	273,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,08	852,37	68,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					136,89	273,77
73.2. 4 (21-130201-0105)	144690С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00009	0,00018	458544,76	82,54
73.2. 5 (21-130602-0305)	146576С	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ Р 50375.1-92	10 м2		0,03	0,06	7549,02	452,94
73.2. 6 (21-130804-1203)	147094С	Нитки суровые	кг		0,38	0,76	1030,9	783,48
73.2. 7 (21-130805-0101)	147105С	Воск полиэтиленовый неокисленный	т		0,00016	0,00032	500994,42	160,32
73.2. 8 (21-130809-1202)	147183С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг		0,002	0,004	558,77	2,24
73.2. 9 (21-130816-2103)	147654С	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг		0,04	0,08	6796,96	543,76
73.2.10 (21-130816-2305)	147674С	Резина прессованная	кг		0,015	0,03	1087,32	32,62
73.2.11 (21-130816-3009)	147734С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг		0,031	0,062	584,28	36,23
73.2.12	147760С	Флюс ФКДТ	кг		0,021	0,042	2607,95	109,53

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130816-3207)						
73.2.13	149306С (22-040501-0101)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00004	0,00008	902821,03	72,23
73.2.14	149589С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00003	0,00006	133266,73	8
73.2.15	237237С (23-061002-0104)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0111	0,0222	109834,44	2438,32
73.2.16	242741С (24-040207-1812)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6	32,64	195,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2459,02	4918,04
		НР первого уровня	%	40,6		22731,69	45463,39
		НР второго уровня	%	4,24		3446,39	6892,79
		Накладные расходы	%	-		26178,09	52356,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6778,34	13556,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91507,64	183015,28
74.2	Прайс ТПРАЙС	-Настенный односекционный шкаф,19"600x600мм,200,серии Ecoline	шт		2	48437,5	96875
		НР второго уровня	%	4,24		2053,75	4107,5
		Накладные расходы	%	-		2053,75	4107,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4039,3	8078,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54530,55	109061,1
75.2	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	298,49	596,98
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание					
75.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,33	0,66	878,47	579,79
75.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0012	997,83	1,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,49	580,99
75.2. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128	10,61	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75.2. 4	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	3360,99	2,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1143,29	0,69
75.2. 5	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	2302,88	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	(33-010201-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	852,37	0,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,38	4,76
75.2. 6	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	428,96	8,75
75.2. 7	146047С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	290156,12	0,93
75.2. 8	146050С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	230636,06	1,38
75.2. 9	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	620,99	1,37
75.2.10	242969С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0206	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	12,43
		НР первого уровня	%	42,8		124,33	248,66
		НР второго уровня	%	4,24		17,93	35,86
		Накладные расходы	%	-		142,26	284,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,26	70,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				476,01	952,01
76.2	С123-070204 -0912 23-070204-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		2	4081,81	8163,62
		НР второго уровня	%	4,24		173,07	346,14
		Накладные расходы	%	-		173,07	346,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,39	680,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4595,27	9190,54
77.2	С123-061701 -0104 23-061701-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус 3,2 КГ	шт.		2	2330,7	4661,4
		НР второго уровня	%	4,24		98,82	197,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		98,82	197,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,36	388,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2623,88	5247,77
78.2	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		2	3023,42	6046,85
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса					
78.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=968,87)	чел-ч	3,11	6,22	968,87	6026,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3013,19	6026,37
78.2. 2 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	0,7	18,64	13,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78.2. 3 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	0,52	14,28	7,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,24	20,47
		НР первого уровня	%	42,8		1289,64	2579,29
		НР второго уровня	%	4,24		182,87	365,75
		Накладные расходы	%	-		1472,52	2945,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,68	719,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4855,62	9711,23
79.2	С123-080501-2156 23-080501-2156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3100, типа EverFocus 0,5 КГ	шт.		2	256275,32	512550,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		10866,07	21732,15
		Накладные расходы	%	-		10866,07	21732,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21371,31	42742,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				288512,71	577025,41
80.2	Ц13-100410-0114 13-100410-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудованияустройство			2	6590,14	13180,28
		Состав работ:					
80.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	8	16	803,99	12863,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6431,92	12863,84
80.2. 2	147094С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,0005	0,001	1030,9	1,03
80.2. 3	147570С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,04	265,4	10,62
80.2. 4	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000012	3979614,44	47,76
80.2. 5	242742С (24-040207-1813)	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	64,26	257,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				158,22	316,44
		НР первого уровня	%	40,6		2611,36	5222,72
		НР второго уровня	%	4,24		390,14	780,29
		Накладные расходы	%	-		3001,5	6003,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,33	1534,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10358,98	20717,95
81.2	С123-080502-0406 23-080502-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus 0,5 КГ	шт.		2	262286,18	524572,36
		НР второго уровня	%	4,24		11120,93	22241,87
		Накладные расходы	%	-		11120,93	22241,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21872,57	43745,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295279,68	590559,37
82.2	С123-080505-0703 23-080505-0703 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ 0,6 КГ	шт.		2	28141,17	56282,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1193,19	2386,37
		Накладные расходы	%	-		1193,19	2386,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,75	4693,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31681,1	63362,21
83.2	С123-080306-0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч 0,2 КГ	шт.		4	2012,59	8050,36
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		85,33	341,34
		Накладные расходы	%	-		85,33	341,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,83	671,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2265,76	9063,03
84.2	Прайс ТПРАЙС	-Индустриальный коммутатор	шт		2	20714,29	41428,58
		НР второго уровня	%	4,24		878,29	1756,57
		Накладные расходы	%	-		878,29	1756,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,41	3454,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23319,98	46639,96
85.2	Прайс ТПРАЙС	-Коммутатор PFS3005-4P-58PoE	шт		2	20080,36	40160,72
		НР второго уровня	%	4,24		851,41	1702,81
		Накладные расходы	%	-		851,41	1702,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1674,54	3349,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22606,31	45212,62
86.2	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		2	11817,68	23635,36
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств					
86.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	9	18	981,6	17668,8
86.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,88	852,37	750,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9209,44	18418,89
86.2. 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,88	3422,17	3011,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-050501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,88	852,37	750,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1505,75	3011,51
86.2. 4	144613С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0006	19874,45	11,92
86.2. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0006	381819,66	229,09
86.2. 6	145656С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	2	276,58	553,16
86.2. 7	146848С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00002	2129883,61	42,6
86.2. 8	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,99	24,84
86.2. 9	147652С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00012	4877578,58	585,31
86.2.10	147734С (21-130816-3009)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,16	584,28	93,48
86.2.11	149589С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00004	133266,73	5,33
86.2.12	242741С (24-040207-1812)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	20	32,64	652,8
86.2.13	242797С (24-040207-2601)	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,04	150,96	6,04
86.2.14	244666С (21-050307-9908)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,2	3698,14	739,63
86.2.15	249530С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,06	180,73	10,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,52	2955,05
		НР первого уровня	%	40,6		3739,03	7478,07
		НР второго уровня	%	4,24		659,6	1319,21
		Накладные расходы	%	-		4398,64	8797,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,31	2594,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17513,62	35027,25
87.2	С123-080505 -0510 23-080505-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood 1,2 КГ	шт.		2	20394,66	40789,32
		НР второго уровня	%	4,24		864,73	1729,47
		Накладные расходы	%	-		864,73	1729,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,75	3401,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22960,15	45920,29
88.2	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44 0,3 КГ	шт.		4	432,75	1731
		НР второго уровня	%	4,24		18,35	73,39
		Накладные расходы	%	8		18,35	73,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			36,09	144,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				487,19	1948,75
89.2	С123-061709-0410 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP 0,01 КГ	шт.		12	28,57	342,84
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	14,54
		Накладные расходы	%	8		1,21	14,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2,38	28,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,16	385,97
90.2	Ц13-100105-0301 13-100105-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка нам провододержателях			25	110,77	2769,32

Состав работ:
1. Установка провододержателей
2. Прокладка провода
3. Окраска жил кабеля при ширине пучка 50 мм
4. Формовка кабеля при длине до 2 м
5. Одноразовая прозвонка кабелей в соответствии со схемой кабельных соединений
6. Крепление кабелей на кабельной опоре зажимами с частичной подшивкой, вырубанием и врубанием штеккеров и выправкой без сборки зажимов
7. Изготовление бирок для маркировки кабеля

90.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,11	2,75	852,37	2344,02
90.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,1225	852,37	104,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,94	2448,43
90.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	0,1225	3422,17	419,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,1225	852,37	104,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,77	419,22
90.2. 4 (22-040603-0107)	149394С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,00275	381,67	1,05
90.2. 5 (22-040201-0201)	249378С	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0003	0,0075	671,29	5,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,243371	6,08
		НР первого уровня	%	40,6		39,76	994,06
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	159,57
		Накладные расходы	%	-		46,15	1153,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,55	313,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,47	4236,78
91.2	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км		0,025	213607,08	5340,18
		НР второго уровня	%	4,24		9056,94	226,42
		Накладные расходы	%	-		9056,94	226,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,12	445,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240477,14	6011,93
92.2	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		10	325,41	3254,08
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание					
92.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,36	3,6	878,47	3162,49
92.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008	997,82	7,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				317,05	3170,47
92.2. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,64	10,61	6,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
92.2. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004	3360,99	13,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1143,29	4,57
92.2. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2302,88	9,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	852,37	3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,94	29,45
92.2. 6 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,102	428,96	43,75
92.2. 7 (21-130211-0603)	146047С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000016	290156,12	4,64
92.2. 8 (21-130211-0606)	146050С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00003	230636,06	6,92
92.2. 9 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,011	620,99	6,83
92.2.10 (24-040207-3963)	242969С	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,103	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	62,15
		НР первого уровня	%	42,8		135,7	1356,96
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	195,51
		Накладные расходы	%	-		155,25	1552,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,45	384,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				519,11	5191,08
93.2	С123-061709 -0201 23-061709- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 0,01 КГ	шт.		20	709,93	14198,6
		НР второго уровня	%	4,24		30,1	602,02
		Накладные расходы	%	-		30,1	602,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,2	1184,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				799,23	15984,67

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 1521732,2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования - Тенге 178464,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы - Тенге					7566,89
		Сметная прибыль - Тенге					14882,49
		ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге					200913,68
		Стоимость монтажных работ - Тенге					1343267,9
		Материалы - Тенге					8270,19
		Всего заработная плата - Тенге					155487,78
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге					1176682,7
		Накладные расходы - Тенге					122983,46
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге					63343,15
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге					59640,31
		Сметная прибыль - Тенге					117300,11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге					1583551,5
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч					170,32
		Сметная заработная плата - Тенге					155487,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге					1784465,2
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч					170,32
		Сметная заработная плата - Тенге					155487,78
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты: Тенге					12567014,66
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей Тенге					875155,31
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге					399979,59
		- в том числе зарплата машинистов Тенге					128065,45
		- материалов, изделий и конструкций Тенге					7919947,40
		- перевозка грузов Тенге					0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге					3371932,36
		Накладные расходы I уровня Тенге					555028,59
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге					13122043,26
		Накладные расходы II уровня Тенге					536186,02
		ИТОГО: Тенге					13658229,28
		Сметная прибыль Тенге					1092658,34
		ИТОГО по смете: Тенге					14750887,62
		Итого без оборудования Тенге					11378955,26
		Временные здания и сооружения 1,3% Тенге					147926,42
		Итого: Тенге					11526881,68
		Зимнее удорожание 1,98 % Тенге					228232,26
		Итого Тенге					11755113,94
		Итого с оборудованием Тенге					15126777,00
		Итого с понижающим коэф.0,9 тенге					13614099,11
		НДС 12 % Тенге					1633691,89
		ВСЕГО по АКТУ Тенге					15247791,00

ЗАКАЗЧИК Руководитель отдела Мундашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК ТОО "Батыс Котло Монтаж" Директор Болмурзин Б.Ч.

ТЕХНАДЗОР : Шинтемиров Д.Т.