Утверждаю:
И.о. заместителя руководителя
ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Восточно-Казахстанской области»
_____ Н.Т. Тлеубеков
« 31 » 10 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

При разработке проектно-сметной документации по объекту ««Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг» необходимо учесть следующие объемы демонтажных работ.

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	Тип, марка, материал	Хар-ка оборудования (Ду, напор, подача)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Тепловая сеть (внутренняя)						
1.1	Трубопровод	м	30	Ст.	D76	
1.2	Трубопровод	м	10	Ст.	D219	
1.3	Трубопровод	м	40	Ст.	D50	
1.4	Трубопровод	м	20	Ст.	D20	
1.5	Трубопровод	м	10	Ст.	D108	
1.6	Регистр	м	26	Ст.	D76	
2 Арматура						
2.1	Задвижка	шт	4	Чуг.	Ду 100	
2.2	Кран «Ballomax»	шт	5	Ст.	Ду 50	
2.3	Кран шаровой	шт	3	Бронз.	Ду 25	
2.4	Клапан подрывной	шт	1	Ст.	Ду 50	
2.5	Клапан воздушный	шт	1	Ст.	Ду 100	
2.6	Клапан обратный	шт	1	Бронз.	Ду 50	
2.7	Бак подпиточный	шт	1	Ст.	4 м3	
3. Технологическое оборудование						
3.1	Воздуховод приточный	м	5	Оцинк.ст.		
3.2	Воздуховод вытяжной	м	5	Оцинк.ст		
3.3	Зонт	шт	2	Оцинк.ст		
3.4	Вентилятор приточный	шт	1		Эл. дв.1,5 кВт, 2800 об/мин	
3.5	Вентилятор вытяжной	шт	1		Эл. дв.1,5 кВт, 2800 об/мин	

3.6	Насос циркуляционный	шт	2		RS 750. 220V.750W	
3.7	Манометр механический	шт	3			средства измерений
3.8	Термометр	шт	2			средства измерений
3.9	Котельный агрегат	шт	2			
4. Электрооборудование						
4.1	Шкаф ВРУ	шт	1			
4.2	Автоматический выключатель	шт	1		АП50-25А	
4.3	Автоматический выключатель	шт	4		25А	
4.4	Пускатель магнитный	шт	6		2 величина	
4.5	Розетка	шт	6		220 v	
4.6	Выключатель	шт	1		220 v	
4.7	Светильник ДРЛ	шт	3		250 w	
4.8	Светильник с лампами накаливания	шт	5		75 Вт	
4.9	Кабель силовой	м	20		АВВГ4х16	
4.10	Кабель	м	25		АВВГ 2х1,5	
4.11	Кабель	м	30		АПВ2х1,5	
4.12	Развет.коробка	шт	3	Ст.		
4.13	Щиток освещения	шт	1			
4.14	Труба под кабель	м	30	Ст.	D15	
4.15	Кабель силовой	м	50		АВВГ4х6	От РУ до котельной

Главный инженер
ТОО «BauProjekt» М.М. Леонтьев

Согласовано

Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» И.Ю. Феклистова

Зам. Руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов