Утверждаю
Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг»
_____И.Ю. Феклистова
«_5_»_____10____2017 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№1 от «_5_»__10__2017 г
на подключение тепловых сетей

Наименование объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг»
Адрес: ВКО, Глубоковский район, с.Зимовье.
Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»
Расход тепла на отопление – 0,6861 МВт;
на ГВС - 0,4 МВт.

1. Теплоснабжение объектов: жилого корпуса со столовой, прачечной, хозяйственного блока, блока трудотерапии, клуба, прачечной (планируемой к строительству) осуществить по существующей тепловой сети выполненной из стальных трубопроводов Д76 мм, с тепловой минераловатной изоляцией, с защитной оболочкой из бикроста, с устройством дополнительного участка для здания прачечной (планируемой к строительству). Возможность использования данной сети проверить гидравлическим расчетом.
2. Для жилого корпуса со столовой предусмотреть расход тепла на теплоснабжение существующей системы горячего водоснабжения через существующий теплообменник.
3. Выполнить дополнительную тепловую сеть для теплоснабжения гаража, теплого склада, проходной, здания для приема посетителей. Произвести гидравлический расчет проектируемой тепловой сети.
4. На ответвлениях проектируемых тепловых сетей установить запорную арматуру.
5. Способ прокладки сетей определить проектом и согласовать с КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг».
6. На сети предусмотреть краны для сброса воды (в нижних точечках сети) и воздуха (в верхних точках).
7. Срок действия технических условий 1 год.
8. Проектирование и строительство выполняет организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.

Зам. руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов