форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

А К Т №2

выполненных работ от 06.12.2019

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 30 от 11.05.2018г. Д/с № 5 от 23.09.2019г.	125 405 413,00
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	125 405 413,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	125 405 413,00
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	125 405 413,00
3	Виды исполняемых работ-Осакаровский район средний ремонт а/д. «Осакаровка-Молодежное» км 43-53 (10 километров ресайклирование) методом холодного ресайклинга	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	119 135 142,35
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	119 135 142,35
5	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	**125 405 413,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	125 405 413,00
6	Сумма выполненных работ от 21.11.2019г. по 06.12.2019г.	**125 405 413,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	125 405 413,00
7	Сумма удержания резерва 5%	**6 270 270,65**
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	6 270 270,65
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**6 270 270,65**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	6 270 270,65
9	В том числе НДС	**671 814,71**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	671 814,71

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ850701O2KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", тел. 8 (7212)42-33-63

Руководитель
Халтонов А.И. _____
(ФИО и подпись)

М.П.
"____" _____2019 г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"
г. Нур-Султан, ул. Коктал, зд.41
БИН 070340012412
ИИК KZ198 560 000 004 006 333
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
Тел.: 8 (7172) 69-57-88

Директор
Мусеев Б.М. _____
(ФИО и подпись)

М.П.
"____" _____2019 г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандиской области"
Исполнитель: ТОО "Прогресс KZ"
Договор: № 30 от 11.05.2018

АКТ № 2 от 21.11.2019

выполненных работ по Осакаровскому району средний ремонт а/д. «Осакаровка-Молодежное» км 43-53 (10 километров ресайклирование) методом холодного ресайклинга

за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт покрытия методом ресайклирования											
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		26800	119,44	116,17	3 200 992	3 113 356	347 173	0,0174	466
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	80 668	180 364	133	0,0264	708
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		26800	36,51	29,47	978 468	789 796	568 165	0,0304	815
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	188 672	238 520	133	0,0328	879
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	402	1 726,64		694 109				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	3484	1 390,63		4 844 955				
5	ксм	Отсев	м3	1340	579,30		776 262				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	201	7 959,67		1 599 894				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	121,80	15 708,000		1 913 234				
8	27-72-1	Розлив жидкого битума		18,76	407,51	407,51	7 645	7 645	4 220	0,696	13
	К=1,2		тн			169,13	0	3 173	133	0,696	13
9	ксм	Битум жидкий	тн	19,3	36 442,34		703 337				
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см		26 800	24,56	15,35	658 208	411 380	392 797	0,0338	906
	27-54-1	из горячих м/з а/ смесей	м2		5,96	5,06	159 728	135 608	133	0,0177	474
11	ксм	А/бетонная смесь	тн	3 237,4	4 772,80		15 451 463				
Укрепление обочин											
1	27-63-11	Укрепление обочин естественным щебнем			20,40	15,57	163200	124560	108209	0,0317	254
		толщиной 10 см	м2	8000	4,79	5,38	38320	43040	133	0,02033	10

2	ксм	Щебень естественный	м3	496	1 004,57		498267				
		Всего прямые затраты					31 490 034	4 446 737	1 420 564		2 454
							467 388	600 705			2 084
		Накладные расходы					1 420 564				4 538
		- заработная плата					213 085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 974 636				
		Всего по смете					**34 885 234**				
		ИТОГО ПО АКТУ					**34 885 234**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2018 года К=3,1032258 (2405/775)	**тенге**				**108 256 758**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	**тенге**	**2%**			**2 165 135**				
		Сметная стоимость в текущем уровне ЦЕН	**тенге**				**110 421 893**				
		Стоимость с понижающим, (с ценовой скидкой) коэффициентом К=0,864982688	**тенге**				**95 513 026**				
		НДС 12%	**тенге**	**12%**			**11 461 563**				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта	**тенге**				**106 974 589**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____Шаймин С.К.

Руководитель отдела АД и РДИ
_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД
_____ Ким В.М.

Главный специалист отдела ПТ и СД
_____ Ахметкалиева С.Т.

Исполнитель:
Директор ТОО "Прогресс KZ"
_____Мусеев Б.М.