Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2019 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района", Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Республики, 11
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25 декабря 2019 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», 010000, Республика Казахстан г. Нур-Султан пр.Республики д.26 кв.1 директор- Нуржанов Кудайберген Токтарович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 26 декабря 2019 г.; ТОО «Тех Сапа Алматы», директор - Жакитова А.А., ответственный эксперт по техническому надзору – Абдраимов Е. С. аттестат № KZ58VJE00034752 от 07.02.2018 г, № KZ85VJE00034751 от 07.02.2018 г, № KZ93VJE00034316 от 22.01.2018 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 26 декабря 2019 г.; ТОО «Астанакұрылыссервис», директор – Кусаинов Ж.Б., эксперт по авторскому надзору – Бурумбаев Д.О.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю_____;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
постановление Акимата Аршалынского района Акмолинской области о разрешении на капитальный ремонт № А-66 от 09 марта 2017 года;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК проект № СП-0023/17 от 17.03.2017 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Строй Продуктив» Цой В.Ю. проект № СП-0023/17 от 17.03.2017 г

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2019 ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 7 (семь) ;
фактически, месяцев: 5 (пять) ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь, в том числе:	Метр в квадрате (далее м2)	2368,4	-	2368,4	-
Литер А		921,8	-	921,8	-
Литер А1		61,5	-	61,5	-
Литер А2		61,5	-	61,5	-
Литер А3		1323,6	-	1323,6	-
Общий строительный объем, в том числе:	Метр в кубе (далее м3)	9218	-	9218	-
Литер А		3012	-	3012	-
Литер А1		553	-	553	-
Литер А2		553	-	553	-
Литер А3		5100	-	5100	-
Этажность:					
Литер А	этаж	2	-	2	-
Литер А1		1	-	1	-
Литер А2		1	-	1	-
Литер А3		2	-	2	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 292 713,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 237 542,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,876 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 240 325,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 229 425,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,876 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

наименование объекта (комплекса)

<u>принять в эксплуатацию</u>.

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области

_____ **Балташев А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ **Абдраимов Е. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО "Астанакурылыссервис"

_____ **Бурумбаев Д.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
ТОО «Стройальянс НС»

_____ **Нуржанов К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского] **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			166	23.08.2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затрать			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	107 039 469,00	95 570 954,46							11 468 514,54	107 039 469,00
Итого к оплате:										**107 039 469,00**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

Руководитель _____ **К.А.Юсупова**

Подрядчик

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №1
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	3521,16	570,22	1,55	2007846	5454	669646	0,50025	1761,46029
				373,64	0,73	1315635	2566	50,8	0,00088	3,09862
2	11-120101-1001	Сливы оконные наружные из оцинкованной стали. Демонтаж ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0; *м2 покрытия*	60,88	667,95	8,39	40665	511	22724	0,89424	54,44133
				659,56	2,23	40154	136	56,4	0,0027	0,16438
3	11-120101-1001	Сливы оконные наружные из оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	60,88	2325,48	10,48	141575	638	28405	1,1178	68,05166
				824,46	2,81	50193	171	56,4	0,00338	0,20577
4	12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	2553,9	173,41	–	442872	–	261742	0,257	656,3523
				173,41	–	442880	–	59,1	–	–
5	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2553,9	1005,26	20,97	2567321	53560	497495	0,4255	1086,68445
				338,18	17,29	863686	44152	54,8	0,02338	59,71018
6	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов *м2*	2553,9	193,76	5,29	494848	13505	44092	0,039	99,6021
				29,13	0,08	74393	213	59,1	0,0001	0,25539
7	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1353,9	44,4	0,88	60110	1198	32044	0,0644	87,19116
				42,77	0,42	57911	564	54,8	0,0005	0,67695
8	21-110101-0110	Плиты ТЕХНОФАС негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Геометрические размеры: 1200*600*120 мм. *м3*	162,53556	31257,43		5080444				
9	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм *м2*	2553,9	729,31	3,86	1862583	9854	742448	0,61617	1573,63656
				528,81	1,69	1350526	4307	54,8	0,00203	5,18442
10	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов *м2*	2553,9	300,28	19,7	766888	50320	145556	0,128	326,8992
				95,6	0,83	244161	2127	59,1	0,001	2,5539
11	12-120104-0504	Наружные откосы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	130,07	173,41	–	22555	–	13331	0,257	33,42799
				173,41	–	22556	–	59,1	–	–
12	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	130,07	2415,61	35,77	314198	4652	119339	2,0585	267,7491
				1655,28	18,99	215302	2470	54,8	0,02575	3,3493
13	12-120102-0701	Наружные откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов *м2*	130,07	193,76	5,29	25203	688	2246	0,039	5,07273
				29,13	0,08	3789	11	59,1	0,0001	0,01301
14	12-120102-0804	Наружные откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	130,07	300,28	19,7	39057	2563	7413	0,128	16,64896

	м2		95,6	0,83	12435	108	59,1	0,001	0,13007
15 12-120104-0504	Нижняя поверхность ж/б козырька. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	13,05	173,41	–	2263	–	1337	0,257	3,35385
	м2		173,41	–	2263	–	59,1	–	–
16 12-120102-0701	Нижняя поверхность ж/б козырька. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	13,05	193,64	5,21	2527	68	225	0,039	0,50895
	м2		29,12	0,08	380	1	59,1	0,0001	0,00131
17 12-120102-0804	Нижняя поверхность ж/б козырька. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	13,05	300,23	19,62	3918	256	744	0,128	1,6704
	м2		95,63	0,84	1248	11	59,1	0,001	0,01305
18 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	13,05	117,78	0,31	1537	4	906	0,1741	2,27201
	м2 кровли		117,47	–	1533	–	59,1	–	–
19 11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	13,05	1745,9	12,41	22784	162	821	0,14226	1,85649
	м2 кровли		107,66	3,83	1405	50	56,4	0,004	0,0522
20 11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	8,7	2275,86	25,06	19800	218	1926	0,51842	4,51025
	м примыканий		387,24	5,29	3369	46	56,4	0,00563	0,04898
21 11-120101-1001	Устройство сливов по периметру ж/б козырьков из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,2	2325,48	10,48	14418	65	2893	1,1178	6,93036
	м2 покрытия		824,52	2,9	5112	18	56,4	0,00338	0,02096
22 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	14	195,36	1,36	2735	19	1605	0,2875	4,025
	м2 кровли		194	–	2716	–	59,1	–	–
23 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	14	4309,29	17,64	60330	247	4034	0,65125	9,1175
	м2 кровли		505,07	5,86	7071	82	56,4	0,00563	0,07882

Раздел 2 Кровля

2.1 Плоская кровля

24 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1304,89	117,78	0,3	153687	394	90596	0,1741	227,18135
	м2 кровли		117,48	–	153293	–	59,1	–	–
25 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1304,89	221,09	70,24	288499	91657	122908	0,22356	291,72121
	м2 стяжки		150,85	16,15	196842	21080	56,4	0,0194	25,31487
26 11-120101-1402	Покрытия демонтаж. Утепление керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	130,489	2852,33	1170,02	372198	152675	144647	2,4932	325,33517
	м3 утеплителя		1682,31	283,12	219523	36944	56,4	0,34	44,36626
27 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1304,89	132,87	16,87	173378	22013	87232	0,1426	186,07731
	м2 изолируемой поверхности		116	2,53	151365	3302	56,4	0,0028	3,65369
28 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1304,89	567,07	21,09	739964	27516	109040	0,17825	232,59664
	м2 изолируемой поверхности		145	3,16	189206	4127	56,4	0,0035	4,56712
29 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	1304,89	468,48	18,34	611313	23932	71504	0,11615	151,56297
	м2 изолируемой поверхности		94,48	2,68	123289	3491	56,4	0,003	3,91467
30 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1304,89	436,72	42,52	569878	55478	123324	0,2139	279,11597
	м2 утепляемого покрытия		157,77	9,8	205868	12791	56,4	0,01088	14,1972
31 21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 100 ммК=1,030;	134,40367	28378,23		3814138				
	м3								
32 11-120101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	1304,89	346,28	41,33	451859	53937	90238	0,15295	199,58293
	м2 утепляемого покрытия		112,81	9,8	147206	12791	56,4	0,01088	14,1972
33 21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 100 ммК=1,030;	134,40367	28378,23		3814138				
	м3								

34	11-120101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	1304,89	346,28	41,33	451859	53937	90238	0,15295	199,58293
		м2 утепляемого покрытия		112,81	9,8	147206	12791	56,4	0,01088	14,1972
35	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 20 ммК=1,030;	26,88073	24734,67		664886				
		м3								
36	11-120101-1402	Покрытия. Утепление и разуклонка керамзитом средней толщиной 170 мм	221,83	9396,58	1462,53	2084443	324433	307375	3,1165	691,3332
		м3 утеплителя		2102,89	353,91	466484	78507	56,4	0,425	94,27775
37	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1304,89	538,54	87,8	702733	114571	153635	0,27945	364,65151
		м2 стяжки		188,56	20,19	246052	26350	56,4	0,02425	31,64358
38	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;	45671,15	16,51	1,29	753840	58867	26120	0,00104	47,498
		м2 стяжки		0,7	0,31	32050	14262	56,4	0,00038	17,35504
39	11-060301-0410	Стяжка. Армирование	3,48406	11356	1105,32	39565	3851	18035	13,34	46,47736
		т		10220,83	452,35	35610	1576	48,5	0,475	1,65493
40	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	1304,89	742,03		968268				
		м2								
41	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	1304,89	1745,98	12,44	2278317	16239	82075	0,14226	185,63365
		м2 кровли		107,67	3,85	140497	5026	56,4	0,004	5,21956
42	11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	69,68	2972,65	32,1	207134	2237	20926	0,71496	49,81841
		м примыканий		527,34	5,14	36745	358	56,4	0,00563	0,3923
43	11-120101-1001	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали на карнизные свесы	146,268	2325,48	10,49	340143	1535	68246	1,1178	163,49837
		м2 покрытия		824,45	2,82	120591	412	56,4	0,00338	0,49439
44	11-120101-1001	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали на парапеты и фартуки	56,4	2325,46	10,48	131156	591	26315	1,1178	63,04392
		м2 покрытия		824,45	2,8	46499	158	56,4	0,00338	0,19063
45	11-120101-1001	Оконные сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	78,3	2325,47	10,49	182084	821	36533	1,1178	87,52374
		м2 покрытия		824,46	2,81	64555	220	56,4	0,00338	0,26465
46	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,16036	197951,07		31743				
		т								
47	11-070102-0104	Плиты над вентшахтами. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3	1945,33	839,67	5836	2519	2496	1,4076	4,2228
		шт. сборных конструкций		1105,67	234,33	3317	703	62,1	0,2551	0,7653
48	12-120104-0501	Стены вентшахт. Очистка вручную	2	120	–	240	–	142	0,178	0,356
		м2		120	–	240	–	59,1	–	–
49	11-150207-0101	Стены вентшахт. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2	2363,5	28,5	4727	57	1167	1,3225	2,645
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1051	13,5	2102	27	54,8	0,018	0,036
50	11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	2	452	6	904	12	226	0,25645	0,5129
		м2 оштукатуриваемой поверхности		204	2	408	4	54,8	0,00263	0,00526
51	11-090302-0301	Каркас зонтов из уголка стального горячекатаного равнополочного из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм - 0,02304 т и проката сортового стального горячекатаного полосовоого из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм - 0,00726 т. Монтаж	0,0303	68151,82	17425,74	2065	528	988	64,975	1,96874
		т конструкций		49174,92	4356,44	1490	132	60,9	4,51	0,13665
52	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02304	176488,53		4066				
		т								
53	21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00726	197950,69		1437				
		т								

54	11-120101-1001	Зонты над вентшахтами из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,3	2326,15	10,77	3024	14	607	1,1178	1,45314
		м2 покрытия		824,62	3,08	1072	4	56,4	0,00338	0,00439
55	11-120101-1001	Фартук вентшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,76	2325,57	10,8	4093	19	821	1,1178	1,96733
		м2 покрытия		824,43	2,84	1451	5	56,4	0,00338	0,00595
56	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	66	1,14	231	4	59	0,03393	0,11876
		м2		31,14	–	109	–	54,2	0,00025	0,00088
57	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	7	62,71	1,14	439	8	74	0,0245	0,1715
		м2		19,29	0,29	135	2	54,2	0,00025	0,00175
58	12-120104-0504	Отбивка штукатурки со стенок парапетов.	34,58	173,42	–	5997	–	3544	0,257	8,88706
		м2		173,42	–	5997	–	59,1	–	–
59	11-150201-0101	Стены парапетов. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	34,58	930,39	29,29	32173	1013	11507	0,70265	24,29764
		м2 оштукатуриваемой поверхности		585,11	22,12	20233	765	54,8	0,03	1,0374
60	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 и 50 мм. Установка на фановые трубы	3	2271,33	40	6814	120	615	0,414	1,242
		зонт		329	10,33	987	31	60,4	0,0125	0,0375
61	12-150101-0802	Фановые трубы диаметром 100 мм. Смена	1,5	1348,67	6	2023	9	473	0,619	0,9285
		м трубопровода с фасонными частями		531,33	2,67	797	4	59,1	0,004	0,006
62	12-150101-0801	Фановые трубы диаметром 50 мм. Смена	3	772,33	3	2317	9	891	0,584	1,752
		м трубопровода с фасонными частями		501,33	1,33	1504	4	59,1	0,002	0,006
63	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	67	146,04	0,13	9785	9	5464	0,187	12,529
		м канала		137,93	0,07	9241	5	59,1	0,0001	0,0067
	2.2 Скатная кровля									
64	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1372,7	195,38	1,38	268194	1899	157380	0,2875	394,65125
		м2 кровли		193,99	–	266295	–	59,1	–	–
65	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1372,7	119,97	15,8	164689	21682	87625	0,1516	208,10132
		м2 кровли		104,18	3,83	143007	5258	59,1	0,0046	6,31442
66	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	3	2128	2,33	6384	7	3769	3,093	9,279
		окно		2125,67	–	6377	–	59,1	–	–
67	12-030101-0108	Деревянные вентшахты. Разборка	16,77	933,93	135,18	15662	2267	8400	1,222	20,49294
		м2 стен		798,75	48,84	13395	819	59,1	0,0437	0,73285
68	12-150101-0802	Фановые трубы диаметром 100 мм. Смена	2	1349	6,5	2698	13	631	0,619	1,238
		м трубопровода с фасонными частями		531	3	1062	6	59,1	0,004	0,008
69	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка	2	2271,5	40	4543	80	410	0,414	0,828
		зонт		329	10,5	658	21	60,4	0,0125	0,025
70	11-100210-0101	Стропила. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	0,217	17046,08	894,01	3699	194	2141	21,896	4,75143
		м3 древесины в конструкции		16152,07	350,23	3505	76	59,8	0,37	0,08029
71	11-100210-0101	Стропила. Установка	0,217	26041,47	1115,21	5651	242	2677	27,37	5,93929
		м3 древесины в конструкции		20188,94	437,79	4381	95	59,8	0,4625	0,10036
72	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,217	50623,8		10985				
		м3								
73	11-080201-0101	Вентшахты из кирпича. Кладка	2,012	19624,25	1788,27	39484	3598	4262	5,221	10,50465
		м3 кладки		3753,48	416,5	7552	838	50,8	0,5	1,006
74	11-150207-0101	Стены вентшахт. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	16,77	2363,74	28,44	39640	477	9783	1,3225	22,17833
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,1	13,42	17627	225	54,8	0,018	0,30186
75	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	16,77	436,73	42,52	7324	713	1585	0,2139	3,5871
		м2 утепляемого покрытия		157,78	9,84	2646	165	56,4	0,01088	0,18246
76	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	0,86366	25645,25		22149				
		м3								
77	11-090302-0301	Каркас зонтов. Монтаж	0,02573	68130,59	17411,58	1753	448	839	64,975	1,67181
		т конструкций								

			49164,4	4352,9	1265	112	60,9	4,51	0,11604
78 21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01969	176488,53		3475				
	т								
79 21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00604	197950,69		1196				
	т								
80 11-120101-1001	Зонты над вентшахтами из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,54	2325,32	10,39	3581	16	719	1,1178	1,72141
	м2 покрытия								
			824,68	2,6	1270	4	56,4	0,00338	0,00521
81 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	66	1,14	231	4	59	0,03393	0,11876
	м2								
			31,14	–	109	–	54,2	0,00025	0,00088
82 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	7	62,71	1,14	439	8	74	0,0245	0,1715
	м2								
			19,29	0,29	135	2	54,2	0,00025	0,00175
83 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	6104	672	12208	1344	6488	6,992	13,984
	слуховое окно								
			5157	268	10314	536	59,8	0,275	0,55
84 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,0344	50623,8		1741				
	м3								
85 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,21201	50623,8		10733				
	м3								
86 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,066	50623,8		3341				
	м3								
87 21-070201-0101	Стропильная нога Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,10801	35613,71		3847				
	м3								
88 11-090302-0301	Жалюзийные решетки из материала : уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм - 0,0591 т, уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм - 0,03912 т, прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 3 мм - 0,04617 т и шарнир д. 16 мм - 2 шт. Монтаж	0,37424	68146,11	17416,63	25503	6518	12201	64,975	24,31624
	т конструкций								
			49177	4355,49	18404	1630	60,9	4,51	1,68782
89 21-050201-0129	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03941	176487,85		6955				
	т								
90 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01312	173664,91		2278				
	т								
91 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01296	173664,91		2251				
	т								
92 21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,03078	182772,5		5626				
	т								
93 24-040201-0237	Шарнир д. 16 мм l=150	1	239,7		240				
	шт.								
94 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3335	66,3	1,2	221	4	56	0,03393	0,11311
	м2								
			31,2	–	104	–	54,2	0,00025	0,00083
95 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,67	62,67	1,05	418	7	70	0,0245	0,16342
	м2								
			19,19	0,3	128	2	54,2	0,00025	0,00167
96 12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками	1372,7	398,2	0,35	546615	486	42560	0,0709	97,32443
	м2 обработанной поверхности								
			52,29	0,17	71784	229	59,1	0,0002	0,27454

97	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1372,7	5990,44	75,27	8223074	103324	1153645	1,9665	2699,41455
		м2 кровли		1468,78	21,33	2016193	29277	56,4	0,02438	33,46643
98	11-100102-0402	Элементы каркаса. Установка	17,469	42109,85	875,38	735617	15292	179232	23,115	403,79594
		м3 древесины в конструкции		16761,63	395,56	292809	6910	59,8	0,475	8,29778
99	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,24	40773,52		91333				
		м3								
100	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	11,14	35613,71		396737				
		м3								
101	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 30 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	14,194	41229,46		585211				
		м3								
102	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,035	41229,46		42672				
		м3								
103	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	13,5	2255,26	75,19	30446	1015	9842	1,702	22,977
		м2 кровли		1271,26	21,33	17162	288	56,4	0,02438	0,32913
104	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	216	2049,88	10,64	442775	2299	29978	0,3105	67,068
		м планки		243,88	2,19	52679	474	56,4	0,00213	0,46008
105	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	182,7	1606,85	8,85	293571	1616	24584	0,3197	58,40919
		м желобов		235,8	2,78	43081	508	56,4	0,00313	0,57185
106	11-160801-0104	Воронки сливные диаметром 150 мм. Установка	12	11323,67	22,17	135884	266	8761	1,564	18,768
		воронка		1198,33	10,42	14380	125	60,4	0,0125	0,15
107	11-120101-0901	Сливные трубы д.100 мм. Устройство	102	4445,98	113,58	453490	11585	38665	0,8625	87,975
		м желобов		636,16	35,95	64888	3667	56,4	0,03988	4,06776
108	11-120101-1001	Примыкание вентшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,15	2325,58	10,23	5000	22	1003	1,1178	2,40327
		м2 покрытия		824,65	2,79	1773	6	56,4	0,00338	0,00727

Раздел 9 Окна и двери

9.1 Окна

109	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	175	946,62	37,17	165659	6505	95843	1,2873	225,2775
		шт.		909,45	17,24	159154	3017	59,1	0,0215	3,7625
110	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	120	2295,35	141,49	275442	16979	68710	1,17691	141,2292
		м2 проемов		890,74	66,75	106889	8010	59,8	0,08475	10,17
111	21-090201-1202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	120	43857,43		5262892				
		м2								
112	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6	2753,67	143,17	16522	859	3710	1,27892	7,67352
		м2 проемов		968	66	5808	396	59,8	0,08363	0,50178
113	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6	24194,65		145168				
		м2								
114	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	261	2076,02	139,55	541841	36423	121209	0,93898	245,07378
		м2 проемов		710,67	65,93	185484	17207	59,8	0,08363	21,82743
115	21-090201-1104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	261	28577,47		7458720				
		м2								

116	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	40,6	2295,32	141,48	93190	5744	23247	1,17691	47,78255
		м2 проемов		890,74	66,77	36164	2711	59,8	0,08475	3,44085
117	21-090201-1202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	40,6	43857,43		1780612				
		м2								
118	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	19,8	2341,11	139,24	46354	2757	10160	1,04788	20,74802
		м2 проемов		793,08	65	15703	1287	59,8	0,08238	1,63112
119	21-090201-1002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	19,8	22942,42		454260				
		м2								
120	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,69	3269,57	143,48	2256	99	495	1,49845	1,03393
		м2 проемов		1134,78	65,22	783	45	59,8	0,08238	0,05684
121	21-090201-1001	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,69	24567,59		16952				
		м2								
122	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	70,2	2076,03	139,54	145737	9796	32601	0,93898	65,9164
		м2 проемов		710,67	65,93	49889	4628	59,8	0,08363	5,87083
123	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	70,2	24194,65		1698464				
		м2								
124	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	25,9	2753,59	143,2	71318	3709	16013	1,27892	33,12403
		м2 проемов		967,95	65,91	25070	1707	59,8	0,08363	2,16602
125	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	25,9	24194,65		626641				
		м2								
126	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	24	2076	139,58	49824	3350	11146	0,93898	22,53552
		м2 проемов		710,67	65,92	17056	1582	59,8	0,08363	2,00712
127	21-090201-1104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	24	28577,47		685859				
		м2								
128	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,44	2753,86	143,38	14981	780	3363	1,27892	6,95732
		м2 проемов		968,01	65,81	5266	358	59,8	0,08363	0,45495
129	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,44	24194,65		131619				
		м2								
130	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	12,075	3268,32	143,11	39465	1728	8658	1,49845	18,09378
		м2 проемов		1134,08	65,01	13694	785	59,8	0,08238	0,99474
131	21-090201-1002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,075	22942,42		277030				
		м2								

132	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	5,76	2341,15	139,24	13485	802	2955	1,04788	6,03579
		м2 проемов		793,06	64,93	4568	374	59,8	0,08238	0,47451
133	21-090201-1001	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,76	24567,59		141509				
		м2								
	9.3 Подоконники									
134	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	301,65	658,54	–	198649	–	117402	0,9497	286,47701
		м2		658,54	–	198649	–	59,1	–	–
135	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	155,5	834,86	4,01	129821	624	16893	0,24369	37,8938
		п/м		179,74	1,93	27949	300	59,8	0,00238	0,37009
136	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	155,5	972,05		151154				
		м								
137	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	156,15	1208,81	7,86	188755	1227	17286	0,24587	38,3926
		п/м		181,34	3,77	28317	589	59,8	0,00463	0,72297
138	21-090205-0111	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	156,15	2283,84		356622				
		м								
	Раздел 10 Электроосвещение									
	10.5 Провода и кабели									
139	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	2360	65,19	0,14	153839	328	90828	0,0964	227,504
		м		65,05	0,07	153511	174	59,1	0,0001	0,236
140	13-080201-0901	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2360	195,72	89,23	461903	210589	114142	0,1	236
		м кабеля		83,27	29,73	196522	70164	42,8	0,0378	89,208
141	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1	127652,95		140418				
		км								
142	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	180258,49		180258				
		км								
143	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	202972,07		52773				
		км								
	10.6 Трубы									
144	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2650	305,46	11,44	809457	30303	205407	0,22	583
		м		178,96	2,14	474241	5683	42,8	0,0022	5,83
145	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2650	25,56		67734				
		м								
	Раздел 17 Отопление жилой части									
	17									
146	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	277,76	292,94	49,65	81368	13791	44877	0,31372	87,13887
		кВт		243,29	24,2	67577	6723	60,4	0,0303	8,41613
147	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	138,88	881,59	124,14	122435	17240	56095	0,7843	108,92358
		кВт		608,23	60,5	84471	8402	60,4	0,07575	10,52016
148	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	138,88	13795,36		1915900				
		кВт								
149	11-160601-0101	Кран автоматический радиаторный для выпуска воздуха. Установка	187	1708,71	97,34	319528	18202	151150	1,6905	316,1235
		шт.		1327,82	10,41	248302	1946	60,4	0,0125	2,3375
150	23-041010-2705	Кран автоматический радиаторный для выпуска воздуха	187	4026,2		752899				
		шт.								
151	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1708,72	97,33	30757	1752	14549	1,6905	30,429
		шт.		1327,83	10,39	23901	187	60,4	0,0125	0,225
152	23-040905-1307	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	18	641,74		11551				
		шт.								

153	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1708,7	97,3	17087	973	8083	1,6905	16,905
		шт.		1327,8	10,4	13278	104	60,4	0,0125	0,125
154	23-040905-1308	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	894,89		8949				
		шт.								
155	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	44	1708,73	97,34	75184	4283	35565	1,6905	74,382
		шт.		1327,82	10,41	58424	458	60,4	0,0125	0,55
156	23-040905-1309	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	44	1066,22		46914				
		шт.								
157	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1730,88	119,5	13847	956	6517	1,6905	13,524
		шт.		1327,88	20,88	10623	167	60,4	0,025	0,2
158	23-040905-1310	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	8	2759,58		22077				
		шт.								
159	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	14	277,93	1,93	3891	27	2067	0,3466	4,8524
		м трубопроводов		249,14	0,71	3488	10	59,1	0,001	0,014
160	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	14	1051,79	14,21	14725	199	2452	0,34155	4,7817
		м трубопровода		284,43	5,5	3982	77	60,4	0,00625	0,0875
161	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	650	277,96	1,95	180671	1269	96004	0,3466	225,29
		м трубопроводов		249,18	0,74	161965	479	59,1	0,001	0,65
162	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	650	1152,42	14,27	749071	9277	113802	0,34155	222,0075
		м трубопровода		284,42	5,45	184870	3544	60,4	0,00625	4,0625
163	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	1341	277,96	1,95	372739	2617	198065	0,3466	464,7906
		м трубопроводов		249,18	0,74	334147	989	59,1	0,001	1,341
164	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1341	1156,3	14,27	1550603	19140	234783	0,34155	458,01855
		м трубопровода		284,42	5,45	381401	7313	60,4	0,00625	8,38125
165	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	365	277,96	1,95	101454	712	53910	0,3466	126,509
		м трубопроводов		249,18	0,74	90950	269	59,1	0,001	0,365
166	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	365	1395,09	14,27	509209	5210	63905	0,34155	124,66575
		м трубопровода		284,42	5,45	103812	1991	60,4	0,00625	2,28125
167	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	207	227,49	12,5	47090	2587	27444	0,25438	52,65666
		м трубопровода		214,99	4,51	44503	934	60,4	0,0053	1,0971
168	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	192	227,49	12,5	43678	2400	25455	0,25438	48,84096
		м трубопровода		214,99	4,51	41278	866	60,4	0,0053	1,0176
169	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	192	1001,77	31,26	192340	6001	63639	0,63595	122,1024
		м трубопровода		537,48	11,29	103196	2167	60,4	0,01325	2,544
170	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	325	227,49	12,5	73934	4062	43088	0,25438	82,6735
		м трубопровода		214,99	4,51	69872	1466	60,4	0,0053	1,7225

171	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	325	1114,95	31,25	362360	10157	107722	0,63595	206,68375
		м трубопровода		537,48	11,28	174681	3667	60,4	0,01325	4,30625
172	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	196	227,49	12,5	44588	2450	25986	0,25438	49,85848
		м трубопровода		214,99	4,52	42138	885	60,4	0,0053	1,0388
173	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	196	1448,13	31,25	283834	6125	64965	0,63595	124,6462
		м трубопровода		537,48	11,29	105346	2212	60,4	0,01325	2,597
174	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	414	66,39	1,3	27484	538	7059	0,03393	14,04702
		м2		31,25	0,21	12938	86	54,2	0,00025	0,1035
175	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	14	277,93	1,93	3891	27	2067	0,3466	4,8524
		м трубопроводов		249,14	0,71	3488	10	59,1	0,001	0,014
176	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	14	1051,79	14,21	14725	199	2452	0,34155	4,7817
		м трубопровода		284,43	5,5	3982	77	60,4	0,00625	0,0875
177	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	600	277,96	1,95	166775	1171	88620	0,3466	207,96
		м трубопроводов		249,18	0,74	149507	443	59,1	0,001	0,6
178	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	600	1152,41	14,27	691448	8564	105048	0,34155	204,93
		м трубопровода		284,42	5,45	170649	3272	60,4	0,00625	3,75
179	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	1128	277,96	1,95	313536	2202	166605	0,3466	390,9648
		м трубопроводов		249,18	0,74	281072	832	59,1	0,001	1,128
180	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	330	277,96	1,95	91726	644	48741	0,3466	114,378
		м трубопроводов		249,18	0,74	82229	243	59,1	0,001	0,33
181	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	330	1395,09	14,27	460379	4710	57777	0,34155	112,7115
		м трубопровода		284,42	5,45	93857	1800	60,4	0,00625	2,0625
182	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	207	227,49	12,5	47090	2587	27444	0,25438	52,65666
		м трубопровода		214,99	4,51	44503	934	60,4	0,0053	1,0971
183	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	192	227,49	12,5	43678	2400	25455	0,25438	48,84096
		м трубопровода		214,99	4,51	41278	866	60,4	0,0053	1,0176
184	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	325	227,49	12,5	73934	4062	43088	0,25438	82,6735
		м трубопровода		214,99	4,51	69872	1466	60,4	0,0053	1,7225
185	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	325	1114,95	31,25	362360	10157	107722	0,63595	206,68375
		м трубопровода		537,48	11,28	174681	3667	60,4	0,01325	4,30625
186	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	196	227,49	12,5	44588	2450	25986	0,25438	49,85848
		м трубопровода		214,99	4,52	42138	885	60,4	0,0053	1,0388
187	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	196	1448,13	31,25	283834	6125	64965	0,63595	124,6462
		м трубопровода		537,48	11,29	105346	2212	60,4	0,01325	2,597

Раздел 18 Включаемые работы

18.1 Фасад

	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1212,93	9,37	144278	1114	59,8	0,01125	1,33819
190 11-090401-0201	Покрытие карниза из профилированного листа с полимерным покрытием при высоте здания до 25 м. Монтаж	118,95	3213,72	162,82	382272	19367	22613	0,36455	43,36322
	м2 покрытия		275,91	36,25	32819	4312	60,9	0,03341	3,97412
191 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	118	5317,97	75,27	627520	8882	99170	1,9665	232,047
	м2 кровли		1468,78	21,33	173316	2517	56,4	0,02438	2,87684
192 12-030101-0201	Дымоходная труба. Разборка каменной кладки	1,5	17188	3080	25782	4620	13680	21,241	31,8615
	м3 кладки		14108	1323,33	21162	1985	59,1	1,535	2,3025
18.3 Окна									
193 11-080201-0107	Стены из кирпича, закладка оконных и дверных проемов	9,35	21365,67	1788,45	199769	16722	19178	5,037	47,09595
	м3 кладки		3621,18	416,36	33858	3893	50,8	0,5	4,675
194 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка под окнами	12	21307,67	1788,42	255692	21461	25419	5,221	62,652
	м3 кладки		3753,5	416,33	45042	4996	50,8	0,5	6
	Всего прямые затраты				**82137832**				**21558**
									657

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 346 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 909 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 881 503
Накладные расходы I уровня, тенге	9 526 696
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	91 664 528
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 299 923
Итого, тенге	94 964 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 597 156
Всего	**102 561 607**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 230 739
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	2 397 603
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**106 189 949**
НДС (12 %)	12 742 794
Всего по акту с учетом НДС	**118 932 743**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**107 039 469**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
_____ Юсупова К.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Строительные НС»
_____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор
ТОО "Астанакұрылыссервис"
_____ Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
_____ Абдраимов Е.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского р

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			166	23.08.2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	161 030 363,00	48 206 155,36							5 784 738,64	53 990 894,00
Итого к оплате:										**53 990 894,00**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

И.о. руководителя _____ **А.К. Балташев**

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №2
за ОКТЯБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	12-120104-0504	Цоколь. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	292,18	173,41	–	50667	–	29945	0,257	75,09026
		м2		173,41	–	50668	–	59,1	–	–
2	12-120102-0701	Цоколь. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	292,18	193,76	5,29	56614	1546	5044	0,039	11,39502
		м2		29,13	0,08	8511	24	59,1	0,0001	0,02922
3	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	292,18	930,36	29,27	271832	8553	97228	0,70265	205,30028
		м2 оштукатуриваемой поверхности		585,11	22,13	170958	6465	54,8	0,03	8,7654
4	12-120102-0804	Цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	292,18	300,28	19,7	87736	5757	16652	0,128	37,39904
		м2		95,6	0,83	27933	243	59,1	0,001	0,29218
5	11-080101-0202	Подушка щебеночная под отмостку. Устройство толщиной 100 мм	37,31	5106,16	1418,04	190511	52907	23982	0,9775	36,47053
		м3 основания		690,59	574,73	25766	21443	50,8	0,675	25,18425
6	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство средней толщиной 70 мм, шириной 900 мм В7,5	26,11	17871,81	814,9	466633	21277	15655	1,5525	40,53578
		м3		1047,57	188,7	27352	4927	48,5	0,22663	5,91731
	Раздел 3 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 1 этаж									
	3.1 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Потолок									
7	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	51,86	120,11	–	6229	–	3681	0,178	9,23108
		м2		120,11	–	6229	–	59,1	–	–
8	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	51,86	1339,45	24,51	69464	1271	13002	0,5175	26,83755
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,15	22682	1045	54,8	0,02725	1,41319
	3.2 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Стены и перегородки									
9	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	1480,497	120,11	–	177822	–	105090	0,178	263,52847
		м2		120,11	–	177818	–	59,1	–	–
10	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	1480,497	1112,33	20,97	1646801	31049	288398	0,4255	629,95147
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	500679	25595	54,8	0,02338	34,61402
	3.3 Помещение 3 - Стены и перегородки									
11	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	61,677	120,11	–	7408	–	4378	0,178	10,97851
		м2		120,11	–	7408	–	59,1	–	–
12	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	61,677	1112,33	20,96	68605	1293	12015	0,4255	26,24356
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,3	20858	1067	54,8	0,02338	1,44201
	3.5 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Потолок									
13	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	109,05	120,11	–	13098	–	7741	0,178	19,4109

		м2								
				120,11	–	13098	–	59,1	–	–
14	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	109,05	1339,43	24,5	146065	2672	27342	0,5175	56,43338
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				437,37	20,17	47695	2199	54,8	0,02725	2,97161
	3.6 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Стены и перегородки									
15	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	318,171	120,11	–	38216	–	22585	0,178	56,63444
		м2								
				120,11	–	38215	–	59,1	–	–
16	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	318,171	1112,33	20,97	353912	6673	61979	0,4255	135,38176
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	107600	5500	54,8	0,02338	7,43884
	3.7 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Потолок									
17	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	633,72	120,11	–	76116	–	44983	0,178	112,80216
		м2								
				120,11	–	76114	–	59,1	–	–
18	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	633,72	1339,44	24,51	848831	15531	158890	0,5175	327,9501
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				437,37	20,16	277170	12775	54,8	0,02725	17,26887
	3.8 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Стены и перегородки									
19	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	1157,824	120,11	–	139066	–	82186	0,178	206,09267
		м2								
				120,11	–	139063	–	59,1	–	–
20	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	1157,824	1112,33	20,97	1287882	24281	225543	0,4255	492,65411
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	391557	20017	54,8	0,02338	27,06993
	3.9 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Потолок									
21	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	151,82	120,11	–	18235	–	10777	0,178	27,02396
		м2								
				120,11	–	18235	–	59,1	–	–
22	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	151,82	1339,45	24,51	203355	3721	38065	0,5175	78,56685
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				437,37	20,16	66402	3060	54,8	0,02725	4,1371
	3.10 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Стены и перегородки									
23	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	556,391	120,11	–	66828	–	39495	0,178	99,0376
		м2								
				120,11	–	66827	–	59,1	–	–
24	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	556,391	1112,33	20,97	618890	11668	108385	0,4255	236,74437
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	188162	9620	54,8	0,02338	13,00842
25	11-150106-0102	Стены. Облицовка керамическими отдельными плитками на цементном растворе	241,528	4398,98	25,63	1062478	6191	335931	3,105	749,94444
		м2 поверхности облицовки								
				2525,76	12,3	610042	2971	54,8	0,0165	3,98521
	Раздел 4 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 2 этаж									
	4.1 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 -Потолок									
26	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	11,23	120,12	–	1349	–	797	0,178	1,99894
		м2								
				120,12	–	1349	–	59,1	–	–
27	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	11,23	1339,36	24,49	15041	275	2816	0,5175	5,81153
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				437,4	20,21	4912	227	54,8	0,02725	0,30602
	4.2 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 - Стены и перегородки									
28	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	951,75	120,11	–	114315	–	67558	0,178	169,4115
		м2								
				120,11	–	114312	–	59,1	–	–
29	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	951,75	1112,33	20,97	1058660	19960	185399	0,4255	404,96963
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	321866	16454	54,8	0,02338	22,25192
	4.3 Помещения 1,21,23,24,27- Потолок									
30	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	73,81	120,11	–	8865	–	5239	0,178	13,13818
		м2								
				120,11	–	8865	–	59,1	–	–

31	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	73,81	1339,43	24,51	98863	1809	18505	0,5175	38,19668
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,15	32282	1487	54,8	0,02725	2,01132
	4.4 Помещения 1,21,23,24,27 - Стены и перегородки									
32	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	276,829	120,11	–	33250	–	19650	0,178	49,27556
		м2		120,11	–	33249	–	59,1	–	–
33	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	276,829	1112,33	20,97	307925	5806	53925	0,4255	117,79074
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	93619	4785	54,8	0,02338	6,47226
	4.5 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Потолок									
34	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	823,42	120,11	–	98901	–	58449	0,178	146,56876
		м2		120,11	–	98899	–	59,1	–	–
35	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	823,42	1339,44	24,51	1102923	20180	206452	0,5175	426,11985
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	360139	16599	54,8	0,02725	22,4382
	4.6 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Стены и перегородки									
36	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	1614,972	120,11	–	193974	–	114636	0,178	287,46502
		м2		120,11	–	193970	–	59,1	–	–
37	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	1614,972	1112,33	20,97	1796380	33869	314593	0,4255	687,17059
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	546156	27919	54,8	0,02338	37,75805
	<u>Раздел 6 Полы 1 этаж</u>									
	6.1 Помещения 4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,30,31,32,37,44,46,47 Тип1									
38	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	952,49	78,66	1,81	74924	1720	43803	0,1139	108,48861
		м2		76,86	0,96	73204	913	59,1	0,0013	1,23824
	6.3 Помещения 1,2,3,12,20,22,25,35,36,39,40,41,42,43,45,48 Тип3									
39	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	300,84	535,34	20	161051	6016	93514	0,6987	210,19691
		м2		515,34	10,62	155035	3195	59,1	0,0144	4,3321
40	12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	300,84	1208,67	388,5	363617	116875	176611	1,112	334,53408
		м2		820,18	173,16	246742	52093	59,1	0,21	63,1764
41	11-110101-0803	Засыпная керамзитовая. Устройство	15,042	10594,14	1448,88	159357	21794	30823	3,956	59,50615
		м3 изоляции		2917,83	446,95	43890	6723	60,9	0,5625	8,46113
42	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	300,84	620,88	23,42	186786	7045	53690	0,4094	123,1639
		м2 стяжки		281,34	11,71	84638	3523	60,9	0,01588	4,77734
43	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	601,68	86,24	4	51889	2404	1984	0,00506	3,0445
		м2 стяжки		3,48	1,94	2092	1165	60,9	0,00263	1,58242
44	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	300,84	3075,1	61,28	925113	18435	174136	1,219	366,72396
		м2 покрытия		922,6	27,87	277555	8383	60,9	0,03675	11,05587
	6.6 Помещения 11,27,28,33,49,50,51 Тип 6									
45	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	70,68	535,34	20,01	37838	1414	21970	0,6987	49,38412
		м2		515,34	10,63	36424	751	59,1	0,0144	1,01779
46	12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	70,68	1208,67	388,5	85429	27459	41493	1,112	78,59616
		м2		820,18	173,15	57970	12238	59,1	0,21	14,8428
47	11-110101-0405	Гидроизоляция Пенетрон. Устройство в один слой	70,68	359,76	36,06	25428	2549	11569	0,27945	19,75153
		м2 изолируемой поверхности		264,5	4,26	18695	301	60,9	0,00538	0,38026
48	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,300;	91,884	1375,93		126426				
		кг								
49	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	70,68	121,92	18,62	8617	1316	3944	0,0943	6,66512
		м2 изолируемой поверхности		89,26	2,38	6309	168	60,9	0,003	0,21204

50	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,300;	91,884	1375,93		126426				
		кг								
51	11-110101-0803	Засыпная керамзитовая. Устройство	3,534	10594,23	1448,78	37440	5120	7242	3,956	13,9805
		м3 изоляции								
				2917,94	446,8	10312	1579	60,9	0,5625	1,98788
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	70,68	620,87	23,42	43883	1655	12614	0,4094	28,93639
		м2 стяжки								
				281,34	11,71	19885	828	60,9	0,01588	1,1224
53	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	141,36	86,25	4	12192	565	466	0,00506	0,71528
		м2 стяжки								
				3,48	1,94	492	274	60,9	0,00263	0,37178

Раздел 7 Полы 2 этаж

7.1 Помещения 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Тип1

54	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1376,8	78,66	1,81	108300	2486	63316	0,1139	156,81752
		м2								
				76,86	0,96	105814	1320	59,1	0,0013	1,78984
55	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	1376,8	51,75	–	71255	–	42112	0,0767	105,60056
		м2								
				51,75	–	71255	–	59,1	–	–
56	11-110101-0803	Засыпная керамзитовая. Устройство	68,84	10594,2	1448,93	729305	99744	141065	3,956	272,33104
		м3 изоляции								
				2917,82	446,99	200863	30771	60,9	0,5625	38,7225
57	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1376,8	620,88	23,42	854830	32242	245713	0,4094	563,66192
		м2 стяжки								
				281,34	11,71	387348	16121	60,9	0,01588	21,86358
58	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	2753,6	86,24	4	237476	11004	9078	0,00506	13,93322
		м2 стяжки								
				3,48	1,94	9575	5331	60,9	0,00263	7,24197

7.2 Помещения 6,13,14,17 Тип2

59	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	68,26	535,34	20	36542	1365	21218	0,6987	47,69326
		м2								
				515,34	10,62	35177	725	59,1	0,0144	0,98294
60	12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	68,26	1208,66	388,49	82503	26518	40073	1,112	75,90512
		м2								
				820,17	173,16	55985	11820	59,1	0,21	14,3346

7.3 Помещение 1 Тип3

61	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	17,22	238,68	11,96	4110	206	2372	0,336	5,78592
		м2								
				226,71	6,33	3904	109	59,1	0,0086	0,14809
62	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	17,22	51,74	–	891	–	527	0,0767	1,32077
		м2								
				51,74	–	891	–	59,1	–	–

Раздел 9 Окна и двери

9.2 Двери

63	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	105	1434,48	75,16	150620	7892	86404	1,9603	205,8315
		шт.								
				1359,31	33,06	142728	3471	59,1	0,0397	4,1685
64	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	1,89	20992,59	1359,79	39676	2570	5795	6,7	12,663
		м3 кладки								
				4858,2	329,63	9182	623	59,1	0,396	0,74844
65	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков КПЛН 21-19 У М2 - 1 шт	3,99	1622,81	318,05	6475	1269	1998	0,92115	3,67539
		м2 проемов								
				749,37	87,97	2990	351	59,8	0,10138	0,40451
66	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН КПЛН 21-19 У М2 ГОСТ 31173-2003	3,99	36298,17		144830				
		м2								
67	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДСН КПЛН 21-10 У М2 - 4 шт	8,4	2034,64	410,48	17091	3448	4677	1,03385	8,68434
		м2 проемов								
				821,67	109,4	6902	919	59,8	0,12625	1,0605
68	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН КПЛН 21-10 У М2 ГОСТ 31173-2003	8,4	36298,17		304905				
		м2								

Раздел 13 Розеточая часть и электроснабжение

13.3 Провода и кабеля

69	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	2305	65,19	0,14	150253	320	88711	0,0964	222,202
		м		65,05	0,07	149933	170	59,1	0,0001	0,2305
70	13-080201-0901	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2305	195,72	89,23	451138	205682	111482	0,1	230,5
		м кабеля		83,27	29,73	191942	68530	42,8	0,0378	87,129
71	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,28	202972,07		259804				
		км								
72	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,33	302830,94		99934				
		км								
73	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,435	513501,99		223373				
		км								
74	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	1204124,67		313072				
		км								

13.4 Трубы

75	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1960	305,46	11,44	598695	22413	151924	0,22	431,2
		м		178,96	2,14	350760	4203	42,8	0,0022	4,312
76	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	1545	25,56		39490				
		м								
77	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	415	39,86		16542				
		м								
78	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	255	375,34	23,93	95712	6102	26449	0,29	73,95
		м		235,9	6,44	60155	1641	42,8	0,0066	1,683
79	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	255	59,28		15116				
		м								

13.5 Заземление

80	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2295	121,33	6885	364	766	0,7	2,1
		шт.		569,33	27,33	1708	82	42,8	0,028	0,084
81	21-050304-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	0,0257	603978,01		15522				
		т								
82	13-080208-0203	Проводник заземляющий полосовой. Монтаж в подливке пола	590	352,65	42,81	208066	25259	29411	0,13	76,7
		м		105,75	10,72	62392	6326	42,8	0,011	6,49
83	21-050106-0601	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,4661	210093,93		97925				
		т								

Раздел 18 Вентиляция

18

84	11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие (РАГ), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	40	392,08	10,38	15683	415	9323	0,4922	19,688
		решетка		381,7	4,18	15268	167	60,4	0,005	0,2
85	11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие (РАГ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	40	1258,23	25,93	50329	1037	23307	1,2305	49,22
		решетка		954,28	10,4	38171	416	60,4	0,0125	0,5
86	12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	205,5	362,97	10,41	74591	2140	43491	0,478	98,229
		м2 поверхности воздуховодов		352,56	5,53	72451	1137	59,1	0,0075	1,54125
87	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	51	4541,88	41,55	231636	2119	41762	1,771	90,321
		м2 поверхности воздуховодов		1340,37	15,37	68359	784	60,4	0,01625	0,82875
88	11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	35	4420,29	33,17	154710	1161	26199	1,6215	56,7525
		м2 поверхности воздуховодов								

			1227,23	12,06	42953	422	60,4	0,01275	0,44625
89	11-200101-0103								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	49,6	4420,34	33,19	219249	1646	37128	1,6215	80,4264
	м2 поверхности воздуховодов								
			1227,24	12,08	60871	599	60,4	0,01275	0,6324
90	11-200101-0103								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	18,9	4420,32	33,23	83544	628	14147	1,6215	30,64635
	м2 поверхности воздуховодов								
			1227,25	12,06	23195	228	60,4	0,01275	0,24098
91	11-200101-0103								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	51	4420,29	33,18	225435	1692	38176	1,6215	82,6965
	м2 поверхности воздуховодов								
			1227,24	12,08	62589	616	60,4	0,01275	0,65025
92	12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	3	4197,67	10,33	12593	31	7434	5,677	17,031
	шт.								
			4187,33	5,67	12562	17	59,1	0,0075	0,0225
93	11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	3	5161,33	361,67	15484	1085	8821	5,704	17,112
	вентилятор								
			4750	118	14250	354	60,4	0,1375	0,4125
94	23-050402-0103	Вентиляторы канальные В1=3200 м3/ч, WRW 60-30/28.4D	1	85161,07		85161			
	комплект								
95	23-050402-0101	Вентиляторы канальные В2=1051 м3/ч, WRW 50-25/22.4D	1	62487,27		62487			
	комплект								
96	23-050402-0104	Вентиляторы канальные В3=3200 м3/ч, WRW 50-30/25.4D	1	84190,03		84190			
	комплект								
97	11-200301-0210	Решетки жалюзийные, регулирующие (РАГ), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	9	392,11	10,44	3529	94	2097	0,4922	4,4298
	решетка								
			381,67	4,11	3435	37	60,4	0,005	0,045
98	11-200301-0210	Решетки жалюзийные, регулирующие (РАГ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	9	1258,11	25,89	11323	233	5244	1,2305	11,0745
	решетка								
			954,22	10,44	8588	94	60,4	0,0125	0,1125
99	11-200301-0211	Решетки жалюзийные, регулирующие (РАГ), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	20	392,05	10,35	7841	207	4661	0,4922	9,844
	решетка								
			381,7	4,15	7634	83	60,4	0,005	0,1
100	11-200301-0211	Решетки жалюзийные, регулирующие (РАГ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	20	1347,75	25,95	26955	519	11653	1,2305	24,61
	решетка								
			954,25	10,4	19085	208	60,4	0,0125	0,25
101	12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	138,6	362,98	10,42	50309	1444	29333	0,478	66,2508
	м2 поверхности воздуховодов								
			352,56	5,53	48865	767	59,1	0,0075	1,0395
102	11-200101-0102								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	10,8	4541,94	41,57	49053	449	8844	1,771	19,1268
	м2 поверхности воздуховодов								
			1340,37	15,37	14476	166	60,4	0,01625	0,1755
103	11-200101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	2,7	6161,85	32,96	16637	89	2021	1,6215	4,37805
	м2 поверхности воздуховодов								
			1227,41	11,85	3314	32	60,4	0,01275	0,03443
104	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	21	5976,24	30,95	125501	650	13611	1,403	29,463
	м2 поверхности воздуховодов								
			1061,86	11,24	22299	236	60,4	0,01188	0,24948
105	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	16,8	5976,37	31,01	100403	521	10889	1,403	23,5704
	м2 поверхности воздуховодов								
			1061,85	11,25	17839	189	60,4	0,01188	0,19958
106	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	46,5	5976,32	30,97	277899	1440	30140	1,403	65,2395
	м2 поверхности воздуховодов								
			1061,87	11,25	49377	523	60,4	0,01188	0,55242
107	11-200101-0111								
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	40,8	5709,24	31,57	232937	1288	19896	1,0557	43,07256
	м2 поверхности воздуховодов								
			799	8,38	32599	342	60,4	0,00888	0,3623

Раздел 19 Включаемые работы

19.1 Фасад									
108 11-060201-0105	Цоколь из железобетона. Устройство	7	28494,71	376,29	199463	2634	9036	3,519	24,633
	м3		2551,71	109,86	17862	769	48,5	0,11538	0,80766
19.3 Внутренняя отделка									
109 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	1654,745	4002,71	115,28	6623461	190765	919073	1,17875	1950,53067
	м2		958,85	54,68	1586659	90482	54,8	0,06675	110,45423
110 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по сетке рябице	1980	1092,13	29,27	2162412	57960	658877	0,70265	1391,247
	м2 оштукатуриваемой поверхности		585,11	22,13	1158519	43812	54,8	0,03	59,4
111 11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	325,6	3216,26	25,28	1047214	8231	188431	1,22061	397,43062
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		958,74	9,02	312166	2936	59,8	0,00925	3,0118
19.4 Полы									
112 12-070101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %	102	1745,96	45,31	178088	4622	66211	1,46	148,92
	м2		1076,85	21,5	109839	2193	59,1	0,028	2,856
19.5 Окна и двери									
113 12-120104-0501	Откосы плоские оконые. Очистка вручную от штукатурки	337,5	120,11	–	40537	–	23957	0,178	60,075
	м2		120,11	–	40536	–	59,1	–	–
114 11-150204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей цементно-песчаным раствором по бетону и камню	337,5	2430,61	35,76	820332	12070	309657	2,0585	694,74375
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1655,28	18,99	558657	6410	54,8	0,02575	8,69063
115 11-150203-0505	Откосы плоские оконные. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	337,5	1362,14	37,92	459722	12797	85417	0,52348	176,6745
	м2 оштукатуриваемой поверхности		431,03	30,81	145474	10397	54,8	0,04163	14,05013
116 11-150405-0105	Откосы оконные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	337,5	298,16	2,39	100629	806	38312	0,26565	89,65688
	м2 окрашиваемой поверхности		206,01	1,13	69530	382	54,8	0,00138	0,46575
117 12-120104-0501	Откосы плоские дверные. Очистка вручную от штукатурки	286,38	120,11	–	34397	–	20328	0,178	50,97564
	м2		120,11	–	34396	–	59,1	–	–
118 11-150204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей цементно-песчаным раствором по бетону и камню	286,38	2430,61	35,76	696078	10241	262754	2,0585	589,51323
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1655,28	18,99	474039	5439	54,8	0,02575	7,37429
19.7 Кабели									
119 11-460302-0501	Штробовка стен под прокладку кабеля (прим)	2020	184	76,86	371684	155266	144633	0,1348	272,296
	м борозд		107,14	33,81	216418	68293	50,8	0,0406	82,012
120 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5090	195,72	89,23	996222	454195	246178	0,1	509
	м кабеля		83,27	29,73	423854	151329	42,8	0,0378	192,402
121 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,8	202972,07		568322				
	км								
122 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,2	127652,95		280836				
	км								
123 23-060128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	1891043,61		170194				
	км								
19.9 Отопление									
124 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	500	1114,95	31,25	557476	15626	165727	0,63595	317,975
	м трубопровода		537,48	11,28	268740	5642	60,4	0,01325	6,625
	Всего прямые затраты				**38135038**				**17751**
									1047

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 834 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 883 641

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	824 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 417 099
Накладные расходы I уровня, тенге	8 100 709
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 235 747
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 664 487
Итого, тенге	47 900 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 832 019
Всего	**51 732 253**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	620 787
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 209 355
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**53 562 395**
НДС (12 %)	6 427 487
Всего по акту с учетом НДС	**59 989 882**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**53 990 894**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
_____ Баратшев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройальянс НС»
_____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Астанакурылыссервис"
_____ Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
_____ Абдраимов Е.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			166	23.08.2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	215 873 419,00	48 967 014,29							5 876 041,71	54 843 056,00
Итого к оплате:										**54 843 056,00**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

И.о. руководителя _____ **А.К. Балташев**

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №3
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	19	634,63	22,74	12058	432	3421	0,4209	7,9971
		м2 стяжки		284	11,68	5396	222	60,9	0,01588	0,30172
2	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=2,000;	38	89,13	4	3387	152	124	0,00506	0,19228
		м2 стяжки		3,42	1,95	130	74	60,9	0,00263	0,09994
3	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	19	413,05	35,11	7848	667	4396	0,5267	10,0073
		м2 тротуара		372,11	11,58	7070	220	60,3	0,01213	0,23047
4	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	19	1092,87		20765				
		м2								
5	12-120104-0504	Стены входа в подвал. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	8,24	173,42	–	1429	–	845	0,257	2,11768
		м2		173,42	–	1429	–	59,1	–	–
6	11-150203-0503	Стены входа в подвал. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8,24	1005,34	21	8284	173	1605	0,4255	3,50612
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				338,23	17,23	2787	142	54,8	0,02338	0,19265
7	12-120102-0701	Стены входа в подвал. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	8,24	193,57	5,1	1595	42	142	0,039	0,32136
		м2		29,13	0,12	240	1	59,1	0,0001	0,00082
8	12-120102-0804	Стены входа в подвал. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	8,24	300,36	19,66	2475	162	470	0,128	1,05472
		м2		95,63	0,85	788	7	59,1	0,001	0,00824

Раздел 3 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 1 этаж

3.1 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Потолок

9	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	51,86	553,01	24,51	28679	1271	13002	0,5175	26,83755
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,15	22682	1045	54,8	0,02725	1,41319

3.2 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Стены и перегородки

10	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	1480,497	437,83	20,97	648207	31049	288398	0,4255	629,95147
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	500679	25595	54,8	0,02338	34,61402

3.4 Помещение 3 - Стены и перегородки

11	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	61,677	437,83	20,96	27004	1293	12015	0,4255	26,24356
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,3	20858	1067	54,8	0,02338	1,44201

3.5 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Потолок

12	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	109,05	552,98	24,5	60303	2672	27342	0,5175	56,43338
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,17	47695	2199	54,8	0,02725	2,97161

3.6 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Стены и перегородки

13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	318,171	437,83	20,97	139306	6673	61979	0,4255	135,38176
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	107600	5500	54,8	0,02338	7,43884

3.7 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Потолок

14	11-150203-0504								
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	633,72	552,99	24,51	350440	15531	158890	0,5175	327,9501
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	277170	12775	54,8	0,02725	17,26887
	3.8 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Стены и перегородки								
15	11-150203-0503								
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	1157,824	437,83	20,97	506931	24281	225543	0,4255	492,65411
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	391557	20017	54,8	0,02338	27,06993
	3.9 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Потолок								
16	11-150203-0504								
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	151,82	552,99	24,51	83955	3721	38065	0,5175	78,56685
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	66402	3060	54,8	0,02725	4,1371
	3.10 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Стены и перегородки								
17	11-150203-0503								
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	556,391	437,83	20,97	243604	11668	108385	0,4255	236,74437
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	188162	9620	54,8	0,02338	13,00842
	3.11 Помещение 34 - Потолок								
18	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную	279,66	120,11	–	33590	–	19851	0,178	49,77948
		м2		120,11	–	33589	–	59,1	–	–
19	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	279,66	1339,44	24,51	374589	6854	70118	0,5175	144,72405
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	122315	5638	54,8	0,02725	7,62074
20	11-150203-0504								
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	279,66	552,99	24,51	154649	6854	70118	0,5175	144,72405
		м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	122315	5638	54,8	0,02725	7,62074
	3.12 Помещение 34 - Стены и перегородки								
21	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	414,99	120,11	–	49844	–	29457	0,178	73,86822
		м2		120,11	–	49843	–	59,1	–	–
22	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	414,99	1112,33	20,97	461606	8704	80840	0,4255	176,57825
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	140343	7175	54,8	0,02338	9,70247

23	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	414,99	437,83	20,97	181696	8704	80840	0,4255	176,57825
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			338,18	17,29	140343	7175	54,8	0,02338	9,70247

<u>Раздел 4 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 2 этаж</u>

4.1 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 -Потолок

24	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	11,23	552,89	24,49	6209	275	2816	0,5175	5,81153
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			437,4	20,21	4912	227	54,8	0,02725	0,30602

4.2 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 - Стены и перегородки

25	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	951,75	437,83	20,97	416705	19960	185399	0,4255	404,96963
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			338,18	17,29	321866	16454	54,8	0,02338	22,25192

4.3 Помещения 1,21,23,24,27- Потолок

26	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	73,81	552,97	24,51	40815	1809	18505	0,5175	38,19668
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			437,37	20,15	32282	1487	54,8	0,02725	2,01132

4.4 Помещения 1,21,23,24,27 - Стены и перегородки

27	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	276,829	437,83	20,97	121204	5806	53925	0,4255	117,79074
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			338,18	17,29	93619	4785	54,8	0,02338	6,47226

4.5 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Потолок

28	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	823,42	552,99	24,51	455342	20180	206452	0,5175	426,11985
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			437,37	20,16	360139	16599	54,8	0,02725	22,4382

4.6 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Стены и перегородки

29	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	1614,972	437,83	20,97	707083	33869	314593	0,4255	687,17059
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			338,18	17,29	546156	27919	54,8	0,02338	37,75805

4.7 Помещение 7 - Потолок

30	11-100403-0101	Потолки подвесные. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	145,82	716,02	9,37	104410	1366	61909	0,89967	131,18988
		м2 потолка								
				706,65	3,31	103044	483	59,8	0,0034	0,49579
	4.8 Помещение 7 - Стены и перегородки									
31	12-120104-0501	Стены и перегородки. Очистка вручную	245,486	120,11	–	29485	–	17426	0,178	43,69651
		м2								
				120,11	–	29485	–	59,1	–	–
32	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	245,486	1112,32	20,97	273060	5148	47820	0,4255	104,45429
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	83019	4244	54,8	0,02338	5,73946
33	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишка	245,486	437,83	20,97	107480	5148	47820	0,4255	104,45429
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				338,18	17,29	83019	4244	54,8	0,02338	5,73946

<u>Раздел 6 Полы 1 этаж</u>

6.1 Помещения 4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,30,31,32,37,44,46,47 Тип1

34	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	952,49	4034,76	17,14	3843068	16325	188088	0,4393	418,42886
		м2 покрытия								
				315,82	8,43	300817	8031	60,9	0,01063	10,12497
	6.2 Помещения 8,9,10 Тип2									
35	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	38,15	238,66	11,95	9105	456	5256	0,336	12,8184
		м2								
				226,71	6,34	8649	242	59,12	0,0086	0,32809
36	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	38,15	51,74	–	1974	–	1166	0,0767	2,92611
		м2								
				51,74	–	1974	–	59,09	–	–
37	11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	38,15	90,83	5,74	3465	219	818	0,04681	1,7858
		м2 пола								
				32,45	2,75	1238	105	60,93	0,00338	0,12895
38	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	38,15	689,17	8,91	26292	340	6447	0,3703	14,12695
		м2 пола								
				273,13	4,35	10420	166	60,9	0,0055	0,20983
39	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство	38,15	4334	39,5	165342	1507	12273	0,69115	26,36737
		м2 покрытия								
				509,78	18,45	19448	704	60,9	0,02325	0,88699
	6.3 Помещения 1,2,3,12,20,22,25,35,36,39,40,41,42,43,45,48 Тип3									
40	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	335,729	96,35	–	32349	–	19118	0,1428	47,9421
		м								
				96,35	–	32349	–	59,1	–	–
41	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	335,729	472,15	1,33	158515	446	45819	0,2714	91,11685

		м плинтусов							
			223,47	0,63	75026	210	60,9	0,00075	0,2518
6.5 Помещение 38 тип 5									
42	11-110101-3602								
		Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	145,68	4034,76	17,14	587784	2497	20496	0,4393	63,99722
		м2 покрытия							
			315,82	8,43	46009	1228	43,39	0,01063	1,54858
6.6 Помещения 11,27,28,33,49,50,51 Тип 6									
43	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	70,68	3075,1	61,28	217348	4331	40912	1,219	86,15892
		м2 покрытия							
			922,59	27,87	65209	1970	60,9	0,03675	2,59749

<u>Раздел 7 Полы 2 этаж</u>

7.1 Помещения 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Тип1

44	11-110101-3602								
		Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1376,8	4034,76	17,14	5555057	23597	271877	0,4393	604,82824
		м2 покрытия							
			315,82	8,43	434823	11609	60,9	0,01063	14,63538
7.2 Помещения 6,13,14,17 Тип2									
45	11-110101-0803	Засыпная керамзитовая. Устройство	3,413	10594,2	1448,87	36158	4945	6994	3,956	13,50183
		м3 изоляции							
			2917,96	446,82	9959	1525	60,9	0,5625	1,91981
46	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	68,26	620,89	23,43	42382	1599	12182	0,4094	27,94564
		м2 стяжки							
			281,34	11,71	19204	799	60,9	0,01588	1,08397
47	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	136,52	86,24	4	11774	546	450	0,00506	0,69079
		м2 стяжки							
			3,48	1,93	475	264	60,9	0,00263	0,35905
48	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	68,26	3075,08	61,27	209905	4182	39511	1,219	83,20894
		м2 покрытия							
			922,6	27,86	62977	1902	60,9	0,03675	2,50856
49	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	90,182	96,36	–	8690	–	5136	0,1428	12,87799
		м							
			96,36	–	8690	–	59,1	–	–
50	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	90,182	472,15	1,33	42579	120	12307	0,2714	24,47539
		м плинтусов							
			223,47	0,62	20153	56	60,9	0,00075	0,06764
7.3 Помещение 1 Тип3									
51	11-110101-2103	Фальшпол. Устройство высотой 100 мм	17,22	2371,78	378,46	40842	6517	13179	1,2374	21,30803
		м2 покрытия							
			948,08	308,65	16326	5315	60,9	0,416	7,16352

<u>Раздел 9 Окна и двери</u>

9.2 Двери

52	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДСН КППН 21-10 У М2 - 1 шт	2,1	2034,29	410,48	4272	862	1169	1,03385	2,17109
		м2 проемов		821,9	109,05	1726	229	59,8	0,12625	0,26513
53	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН КППН 21-10 У М2 ГОСТ 31173-2003	2,1	36298,17		76226				
		м2								
54	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДСН КПЛН 21-13 У М2 - 4 шт	6,02	2034,88	410,63	12250	2472	3352	1,03385	6,22378
		м2 проемов		821,76	109,47	4947	659	59,8	0,12625	0,76003
55	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН КПЛН 21-13 У М2 ГОСТ 31173-2003	6,02	36298,17		218515				
		м2								
56	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДСН 28-13 (с фрамугой) - 1 шт	3,64	1622,8	318,41	5907	1159	1822	0,92115	3,35299
		м2 проемов		749,18	87,91	2727	320	59,8	0,10138	0,36902
57	21-090403-0302	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН 28-13 (с фрамугой) ГОСТ 31173-2003	1	102653,83		102654				
		шт.								
58	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДГ 21-9 24 шт	41,58	2933,43	145,43	121972	6047	19936	0,95933	39,88894
		м2 проемов		735,02	66,76	30562	2776	59,8	0,08475	3,52391
59	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	41,58	4548,24		189116				
		м2								
60	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДГ 21-10 - 4 шт	6,3	2933,49	145,56	18481	917	3020	0,95933	6,04378
		м2 проемов		735,08	66,67	4631	420	59,8	0,08475	0,53393
61	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	6,3	4548,24		28654				
		м2								
62	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДГ 21-13 - 24 шт	65,52	2933,47	145,44	192201	9529	31414	0,95933	62,8553
		м2 проемов		735,01	66,76	48158	4374	59,8	0,08475	5,55282
63	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	65,52	4296,92		281534				
		м2								

64	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДУ 28-21 с фрамугой - 7 шт	5,88	1978,06	144,39	11631	849	2519	0,85503	5,02758
		м2 проемов		647,11	69,39	3805	408	59,8	0,08813	0,5182
65	21-090102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДУ 28-21 с фрамугой внутренние СТ РК 943-92	5,88	4439,9		26107				
		м2								
66	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДГ 21-7 19 шт	26,46	2933,48	145,43	77620	3848	12687	0,95933	25,38387
		м2 проемов		735,03	66,74	19449	1766	59,8	0,08475	2,24249
67	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	26,46	5334,8		141159				
		м2								
68	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДУ 28-9 с фрамугой - 6 шт	15,12	1978,24	144,44	29911	2184	6478	0,85503	12,92805
		м2 проемов		647,16	69,25	9785	1047	59,8	0,08813	1,33253
69	21-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 28-9 с фрамугой внутренние СТ РК 943-92	15,12	8127,71		122891				
		м2								
70	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДГ 21-8 - 6 шт	10,08	2933,53	145,44	29570	1466	4833	0,95933	9,67005
		м2 проемов		735,02	66,77	7409	673	59,8	0,08475	0,85428
71	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	10,08	5334,8		53775				
		м2								
72	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДУ 24-13 - 2 шт	6,24	2933,65	145,51	18306	908	2992	0,95933	5,98622
		м2 проемов		735,1	66,83	4587	417	59,8	0,08475	0,52884
73	21-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 24-13 внутренние СТ РК 943-92	6,24	8127,71		50717				
		м2								
74	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков ДПМ-01/60 21-8 - 1 шт	1,68	2933,93	145,83	4929	245	806	0,95933	1,61167
		м2 проемов		735,12	66,67	1235	112	59,8	0,08475	0,14238
75	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДПМ-01/60 21-8	1,68	41943,28		70465				
		м2								

Раздел 10 Электроосвещение

10.1 Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В

76	13-080304-0203	Корпус модульный пластиковый КМПн-12. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
77	23-070201-0120	Корпус модульный пластиковый КМПн-12 IP66	1	5511,67		5512				
		шт.								
78	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
79	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	382,36		1912				
		шт.								
80	13-080304-0203	Корпус модульный пластиковый КМПн-12. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
81	23-070201-0120	Корпус модульный пластиковый КМПн-12 IP66	1	5511,67		5512				
		шт.								
82	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
83	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	382,36		1912				
		шт.								
84	23-070204-1304	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	382,36		382				
		шт.								
85	13-080304-0203	Корпус модульный пластиковый КМПн-12. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
86	23-070201-0120	Корпус модульный пластиковый КМПн-12 IP66	1	5511,67		5512				
		шт.								
87	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
88	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	382,36		2294				
		шт.								
89	13-080304-0203	Корпус модульный пластиковый КМПн-8. Установка на стене	2	4549	686	9098	1372	1636	2	4
		шт.		1716,5	195	3433	390	42,8	0,2	0,4
90	23-070201-0118	Корпус модульный пластиковый КМПн-8 IP66	2	4281,05		8562				
		шт.								
91	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
92	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	382,36		1529				

			шт.							
93	13-080304-0203	Корпус модульный пластиковый КМПн-8. Установка на стене	2	4549	686	9098	1372	1636	2	4
			шт.							
				1716,5	195	3433	390	42,8	0,2	0,4
94	23-070201-0118	Корпус модульный пластиковый КМПн-8 IP66	2	4281,05		8562				
			шт.							
95	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
			шт.							
96	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	382,36		1147				
			шт.							
	10.2 Аппараты напряжением до 1000В									
97	13-080101-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 . Монтаж оборудования	2	30599,5	13081,5	61199	26163	18127	20	40
			шт.							
				16654,5	4521,5	33309	9043	42,8	4,3	8,6
98	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7210,21		14420				
			шт.							
	10.3 Оборудование светотехническое									
99	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	617	43,06	0,42	26569	257	15631	0,0632	38,9944
			шт.							
				42,65	0,22	26312	137	59,1	0,0003	0,1851
100	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	617	2254,65	807,87	1391117	498453	462709	1,46	900,82
			шт.							
				1253	499,18	773102	307994	42,8	0,6508	401,5436
101	23-070106-0104	Светильники ARS/R LED UNI 600	617	3840,28		2369453				
			шт.							
102	23-070104-0501	Лампы светодиодные	2468	695,64		1716840				
			шт.							
103	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	31	43,06	0,42	1335	13	785	0,0632	1,9592
			шт.							
				42,65	0,23	1322	7	59,1	0,0003	0,0093
104	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	31	1626,35	582,94	50417	18071	16116	0,99	30,69
			шт.							
				849,65	365	26339	11315	42,8	0,4776	14,8056
105	23-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из полимерного материала ARCTIC LED 600	31	21538,37		667689				
			шт.							
106	23-070104-0501	Лампы светодиодные	62	695,64		43130				
			шт.							
107	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	4	43,25	0,5	173	2	102	0,0632	0,2528
			шт.							
				42,75	0,25	171	1	59,1	0,0003	0,0012

108	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	4	1263	512,5	5052	2050	1683	0,75	3
		шт.		643,75	339,25	2575	1357	42,8	0,4512	1,8048
109	23-070106-1101	Светильники светодиодные POINT 600 (типа NICHIA LED)	4	6404,18		25617				
		шт.								
110	23-070104-0501	Лампы светодиодные	4	695,64		2783				
		шт.								
111	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	38	43,08	0,42	1637	16	963	0,0632	2,4016
		шт.		42,66	0,21	1621	8	59,1	0,0003	0,0114
112	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	38	1263,24	512,74	48003	19484	15986	0,75	28,5
		шт.		643,66	339,24	24459	12891	42,8	0,4512	17,1456
113	23-070106-1002	Светильники светодиодные рассеиватель опаловый из ПММА CD LED	38	10811,98		410855				
		шт.								
114	23-070104-0501	Лампы светодиодные	38	695,64		26434				
		шт.								
115	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	19	43,05	0,42	818	8	481	0,0632	1,2008
		шт.		42,63	0,21	810	4	59,1	0,0003	0,0057
116	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	19	1626,32	582,89	30900	11075	9877	0,99	18,81
		шт.		849,63	365	16143	6935	42,8	0,4776	9,0744
117	23-070106-1303	Светильники светодиодные SPORTLUX 280, накладной для спортивных помещений	19	31410,59		596801				
		шт.								
118	23-070104-0501	Лампы светодиодные	38	695,64		26434				
		шт.								
119	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	11	43,09	0,45	474	5	278	0,0632	0,6952
		шт.		42,64	0,18	469	2	59,1	0,0003	0,0033
120	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	11	1626,45	583	17891	6413	5718	0,99	10,89
		шт.		849,64	364,91	9346	4014	42,8	0,4776	5,2536
121	23-070106-0113	Светильник светодиодный для производственных помещений ARCTIC SMC/SAN 236	11	12438,74		136826				
		шт.								
122	23-070104-0501	Лампы светодиодные	22	695,64		15304				
		шт.								
123	13-080305-0310	Указатели световые . Монтаж оборудования	41	869,73	106	35659	4346	12732	0,82	33,62

			шт.							
				703,73	21,83	28853	895	42,8	0,0224	0,9184
124	23-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP АТ ГОСТ Р 54126-2010	41	22314,69		914902				
			шт.							
125	13-080305-0310	Пиктограмма. Монтаж	31	869,74	106	26962	3286	9627	0,82	25,42
			шт.							
				703,74	21,84	21816	677	42,8	0,0224	0,6944
126	23-080304-0601	Пиктограмма «Выход» для светильника ПЗУ 010	31	762,04		23623				
			шт.							
127	13-080305-0310	Пиктограмма. Монтаж	10	869,7	106	8697	1060	3105	0,82	8,2
			шт.							
				703,7	21,8	7037	218	42,8	0,0224	0,224
128	23-080304-0602	Пиктограмма "Стрелка" для светильника ПЗУ 093	10	762,04		7620				
			шт.							
129	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13	13	478,16		6216				
			шт.							
130	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G5	20	136,64		2733				
			шт.							

<u>Раздел 11 Пожарная сигнализация</u>

11.1 Оборудование автоматической пожарной сигнализации системы "ОРИОН"

131	13-110401-0501									
		Пульт,контроля и управления. Монтаж оборудования	1	16863	2352	16863	2352	6544	18	18
			шт.							
				13959	913	13959	913	44	0,95	0,95
132	23-080303-1302	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон.) - 2048 С2000-М	1	32158,19		32158				
			шт.							
133	13-080304-0203	Блок индикации . Установка	1	4548	686	4548	686	818	2	2
			шт.							
				1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
134	23-080303-0312									
		Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах С2000-БИ SMD	1	18279,38		18279				
			шт.							
135	13-100701-0101	Контроллер двухпроводной линии связи. Монтаж оборудования	3	20415	1,67	61245	5	24391	23	69
			шт.							
				20025,33	–	60076	–	40,6	–	–
136	23-080303-1101	Контроллер двухпроводной линии связи до 127 устройств с питанием от этой линии, управление по интерфейсу RS-485 С2000-КДЛ	3	9972,87		29919				
			шт.							
137	13-100701-0101									
		Приборы речевого оповещения. Монтаж оборудования	3	20415	1,67	61245	5	24391	23	69
			шт.							
				20025,33	–	60076	–	40,6	–	–

138	23-080303-0501	Модуль речевого оповещения Рупор-200	3	101090,9		303273				
		шт.								
139	13-080105-0101	Источник питания . Монтаж оборудования	7	1892,29	–	13246	–	4990	2	14
		шт.								
				1665,43	–	11658	–	42,8	–	–
140	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	7	13562,05		94934				
		шт.								
141	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	168	1757,18	1,8	295207	302	113596	2	336
		шт.								
				1665,44	–	279794	–	40,6	–	–
142	23-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А-01-02	168	3642,58		611953				
		шт.								
	11.2 Кабельная продукция									
143	13-080201-0901	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2095	195,72	89,23	410037	186942	101325	0,1	209,5
		м кабеля								
				83,27	29,73	174455	62286	42,8	0,0378	79,191
144	23-060134-1801	Кабели для подключения систем охранных и пожарных сигнализаций RED CAB 2x0.8	1,305	331843,92		433056				
		км								
145	23-060134-1805	Кабели для промышленного интерфейса RS-485 КИПЭВ 3x2x0,6	0,1	545684,36		54568				
		км								
146	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,69	127652,95		88081				
		км								
	11.3 Трубы, кабельные лотки и комплектующие к ним									
147	13-080206-1902	Кабельный канал	1900	375,33	23,92	713132	45455	197066	0,29	551
		м								
				235,9	6,43	448211	12224	42,8	0,0066	12,54
148	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм x 10 мм	1900	27,68		52592				
		м								
	<u>Раздел 12 Системы связи - Структурированная кабельная система</u>									
149	13-080201-0901	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2800	195,72	89,23	548021	249852	135423	0,1	280
		м кабеля								
				83,27	29,73	233162	83246	42,8	0,0378	105,84
150	23-060401-1303	Кабель витой пары для структурированных кабельных систем UTP Cat. 6e	2,75	191133,34		525617				
		км								
151	23-060702-0502	Кабель оптический одномодовый одножильный FTTH	0,05	100306,4		5015				
		км								
152	13-080206-1901	Кабель канал. Монтаж	500	305,46	11,44	152731	5719	38756	0,22	110
		м								

				178,96	2,14	89480	1072	42,8	0,0022	1,1
153	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	200	27,68		5536				
		м								
154	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 17 мм	150	56,24		8436				
		м								
155	23-061710-0110	Канал кабельный размерами 50 мм х 20 мм	150	252,08		37812				
		м								
	12.5 Кабельная продукция									
156	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	800	195,72	89,23	156577	71386	38692	0,1	80
		м кабеля								
				83,27	29,73	66618	23785	42,8	0,0378	30,24
157	23-060401-1305	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-П 3-2х0,75	0,8	382261,51		305809				
		км								
158	13-080206-1901	Кабель канал. Монтаж	140	305,44	11,43	42762	1600	10852	0,22	30,8
		м								
				178,96	2,14	25054	300	42,8	0,0022	0,308
159	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	60	27,68		1661				
		м								
160	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	40	56,24		2250				
		м								
161	23-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 17 мм	40	113,36		4534				
		м								
	<u>Раздел 13 Розеточная часть и электроснабжение</u>									
	13.1 Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В									
162	13-080101-2601	Вводно-распределительная панель ВРУ. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	9869	1625	9869	1625	3751	9,9	9,9
		шт.								
				8244	519	8244	519	42,8	0,501	0,501
163	13-080101-2601	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10. Монтаж оборудования	1	33657	5417	33657	5417	12502	33	33
		шт.								
				27480	1731	27480	1731	42,8	1,67	1,67
164	51-080401-0304(об)	Вводная панель ВРУ1-16-40 УХЛ4	1	142461		142461				
		шт.								
165	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	809	56	809	56	328	0,87	0,87
		шт.								
				747	19	747	19	42,8	0,02	0,02
166	23-070501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PCIN	1	17487		17487				
		шт.								
167	13-080304-0204	Пункт распределительный . Установка	1	7913	1804	7913	1804	1344	3	3
		шт.								
				2575	565	2575	565	42,8	0,58	0,58

168	51-080401-0816(об)	Пункт распределительный ПР 8501-089 ГОСТ 30011.1-2012	1	205557		205557				
		шт.								
169	13-080304-0203	Конденсаторная установка. Установка	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.								
				1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
170	51-080402-0129(об)	Конденсаторная установка КЭ1-0,38-20-2У3, 3У3	1	101838		101838				
		шт.								
171	13-080304-0204	Пункт распределительный. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	1	1313	541	1313	541	403	0,9	0,9
		шт.								
				772	169	772	169	42,8	0,174	0,174
172	13-080304-0204	Пункт распределительный . Установка	1	7913	1804	7913	1804	1344	3	3
		шт.								
				2575	565	2575	565	42,8	0,58	0,58
173	51-080401-0809(об)	Пункт распределительный ПР 8501-011-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	1	82823		82823				
		шт.								
174	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА04-35 3Р 160А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1653,55		1654				
		шт.								
175	23-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	6061,64		36370				
		шт.								
176	51-080401-0305(об)	Вводная панель ВРУ-1-17-70 УХЛ4	1	169735		169735				
		шт.								
177	23-070201-1101	Шкаф автоматического отключения модели ШАВР 3-250-2(У)	1	49705,83		49706				
		шт.								
178	23-070501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PCIN	1	17487		17487				
		шт.								
179	23-070501-0317	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	23862,07		23862				
		шт.								
180	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	1	721	206	721	206	246	0,6	0,6
		шт.								
				515	59	515	59	42,8	0,06	0,06
181	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.								
				1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
182	23-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10705,13		10705				
		шт.								

183	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186			
		шт.							
184	23-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	3127,99		21896			
		шт.							
185	23-070204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2988,25		2988			
		шт.							
186	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	721	206	721	206	246	0,6	0,6
		шт.		515	59	515	59	42,8	0,06	0,06
187	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
188	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,19		6736			
		шт.							
189	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1477,84		1478			
		шт.							
190	23-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3127,99		3128			
		шт.							
191	23-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4161,25		8323			
		шт.							
192	23-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3052,51		3053			
		шт.							
193	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	721	206	721	206	246	0,6	0,6
		шт.		515	59	515	59	42,8	0,06	0,06
194	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
195	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5604,71		5605			
		шт.							
196	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186			
		шт.							
197	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	382,36		1529			
		шт.							

198	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	1	721	206	721	206	246	0,6	0,6
		шт.		515	59	515	59	42,8	0,06	0,06
199	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
200	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5604,71		5605				
		шт.								
201	23-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
202	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	382,36		1529				
		шт.								
203	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	1	721	206	721	206	246	0,6	0,6
		шт.		515	59	515	59	42,8	0,06	0,06
204	13-080304-0203	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12. Установка на стене	1	4548	686	4548	686	818	2	2
		шт.		1716	195	1716	195	42,8	0,2	0,2
205	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5604,71		5605				
		шт.								
206	23-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1246,3		1246				
		шт.								
207	23-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,12		1186				
		шт.								
208	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2988,25		2988				
		шт.								
209	23-070204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2988,25		2988				
		шт.								

Раздел 14 Водопровод хоз-противопожарный В1

210	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	185	478,16	3,34	88460	617	47000	0,5962	110,297
		м трубопроводов		428,62	1,25	79295	232	59,1	0,0017	0,3145
211	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	185	2294,92	28,64	424560	5298	47618	0,49795	92,12075

		м трубопровода		414,65	11,49	76711	2126	60,4	0,0135	2,4975
212	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	25	277,92	1,96	6948	49	3692	0,3466	8,665
		м трубопроводов		249,16	0,72	6229	18	59,1	0,001	0,025
213	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	25	1689,72	16,28	42243	407	4969	0,38755	9,68875
		м трубопровода		322,72	6,36	8068	159	60,4	0,00738	0,1845
214	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	25	277,92	1,96	6948	49	3692	0,3466	8,665
		м трубопроводов		249,16	0,72	6229	18	59,1	0,001	0,025
215	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	25	1328,24	16,28	33206	407	4969	0,38755	9,68875
		м трубопровода		322,72	6,36	8068	159	60,4	0,00738	0,1845
216	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	80	801,35	153,91	64108	12313	33724	0,7544	60,352
		м трубопровода		647,44	50,49	51795	4039	60,4	0,0682	5,456
217	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	80	2015,81	384,78	161265	30782	84310	1,886	150,88
		м трубопровода		1618,6	126,23	129488	10098	60,4	0,1705	13,64
218	23-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	80	86,66		6933				
		м								
219	23-020601-1201	Хомут-трубодержатель DN 50	46	34,83		1602				
		шт.								
220	23-020601-1201	Хомут-трубодержатель DN 25	13	34,83		453				
		шт.								
221	23-020601-1201	Хомут-трубопровод DN 15	53	34,83		1846				
		шт.								
222	23-040905-1307	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	641,74		4492				
		шт.								
223	12-150101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	28	413,14	1,57	11568	44	6824	0,524	14,672
		прибор		411,57	0,79	11524	22	59,1	0,001	0,028
224	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	28	378,53		10599				
		м								

225	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	28	1708,75	97,36	47845	2726	22632	1,6905	47,334
		шт.		1327,82	10,39	37179	291	60,4	0,0125	0,35
226	23-040905-1316	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	28	708,03		19825				
		шт.								
227	12-150101-0307	Смеситель. Снятие	17	271,76	1	4620	17	2726	0,3671	6,2407
		шт. арматуры		270,76	0,53	4603	9	59,1	0,0007	0,0119

Раздел 15 Водомерный узел

228	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	505	48	505	48	281	0,5612	0,5612
		счетчик (водомер)		457	8	457	8	60,4	0,01	0,01
229	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3525	119	3525	119	702	1,403	1,403
		счетчик (водомер)		1141	21	1141	21	60,4	0,025	0,025
230	23-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	1	24502,61		24503				
		шт.								
231	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	419	82	419	82	217	0,4186	0,4186
		фильтр		337	22	337	22	60,4	0,025	0,025
232	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	1	18123	204	18123	204	541	1,0465	1,0465
		фильтр		842	54	842	54	60,4	0,0625	0,0625
233	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	121	–	121	–	73	0,1426	0,1426
		комплект		121	–	121	–	60,4	–	–
234	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2602	–	2602	–	182	0,3565	0,3565
		комплект		301	–	301	–	60,4	–	–
235	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	4	579	47,75	2316	191	1303	0,6762	2,7048
		шт.		531,25	8,25	2125	33	60,4	0,01	0,04

236	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1730,75	119,5	6923	478	3258	1,6905	6,762
		шт.		1327,75	20,75	5311	83	60,4	0,025	0,1
237	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	14778,77		59115				
		шт.								
	Раздел 17 Отопление жилой части									
238	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	828	80,03	1,68	66264	1395	6626	0,0184	15,2352
		м2		14,45	0,31	11967	258	54,2	0,00038	0,31464
239	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	166	66,39	1,3	11021	216	2830	0,03393	5,63238
		м2		31,25	0,2	5188	34	54,2	0,00025	0,0415
240	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	632	80,03	1,69	50578	1065	5058	0,0184	11,6288
		м2		14,45	0,31	9134	198	54,2	0,00038	0,24016
241	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2847,429	442,76	55,32	1260740	157508	368887	0,24265	690,92865
		м трубопровода		208,25	26,02	592969	74097	55,3	0,03125	88,98216
242	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	600	497,1		298260				
		м								
243	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1204,429	611,06		735978				
		м								
244	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	522	729,08		380580				
		м								

245	21-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	325	812,17		263955				
		м								
246	21-110403-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	196	993,76		194777				
		м								
	Раздел 18 Включаемые работы									
	18.4 Полы									
247	11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	1686,8	1072,09	128,62	1808400	216963	649787	0,69	1163,892
		м2 покрытия		528,66	103,88	891751	175222	60,9	0,14	236,152
248	11-400401-0104	Полы одиночные. Устройство из фанеры	1136	1549,96	74,03	1760758	84100	691861	1,265	1437,04
		м2 полов и обшивки		993,61	24,84	1128737	28221	59,8	0,0245	27,832
		Всего прямые затраты				**40647878**				**13452**
										1382
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 754 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 013 856				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 072 278				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				27 879 528				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				702 414				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 341 630				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				46 989 508				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 691 622				
		Итого, тенге				48 681 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 894 490				
		Всего				**52 575 620**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				621 476				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				1 210 698				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**54 407 794**				
		НДС (12 %)				6 528 935				
		Всего по акту с учетом НДС				**60 936 729**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	621 476
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 210 698
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**54 407 794**
НДС (12 %)	6 528 935
Всего по акту с учетом НДС	**60 936 729**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**54 843 056**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
_____ Балтяшев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройальянс НС»
_____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор
ТОО "Астанақұрылыссервис"
_____ Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
_____ Абдраимов Е.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			166	23.08.2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	240 324 951,88	21 831 725,79							2 619 807,09	24 451 532,88
Итого к оплате:										**24 451 532,88**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

И.о. руководителя _____ **А.К. Балташев**

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №4
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 1 этаж								
		3.1 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Потолок								
1	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	51,86	580,35	3,9	30097	202	12472	0,5635	29,22311
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	22663	96	54,8	0,00225	0,11669
		3.2 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Стены и перегородки								
2	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	823,409	479,58	3,67	394894	3019	157732	0,4485	369,29894
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	286395	1438	54,8	0,00213	1,75386
		3.4 Помещение 3 - Стены и перегородки								
3	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	33,747	479,6	3,67	16185	124	6465	0,4485	15,13553
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	11738	59	54,8	0,00213	0,07188
		3.5 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Потолок								
4	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	109,05	580,33	3,89	63285	424	26226	0,5635	61,44968
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	47655	202	54,8	0,00225	0,24536
		3.6 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Стены и перегородки								
5	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	318,171	479,58	3,66	152590	1166	60949	0,4485	142,69969
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	110665	556	54,8	0,00213	0,6777
		3.7 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Потолок								
6	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	633,72	580,32	3,89	367760	2464	152403	0,5635	357,10122
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	276936	1172	54,8	0,00225	1,42587
		3.8 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Стены и перегородки								
7	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	632,849	479,58	3,67	303504	2320	121229	0,4485	283,83278
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	220115	1105	54,8	0,00213	1,34797
		3.9 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Потолок								
8	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	151,82	580,32	3,89	88104	590	36511	0,5635	85,55057
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	66345	281	54,8	0,00225	0,3416
		3.10 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Стены и перегородки								
9	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	284,863	479,58	3,66	136616	1044	54569	0,4485	127,76106
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	99080	498	54,8	0,00213	0,60676
		3.11 Помещение 34 - Потолок								
10	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	279,66	580,32	3,89	162291	1087	67255	0,5635	157,58841
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	122211	518	54,8	0,00225	0,62924
		3.12 Помещение 34 - Стены и перегородки								
11	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	314,22	479,58	3,67	150695	1152	60192	0,4485	140,92767
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	109291	549	54,8	0,00213	0,66929
12	11-340108-0302	Стены. Обшивка вагонкой на высоту 1,5 м	100,77	3451,74	19,35	347832	1950	122370	2,4495	246,83612
		м2 площади								

			1946,84	8,63	196183	870	62,1	0,01038	1,04599
Раздел 4 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 2 этаж									
4.1 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 -Потолок									
13 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,23	580,41	3,92	6518	44	2701	0,5635	6,32811
	м2 окрашиваемой поверхности		437,04	1,87	4908	21	54,8	0,00225	0,02527
4.2 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 - Стены и перегородки									
14 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	528,08	479,58	3,67	253259	1936	101159	0,4485	236,84388
	м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	183675	922	54,8	0,00213	1,12481
4.3 Помещения 1,21,23,24,27- Потолок									
15 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	73,81	580,33	3,89	42834	287	17751	0,5635	41,59194
	м2 окрашиваемой поверхности		437	1,86	32255	137	54,8	0,00225	0,16607
4.4 Помещения 1,21,23,24,27 - Стены и перегородки									
16 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	276,829	479,58	3,67	132763	1015	53029	0,4485	124,15781
	м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,74	96286	483	54,8	0,00213	0,58965
4.5 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Потолок									
17 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	823,42	580,32	3,89	477846	3201	198024	0,5635	463,99717
	м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	359834	1523	54,8	0,00225	1,8527
4.6 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Стены и перегородки									
18 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	949,193	479,58	3,67	455218	3480	181827	0,4485	425,71306
	м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	330145	1657	54,8	0,00213	2,02178
19 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	665,779	520,47	2,61	346520	1736	154685	0,5382	358,32226
	м2 окрашиваемой поверхности		422,73	1,24	281448	823	54,8	0,0015	0,99867
4.8 Помещение 7 - Стены и перегородки									
20 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	192,888	479,58	3,67	92506	707	36950	0,4485	86,51027
	м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	67090	337	54,8	0,00213	0,41085
Раздел 6 Полы 1 этаж									
6.1 Помещения 4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,30,31,32,37,44,46,47 Тип1									
21 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	587,855	25,44	–	14954	–	8838	0,0377	22,16213
	м		25,44	–	14954	–	59,1	–	–
22 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	587,855	270,22	0,66	158849	390	31395	0,10339	60,77833
	м плинтусов		87,38	0,31	51367	184	60,9	0,00038	0,22338
6.2 Помещения 8,9,10 Тип2									
23 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	57,52	25,43	–	1463	–	865	0,0377	2,1685
	м		25,43	–	1463	–	59,15	–	–
24 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	57,52	270,22	0,66	15543	38	3072	0,10339	5,94699
	м плинтусов		87,38	0,31	5026	18	60,9	0,00038	0,02186
6.4 Помещение 34 Тип4									
25 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	279,66	238,66	11,94	66744	3340	38520	0,336	93,96576
	м2		226,72	6,34	63404	1774	59,1	0,0086	2,40508
26 12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	279,66	51,76	–	14474	–	8554	0,0767	21,44992
	м2		51,76	–	14474	–	59,1	–	–
27 11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	279,66	90,84	5,74	25404	1604	5996	0,04681	13,09088
	м2 пола		32,46	2,75	9077	769	60,9	0,00338	0,94525
28 11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	279,66	689,19	8,94	192740	2501	47260	0,3703	103,5581
	м2 пола		273,12	4,37	76381	1221	60,9	0,0055	1,53813
29 11-110101-3502	Покрытия из деревянных реек. Устройство	279,66	9049,26	18,87	2530717	5278	91953	0,6279	175,59851
	м2 покрытия		530,68	9,23	148409	2581	60,9	0,01163	3,25245
30 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	66,88	25,43	–	1701	–	1014	0,0377	2,52138
	м		25,43	–	1701	–	59,59	–	–

31	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	66,88	270,22	0,66	18072	44	3572	0,10339	6,91472
		м плинтусов		87,38	0,31	5844	21	60,9	0,00038	0,02541

Раздел 7 Полы 2 этаж

7.1 Помещения 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Тип1

32	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	755,406	25,44	–	19216	–	11347	0,0377	28,47881
		м		25,44	–	19216	–	59,05	–	–
33	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	755,406	270,22	0,66	204124	501	40343	0,10339	78,10143
		м плинтусов		87,38	0,31	66008	236	60,9	0,00038	0,28705

Раздел 10 Электроосвещение

10.4 Изделия электроустановочные

34	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	83	39,41	–	3271	–	1933	0,0584	4,8472
		шт.		39,41	–	3271	–	59,1	–	–
35	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	83	263,17	2,22	21843	184	8869	0,29	24,07
		шт.		248,88	0,78	20657	65	42,8	0,0008	0,0664
36	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	83	246,98		20499				
		шт.								
37	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	45	39,4	–	1773	–	1048	0,0584	2,628
		шт.		39,4	–	1773	–	59,1	–	–
38	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	45	263,18	2,22	11843	100	4809	0,29	13,05
		шт.		248,89	0,78	11200	35	42,8	0,0008	0,036
39	23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	45	259,21		11664				
		шт.								
40	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	23	39,39	–	906	–	535	0,0584	1,3432
		шт.		39,39	–	906	–	59,1	–	–
41	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	23	710,57	13,48	16343	310	5764	0,68	15,64
		шт.		583,61	1,96	13423	45	42,8	0,002	0,046
42	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	23	423,36		9737				
		шт.								
43	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	8	39,38	–	315	–	186	0,0584	0,4672
		шт.		39,38	–	315	–	59,1	–	–
44	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	8	291,88	2,38	2335	19	972	0,33	2,64
		шт.		283,25	0,63	2266	5	42,8	0,0006	0,0048
45	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	615,11		4921				
		шт.								
46	13-080206-0101	Короба плмонтажные. Монтаж оборудования	64	151,86	2,13	9719	136	3676	0,1629	10,4256
		м		134,13	0,08	8584	5	42,8	0,0001	0,0064
47	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	4	31,75		127				
		шт.								
48	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	60	227,58		13655				
		шт.								

Раздел 11 Пожарная сигнализация

11.1 Оборудование автоматической пожарной сигнализации системы "ОРИОН"

49	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1757,25	1,83	21087	22	8114	2	24
		шт.		1665,42	–	19985	–	40,6	–	–

50	23-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-3АМ	12	2504,26		30051				
		шт.								
51	13-100411-0109	Модули акустические. Монтаж оборудования	55	6986,95	–	384282	–	148757	8	440
		шт.								
				6661,76	–	366397	–	40,6	–	–
52	23-080301-0401	Модули акустические настенные МА исп. 1	55	3096,85		170327				
		шт.								
53	13-080304-0502	Резисторы. Установка	180	1102,42	166,11	198435	29899	70623	1	180
		шт.								
				858,22	58,49	154480	10528	42,8	0,06	10,8
54	24-040207-3968	Резисторы С1-4-0,25-1,5 кОм	168	45,9		7711				
		шт.								
55	24-040207-3968	Резисторы С1-4-0,25-8,2 кОм	12	45,9		551				
		шт.								
56	13-100408-0504	Коробка универсальная УК-2П. Монтаж оборудования	47	3057,77	–	143715	–	56297	4	188
		шт.								
				2950,28	–	138663	–	40,6	–	–
57	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	47	59,29		2787				
		шт.								
	Раздел 12 Системы связи - Структурированная кабельная система									
58	13-100302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования	1	6265	909	6265	909	2120	6	6
		шт.								
				4996	225	4996	225	40,6	0,27	0,27
59	23-080102-0401	Ethernet-коммутатор на 48 портов DES-1050G/C1A	1	92983,53		92984				
		шт.								
60	13-100302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования	1	6265	909	6265	909	2120	6	6
		шт.								
				4996	225	4996	225	40,6	0,27	0,27
61	23-080102-0401	Ethernet-коммутатор на 24 портов TL-SL5428E	1	92983,53		92984				
		шт.								
62	13-100408-0612	Шкаф серверный напольный. Монтаж оборудования	1	29691	135	29691	135	10832	32	32
		шт.								
				26647	33	26647	33	40,6	0,04	0,04
63	51-080401-0251(о	Шкаф серверный напольный 19" 27U. 600600[1388 A2662.8100	1	80431		80431				
		шт.								
64	13-080305-0112	Блоки розеток. Монтаж	1	557	4	557	4	229	0,62	0,62
		шт.								
				532	2	532	2	42,8	0,0014	0,0014
65	23-070220-0807	Блок электрических розеток, 8 розеток, длина кабеля 3 метра. PD.0804.000	1	7321,74		7322				
		шт.								
	12.2 Оборудование рабочих мест									
66	13-080305-0108	Розетка для передачи данных. Монтаж	50	318,12	2,94	15906	147	6628	0,36	18
		шт.								
				308,96	0,78	15448	39	42,8	0,0008	0,04
67	23-070220-0531	Розетка для передачи данных. двухпортовая KSC 05-030	50	938,5		46925				
		шт.								
68	13-080201-0601	Коммутационный шнур, 3 м - 100 шт. Прокладка	300	135,73	60,15	40718	18044	9011	0,06	18
		м кабеля								
				49,96	20,22	14989	6065	42,8	0,0249	7,47
69	23-060401-1306	Коммутационный шнур, 3 м - 100 шт	0,3	678342,89		203503				
		км								
	12.4 Видеонаблюдение									
70	13-100408-0622	Камера фиксированная купольная цветная 1/3" Super HAD CCD II. SCD-2080EP. Монтаж оборудования	12	20128,17	101	241538	1212	88892	19	228
		шт.								
				18220,42	25	218645	300	40,6	0,03	0,36
71	23-080501-2145	Видеокамера купольная цветная 1/3" Super HAD CCD II. SCD-2080EP	12	20982,75		251793				
		шт.								
72	13-100701-0106	Цифровой рекордер. Монтаж оборудования	1	14188	2	14188	2	5656	16	16
		шт.								
				13931	–	13931	–	40,6	–	–
73	23-080303-0506	Цифровой H.264 рекордер, 16 входов видео, запись в реальном времени 100 кадр/с, 2xHDMI, 2xBNC выход на монитор. SDR-1652D Samsung	1	291430,04		291430				
		шт.								
74	13-100701-0304	Монитор. Монтаж оборудования	1	4277	1	4277	1	1691	5	5
		шт.								
				4164	–	4164	–	40,6	–	–
75	23-080505-1001	Монитор 22" широкоформатный FULL HD ЖК Монитор LG W2261V	1	57195,38		57195				
		шт.								
	Раздел 13 Розеточая часть и электроснабжение									
	13.2 Изделия электроустановочные									
76	12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	114	39,41	–	4493	–	2655	0,0584	6,6576
		шт.								
				39,4	–	4492	–	59,1	–	–

77 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	114	314,41	2,21	35843	252	14276	0,34	38,76
	шт.		291,8	0,78	33265	89	42,8	0,0008	0,0912
78 23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ РС16-341	114	514,82		58689				
	шт.								
79 12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	4	39,5	–	158	–	93	0,0584	0,2336
	шт.		39,5	–	158	–	59,1	–	–
80 13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	318,5	3	1274	12	530	0,36	1,44
	шт.		309	0,75	1236	3	42,8	0,0008	0,0032
81 23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ РА16-297	4	320,34		1281				
	шт.								
82 12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	1	39	–	39	–	23	0,0584	0,0584
	шт.		39	–	39	–	59,1	–	–
83 13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	1	676	7	676	7	240	0,65	0,65
	шт.		558	2	558	2	42,8	0,0024	0,0024
84 23-070220-0504	Розетка трехполюсная с заземляющим контактом для электроплит до 8кВт, скрытой установки 250В, 32 А/ РС32-255	1	340,73		341				
	шт.								
85 13-100902-0833	Коробка распределительная с контактором. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	5	44,2	–	221	–	95	0,06	0,3
	коробка		44,2	–	221	–	42,8	–	–
86 13-100902-0833	Коробка распределительная с контактором. Монтаж	5	147,6	–	738	–	316	0,2	1
	коробка		147,6	–	738	–	42,8	–	–
87 23-080306-0105	Коробка монтажная для встраивания выключателей и розеток	1	31,75		32				
	шт.								
88 23-080306-0106	Коробка монтажная с клемными колодками КМ-212	1	92,95		93				
	шт.								
89 23-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 230/400В, IP54, типа ИЭК	3	6127,82		18383				
	шт.								
Раздел 14 Водопровод хоз-противопожарный В1									
90 11-170201-0103	Смесители. Установка	17	698,47	0,12	11874	2	6883	0,805	13,685
	шт.		670,35	–	11396	–	60,4	–	–
91 23-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	12	4646,36		55756				
	шт.								
92 23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	4	5637,16		22549				
	шт.								
93 23-030102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	3513,71		3514				
	шт.								
94 11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	11	12410,73	91,82	136518	1010	5934	1,035	11,385
	кран		861,91	31,18	9481	343	60,4	0,0375	0,4125
95 23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	11	6505,24		71558				
	шт.								
96 23-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	11	385,56		4241				
	шт.								
97 23-030103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	22	385,56		8482				
	шт.								
98 23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	11	4594,98		50545				
	шт.								

99	11-100111-0301	Пожарный шкаф. Установка *изделие*	11	1013	84,64	11143	931	3825	0,77855	8,56405
				539,82	41,64	5938	458	59,8	0,0525	0,5775
100	23-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ *шт.*	11	10342,76		113770				
101	23-080305-0101	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	22	3271,22		71967				
	Раздел 16 Канализация хоз-бытовая К1									
102	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж *прибор*	12	381,92	3,58	4583	43	2697	0,513	6,156
				378,33	1,92	4540	23	59,1	0,0026	0,0312
103	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	12	2152,33	71,5	25828	858	13788	2,2425	26,91
				1867,33	34,92	22408	419	60,4	0,04375	0,525
104	23-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	12	7750,75		93009				
105	12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж *прибор*	8	474,88	4	3799	32	2236	0,6384	5,1072
				470,88	2,13	3767	17	59,1	0,0029	0,0232
106	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	15	2736,93	142,07	41054	2131	19681	2,553	38,295
				2102,13	70,13	31532	1052	60,4	0,08875	1,33125
107	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	15	15594,81		233922				
108	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *комплект*	4	450	70,75	1800	283	999	0,4554	1,8216
				379,25	34,25	1517	137	60,4	0,0425	0,17
109	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *комплект*	4	1314,5	177,25	5258	709	2498	1,1385	4,554
				948	85,75	3792	343	60,4	0,10625	0,425
110	23-030102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм *шт.*	4	20774,77		83099				
111	12-160101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка *м*	30	589,6	–	17688	–	10454	0,8738	26,214
				589,6	–	17688	–	59,1	–	–
112	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	30	842,77	1,07	25283	32	10450	0,6716	20,148
				576,37	0,33	17291	10	60,4	0,00038	0,0114
113	12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка *м*	100	1555,25	–	155525	–	91915	2,3049	230,49
				1555,25	–	155525	–	59,1	–	–
114	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка *м трубопровода*	100	1361,25	2,55	136125	255	33431	0,644	64,4
				552,69	0,8	55269	80	60,4	0,00088	0,088
115	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	4	716,75		2867				
116	23-020601-0803	Прочистка DN 100 *шт.*	2	716,75		1434				
117	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка *комплект*	3	7921	59,33	23763	178	1424	0,9085	2,7255
				756,67	29	2270	87	60,4	0,03625	0,10875
	Раздел 18 Включаемые работы									
	18.3 Внутренняя отделка									
118	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	2271,5	563,55	3,67	1280096	8328	435129	0,4485	1018,7678
				347,82	1,75	790065	3966	54,8	0,00213	4,8383
119	11-100103-0301	Перегородки металлопластиковые с дверцами. Устройство *м2 перегородок*	33,95	27218,94	84,89	924083	2882	16516	1,02235	34,70878
				773,76	39,76	26269	1350	59,8	0,04775	1,62111
120	11-100103-0301	Перегородки металлопластиковые в санузлах. Устройство *м2 перегородок*	32,1	21454,45	84,89	688688	2725	15616	1,02235	32,81744
				773,77	39,75	24838	1276	59,8	0,04775	1,53278
	18.4 Полы									
121	11-080201-0107	Столбики из кирпича под лаги пола спортзала. Кладка *м3 кладки*	6,72	21365,63	1788,39	143577	12018	13783	5,037	33,84864

			3621,13	416,37	24334	2798	50,8	0,5	3,36
122 11-150403-0103	Полы спортзала. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	279,66	300,76	1,06	84111	297	29156	0,2507	70,11076
	м2 окрашиваемой поверхности								
			189,74	0,51	53063	142	54,8	0,00063	0,17619
18.5 Окна и двери									
123 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,131	175740,46	854,96	23022	112	925	19,412	2,54297
	т								
			14320,61	236,64	1876	31	48,5	0,2125	0,02784
124 11-090601-0102	Решетки на окна лестничной клетки. Монтаж	0,131	45114,5	2786,26	5910	365	3183	53,59	7,02029
	т конструкций								
			39526,72	366,41	5178	48	60,9	0,3875	0,05076
125 21-080102-1020	Сетки защитные для окон спортзала	64	497,44		31836				
	м2								
126 11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	286,38	1362,13	37,91	390088	10858	72479	0,52348	149,9142
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			431,03	30,81	123439	8822	54,8	0,04163	11,922
127 11-150405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	286,38	298,16	2,39	85386	684	32508	0,26565	76,07685
	м2 окрашиваемой поверхности								
			206,01	1,13	58998	324	54,8	0,00138	0,3952
128 11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,9	71920,41	318,16	352410	1559	2454	0,92115	4,51364
	м2 проемов								
			749,39	87,96	3672	431	59,8	0,10138	0,49676
18.6 Перила									
129 29-000000-0001(п.	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали, с вертикальным наполнением с поручнем диаметром 32мм, стойки диаметром 51мм (лестница внутри)	55	17500		962500				
	п.м.								
18.8 Водопровод хоз-противопожарный В1									
130 23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	165	664,97		109720				
	м								
131 11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	7	33995,43	366,57	237968	2566	24788	6,831	47,817
	прибор								
			5688,29	174,57	39818	1222	60,4	0,2125	1,4875
132 29-000000-0001(п.	Аристон водонагреватель V30л	6	40990		245940				
	шт								
133 29-000000-0002(п.	Аристон водонагреватель V80л	1	50990		50990				
	шт.								

Всего прямые затраты	**17857739**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 730 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 669 049
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	80 431
Накладные расходы I уровня, тенге	3 117 909
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 634 129
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	742 829
Итого, тенге	21 376 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 710 157
Всего	**23 428 634**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	281 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	547 696
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**24 257 473**
НДС (12 %)	2 910 897
Всего по акту с учетом НДС	**27 168 370**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**24 451 532,88**

7600

74

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
Балташев А.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Авторский надзор
ТОО "Астанақұрылыссервис"
Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.