Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» октября 2016 г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, 010000, Республика Казахстан г.Астана район Алматы ул. Б.Майлина,12
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», 010000, Республика Казахстан г.Астана район Алматы пр.Республики д.26 кв.1 директор-Нуржанов Кудайберген Токтарович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ, Нугметжанов Аслан Муратканович №KZ16VJE00015041 от 26.01.2016г., №KZ86VJE00015042 от 26.01.2016г,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «КӨШЕК-БАТЫР ҚҰРЫЛЫС», Сейсенкулов А.С. №KZ58VJE00018068 от 06.06.2016г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Работы строительные по ремонту подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астана, по адресу: г.Астана, район Алматы, ул. Б.Майлина,12
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г.Астана, район Алматы, ул. Б.Майлина,12,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____ наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь_____2016_;
месяц, год
окончание работ ____октябрь___2016__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3 (три)_;
фактически, месяц:__4 (четыре)_;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	2696,2	-	2696,2	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 34830,88 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ --- тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
34830,88 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ --- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Работы строительные по ремонту подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астана, по адресу: г.Астана, район Алматы, ул. Б.Майлина,12 наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

И.о.Директора ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» Акимата города Астана

Акдаулетов Н.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ

Нугметжанов А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «КӨШЕК-БАТЫР ҚҰРЫЛЫС»

Сейсенкулов А.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Экземпляр
т.ж. корзина

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/28	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г. Астана	5 376 296	3 483 443							418 013	3 901 456

Заказчик:
И.о.Директора ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г. Астана
Акдаулетов Н.Н._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____

Счет-фактура № 7 от 22 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/28 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса	работа	1	1 316 821.43	1 316 821.43	12%	158 018.57	1 474 840.00		
Всего по счету:					**1 316 821.43**		**158 018.57**	**1 474 840.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/28	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**1 474 840**	**1 316 821**							**158 019**	**1 474 840**

Заказчик:
Директор ГКП «Колледж общественного питания и сервиса акимата» г. Астана
Зиятдинов Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпусов здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал учебно-бытового корпуса								
51	E0113-44-7	Очистка щетками поверхностей стен подвала от грязи и наплывов	72	69,86	–	5030	–	4074	0,39	28
		м2		69,86	–	5030	–	81	–	–
52	E0154-2-1	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	9,4	626,21	310,56	5886	2919	4184	2,17	20
		м2		315,65	103,50	2967	973	106,2	0,60	6
53	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	4,6	4899,14	1880,99	22536	8653	17373	21,24	98
		м3		3018,15	538,09	13883	2475	106,2	2,91	13
54	E0151-1-1	Разработка грунта в подвалах под фундаменты перегородок, приямок и керамзитовый утеплитель	37	960,84	0,09	35551	3	36153	6,67	247
		м3		960,75	0,03	35548	1	101,7	–	–
55	E0101-162-2	Вынос грунта и мусора из подвала на расстояние до 30мп	55,6	338,96	–	18846	–	19167	2,17	121
		м3		338,96	–	18846	–	101,7	–	–
56	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	55,6	271,00	–	15068	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	C010333-A25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	55,6	735,42	–	40889	–	8218	3,45	192
		т		147,08	–	8178	–	90	–	–
58	E0106-1-5	Устройство монолитной ж/бетонных перегородки приямка	1	8457,46	140,45	8457	140	1160	7,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1174,73	53,05	1175	53	94,5	0,26	–
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027	52400,00	–	1415	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия разм.2,54мх1,24 м тол.150 мм	0,43	6898,68	245,78	2966	106	165	2,06	1
		м3		313,09	92,84	135	40	94,5	0,45	–
61	Е0157-15-8	Устройство стяжек легкобетонных площадью свыше 20 м2	130	1148,31	14,01	149280	1821	10272	0,49	63
		1м2		69,17	2,21	8992	287	110,7	0,01	2
62	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,36	2863,25	–	1031	–	243	3,73	1
		м3		610,65	–	220	–	110,7	–	–
63	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов под кирпичные перегородки	1	7950,36	441,83	7950	442	793	4,14	4
		м3		672,75	166,90	673	167	94,5	0,82	1
64	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,15	178,89	14,01	563	44	139	0,23	1
		м2		36,23	5,26	114	17	106,2	0,03	–
65	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	6,93	60,00	–	416	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	53	1509,12	53,03	79983	2811	21635	2,58	137
		м2		375,39	8,98	19896	476	106,2	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			395870	16939			900
			Тенге			115656	4489			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			395870				
	Материалы -		Тенге			6480				
	Всего заработная плата -		Тенге				120145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1831				
	Местные материалы -		Тенге			96507				
	Транспортные расходы -		Тенге			40889				
		Накладные расходы -	Тенге			122719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				138553			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			550562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				138553			

Выслуга лет 1%	Тенге	5 506
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	2 202
Итого	Тенге	558 270
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	1 527 859
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	30 557
Итого	Тенге	1 558 416
Понижающий коэффициент 0,844974690336	Тенге	1 316 822
НДС 12%	Тенге	158 019
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**1 474 840**

Заказчик:
ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астана
Зиятулин Ж.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "ТЕХСТРОЙГАРАНТ" -
Нугметжанов Аслан Муратович
Нугметжанов А.М.

Счет-фактура № 9 от 25 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/28 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса	работа	1	2 977 010.71	2 977 010.71	12%	357 241.29	3 334 252.00		
Всего по счету:					**2 977 010.71**		**357 241.29**	**3 334 252.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил:

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль м-ц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/28	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**4 809 092**	**2 977 011**							**357 241**	**3 334 252**

Заказчик:
Директор ГККП «Колледж общественного питания и сервиса акимата г. Астана
Зиятулы Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование стройки - ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны

Наименование объекта- Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпусов здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

А К Т
приемки выполненных работ
за июль м-ц 2016 года

на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подвал административно-учебного корпуса.								
1	E0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов д.330 мм из листового железа т.1 мм.	25	146.03	14.16	3651	354	3862	0.88	22
		м2		131.87	2.23	3297	56	115.2	0.02	0
2	E0146-37-2	Разборка 13-ти монолитных железобетонных блоков стен подвала	1.05	3786.1	1943.8	3975	2041	2435	11.33	12
		м3		1842.3	734.06	1934	771	81	3.59	4
3	E0162-36-1	Очистка вручную поверхностей стен от грязи и наплывов.	72	25.7	0	1850	0	1749	0.18	13
		м2		25.7	0	1850	0	94.5	0	0
4	E0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных бортиков.	1.9	3786.1	1943.8	7194	3693	4406	11.33	22
		м3		1842.3	734.06	3500	1395	81	3.59	7
5	E0101-162-2	Вынос из полвала железобетонных блоков и непригодного вентиляционного агрегата.	3.45	338.96	0	1169	0	1189	2.17	7
		тн		338.96	0	1169	0	91.53	0	0
6	E0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в подвалах	236.5	960.84	0.09	227239	21	231087	6.67	1577
		м3		960.75	0.03	227217	7	101.7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0151-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой щебеночного основания пола толщ.150 мм.	101	886,52	0,02	89539	2	91059	6,19	625
		м3		886,5	0	89537	0	101,7	0	0
8	Е0153-2-1	Разборка разрушающейся кирпичной кладки стен.	14	4899,14	1880,99	68588	26334	52874	21,24	297
		м3		3018,15	538,09	42254	7533	106,2	2,91	41
9	Е0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	0,21	3353,38	1689,61	704	355	435	10,28	2
		м3		1663,76	638,44	349	134	81	3,11	1
10	Е0151-1-1	Разработка грунта в подвалах под фундаменты перегородок.	27,26	960,84	0,09	26192	2	26636	6,67	182
		м3		960,75	0,03	26190	1	101,7	0	0
11	Е0151-1-1	Разработка грунта в подвалах для подпольных каналов	4	960,84	0,09	3843	0	3908	6,67	27
		м3		960,75	0,03	3843	0	101,7	0	0
12	Е0101-162-2	Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м	469	338,96	0	158973	0	161676	2,17	1019
		тн		338,96	0	158973	0	91,53	0	0
		Итого по разделу: Подвал административно-учебного корпуса.				592918				
		ИТОГО:				592 917	32 804			3806
		Накладные расходы :				560 112	9 897			53
		На общестроительные работы				577 454				
		На сантехнические работы				3 862				
		Всего накладных расходов:				581 316				
		Итого с накладными				1 174 233				
		- заработная плата				87 197				
		- трудоемкость				291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70 454				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 244 687				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 249 666				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 262 113				
		ИТОГО:				1 262 113				
		Сметная заработная плата				657 206				
		Нормативная трудоемкость				4 150				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 454 113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэфициент К=0,8449747108								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 918 638**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**58 373**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 977 011**				
		Итого с НДС				**357 241**				
						3 334 252				
		Всего:				**3 334 252**				

Заказчик: **Директор ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны**

Ж. Зиятулы

Подрядчик: **Директор ТОО "Строиальянс НС"**

Нугмеханов К.Т.

Инспектор технического надзора ТЕХСТРОЙГАРАНТ

Нугметжанов А. М.

Счет-фактура № 15 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/28 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса	работа	1	12 421 685.71	12 421 685.71	12%	1 490 602.29	13 912 288.00		
Всего по счету:					12 421 685.71		1 490 602.29	13 912 288.00		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12, тел: 8 7172 50 16 47 — 830840000010

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», Республика Казахстан, г. Астна, пр. Республики, д. 26, кв. 1., 8 7172 95 35 01 — 020240003986

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 07-02/28 «17» июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
15	25.08.2016 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость в тенге, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			работа	1	13 912 288,00	13 912 288,00
				Итого		x	**13 912 288,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / **Нуржанов К.Т.**
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Стройальянс

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая норма: Наименование	Организационно правовая норма: Код
		№07-02/28	17.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	17 246 540									
в том числе в текущем месяце:		12 421 686							1 490 602	13 912 288

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя государственного коммунального казенного предприятия "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Акдаулетов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ								
1	E0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в подвалах	236,5	960,84	0,09	227239	21	231087	6,67	1577
		м3		960,75	0,03	227217	7	101,7	0	0
2	E0101-162-2	Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м	469	338,96	0	158973	0	161676	2,17	1019
		тн		338,96	0	158973	0	91,53	0	0
		Итого по разделу: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ				386212				
		Раздел: ВКЛЮЧЕНИЕ								
3	E0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в подвалах (дополнительный объем грунта вынесенные с подвала ручным способом)	641,769	960,84	0,09	616638	58	627081	6,67	4281
		м3		960,75	0,03	616580	19	101,7	0	0
4	E0101-162-2	Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м (дополнительный объем грунта вынесенные с подвала ручным способом)	1235,8	338,96	0	418890	0	426011	2,17	2686
		тн		338,96	0	418890	0	91,53	0	0
5	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	2173,8	30	0	65214	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
6	C010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	2173,8	98,37		213826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	Е0101-173-2	Водоотлив из подвала (2 насоса 14,118 м3/сут)	445,902	429,68	429,68	191593	191593	107950	0	0
		м3		0	277,31	0	123654	78,57	1,27	569
8	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	602	214,27	2,06	128991	1240	32281	0,32	195
		1м2		47,99	0,45	28890	271	110,7	0	1
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7776	5604,41	409,16	4358	318	1711	13,34	10
		1т		2173,5	154,69	1690	120	85,05	0,75	1
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7776	50800		39502				
		т								
11	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	602	318,5	18,45	191734	11107	44796	0,42	250
		м2		60,29	6,93	36297	4169	99,63	0,03	20
12	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 12см)	602	688,71	15,08	414604	9075	27062	0,22	130
		м2		34,98	5,62	21060	3386	99,63	0,03	16
13	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	12,292	295,59	0,93	3633	11	444	0,23	3
		1м2		36,1	0,14	444	2	89,67	0	0
14	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен до 3 м, толщиной 300 мм	34,3	10287,46	356,97	352860	12244	48822	8,23	282
		м3		1371,38	134,86	47038	4626	85,05	0,66	23
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,845	61300		113099				
		т								
16	Е0152-1-4	Разборка оконного проема железобетонных стен	0,4	3122,09	1649,8	1249	660	719	9,28	4
		м3		1472,29	640,86	589	256	76,55	3,52	1
17	Е0152-1-4	Разборка дверного проема железобетонных стен	1,05	2600,09	1319,84	2730	1386	1779	8,07	8
		м3		1280,25	512,69	1344	538	94,5	2,82	3
		Итого по разделу: ВКЛЮЧЕНИЕ				2 758 919				
		ИТОГО:				3 145 132	227 714			11449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1 606 760	137 048			634
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1 754 392				
		Всего накладных расходов:				1 754 392				
		Итого с накладными				4 899 524				
		- заработная плата				263 159				
		- трудоемкость				877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				293 971				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 193 495				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 214 269				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 266 204				
		ИТОГО:				5 266 204				
		Сметная заработная плата				2 006 967				
		Нормативная трудоемкость				12 960				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736774194				14 412 411				
		Понижающий коэфициент К=0,8449747108				12 178 123				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				243 562				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 421 685				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 490 602				
		Итого с НДС				13 912 288				
		Всего:				13 912 288				

Заказчик: И.О. директора ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

(подпись)

Инспектор технического надзора ТЕХСТРОЙГАРАНТ

Нугметжанов А. М.

(подпись)

Счет-фактура № 21 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/28 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса	работа	1	10 900 039.29	10 900 039.29	12%	1 308 004.71	12 208 044.00		
Всего по счету:					**10 900 039.29**		**1 308 004.71**	**12 208 044.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3КС

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№07-02/28	17.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	29 454 584									
в том числе в текущем месяце:		10 900 039							1 308 005	12 208 044

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя государственного коммунального казенного предприятия "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Акдаулетов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-1 ВКЛЮЧЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ								
1	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	28,8	1509,12	53,03	43463	1527	11756	2,58	74
		м2		375,39	8,98	10811	259	106,2	0,05	1
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	355,84	205,2	4,29	73017	1526	29063	0,52	186
		м2		84,79	1,64	30171	583	85,05	0,01	3
3	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	437,84	144,83	1,49	63413	651	28925	0,43	186
		м2		69,35	0,56	30362	246	85,05	0	1
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	437,84	316,78	2,63	138699	1149	31351	0,45	196
		м2		74,78	0,99	32744	432	85,05	0	2
5	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей ДМ 21-10.	0,08	17023,17	1416,44	1362	113	993	94,42	8
		1		14826,38	497,81	1186	40	72,9	2,44	0
6	С12022-1	Двери распашные ДМ-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	5764,99	39,21	21792	148	772	1,03	4
		м2		174,4	14,83	659	56	97,2	0,17	1
8	Е0157-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток на растворе	602	1064,11	14,85	640597	8940	164118	1,54	925
		1м2		243,95	2,32	146858	1397	110,7	0,02	14
9	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамических	128,384	960,82	1,62	123354	208	6429	0,26	34
		м		44,4	0,84	5700	107	99,63	0	1
		Итого по разделу: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ				1155896				
		Раздел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	602	290,7	0,74	174999	445	20992	0,2	121
		1м2		31,39	0,11	18897	66	110,7	0	1
11	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	602	201,28	23,03	121171	13861	71626	0,48	288
		м2		98,84	8,64	59503	5200	99,63	0,04	25
12	С11011-103	Гидроизол	632,1	841		531596				
		м2								
13	Е0110-83-1	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами в один слой с устройством каркаса (комната с канализационными трубами+снаружи стен шитовая)	48,4	1300,05	13,98	62923	676	15019	1,82	88
		м2		282,04	5,29	13651	256	97,2	0,03	1
14	Е0110-83-1	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами в один слой с устройством каркаса (комната шитовая)	39,6	1300,05	13,98	51482	553	12288	1,82	72
		м2		282,04	5,29	11169	209	97,2	0,03	1
15	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	198	290,7	0,74	57558	147	6904	0,2	40
		1м2		31,39	0,11	6215	22	110,7	0	0
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	198	201,28	23,03	39854	4559	23558	0,48	95
		м2		98,84	8,64	19571	1710	99,63	0,04	8
17	С11011-103	Гидроизол	207,9	841		174844				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	17,48	2147,62	466,04	37540	8146	15918	4,28	75
		м3		683,1	174,37	11941	3048	95,58	0,85	15
19	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки	17,48	7034,55		122964				
		м3								
20	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	588,9	374,77	2,76	220701	1627	205053	2,02	1192
		м2		367,43	1,04	216377	611	85,05	0,01	3
21	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок типа "ArMsTrOng" мм в комплекте	588,9	1051		618934				
		м2								
22	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ригелей и колонн	83,68	271,96	7,65	22757	640	13087	0,93	78
		м2		162,6	2,9	13606	243	85,05	0,01	1
23	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм ригелей и колонн	83,68	144,83	1,49	12120	124	5528	0,43	36
		м2		69,35	0,56	5803	47	85,05	0	0
24	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	0,96	415,36	23,43	399	22	190	1,05	1
		м2		175,1	7,73	168	7	97,2	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,96	6433		6176				
		м2								
26	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	0,36	598,35	1,55	215	1	68	1,12	0
		м2		176,21	0,59	63	0	96,39	0	0
27	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из пластика диаметром 100 мм	8	145,63	3,27	1165	26	1317	0,85	7
		м		142,36	0,52	1139	4	115,2	0	0
28	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	8	774,74	0,48	6198	4	1245	0,71	6
		м		135	0,09	1080	1	115,2	0	0
29	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	60,98	59,33	1220	1187	165	0,01	0
		м3		1,46	8	29	160	78,57	0,03	1
30	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/во временный отвал/	39	105,33	105,33	4108	4108	739	0	0
		т		0	21,07	0	822	81	0,44	17
31	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,92	2413,06	126,11	2220	116	186	0,98	1
		м3		142,31	47,81	131	44	95,58	0,23	0
32	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен на входе в подвал высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,07	10412,55	427,19	21554	884	3970	11,27	23
		м3		1868,18	161,39	3867	334	85,05	0,79	2
33	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14	97,53	3,28	1365	46	206	0,08	1
		м2		12,09	1,24	169	17	99,63	0,01	0
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	6138,82	82,51	8594	116	339	1,55	2
		м3		225,11	31,16	315	44	85,05	0,15	0
35	Е0106-17-3	Устройство железобетонных лестничных маршов	1,2	12381,54	553,03	14858	664	3318	16,1	19
		м3		2716,88	208,91	3260	251	85,05	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	220,62	12,44	882	50	287	0,41	2
		м2		60,03	4,67	240	19	99,63	0,02	0
37	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/по уклону 20--40/	4	63,82	1,68	255	7	9	0,01	0
		м2		1,45	0,62	6	2	99,63	0	0
38	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1136	16234,07	5027,99	1844	571	1085	64,97	7
		т		10453,5	1339,83	1187	152	72,9	4,76	1
39	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы квадратные 80х80, толщина стенки 2,0 мм (0,084 тн)	9	363		3267				
		м								
40	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0296	58700		1738				
		т								
41	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1136	2773,18	682,2	315	77	130	6,04	1
		т		1415,36	0	161	0	72,9	0	0
42	С2021 т.9,табл.3п.2	Надбавка за марку стали С245	0,1136	1998		227				
		т								
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,906	22,68	0,06	134	0	32	0,03	0
		м2		6,68	0,03	39	0	72,9	0	0
44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,906	41,98	0,05	248	0	46	0,05	0
		м2		9,57	0	57	0	72,9	0	0
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,019	99034,93	380,3	1882	7	686	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	723	3	85,05	0,7	0
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	12	802,31	10,25	9628	123	4084	1,97	24
		м2		313,89	3,85	3767	46	96,39	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,5	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	76,95	0,02	0
48	С151801-10	Выключатель автоматический ВА96-29 IP10A;16A;25A	2	343		686				
		шт								
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	255	31,18	2,63	7951	669	5076	0,12	29
		м		22,66	0,63	5777	159	76,95	0	1
50	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	33644		4037				
		км								
51	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	53341		7201				
		км								
52	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	53,88	0,25	269	1	224	0,33	2
		шт		52,33	0,13	262	1	76,95	0	0
53	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156		780				
		шт								
54	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	55,6	0,25	278	1	232	0,33	2
		шт		54,05	0,13	270	1	76,95	0	0
55	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	5	182		910				
		шт								
56	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	73,03	1,25	365	6	289	0,41	2
		шт		67,28	0,25	336	1	76,95	0	0
57	С151801-881 Изм. и доп. вып. 21	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой для открытой установки, цвет белый, серия ГЕРМЕС PLUS, модели РСб22-3-1НЬб, IP54 , типа ИЭК	5	291		1455				
		шт.								
58	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	20	746,3	28,25	14926	565	6873	2,3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		399,05	2,88	7981	58	76,95	0,02	0
59	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300		245				
		1000шт								
60	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	5	1080		5400				
		шт								
61	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	18	548,65	228,75	9876	4118	5138	1,68	30
		шт		269,1	64,75	4844	1165	76,95	0,38	7
62	С151702-76 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, ГОСТ 17677-82	18	3020		54360				
		шт.								
		Итого по разделу: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				2447749				
		ИТОГО:				3 603 647	58 443			3909
						671 617	17 829			110
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				18 282				
		На общестроительные работы				676 714				
		На металломонтажные работы				2 208				
		На сантехнические работы				2 562				
		Всего накладных расходов:				699 766				
		Итого с накладными				4 303 413				
		- заработная плата				104 965				
		- трудоемкость				350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				258 205				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 561 618				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 579 864				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 625 480				
		ИТОГО:				4 625 480				
		Сметная заработная плата				794 411				
		Нормативная трудоемкость				4 369				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				12 646 902				
		Понижающий коэфициент К=0,8449747108				10 686 313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				213 726				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 900 039				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 308 005				
		Итого с НДС				12 208 044				
		Всего:				12 208 044				

Заказчик: И.О. директора РГКП "Комитета общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

_____ Акдаулетов Н.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.Т.

Инспектор технического надзора ТЕХСТРОЙАРАЛ

_____ Пугметжанов А. М.

Счет-фактура № 23 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/28 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса	работа	1	3 483 442.86	3 483 442.86	12%	418 013.14	3 901 456.00		
Всего по счету:					**3 483 442.86**		**418 013.14**	**3 901 456.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12, тел: 8 7172 50 16 47 — 830840000010

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», Республика Казахстан, г. Астна, пр. Республики, д. 26, кв. 1., 8 7172 95 35 01 — 020240003986

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 07-02/28 «17» июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
23	14.10.2016 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость в тенге, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			работа	1	3 901 456.00	3 901 456.00
				Итого		x	3 901 456.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / **Нуржанов К.Т.**
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора _____ Н. Ладаусеитов
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для отчетности по приемке выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/28	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г. Астана	**5 376 296**	**3 483 443**							**418 013**	**3 901 456**

Заказчик:
И.о.Директора ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г. Астана
Акдаулетов Н.Н._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"
Форма 2В
Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Подвал административно-учебного и учебно-бытового корпусов здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал учебно-бытового корпуса								
1	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,25	816,58	7,91	5104	49	2142	2,06	13
		м2		359,66	2,99	2248	19	94,5	0,01	–
2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,95	10453,64	450,60	124921	5385	20623	10,34	124
		м3		1656,00	170,21	19789	2034	94,5	0,83	10
3	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5445	51000,00	–	27770	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	СПрайс-лист	Гидроизоляционная добавка Кальматрон Д	119,5	195,75	–	23392	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	244	161,63	5,08	39439	1240	36257	0,85	208
		м2		156,03	1,21	38072	296	94,5	0,06	16
6	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4,0965	10400,00	–	42604	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	105	63,61	0,09	6679	9	8082	0,34	36
		м		61,07	0,02	6412	3	126	–	–
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	126	298,39	18,45	37597	2325	9376	0,42	52
		м2		60,29	6,93	7597	873	110,7	0,03	4
9	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2772	34,91	0,84	96773	2322	6923	0,01	33
		м2		1,94	0,31	5387	866	110,7	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс-лист	Гидроизоляционная добавка Кальматрон Д	179,93	195,75	–	35221	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	141	374,77	2,76	52842	390	49096	2,02	285
		м2		367,43	1,04	51807	146	94,5	0,01	1
12	СПрайс-лист	Подвесной потолок Армстронг	141	570,93	–	80501	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4мм стен	244	205,20	4,29	50068	1046	19928	0,52	128
		м2		84,79	1,64	20689	400	94,5	0,01	2
14	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен	244	144,83	1,49	35339	363	16119	0,43	104
		м2		69,35	0,56	16920	137	94,5	–	1
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	244	316,78	2,63	77294	641	17472	0,45	109
		м2		74,78	0,99	18247	241	94,5	–	1
16	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,2	17023,17	1416,44	3405	283	2483	94,42	19
		т		14826,38	497,81	2965	100	81	2,44	–
17	С12022-1	Двери распашные ДМ-1Х2,1 огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	–	100400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,344	5764,99	39,21	7748	53	275	1,03	1
		м2		174,40	14,83	234	20	108	0,17	–
19	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	116,17	1064,11	14,85	123618	1725	31670	1,54	178
		1м2		243,95	2,32	28340	270	110,7	0,02	3
20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими глазурованными плитками	14,52	1129,64	2,63	16402	38	5268	2,30	33
		м2		382,95	0,99	5560	14	94,5	–	–
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	138	27,70	2,10	3823	290	2648	0,10	14
		м		19,70	0,50	2719	69	95	–	–
22	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,12	46226,00	–	5547	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
23	С151601-382 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,018	71091,00	–	1280	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	12	550,53	178,29	6606	2140	5236	2,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		341,55	107,33	4099	1288	97,2	0,47	6
25	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	7	37,55	–	263	–	255	0,24	2
		шт		37,55	–	263	–	97,2	–	–
26	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	–	1092	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
28	СПрайс-лист	Щит осветительный	1	554,62	–	555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	–
30	СПрайс-лист	Автомат 16 А	5	146,81	–	734	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С151702-11	Светильники люминисцентные	12	4770,00	–	57240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	96	14,00	–	1344	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	48	24,00	–	1152	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,064	9649,24	5565,49	618	356	396	23,80	2
		м3		4083,75	2101,50	261	134	100	10,27	1
35	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,588	1136,14	12,01	16574	175	4071	1,47	21
		м2		237,73	4,49	3468	65	115,2	0,02	–
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	831,08	21,20	831	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	–
		Входная группа в подвал								
37	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,8	802,31	10,25	4653	59	1974	1,97	11
		м2		313,89	3,85	1821	22	107,1	0,02	–
38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16	189,44	5,08	3031	81	2378	0,85	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,03	1,21	2497	19	94,5	0,06	1
39	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,299	10400,00	–	3110	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0134-56-8	Устройство каркасов потолков из деревянных брусков	6	722,76	5,64	4337	34	2779	2,86	17
		м2		465,75	2,14	2795	13	99	0,01	–
41	Е0134-60-19	Облицовка потолоков ДВП	6	622,08	7,66	3732	46	3599	3,83	23
		м2		602,89	2,92	3617	18	99	0,01	–
42	С11011-580	Плиты древесноволокнистые	0,006	267800,00	–	1607	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4мм стен	16	176,20	4,29	2819	69	1307	0,52	8
		м2		84,79	1,64	1357	26	94,5	0,01	–
44	Е0115-64-1	Финишное выравнивание бетонных поверхностей стен толщиной до 2мм	16	144,83	1,49	2317	24	1057	0,43	7
		м2		69,35	0,56	1110	9	94,5	–	–
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16	316,78	2,63	5068	42	1146	0,45	7
		м2		74,78	0,99	1197	16	94,5	–	–
46	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	135,37	3,23	135	3	114	0,70	1
		шт		115,92	1,28	116	1	97,2	0,01	–
47	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	–	871	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1119479	19305			1483
			Тенге			251329	7131			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			75550				
	Материалы -		Тенге			2597				
	Всего заработная плата -		Тенге				10107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61699				
		Накладные расходы -	Тенге			9781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11574			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922719				
	Материалы -		Тенге			184020				
	Всего заработная плата -		Тенге				241531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			309843				
		Накладные расходы -	Тенге			237866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1230220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				277211			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103805				
	Материалы -		Тенге			156				
	Всего заработная плата -		Тенге				3065			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100400				
		Накладные расходы -	Тенге			2483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3437			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17405				
	Материалы -		Тенге			13526				
	Всего заработная плата -		Тенге				3757			
	Сдача и испытание -		Тенге			185				
		Накладные расходы -	Тенге			4328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1456424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1662
		Сметная заработная плата -	Тенге				296628			

Выслуга лет 1%	Тенге	14 564
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	5 826
Итого	Тенге	1 476 814
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	4 041 707
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	80 834
Итого	Тенге	4 122 542
Понижающий коэффициент 0,844974690336	Тенге	3 483 443
НДС 12%	Тенге	418 013
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	3 901 456

Заказчик:
ГКП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астана
Асауденов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ -
Нугметжанов Аслан Муратжанович
Нугметжанов А.М.

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Подвал административно-учебного и учебно-бытового корпусов здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Подвал учебно-бытового корпуса										
1	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,25	816,58	7,91	5104	49	2142	2,06	13		
		м2		359,66	2,99	2248	19	94,5	0,01	–		
2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,95	10453,64	450,60	124921	5385	20623	10,34	124		
		м3		1656,00	170,21	19789	2034	94,5	0,83	10		
3	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5445	51000,00	--	27770	--	–	--	–		
		т		–	–	--	–	–	–	--		
4	СПрайс-лист	Гидроизоляционная добавка Кальматрон Д	119,5	195,75	--	23392	--	–	--	–		
		кг		–	–	--	–	--	–	–		
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	244	161,63	5,08	39439	1240	36257	0,85	208		
		м2		156,03	1,21	38072	296	94,5	0,06	16		
6	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4,0965	10400,00	--	42604	--	–	--	–		
		м3		–	–	--	–	–	--	–		
7	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	105	63,61	0,09	6679	9	8082	0,34	36		
		м		61,07	0,02	6412	3	126	–	--		
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	126	298,39	18,45	37597	2325	9376	0,42	52		
		м2		60,29	6,93	7597	873	110,7	0,03	4		
9	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2772	34,91	0,84	96773	2322	6923	0,01	33		
		м2		1,94	0,31	5387	866	110,7	–	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс-лист	Гидроизоляционная добавка Кальматрон Д	179,93	195,75	–	35221	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	141	374,77	2,76	52842	390	49096	2,02	285
		м2		367,43	1,04	51807	146	94,5	0,01	1
12	СПрайс-лист	Подвесной потолок Армстронг	141	570,93	–	80501	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4мм стен	244	205,20	4,29	50068	1046	19928	0,52	128
		м2		84,79	1,64	20689	400	94,5	0,01	2
14	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен	244	144,83	1,49	35339	363	16119	0,43	104
		м2		69,35	0,56	16920	137	94,5	–	1
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	244	316,78	2,63	77294	641	17472	0,45	109
		м2		74,78	0,99	18247	241	94,5	–	1
16	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,2	17023,17	1416,44	3405	283	2483	94,42	19
		т		14826,38	497,81	2965	100	81	2,44	–
17	С12022-1	Двери распашные ДМ-1Х2,1 огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	–	100400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,344	5764,99	39,21	7748	53	275	1,03	1
		м2		174,40	14,83	234	20	108	0,17	–
19	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	116,17	1064,11	14,85	123618	1725	31670	1,54	178
		1м2		243,95	2,32	28340	270	110,7	0,02	3
20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими глазурованными плитками	14,52	1129,64	2,63	16402	38	5268	2,30	33
		м2		382,95	0,99	5560	14	94,5	–	–
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	138	27,70	2,10	3823	290	2648	0,10	14
		м		19,70	0,50	2719	69	95	–	–
22	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,12	46226,00	–	5547	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
23	С151601-382 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,018	71091,00	–	1280	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	12	550,53	178,29	6606	2140	5236	2,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		341,55	107,33	4099	1288	97,2	0,47	6
25	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	7	37,55	–	263	–	255	0,24	2
		шт		37,55	–	263	–	97,2	–	–
26	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	–	1092	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
28	СПрайс-лист	Щит осветительный	1	554,62	–	555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	–
30	СПрайс-лист	Автомат 16 А	5	146,81	–	734	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С151702-11	Светильники люминисцентные	12	4770,00	–	57240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	96	14,00	–	1344	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	48	24,00	–	1152	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,064	9649,24	5565,49	618	356	396	23,80	2
		м3		4083,75	2101,50	261	134	100	10,27	1
35	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,588	1136,14	12,01	16574	175	4071	1,47	21
		м2		237,73	4,49	3468	65	115,2	0,02	–
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	831,08	21,20	831	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	–
		Входная группа в подвал								
37	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,8	802,31	10,25	4653	59	1974	1,97	11
		м2		313,89	3,85	1821	22	107,1	0,02	–
38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16	189,44	5,08	3031	81	2378	0,85	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,03	1,21	2497	19	94,5	0,06	1
39	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,299	10400,00	–	3110	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0134-56-8	Устройство каркасов потолков из деревянных брусков	6	722,76	5,64	4337	34	2779	2,86	17
		м2		465,75	2,14	2795	13	99	0,01	–
41	Е0134-60-19	Облицовка потолоков ДВП	6	622,08	7,66	3732	46	3599	3,83	23
		м2		602,89	2,92	3617	18	99	0,01	–
42	С11011-580	Плиты древесноволокнистые	0,006	267800,00	–	1607	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4мм стен	16	176,20	4,29	2819	69	1307	0,52	8
		м2		84,79	1,64	1357	26	94,5	0,01	–
44	Е0115-64-1	Финишное выравнивание бетонных поверхностей стен толщиной до 2мм	16	144,83	1,49	2317	24	1057	0,43	7
		м2		69,35	0,56	1110	9	94,5	–	–
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16	316,78	2,63	5068	42	1146	0,45	7
		м2		74,78	0,99	1197	16	94,5	–	–
46	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	135,37	3,23	135	3	114	0,70	1
		шт		115,92	1,28	116	1	97,2	0,01	–
47	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	–	871	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1119479	19305			1483
			Тенге			251329	7131			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			75550				
	Материалы -		Тенге			2597				
	Всего заработная плата -		Тенге				10107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61699				
		Накладные расходы -	Тенге			9781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11574			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922719				
	Материалы -		Тенге			184020				
	Всего заработная плата -		Тенге				241531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			309843				
		Накладные расходы -	Тенге			237866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				35680			119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			69635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1230220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							1557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277211			
		Сметная заработная плата -	Тенге			103805				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156				
	Материалы -		Тенге				3065			
	Всего заработная плата -		Тенге			100400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2483				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				372			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3437			
		Сметная заработная плата -	Тенге			17405				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13526				
	Материалы -		Тенге				3757			
	Всего заработная плата -		Тенге			185				
	Сдача и испытание -		Тенге			4328				
		Накладные расходы -	Тенге							2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				649			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4406			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1456424				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							1662
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				296628			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Выслуга лет 1%	Тенге	14 564
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	5 826
Итого	Тенге	1 476 814
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	4 041 707
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	80 834
Итого	Тенге	4 122 542
Понижающий коэффициент 0,844974690336	Тенге	3 483 443
НДС 12%	Тенге	418 013
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**3 901 456**

Заказчик
ГККП "Коммунальное общественное питание и сервис" акимата города Астаны

Акдаулетов Н.Н.

Подрядчик
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ -
Нугметжанов Аслан Муратжанович

Нугметжанов А.М.