УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального
директора ГЦТ «Астанателеком»
_____Дюсенов Н.К.
«____» _____ 2011г.

А К Т
Приема-передачи
выполненных работ по объекту:
«Капитальный ремонт ограждения складов МТО» г. Астана

г. Астана **«02» июля 2011г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 424 от 23.06.2011г. в составе:
Председатель - **Дюсенов Н.К.** – Заместитель Генерального директора – Административный директор ГЦТ «Астанателеком».
Члены комиссии:
Малшибаев Б.К. – начальник Отдела производственного обеспечения;
Дюсенов И.Б. – начальник Центра ЭХО;
Жиенбаев Ж.Ж. – заместитель технического директора по развитию;
Ыхласов Б.Р. – главный технический руководитель Отдела безопасности и охраны труда;
Чемакин И.В. – начальник Центра энергетики и климатехники;
Предъявлен к приемке законченный объект:

«Капитальный ремонт ограждения складов МТО»

Ремонтно-строительные работы выполнены ТОО «Стройальянс НС»
Сроки выполнения работ: начало работ - июнь 2011г.
окончание работ - июль 2011г.
Ремонтно-строительные работы выполнены с оценкой « *удовлетворительно* »

Фактическая стоимость принимаемого в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт ограждения складов МТО» - 2 297 651 тенге

в том числе СМР - 2 051 474 тенге
НДС – 246 177 тенге.

Решение комиссии:

Принять ремонтные работы по объекту: **«Капитальный ремонт ограждения складов МТО»**

_____ **Малшибаев Б.К.**
_____ **Дюсенов И.Б.**
_____ **Жиенбаев Ж.Ж.**
_____ **Ыхласов Б.Р.**
_____ **Чемакин И.В.**

От подрядной организации:
Директор ТОО «Стройальянс НС » _____ **Нуржанов К.Т.**

4

Счет-фактура № 5 от 14 июля 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (1а)
РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2)
БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. (2а)
ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №333-14-3Р от 02.06.2011 г. (3)
Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, объект МТО в г. Астане
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: (7)
Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком" филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)
РНН и адрес покупателя:031400135398 Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 55 (10а)
ИИК покупателя: KZ279261501106923000 в АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ограждения складов МТО в г. Астане	тг	1	2 051 474.10	2 051 474.10	12%	246 176.90	2 297 651.00		
Всего по счету:					**2 051 474.10**		**246 176.90**	**2 297 651.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

"Стройальянс НС"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ГЦТ "Астанателеком" ф-ал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Объект: Капитальный ремонт ограждения складов МТО, г. Астана

договор № 333-14-3Р от 02.06.2011г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								Налоги на		Налог на добовленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты				
				СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 1991 года	на приобретение материалов	другие доп. расходы	отчислений в фонд занятости	дорожный фонд от общей	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту	2 297 651	2 297 651	1030881	1030881							246 177
	Удержано: аванс	345 000										
	Удержано: резерв 10%	229 765										

Итого к оплате **1 722 886**

Заказчик:

Генеральный директор _____ Е.Б. Куанышбеков

Зам .Генерального директора
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Гл. бухгалтер _____ С.А. Абдышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС"

_____ К.Т. Нуржанов

Заказчик: **ГЦТ "Астанателеком"**
Подрядчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Объект: **Капитальный ремонт ограждения складов МТО, г. Астана**

АКТ
выполненных работ за июль месяц

Основание: Договор №333-14-3Р от 02.06.2011г.

Сметная стоимость, тыс.тенге	**2 297.651**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**295.976**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**.806**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

Зона: 16
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	54.000	450.62	301.22	24334	16266	15933	0.92000	50
		1м оград		149.40	84.76	8068	4577	126	0.31760	17
2	Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	1.200	4330.04	2095.79	5196	2515	3266	13.32000	16
		1м3		2234.25	789.75	2681	948	90	3.86000	5
3	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	54.000	708.59	297.43	38264	16061	25628	1.71350	93
		1м оград		300.15	76.51	16208	4132	126	0.27681	15
4	счет	Столбы металлические (трубы)	1.800	83452.14		150214	0	0		0
		т								
5	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	2.630	32525.14	11508.16	85540	30266	45291	104.65000	275
		1т конструкций		18837.00	2423.44	49541	6374	81	8.46400	22
6	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1.650	114900.00	0.00	189585	0	0	0.00000	0
		т								
7	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0.980	134000.00	0.00	131320	0	0	0.00000	0
		т								
8	Е9-43-2	Монтаж профилированного стального листа	102.000	382.13	153.38	38977	15645	16507	1.08100	110
		1м2		165.60	34.20	16891	3488	81	0.11845	12
9	счет	Профлист оцинкованный	102.000	1200.00		122400	0	0		0
		м2								

10 счет	Проволока колючая оцинкованная м	51.000	452.26		23065	0	0		0
11 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград 1м2	83.000	150.55	0.04	12495	3	9327	0.73800	61
			118.89	0.02	9868	2	95	0.00010	0
12 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную 1м2 спланированной площади	108.000	25.65	0.00	2770	0	2418	0.16300	18
			25.65	0.00	2770	0	87	0.00000	0
13 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см 1м2	108.000	58.28	0.00	6294	0	7307	0.40000	43
			58.28	0.00	6294	0	116	0.00000	0
14 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 1м2	108.000	7.97	0.00	861	0	1000	0.05470	6
			7.97	0.00	861	0	116	0.00000	0
15 счет	Чернозем плодородный м3	21.600	673.00		14537	0	0		0
	Всего прямые затраты				**845 852**	**80 756**			**672**
					113 182	**19 521**			**71**
	Стоимость материалов, тенге				**651 914**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**126 677**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				19 002				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				63				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**58 352**				
	Всего по смете, тенге				**1 030 881**				
	Сметная заработная плата, тенге				**151 705**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**806**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				1 030 881				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				151 705				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				651 914				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				806				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	2 011 249
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	295 976
В том числе материалы в текущих ценах	1 271 884
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	40 225
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	2 051 474
Итого в текущих ценах	2 051 474
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	246 177
Сметная стоимость строительства	2 297 651

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Начальник ОПО _____ Б.К. Малшибаев

Инженер ОПО _____ А.Х. Каиржанова
(расценки проверила)

Инженер ОПО _____ Е.Т. Оразалинов
(объемы подтверждаю)

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС"
_____ К.Т. Нуржанов