УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального
директора ГЦТ «Астанателеком»
_____Дюсенов Н.К.
«__» _____ 2011г.

А К Т
Приема-передачи
выполненных работ по объекту:
«Капитальный ремонт кровли складов МТО» г. Астана

г. Астана **«02» июля 2011г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 424 от 23.06.2011г. в составе:
Председатель - **Дюсенов Н.К.** – Заместитель Генерального директора – Административный директор ГЦТ «Астанателеком».
Члены комиссии:
Малшибаев Б.К. – начальник Отдела производственного обеспечения;
Дюсенов И.Б. – начальник Центра ЭХО;
Жиенбаев Ж.Ж. – заместитель технического директора по развитию;
Ыхласов Б.Р. – главный технический руководитель Отдела безопасности и охраны труда;
Чемакин И.В. – начальник Центра энергетики и климатехники;
Предъявлен к приемке законченный объект:

«Капитальный ремонт кровли складов МТО»

Ремонтно-строительные работы выполнены ТОО «Стройальянс НС»
Сроки выполнения работ: начало работ - июнь 2011г.
окончание работ - июнь 2011г.
Ремонтно-строительные работы выполнены с оценкой « *удовлетворительно* »

Фактическая стоимость принимаемого в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт кровли складов МТО» - 1 746 942 тенге

в том числе СМР - 1 559 770 тенге
НДС – 187 172 тенге.

Решение комиссии:

Принять ремонтные работы по объекту: **«Капитальный ремонт кровли складов МТО»**

_____ Малшибаев Б.К.
_____ Дюсенов И.Б.
_____ Жиенбаев Ж.Ж.
_____ Ыхласов Б.Р.
_____ Чемакин И.В.

От подрядной организации:
Директор ТОО «Стройальянс НС» _____ Нуржанов К.Т.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 3 от " 23 " июня 2011 г.

Поставщик **ТОО "Стройальянс НС"** БИН/ИИН **020240003986**
РНН и адрес поставщика **620200213397 г.Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 КОд 17**
Регистрационный номер свидетельства: Серия **62001** № **0001749** от **07/11/2009 г.**
ИИК поставщика: **KZ978560000000093501** в **АО "БанкЦентрКредит"** БИК **KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **332-14-3Р** от **02.06.2011г**
Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **г.Астана**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товаро- транспоортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель **Он же**
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **Он же**
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО"Казахтелеком" ф-л ГЦТ "Астанателеком"** БИН/ИИН _____
РНН и адрес покупателя **031400135398 г. Астана ул. Кенесары, 55**
ИИК покупателя: **KZ279261501106923000** в **АО "Казкоммерцбанк" г. Астана** БИК **KZKOKZKX**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (масса)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли складов МТО г.Астана		.000	0.00	1 559 769.64	12	187 172.36	1 746 942.00	---	---
Всего по счету					1 559 769.64		187 172.36	1 746 942.00		-----

Директор _____ /Нуржанов К. Т./
(Ф. И. О., подпись)

Гл бухгалтер _____ /Максимова Ан/
(Ф. И. О., подпись)

М. П.
"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер _____
(должность)
_____
(Ф. И. О., подпись)

Получил
_____ _____
(Ф. И. О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила 23.06.2011г.

Форма КС-3
Заказчик : ГЦТ "Астанателеком" ф-ал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
Объект: Капитальный ремонт кровли складов МТО, г. Астана
договор № 332-14-ЗР от 02.06.2011г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								Налоги на		Налог на добовленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты				
				СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 1991 года	на приобретение материалов	другие доп. расходы	отчислений в фонд занятости	дорожный фонд от общей	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту	1 746 942	1 746 942	783796	783796							187 172
	Удержано: аванс	262 500										
	Удержано: резерв 10%	174 694										
	Итого к оплате	**1 309 748**										

Заказчик:

Генеральный директор _____ Е.Б. Куанышбеков

Зам .Генерального директора-
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Гл. бухгалтер _____ А.А. Абдышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС"

_____ К.Т. Нуржанов

Заказчик: **ГЦТ "Астанателеком"**
Подрядчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Объект: **Капитальный ремонт кровли складов МТО, г. Астана**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц

Основание :332-14-ЗР от 02.06.2011г.

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1 746.942**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**158.940**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**.462**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

Зона: 16
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 1м2 кровли	259.250	29.02	2.02	7524	524	7586	0.17410	45
				27.00	0.32	7000	83	107	0.00280	1
2	E58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки 1м2	259.250	292.31	14.18	75781	3676	19861	0.42770	111
				69.30	2.23	17966	578	107	0.01240	3
3	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой 1м2 изолируемой поверхности	259.250	229.96	1.19	59618	309	7622	0.15500	40
				27.00	0.45	7000	117	107	0.00220	1
4	E12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 1м2 кровли	259.250	829.15	7.62	214957	1975	11978	0.23500	61
				40.28	2.86	10443	741	107	0.01390	4
5	E12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 1м примыканий	140.000	605.43	3.73	84760	522	6080	0.23100	32
				39.15	1.40	5481	196	107	0.00680	1
6	E12-9-1	Устройство настенных желобов 1м желобов	60.430	1497.59	15.48	90499	935	7992	0.75000	45
				117.68	5.81	7111	351	107	0.02830	2
7	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей 1м труб	27.000	393.87	0.16	10634	4	1797	0.35040	9
				62.12	0.02	1677	1	107	0.00020	0
8	Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной	6.000	960.40	36.40	5762	218	2597	3.00000	18

	конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт		502.00	4.20	3012	25	86	0.02500	0
	1шт								
9 17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	6.000	9380.00	0.00	56280	0	0	0.00000	0
	шт								
10 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе	238.000	48.73	3.43	11597	816	8362	0.21000	50
			34.43	1.72	8194	409	97	0.00790	2
	1м кабеля								
11 счет	Кабель силовой ВВГЗ*4	238.000	202.28		48143	0	0		0
	м								
	Итого монтаж оборудования по смете				5 762	218			18
					3 012	25			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 532				
	Всего прямые затраты				**665 555**	**8 979**			**411**
					67 884	**2 501**			**14**
	Стоимость материалов, тенге				**588 692**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**73 875**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				11 081				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**44 366**				
	Всего по смете, тенге				**783 796**				
	Сметная заработная плата, тенге				**81 466**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**462**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				783 796				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				81 466				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				588 692				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				462				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**1 529 186**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**158 940**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**1 148 538**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	30 584
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 559 770
Итого в текущих ценах	1 559 770
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	187 172
Сметная стоимость строительства	1 746 942

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Начальник ОПО _____ Б.К. Малшибаев

Инженер ОПО _____ А.Х. Каиржанова
(расценки проверила)

Инженер ОПО _____ Е.Т. Оразалинов
(объемы подтверждаю)

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС" _____ К.Т. Нуржанов