ЗАКАЗЧИК: ЖСК "Жасыл ел Астана"
ПОДРЯДЧИК: ЭО "Шар Курылыс"
Наименование стройки - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ПАРКИНГОМ В ЖИЛОМ МАССИВЕ ЧУБАРЫ ПО УЛ. АРАЙ Д. 35/1, 35А, 35Б
Наименование объекта - СЕКЦИЯ 5

2-1-5

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2011 года

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00 (СЕКЦИИ 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ (2-ой этаж)								
1	Е0108-20-1 ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.5,П.3. 1)	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного М 100 на растворе М 50 с облицовкой лицевым кирпичом)**	218,49	13118,35	274,19	2866227	59908	266262	5,67	1239
		м3		929,25	103,50	203032	22614	118	0,50	109
2	Е0108-20-1 ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.5,П.3. 1	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного М 100 на растворе М50**	11,04	11649,08	274,19	128606	3027	13454	5,67	63
		м3		929,25	103,50	10259	1143	118	0,50	6
3	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 м100 на растворе М50/**	13,4	12007,70	335,84	160903	4500	13057	4,54	61
		м3		699,75	126,00	9377	1688	118	0,61	8
4	Е0134-57-1	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм**	332,67	56,07	1,17	18653	389	2210	0,35	115
		м2		54,90	0,45	18264	150	12	--	1
5	С ПРАЙС	**Теплоизоляционные плиты "Лайнрок-Лайт"**	19,96	4937,60	--	98554	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е01[illegible]15-3	Обертывание минплит полиэтиленов[illegible] пленкой	765,15	1[illegible]	0,99	9626	757	10[illegible]	0,07	53
		м2		11,59	0,38	8868	291	119	--	1
7	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1852	184000,00	--	34077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1)	1,24	8679,65	422,15	10763	523	12313	56,40	70
		т		8257,50	157,50	10239	195	118	0,77	1
9	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,24	62100,00	--	77004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (л.АС-71 над отверстиями под каминные трубы)	0,0356	8679,65	422,15	309	15	353	56,40	2
		т		8257,50	157,50	294	6	118	0,77	--
11	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0356	98800,00	--	3517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
12	Е0108-8-1 т.ч. п-3.1	Кладка столбов из керамического кирпича М 150 на растворе М75 прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	√ 9,62	20371,23	367,45	195971	3535	16065	7,46	72
		м3		1278,00	137,25	12294	1320	118	0,67	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3604210	72655			1674
			Тенге			272627	27406			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3604210				
	Материалы -		Тенге			15385				
	Всего заработная плата -		Тенге				300033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213153				
	Местные материалы -		Тенге			3030391				
		Накладные расходы -	Тенге			334613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236329				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4175152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				350225,00			
		ИТОГО:	Тенге			4175152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				350225,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			50 102				
		ИТОГО:	Тенге			4 225 254				
		Удорожание работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			128 215				
		Выслуга лет 1%	Тенге			42 253				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16 901				
		ИТОГО:	Тенге			4 412 623				
		В ценах 2011 г. коэф. 1,95097	Тенге			8 608 895				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%-	Тенге			172 178				
		ИТОГО:	Тенге			8 781 072				
		НДС 12%	Тенге			1 053 729				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**9 834 801**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

тех. директор Шевчук А.В.
Начальник ПТО Касенов Б.С.
Инженер-сметчик ПТО: Шевчук Л.А.
Инженер ПТО: Исроилов А.Б.
прораб Пулубаев Б.С