Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640001221**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081140002918**

Договор (контракт) Договор 96 от 16.07.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000049	**19.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Р-37-1 в с/о Карашык г. Туркестан			услуга	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исп.директор / _____ / Умбеталиев Айтмурза Орынбасарулы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.

АНЫҚТАМА **Форма кс №3**

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

19 қыркүйек 2019 жыл

Тапсырыс беруші: **"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ**

Мердігер: **"Гидро құрылыс" ЖШС**

Инженер: **"Улмад" ЖШС**

Келісім-шарт: **№96 16.07.2019 ж.**

Нысан атауы: **Түркістан қаласы Қарашық а/о Р-37-1 арнасын күрделі жөндеу**

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан қаласы Қарашық а/о Р-37-1 арнасын күрделі жөндеу	**292 330 365,60**	**123 214 285**	**138 000 000**	**123 214 285**	**138 000 000**	**62 500 000**	**70 000 000**	**154330366**
Барлығы	**292 330 365,60**	**123 214 285**	**138 000 000**	**123 214 285**	**138 000 000**	**62 500 000**	**70 000 000**	**154330366**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-нің басшысы

Н. Бадыраков

Инженер:

"Улмад" ЖШС-нің директоры

М.Мендибаев

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің атқарушы директоры

А. Умбеталиев

Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ су шаруашылығы бөлімінің басшысы

Е. Куралбеков

Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

К. Садибек

ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс"

организация, адрес, телефон, факс

Капитальный ремонт канала Р-37-1 в с/о Карашык г. Туркестан

наименование, адрес

Форма №2

Договор подряда

Номер документа	Дата составления

номер **№96**

дата **16.07.2019**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 года

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 2 км/	**м3 грунта**	**47944,3**		**41,58**	**40,46**	**1993413**	**1939976**	**53437**	**237574**	**2409466**
НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,88**	**--**	**329964**		**178479**	
Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	**м3 грунта**	**62643**		**235,26**	**211,85**	**14737594**	**13271172**	**187928**	**3560044**	**19761449**

НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	1278494	3666012		1463811	
Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	**м3 грунта**	**18320**	**219,55**	**211,67**	**4022174**	**3877813**	**--**	**875678**	**5289680**
НР - 72%; СП - 8%			**7,88**	**58,51**	**144362**	**1071857**		**391828**	
Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	**м2 спланированной поверхности**	**36867**	**121,52**	**--**	**4480004**	**--**	**--**	**3225603**	**8322056**
НР - 72%; СП - 8%			**121,52**	**--**	**4480004**	**--**		**616449**	
Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем /применительно к обработке гербицидом/	**га**	**4,2247**	**3865,39**	**2951,65**	**16330**	**12470**	**--**	**7374**	**25600**
НР - 88%; СП - 8%			**913,74**	**1069,70**	**3860**	**4519**		**1896**	
Стоимость гербицида Клич 100	**литр**	**2,95729**	**4725,43**	**--**	**13974**	**--**	**13974**	**--**	**15092**
СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1118**	
Бетонные и прочие работы									
Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона B20F150W6	**м3 бетона в конструкции**	**704,8403**	**20573,51**	**432,03**	**14501038**	**304512**	**80576528**	**5454821**	**21552327**
НР - 68%; СП - 8%			**1646,50**	**194,77**	**7173257**	**848538**		**7606944**	
Кубики под арматуру из бетона B20F150W6	**бетона в конструкции**	**11**	**21747,13**	**532,65**	**239218**	**5859**	**203444**	**22282**	**282421**
НР - 68%; СП - 8%			**2719,50**	**259,40**	**29915**	**2853**		**20920**	

Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	**т арматуры**		**143,769**	**10886,94**	**1302,00**	**1565204**	**187187**	**81948**	**932899**	**2697951**
НР - 68%; СП - 8%				**9014,94**	**527,52**	**1296069**	**75841**		**199848**	
										60356042
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге									60 356 042
в том числе оборудование	Тенге									
в том числе СМР	Тенге									**60 356 042**
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге								3,44%	2 076 248
Итого с временными	Тенге									**62 432 290**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,61%	Тенге								1,61%	1 005 160
	Тенге									63 437 450
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2%	1 268 749
	Тенге									64 706 199
Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге								1,0498961	67 934 786
Понижающий коэффициент	Тенге								0,919999946347	
	Тенге									**62 500 000**
НДС (12%)	Тенге								12%	7 500 000
Стоимость строительства	Тенге									**70 000 000**

Технический надзор:
ТОО "Улмад"

_____ **А.Тайманов**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ **А.Умбеталиев**