Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990640001221**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081140002918

Договор (контракт) Договор 96 от 16.07.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000053	14.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Р-37-1 в с/о Карашык г. Туркестан			услуга	1	78 419 809,76	78 419 809,76
				Итого	1	x	78 419 809,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Испол.Директор / _____ / Умбеталиев Айтмурза Орынбасарулы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2019

М.П.

Форма кс №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

14 қазан 2019 жыл

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Улмад" ЖШС
Келісім-шарт: №96 16.07.2019 ж.
Нысан атауы: Түркістан қаласы Қарашық а/о Р-37-1 арнасын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Аткарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан қаласы Қарашық а/о Р-37-1 арнасын күрделі жөндеу	**292 330 365,60**	**193 231 972**	**216 419 809,76**	**193 231 972**	**216 419 809,76**	**70 017 687**	**78 419 809,76**	**75910555,84**
Барлығы	**292 330 365,60**	**193 231 972**	**216 419 809,76**	**193 231 972**	**216 419 809,76**	**70 017 687**	**78 419 809,76**	**75910555,84**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-нің басшысы

_____ **Н. Бадыраков**

Инженер:

"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің атқарушы директоры

_____ **А. Умбеталиев**

Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Капитальный ремонт канала Р-37-1 в с/о Карашык г. Туркестан
наименование, адрес

Договор подряда

Номер документа	Дата составления

номер №96
дата 16.07.2019

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерен	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В20F150W6	м3 бетона в конструкции	1307,44773		20573,51	432,03	26898789	564857	80576528	5454821	34 941 898
		НР - 68%; СП - 8%				1646,50	194,77	7173257	848538		7606944	
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	63,769		209243,00	--	13343217	--	13343217	--	14 410 674

		СП - 8%			--	--	--	--		1067457	
3	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта** ГОСТ 8486-86	м3	5,26	52390,00	--	275571	--	275571	--	297 617
		СП - 8%			--	--	--	--		22046	
4	1110-0116-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование пастами**	м2 стен	410,4	185,67	0,75	76197	308	50106	23330	107 489
		НР - 90%; СП - 8%			62,82	0,34	25783	139		7962	
5	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	кг	4923	570,00	--	2806110	--	2806110	--	3 030 599
		СП - 8%			--	--	--	--		224489	
6	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны**	м2 экрана	42247	76,54	10,27	3233573	433712	1550245	1057683	4 634 556
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	1249616	305801		343300	
7	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	м2	2591,71515	501,00	--	1298449	--	1298449	--	1 402 325
		СП - 8%			--	--	--	--		103876	
				Расход гербицида на 1 га 0,7 литров							
				Земляные работы							
8	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в котловане в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	39	248,24	243,58	9682	9500	--	1074	11 616
		НР - 72%; СП - 8%			4,66	33,60	182	1310		860	

9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	1681,68 1681,68	-- --	1682 1682	-- --	--	1211 231	3 124
10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный кавальер/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	57,99 --	57,99 17,04	2320 --	2320 682	--	491 225	3 035
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратное перемещение в насыпь и обратную засыпку/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	57,99 --	57,99 17,04	2320 --	2320 682	--	491 225	3 035
12	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	429,61 275,77	150,84 60,76	12888 8273	4525 1823	90	7269 1613	21 770
13	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	160	177,37 3,92	173,17 37,07	28380 628	27707 5931	45	4723 2648	35 750

14	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	280	90,00	--	25200	--		--	27 216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
15	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 2 км/	м3 грунта	160	41,58	40,46	6652	6474	178	793	8 041
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,88	--	1101		596	
16	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	170	184,52	161,11	31368	27389	509	8146	42 675
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	46,14	3470	7844		3161	
17	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	72	121,52	--	8749	--	--	6299	16 253
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	8749	--		1204	
18	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	276	61,23	--	16899	--	--	12168	31 392
		НР - 72%; СП - 8%			61,23	--	16899	--		2325	
				Бетонные и прочие работы							
19	1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,36	12568,97	4423,53	17094	6016	3846	8423	27 558
		НР - 91%; СП - 8%			5317,65	1488,09	7232	2024		2041	

20	2301-1202-1003 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 *СП - 8%*	м	10	31603,00 --	-- --	316030 --	-- --	316030	-- 25282	341 312
21	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	1,36	270,00 --	-- --	367 --	-- --	367	-- 29	397
22	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см 2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,36	288,11 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
23	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	4	1611,41 592,00	768,37 305,52	6446 2368	3073 1222	1005	3877 826	11 149
24	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *СП - 8%*	м3	0,092	64610,00 --	-- --	5944 --	-- --	5944	-- 476	6 420
25	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА С БМ В22,5 НА В 30 *СП - 8%*	м3	0,092	1939,00 --	-- --	178 --	-- --	178	-- 14	193

26	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	0,092	270,00 --	-- --	25 --	-- --	25	-- 2	27
27	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 2.5	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см 2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,092	288,11 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
28	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	3	47897,57 5834,84	1862,84 751,73	143693 17505	5589 2255	120599	17981 12934	174 608
29	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,3	26054,89 4219,49	668,73 280,00	164146 26583	4213 1764	133350	25796 15195	205 137
30	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные / дно и основания под трубы/из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	1,9	21886,00 1889,47	552,49 220,79	41583 3590	1050 420	36943	3649 3619	48 851
31	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,31	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	7991 4887	2872 870	232	5239 1058	14 288

32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,31	222949,00 --	-- --	69114 --	-- --	69114	-- 5529	74 643
33	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м2	50	580,39 353,38	21,23 --	29020 17669	1061 --	10290	13958 3438	46 416
34	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 20см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	160	418,05 37,86	119,19 33,44	66888 6057	19071 5350	41760	12320 6337	85 545
35	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м2	4,3	1058,62 549,69	49,42 11,90	4552 2364	213 51	1975	1908 517	6 977
36	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски *НР - 68%; СП - 8%*	м3	4	4235,43 1049,67	212,15 70,61	16942 4199	849 282	11894	3047 1599	21 588
				Земляные работы							
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,5	1401,40 1401,40	-- --	11912 11912	-- --	--	8577 1639	22 128

38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,5	730,94 730,94	-- --	4751 4751	-- --	--	3421 654	8 826
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /разравнивание оставшихся отвалов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	730,94 730,94	-- --	1462 1462	-- --	--	1053 201	2 716
				Бетонные и прочие работы							
40	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные /дно/ из монолитного бетона на оросительных иосушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,14	21886,00 1889,47	552,49 220,79	68722 5933	1735 693	61054	6030 5980	80 732
41	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,46	27571,34 4376,13	967,26 379,51	95397 15141	3347 1313	76909	14974 8830	119 200
42	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,102	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	2629 1608	945 286	76	1724 348	4 701
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,102	209243,00 --	-- --	21343 --	-- --	21343	-- 1707	23 050

44	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами, бетон В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия илипеска в конструкции	0,9	18264,94 2235,20	297,70 118,44	16438 2012	268 107	14158	1928 1469	19 835
45	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00235	4457565,33 312741,00	86129,21 23795,30	10475 735	202 56	9538	783 901	12 159
46	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м2	8,9	718,18 504,91	1,27 --	6392 4494	11 --	1887	3550 795	10 737
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд2 *НР - 91%; СП - 8%*	Т	0,00352	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1301 721	4 2	576	658 157	2 116
48	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,00352	109661,00 --	-- --	386 --	-- --	386	-- 31	417
49	СТПРАЙС-ЛИСТ "СУ-МЕТРОЛОГИЯ"	Стоимость металлической водомерной рейки длиной 1 м *СП - 8%*	шт	1	16071,43 --	-- --	16071 --	-- --	16071	-- 1286	17 357
				Расход гербицида на 1 га 0,7 литров							
				Земляные работы							
50	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. разработка в котловане в отвал экскаваторами типа "hitachi" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	203	248,24 4,66	243,58 33,60	50394 947	49447 6820	--	5593 4479	60 465

51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	7	1681,68 1681,68	-- --	11772 11772	-- --	--	8476 1620	21 867
52	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. разработка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный кавальер/ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	210	57,99 --	57,99 17,04	12178 --	12178 3579	--	2577 1180	15 936
53	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. разработка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратное перемещение в насыпь и обратную засыпку/ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	210	57,99 --	57,99 17,04	12178 --	12178 3579	--	2577 1180	15 936
54	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. засыпка из грунтов связных *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	70	429,61 275,77	150,84 60,76	30073 19304	10559 4253	210	16961 3763	50 797

55	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "hitachi" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	350	177,37 3,92	173,17 37,07	62081 1373	60610 12974	98	10331 5793	78 204
56	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. грузоподъемность 20 т. класс груза 1. расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	Т	612,5	90,00 --	-- --	55125 --	-- --		-- 4410	59 535
57	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. ремонт и содержание. на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 2 км/ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	350	41,58 --	40,46 6,88	14552 --	14162 2409	390	1734 1303	17 589
58	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. возведение насухо из грунтов связных катками массойдо 16 т *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	490	184,52 20,41	161,11 46,14	90414 10001	78943 22610	1470	23480 9111	123 005
59	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. планировка вручную. группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М2 спланированной поверхности	700	121,52 121,52	-- --	85063 85063	-- --	--	61245 11705	158 012
				Бетонные и прочие работы							
60	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. устройство из бетона в22,5f150w6 на сспц *НР - 91%; СП - 8%*	М3 конструкции	29,4	47897,57 5834,84	1862,84 751,73	1408189 171544	54767 22101	1181878	176217 126752	1 711 158

61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. установка *НР - 91%; СП - 8%*	Т	0,042	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	9436 2521	50 20	6865	2313 940	12 689
62	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,042	109661,00 --	-- --	4606 --	-- --	4606	-- 368	4 974
63	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. устройство из бетона в22,5f150w6 на сспц *НР - 91%; СП - 8%*	М3 конструкции	16,8	26054,89 4219,49	668,73 280,00	437722 70887	11235 4704	355600	68788 40521	547 031
64	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные /дно/из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. устройство из бетона в22,5f150w6 на сспц *НР - 91%; СП - 8%*	М3 конструкции	31,5	21886,00 1889,47	552,49 220,79	689409 59518	17404 6955	612487	60491 59992	809 892
65	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ИЗ ЩЕБНЯ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	49	4058,48 924,56	275,78 109,83	198866 45303	13513 5382	140050	46123 19599	264 588
66	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	М2	154	718,18 504,91	1,27 --	110600 77756	195 --	32649	61428 13762	185 790
67	1141-0104-0206 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими уплотнениями из брусьев *НР - 79%; СП - 8%*	м	92,4	1631,60 1243,33	287,11 183,06	150760 114884	26529 16914	9347	104121 20390	275 271

68	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,14	6858,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1 037
69	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,28	52390,00 --	-- --	14669 --	-- --	14669	-- 1174	15 843
70	1110-0116-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен	11,2	185,67 62,82	0,75 0,34	2079 704	8 4	1367	637 217	2 933
					Металлоконструкции и оборудование						
71	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. установка *НР - 84%; СП - 8%*	Т перил	0,2009	80323,25 67588,00	198,69 11,26	16137 13578	40 2	2519	11408 2204	29 748
72	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	Т	0,2009	513044,00 --	-- --	103071 --	-- --	103071	-- 8246	111 316
73	1139-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 *НР - 69%; СП - 8%*	Т конструкций	0,4039	377865,35 206125,09	106107,27 24923,92	152620 83254	42857 10067	26509	64391 17361	234 372

74	1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. монтаж оборудования /подъемник 0,5В/ *НР - 61%; СП - 8%*	Комплект	7	81729,54 65502,00	10961,09 6069,71	572107 458514	76728 42488	36865	305611 70217	947 935
75	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. монтаж оборудования /затвор ПС100х100/ *НР - 61%; СП - 8%*	Т	0,3962	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	128850 67035	53812 20158	8003	53188 14563	196 601
76	Прайс-лист ТОО "ЮКМЗ"	Стоимость затвора ПС 100х100	Шт	7	190633,93 --	-- --	1334437 --	-- --	1334437	-- --	1 334 437
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								67 705 562
		в том числе оборудование	Тенге								67 705 562
		в том числе СМР	Тенге								1 334 437
		Временные здания и	Тенге								66 371 125
		Итого с временными	Тенге							3,44%	2 283 167
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге								68 654 292
			Тенге							1,61%	1 105 334
		Непредвиденные работы и	Тенге								69 759 626
			Тенге							2%	1 395 193
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге								71 154 818
										1,0498961	72 489 255
		Понижающий коэффициент	Тенге								76 106 186
			Тенге							0,919999946347	
		НДС (12%)	Тенге								70 017 687
		Стоимость строительства	Тенге							12%	8 402 122
											78 419 809,76

Технический надзор:

Инженер- эксперт ТОО "Улмад"

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

А.Тайманов

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Гидро құрылыс"

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС

А.Умбеталиев