Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 06 апреля 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Жамбылского

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Договор №99 2020-03-16

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт крыши спорта и актового зала школы -гимназий имени Б.Момышулы

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт крыши спорта и актового зала школы -гимназий имени Б.Момышулы	7 428 799,62	7428799,62			7 428 799,62	7428799,62		
4	НДС в том числе	795 942,82				795 942,82			
5	Итого к оплате:	7 428 799,62				7 428 799,62			

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Подрядчик: ТОО "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ Кожахметов Г.Н.

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

(наименование, адрес)

Объект: текущий ремонт крыши спорта и актового зала школы -гимназий имени Б.Момышулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 2020-03-16

Акт приемки выполненных работ № 1 за 06 апреля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				715,42	259,54	10,6	185679	7585	116350	--				200533
	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		86,3	1,1	61744	784	--	14854				
		СП - 8%												
		Состав работ:												
		1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики												
		2. Приготовление грунтовки												
2.				16,49975	93350,38	1245,96	1540258	20558	1210481	--				1663478
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила и другие деревянные элементы. Установка	м3 древесины в конструкции		18740,8	462,97	309219	7639	--	123221				
		СП - 8%												
		Состав работ:												
		1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев												
		2. Контрольная сборка стропил на бойке												
		3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем												
		4. Установка стропил с креплением												
3.				3,39975	34460	--	117155	--	117155	--				126528
	210[illegible]	[illegible] материал круглый [illegible] лесных пород для [illegible] строительства толщиной [illegible] до 240 мм,	м3		--	--	--	--	--	9372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88									
		СП - 8%									
4.				54	82,3	4,42	4444	238	2581	--	4800
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка ходовых	м		30,08	1,64	1625	89	--	356	
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям									
5.				2,71296	93350,38	1245,96	253256	3380	199033	--	273516
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка карнизного щита. Установка	м3 древесины в конструкции		18740,8	462,97	50843	1256	--	20260	
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
6.				141,3	999	--	141159	--	141159	--	152451
	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	11293	
		СП - 8%									
7.				0,078754	358651,73	1157,73	28245	91	12873	--	30505
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Скрутки. Установка	т		194040	452,31	15281	36	--	2260	
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
8.				0,078754	204189	--	16081	--	16081	--	17367
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	1286	
		СП - 8%									
9.				0,157508	464289,41	1978,41	73129	312	29801	--	78980
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		273105	775,17	43016	122	--	5850	
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
10.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	787,54	2567,17 1556,1	93,18 22,11	2021747 1225491	73381 17414	722875 --	-- 161740	2183486
11.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	19,21271	9956,45 709,8	50,81 20,41	191290 13637	976 392	176677 --	-- 15303	206594
12.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	787,54	345,47 26,91	2,36 0,95	272074 21194	1856 746	249024 --	-- 21766	293840
13.	2110-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	871,01924	1983 --	-- --	1727231 --	-- --	1727231 --	-- 138178	1865410
14.	2110-0103 -0111 РСНБ 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98,91	1144 --	-- --	113153 --	-- --	113153 --	-- 9052	122205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		240	908	--	217920	--	217920	--	235354
15.	2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		--	--	--	--	--	17434	
		СП - 8%		141,3	1651	--	233286	--	233286	--	251949
16.	2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		--	--	--	--	--	18663	
		СП - 8%		29,2	1189,02	84	34719	2453	1442	--	37497
17.	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		1055,6	19,95	30824	583	--	2778	
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									
				8	3876	--	31008	--	31008	--	33489
18.	2110-0302 -0204 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	2481	
		СП - 8%		16	1541	--	24656	--	24656	--	26628
19.	2110-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	1972	
				25	937	--	23425	--	23425	--	25299
20.	2110-0302 -0208 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с	шт.		--	--	--	--	--	1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полимерным покрытием диаметром 150 мм СП - 8%									
21.	2110-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП - 8%	м	29,2	2148 ---	-- ---	62722 ---	-- ---	62722 ---	-- 5018	67739

ИТОГО: 7897649

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			585011
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,0498961			8291710
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			8449663
Итого с НДС	12 %	995010	9286720
Понижающий коэффициент	0,7999379	199067,18	1857920,38
Итого		795942,82	7428799,62

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района образования акимата» Жамбылской области"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Поставщик:
ТОО "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ Кожахметов Г.Н.