Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 06 апреля 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Жамбылского

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Договор №99 2020-03-16

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школы имени (крыша) Абай

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт средней школы имени (крыша) Абай	7 779 200,13	7779200,13			7 779 200,13	7779200,13		
4	НДС в том числе	833 485,73				833 485,73			
5	Итого к оплате:	7 779 200,13				7 779 200,13			

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Теберда Строй Сервис"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Директор _____ Кожахметов Г.Н.

40

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Объект: Текущий ремонт кровли СШ им.Абая в с.Бесагаш
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №99 2020-03-16
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 за 06 апреля 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1396	218,48 / 214,76	1,54 / --	304998 / 299808	2146 / --	3044 / --	-- / 24400	329397
		СП - 8%									
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
2.	1208-0101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли рулонные существующие. Смена на кровли из наплавляемых материалов в один слой	м2 покрытия	539,52	2094,22 / 1435,41	5,44 / 2,41	1129876 / 774430	2933 / 1298	352513 / --	-- / 90390	1220266
		СП - 8%									
3.	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость	м2	884,8128	498 / --	-- / --	440637 / --	-- / --	440637 / --	-- / 35251	475888

1	2	3	4	5	6	7	8	40
		на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97						
		СП - 8%						
4.								
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015		-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	1396	1948,57	93,18	2720201	130076	417809	--	2937818
					1556,1	22,11	2172316	30869	--	217616	
		СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Устройство обрешетки									
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами									
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях									
		4. Устройство изоляции мест примыканий									
5.											
2110-0101 -0301 РСНБ РК 2015		-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1543,976	1983	--	3061704	--	3061704	--	3306641
					--	--	--	--	--	244936	
		СП - 8%									

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			8270009
Сметная прибыль			0
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,0498961			612593
Итого с НДС			8682650
Понижающий коэффициент	12 %	1041918	
Итого	0,79995312	208432,27	9724570
		833485,73	1945369,87
			7779200,13

Заказчик:

КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района образования акимата» Жамбылской области"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

Поставщик:

ТОО "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ Кожахметов Г.Н.