Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог
Министерство транспорта и коммуникаций РК"
Генеральный подрядчик: ТОО "ДорСтрой LTD"
Субподрядчик: ТОО "Ак Жол Караганда"

Форма № 2

Акт приемки выполненных работ №
за период с 11.07.2013 по 20.07.2013 года

По Договору
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты(граница КНР)" участок км 20-60 и моста через р. Каракол составлен в ценах 2001 г.

Локальная смета № 2-1-2

Разборка существующих пролетных строений

Основание: Ведомость объемов работ
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е30-37-3	Демонтаж существующих балок пролетного строения ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	20	9382,72	7510,72	187654	150214	77070	10,16	203
		шт		1872	1663,34	37440	33267	109	5,744	115
12	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	205	221,4	221,4	45387	45387	31771	0	0
		т		0	154,98	0	31771	100	0,32546	67
13	П7-3-1	Транспорт демонтированного материала на 3 км т.ч.п.10 т.6: ktpм1=1,5; kэкс1=1,5; kзпм1=1,5;	205	55,8	55,8	11439	11439	2288	0	0
		т		0	11,16	0	2288	100	0,02343	5
14	П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	205	171,4	171,4	35137	35137	24596	0	0
		т		0	119,98	0	24596	100	0,25196	52

Всего прямые затраты	**279617**	**135725**	**203**
Накладные расходы, тенге	135725		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (5,5529 %)	23064		
Всего по смете	**438 406**		

Наименование объекта: Искусственные сооружения

Локальная смета № 2-4-1

Устройство железобетонной трубы d1.0 с нормальным входным звеном на ПК 22+54

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-1	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3 *м3 грунта*	55,4	17,44 0,69	16,75 5,57	966 38	928 309	336 97	0,00478 0,0208	0,265 1,152
2	Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки *м3*	8,1	1566,28 263,25	33,87 12,47	12687 2132	274 101	2434 109	1,94 0,0609	15,714 0,493
3	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков №4 под звенья круглых труб отверстием до 1 м *м3*	6,08	1227 317,25	821,25 213,53	7460 1929	4993 1298	3518 109	1,94 0,73	11,795 4,438
4	99-1-1ксм 2	Лекальные блоки фундамента №4 *м3*	0	36900,51		0				
5	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м №4А *м3*	0,38	1227	821,25	466	312	220	1,94	0,737

				317,25	213,53	121	81	109	0,73	0,277
6	99-1-1ксм 3	Лекальные блоки №4А	0	36900,51		0				
		м3								
7	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	0,42	4921,38	2182,5	2067	917	865	7,89	3,314
		м3								
				1323	567,45	556	238	109	1,94	0,815
8	99-1-1ксм 2	Звенья труб №13	0	44571,69		0				
		м3								
9	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	6,72	4921,38	2182,5	33072	14666	13847	7,89	53,021
		м3								
				1323	567,45	8891	3813	109	1,94	13,037
10	99-1-1ксм 2	Звенья труб блок №13А	0	43381,21		0				
		м3								
11	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,02	3381,97	686,25	6832	1386	1413	2,79	5,636
		м3								
				463,5	178,43	936	360	109	0,61	1,232
12	99-1-1ксм 2	Портальные стенки СТ 10	0	39822,61		0				
		м3								
13	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	3381,97	686,25	13257	2690	2743	2,79	10,937
		м3								
				463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2,391
14	99-1-1ксм 2	Откосные крылья СТ4	0	31301,69		0				
		м3								
15	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,75	336,17	13,7	27146	1106	9494	0,605	48,854
		м2								
				102,83	5,04	8304	407	109	0,0246	1,986
16	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,3	1103,23	20,67	19086	358	3113	0,91	15,743
		м2								
				157,5	7,61	2725	132	109	0,0372	0,644

17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	37,14	3,35	3,35	124	124	42	0	0,000
		м3 грунта		0	1,16	0	43	97	0,0038	0,141
18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	37,14	1,48	1,48	55	55	18	0	0,000
		м3 грунта		0	0,51	0	19	97	0,00168	0,062
19	Е1-166-2	Засыпка вручную в труднодоступных местах грунтом 2 группы	4,25	134,1	0	570	0	644	0,972	4,131
		м3 грунта		134,1	0	570	0	113	0	0,000
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,14	21,55	4,52	800	168	614	0,108	4,011
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	632	0	97	0	0,000
21	Е1-24-6	Обсыпка трубы грунтом 2 группы бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	46	6,01	6,01	276	276	93	0	0,000
		м3 грунта		0	2,08	0	96	97	0,00681	0,313
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	43,88	21,55	4,52	946	198	725	0,108	4,739
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	747	0	97	0	0,000
		Всего прямые затраты				**125810**		**40120**		**179**
		Накладные расходы, тенге				40120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9956				
		Всего по смете 2-4-1				**175887**				

Локальная смета № 2-4-1

Устройство железобетонной трубы d1.0 с нормальным входным звеном на ПК 32+18

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	55,4	17,44	16,75	966	928	336	0,00478	0,265
		м3 грунта		0,69	5,57	38	309	97	0,0208	1,152
2	Е30-3-2	Устроиство гравиино-песчанои подготовки под тело трубы и оголовки	8,1	1566,28	33,87	12687	274	2434	1,94	15,714
		м3		263,25	12,47	2132	101	109	0,0609	0,493
3	Е30-53-1	Укладка лекальных олоков №4 под звенья круглых труб отверстием до 1 м	6,08	1227	821,25	7460	4993	3518	1,94	11,795
		м3		317,25	213,53	1929	1298	109	0,73	4,438
4	99-1-1ксм 2	Лекальные блоки фундамента №4	0	36900,51		0				
		м3		1227	821,25	466	312	220	1,94	0,737
5	Е30-53-1	Укладка лекальных олоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м №4А	0,38	317,25	213,53	121	81	109	0,73	0,277
		м3		36900,51		0				
6	99-1-1ксм 3	Лекальные блоки №4А	0	4921,38	2182,5	2067	917	865	7,89	3,314
		м3		1323	567,45	556	238	109	1,94	0,815
7	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труо отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных	0,42							

8	99-1-1ксм 2	Звенья труб №13	0	44571,69		0				
		м3								
9	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труо отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных	6,72	4921,38	2182,5	33072	14666	13847	7,89	53,021
		м3		1323	567,45	8891	3813	109	1,94	13,037
10	99-1-1ксм 2	Звенья труб блок №13А	0	43381,21		0				
		м3								
11	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труо отверстием 1-2 м	2,02	3381,97	686,25	6832	1386	1413	2,79	5,636
		м3		463,5	178,43	936	360	109	0,61	1,232
12	99-1-1ксм 2	Портальные стенки СТ 10	0	39822,61		0				
		м3								
13	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труо отверстием 1-2 м	3,92	3381,97	686,25	13257	2690	2743	2,79	10,937
		м3		463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2,391
14	99-1-1ксм 2	Откосные крылья СТ4	0	31301,69		0				
		м3								
15	Е30-78-3	Устроиство гидроизоляции оомазочнои оитумнои мастикой двухслойной	80,75	336,17	13,7	27146	1106	9494	0,605	48,854
		м2		102,83	5,04	8304	407	109	0,0246	1,986
16	Е30-78-2	Устроиство гидроизоляции оклеечнои двухслойной	17,3	1103,23	20,67	19086	358	3113	0,91	15,743
		м2		157,5	7,61	2725	132	109	0,0372	0,644
17	Е1-27-5	Засыпка траншеи и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с	37,14	3,35	3,35	124	124	42	0	0,000

	м3 грунта								
			0	1,16	0	43	97	0,0038	0,141
18 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	37,14	1,48	1,48	55	55	18	0	0,000
	м3 грунта								
			0	0,51	0	19	97	0,00168	0,062
19 Е1-166-2	Засыпка вручную в труднодоступных местах грунтом 2 группы	4,25	134,1	0	570	0	644	0,972	4,131
	м3 грунта								
			134,1	0	570	0	113	0	0,000
20 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,14	21,55	4,52	800	168	614	0,108	4,011
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	0	632	0	97	0	0,000
21 Е1-24-6	Обсыпка трубы грунтом 2 группы бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до	46	6,01	6,01	276	276	93	0	0,000
	м3 грунта								
			0	2,08	0	96	97	0,00681	0,313
22 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	43,88	21,55	4,52	946	198	725	0,108	4,739
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	0	747	0	97	0	0,000
	Всего прямые затраты				**125810**		**40120**		**179**
	Накладные расходы, тенге				40120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9956				
	Всего по смете 2-4-1				**175887**				

Локальная смета № 2-4-2

Демонтаж существующих водопропускных сооружений на ПК 22+54

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей
				Всего	экспл.	Всего	экспл.		

№№ п/п	Позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	Тенге / %	машинистов: на единицу	машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	67,27	26,18	25,03	1761	1684	517	0,008	0,538
		м3 грунта		1,15	6,78	77	456	97	0,0232	1,561
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	114,359	19,7	19,7	2253	2253	451	0	0,000
		т		0	3,94	0	451	100	0,00827	0,946
3	Е30-70-1	Демонтаж плит перекрытия железобетонных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,68	1517,4	666	2549	1119	1876	4,984	8,373
		м3		851,4	173,16	1430	291	109	0,592	0,995
4	Е30-54-3	отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м		2804,4	1746	0	0	0	6,312	0,000
		м3		1058,4	453,96	0	0	109	1,552	0,000
5	Е52-1-3	Разборка откосных стенок , стенок тела труб, лотков и перекрытий из монолитного бетона отбойными молотками	27,43	3714,23	2438,48	101881	66888	61058	7,78	213,405
		м3		1275,75	950,21	34994	26064	100	5,22	143,185
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	52,455978	27,1	27,1	1422	1422	995	0	0,000
		т		0	18,97	0	995	100	0,03984	2,090
7	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	105,3	302,1	302,1	31811	31811	6362	0	0,000
		т		0	60,42	0	6362	100	0,12688	13,360
8	П8-59-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 59 км, 1 класс груза		298,6	298,6	0	0	0	0	0,000
		т								

				0	59,72	0	0	100	0,12541	0,000
9	П8-48-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 48 км, 1 класс груза		260,6	260,6	0	0	0	0	0,000
		т		0	52,12	0	0	100	0,10945	0,000
10	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км, 1 класс груза		250,1	250,1	0	0	0	0	0,000
		т		0	50,02	0	0	100	0,10504	0,000
11	П8-37-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 37 км, 1 класс груза		222	222	0	0	0	0	0,000
		т		0	44,4	0	0	100	0,09324	0,000
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,2	152,8	152,8	642	642	449	0	0,000
		т		0	106,96	0	449	100	0,22462	0,943
13	П7-57-1	Перевозка грузов на 57 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,2	364,38	364,38	1530	1530	0	0	0,000
		т		0	72,88	0	306	0	0,15304	0,643
14	П7-56-1	Перевозка грузов на 56 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		360	360	0	0	0	0	0,000
		т		0	72	0	0	0	0,1512	0,000
15	П7-45-1	Перевозка грузов на 45 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		311,75	311,75	0	0	0	0	0,000
		т		0	62,35	0	0	0	0,13094	0,000
16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,2	140	140	588	588	412	0	0,000
		т		0	98	0	412	100	0,2058	0,864
		Всего прямые затраты				**144437**		**72120**		**386,903**
		Накладные расходы, тенге				72120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12993				
		Всего по смете 2-4-2				**229551**				

Локальная смета № 2-4-2

Демонтаж существующих водопропускных сооружений на ПК 32+18

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	65,03	26,18	25,03	1702	1628	500	0,008	0,520
		м3 грунта		1,15	6,78	75	441	97	0,0232	1,509
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	110,551	19,7	19,7	2178	2178	436	0	0,000
		т		0	3,94	0	436	100	0,00827	0,914
3	Е30-70-1	Демонтаж плит перекрытия железобетонных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,68	1517,4	666	2549	1119	1876	4,984	8,373
		м3		851,4	173,16	1430	291	109	0,592	0,995
4	Е30-54-3	отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м		2804,4	1746	0	0	0	6,312	0,000
		м3		1058,4	453,96	0	0	109	1,552	0,000
5	Е52-1-3	Разборка откосных стенок , стенок тела труб, лотков и перекрытий из монолитного бетона отбойными молотками	26,51	3714,23	2438,48	98464	64644	59010	7,78	206,248
		м3		1275,75	950,21	33820	25190	100	5,22	138,382
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	50,798146	27,1	27,1	1377	1377	964	0	0,000
		т								

			0	18,97	0	964	100	0,03984	2,024
7	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	302,1	302,1	0	0	0	0	0,000
		т	0	60,42	0	0	100	0,12688	0,000
8	П8-59-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 59 км, 1 класс груза	86,65	298,6	298,6	25874	25874	5175	0	0,000
		т	0	59,72	0	5175	100	0,12541	10,867
9	П8-48-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 48 км, 1 класс груза	260,6	260,6	0	0	0	0	0,000
		т	0	52,12	0	0	100	0,10945	0,000
10	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км, 1 класс груза	250,1	250,1	0	0	0	0	0,000
		т	0	50,02	0	0	100	0,10504	0,000
11	П8-37-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 37 км, 1 класс груза	222	222	0	0	0	0	0,000
		т	0	44,4	0	0	100	0,09324	0,000
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,2	152,8	152,8	642	642	449	0	0,000
		т	0	106,96	0	449	100	0,22462	0,943
13	П7-57-1	Перевозка грузов на 57 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,2	364,38	364,38	1530	1530	0	0	0,000
		т	0	72,88	0	306	0	0,15304	0,643
14	П7-56-1	Перевозка грузов на 56 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	360	360	0	0	0	0	0,000
		т	0	72	0	0	0	0,1512	0,000
15	П7-45-1	Перевозка грузов на 45 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	311,75	311,75	0	0	0	0	0,000
		т	0	62,35	0	0	0	0,13094	0,000

16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,2	140	140	588	588	412	0	0,000
		т		0	98	0	412	100	0,2058	0,864
		Всего прямые затраты				**134904**		**68821**		**372,282**
		Накладные расходы, тенге				68821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12224				
		Всего по смете 2-4-2				**215949**				

Локальная смета № 2-4-9

Устройство железобетонной трубы отв. 2.0х2.0м на ПК 18+15

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3	227,65177	17,44	16,75	3970	3813	1382	0,00478	1,088
		м3 грунта		0,69	5,57	157	1268	97	0,0208	4,735
2	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,8636424	2826,69	38,67	5268	72	660	1,99	3,709
		м3		310,5	14,24	579	27	109	0,0695	0,130
3	Е30-3-2	Устройство гравийной подготовки	45,752422	1566,28	33,87	71661	1550	13750	1,94	88,760
		м3		263,25	12,47	12044	571	109	0,0609	2,786
4	Е30-7-1	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки	22,03	11324,9	532,08	249488	11722	13594	2,55	56,177
		м3		434,25	131,85	9567	2905	109	0,434	9,561

5	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	23,08	3837,06	753,75	88559	17397	26100	4,96	114,477
		м3		841,5	195,98	19422	4523	109	0,67	15,464
6	99-1-1ксм 4	Ж/б блок №47	0	48564,28		0				
		м3								
7	Е30-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	1,75	2114,46	697,5	3700	1221	1170	2,54	4,445
		м3		432	181,35	756	317	109	0,62	1,085
8	Е30-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстиемдо 2 м	1,75	2844,88	888,75	4979	1555	1415	3,02	5,285
		м3		510,75	231,08	894	404	109	0,79	1,383
9	99-1-1ксм 4	Ж/б блок №53	0	44678,71		0				
		м3								
10	Е30-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	3,04	2114,46	697,5	6428	2120	2032	2,54	7,722
		м3		432	181,35	1313	551	109	0,62	1,885
11	Е30-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстиемдо 2 м	3,04	2844,88	888,75	8648	2702	2458	3,02	9,181
		м3		510,75	231,08	1553	702	109	0,79	2,402
12	99-1-1ксм 4	Ж/б блок №57п(л)	0	31551,79		0				
		м3								
13	Е30-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	2,26	2114,46	697,5	4779	1576	1511	2,54	5,740
		м3		432	181,35	976	410	109	0,62	1,401

14	Е30-66-5	двухочковых прямоугольных труб отверстиемдо 2 м	2,26	2844,88	888,75	6429	2009	1827	3,02	6,825
		м3								
				510,75	231,08	1154	522	109	0,79	1,785
15	99-1-1ксм 3	Ж/б блок №59п(л)	0	34044,6		0				
		м3								
16	Е6-1-1	Устройство бетонного лотка	5,4	10138,02	66,01	54745	356	1251	1,35	7,290
		м3								
				195,75	24,93	1057	135	105	0,1218	0,658
17	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	218,30707	336,17	13,7	73388	2991	25668	0,605	132,076
		м2								
				102,83	5,04	22449	1100	109	0,0246	5,370
18	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,499437	1103,23	20,67	40267	754	6569	0,91	33,214
		м2								
				157,5	7,61	5749	278	109	0,0372	1,358
19	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	121,13676	3,35	3,35	406	406	136	0	0,000
		м3 грунта								
				0	1,16	0	141	97	0,0038	0,460
20	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	121,13676	1,48	1,48	179	179	60	0	0,000
		м3 грунта								
				0	0,51	0	62	97	0,00168	0,204
21	Е1-166-2	Засыпка вручную в труднодоступных местах грунтом 2 группы	12,73489	134,1	0	1708	0	1930	0,972	12,378
		м3 грунта								
				134,1	0	1708	0	113	0	0,000
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	122,06858	21,55	4,52	2631	552	2016	0,108	13,183
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	2079	0	97	0	0,000

23	Е1-24-6	Обсыпка трубы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	212,14463	6,01	6,01	1275	1275	428	0	0,000
		м3 грунта		0	2,08	0	441	97	0,00681	1,445
24	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	201,8946	21,55	4,52	4351	913	3335	0,108	21,805
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	3438	0	97	0	0,000
		Всего прямые затраты				**632860**		**107294**		**523**
		Накладные расходы, тенге				107294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44409				
		Всего по смете 2-4-9				**784562**				

Наименование объекта: Искусственные сооружения

Локальная смета № 2-4-10

Демонтаж существующих водопропускных лотков на ПК 18+15

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	119,65356	26,18	25,03	3133	2995	920	0,008	0,957
		м3 грунта		1,15	6,78	138	811	97	0,0232	2,776
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	203,41106	19,7	19,7	4007	4007	801	0	0,000
		т		0	3,94	0	801	100	0,00827	1,682

3	Е52-1-3	Разборка откосных стенок из монолитного бетона отбойными молотками	5,8666667	3714,23	2438,48	21790	14306	13059	7,78	45,643
		м3		1275,75	950,21	7484	5575	100	5,22	30,624
4	Е30-66-3	Разборка блоков оголовков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,5	847,8	540	2967	1890	1710	2,032	7,112
		м3		307,8	140,4	1077	491	109	0,48	1,680
5	Е30-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,1	2804,4	1746	39542	24619	23243	6,312	88,999
		м3		1058,4	453,96	14923	6401	109	1,552	21,883
6	Е30-70-1	Разборка плит перекрытия ж/б блоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		1517,4	666	0	0	0	4,984	0,000
		м3		851,4	173,16	0	0	109	0,592	0,000
7	Е30-70-2	Разборка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 6 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		630	252	0	0	0	2,168	0,000
		м3		378	65,52	0	0	109	0,224	0,000
8	Е52-1-3	Разборка откосных стенок из монолитного бетона отбойными молотками	25,04	3714,23	2438,48	93004	61060	55738	7,78	194,811
		м3		1275,75	950,21	31945	23793	100	5,22	130,709
9	Е1-158-3	Разборка плит укрепления откосов арыка и русла ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		227,82	87,42	0	0	0	0,944	0,000
		м2 укрепляемой поверхности		140,4	23,69	0	0	97	0,08456	0,000
10	Е52-1-4	Разборка стенок и лотка из бутобетона	48,235	2600,09	1319,84	125415	63662	86482	8,07	389,256
		м3		1280,25	512,69	61753	24730	100	2,82	136,023
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	120,59	27,1	27,1	3268	3268	2288	0	0,000

		m								
				0	18,97	0	2288	100	0,03984	4,804
12	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза		196	196	0	0	0	0	0,000
		m								
				0	39,2	0	0	100	0,08232	0,000
13	П8-52-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 52 км, 1 класс груза		274	274	0	0	0	0	0,000
		m								
				0	54,8	0	0	100	0,11508	0,000
14	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	120,59	302,1	302,1	36430	36430	7286	0	0,000
		m								
				0	60,42	0	7286	100	0,12688	15,300
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	43,8	152,8	152,8	6693	6693	4685	0	0,000
		m								
				0	106,96	0	4685	100	0,22462	9,838
16	П7-57-1	Перевозка грузов на 57 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	43,8	364,38	364,38	15960	15960	3192	0	0,000
		m								
				0	72,88	0	3192	100	0,15304	6,703
17	П7-49-1	Перевозка грузов на 49 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		329,25	329,25	0	0	0	0	0,000
		m								
				0	65,85	0	0	100	0,13829	0,000
18	П7-27-1	Перевозка грузов на 27 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		209,88	209,88	0	0	0	0	0,000
		m								
				0	41,98	0	0	100	0,08815	0,000
19	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	43,8	140	140	6132	6132	4292	0	0,000
		m								
				0	98	0	4292	100	0,2058	9,014

	Всего прямые затраты	**358342**	**241021**	**203698**		**1097,816**
	Накладные расходы, тенге	203698				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27729				
	Всего по смете 2-4-10	**589768**				
	Всего по объекту	**2 610 010**				
	в т.ч.СМР в ценах 2001 года	**2 610 010**				
	Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8	**96 048**				
	ИТОГО по главе 1-8:	**2 706 058**				
	Глава 9. Прочие работы и затраты:					
к= 0,02778	**Затраты на производство СМР в зимнее время**	75 168				
	Итого	**2 781 226**				
	в т.ч.СМР	**2 781 226**				
	Затраты на выслугу лет, 1%	27 061				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	10 824				
к= 0,00568	Разъездной характер работ	15 367				
	ИТОГО по главе 9	**53 251**				
	Всего в ценах 2001 года	**2 834 477**				
	Стоимость в базовых ценах по годам:					
	2013г	**2 834 477**				
	Стоимость в текущих ценах по годам:					
2,19355	2013г	**6 217 563,50**				
	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	**124 351,27**				
	ВСЕГО	**6 341 914,77**				
	НДС 12%	**761 029,77**				
	ИТОГО по акту	**7 102 944,54**				

Директор ТОО "ДорСтрой LTD"

Алиев М.С.

Директор ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Садвакасов М.К.