Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "ДорСтрой LTD"

Подрядчик: ТОО "Аюжол Караганда"

А К Т № 3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты (граница КНР) участок км 20-60. Искусственные сооружения. Мост через реку Каракол

Локальная смета № 2-1-7

Сброс воды открытыми лотками с проезжей части в конце моста

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: на единицу	Затраты труда, чел-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-9-1	Монтаж водоотводных блоков марки Б-2-20-25 L=0.5м	0,384	2864,35	1053,54	1100	405	400	3,23	1
		м3 лотка		515,25	267,3	198	103	133	1,08	
2	99-1-1 ксм 25	Стоимость блока Б-2-20-25	0	49667,07		0				
		м3								
3	Е27-9-1	Монтаж водоотводных блоков марки Б-5 L=1.0м	0,48	2864,35	1053,54	1375	506	499	3,23	2
		м3 лотка		515,25	267,3	247	128	133	1,08	1
4	99-1-1ксм 26	Стоимость блока Б-5	0	54326,56		0				
		м3								
5	Е27-9-1	Монтаж телескопических лотков марки Б-6 L=0.52м	0,88	2864,35	1053,54	2521	927	915	3,23	3
		м3 лотка		515,25	267,3	453	235	133	1,08	1
6	99-1-1ксм 27	Стоимость блока Б-6	0	89930,7		0				
		м3								

7	Е6-1-1	Монолитный бетон у водоотводных блоков бетон В25 F300	0,3	10297,07	66,01	3089	20	69	1,35	
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	
8	Е30-3-1	Щебеночная подготовка под лотки	1,2	349,17	38,67	419	46	425	1,99	2
		м3		310,5	14,24	373	17	109	0,0695	
9	99-1-1ксм 4	Щебень фр.20-40мм	1,668	1644,81		2744				
		м3								
10	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки отстойника	0,8	2635,46	38,67	2108	31	282	1,99	2
		м3		310,5	14,24	248	11	109	0,0695	
11	Е1-156-1	Каменная наброска в отстойник	5,4	1068,5	0,86	5770	5	2265	2,81	15
		м3 камня в деле		432	0,32	2333	2	97	0,0015	
12	Е99-1-1Сб.30 т.	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	4,36	892	713,6	3889	3111	1338	2,79	12
		т		178,4	128,45	778	560	100	0,71	3
		Всего прямые затраты				**23015**		6193		**37**
		Накладные расходы, тенге				6193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1752				
		Всего по смете				**30960**				

Локальная смета № 2-1-6 Устройство сопряжений с насыпью

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: на единицу	Затраты труда, чел-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 7 см из мелкозернистого асфальтобетона	104	24,52	15,35	2550	1596	1522	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	618	526	133	0,01766	2
25	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	104	0,12	–	12		8	0,00054	
		м2 покрытия		0,06	–	6		133	–	
26	99-1-1ксм 15	Мелкозернистый асфальтобетон	17,6	5150,23		90644				
		тн								
27	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0208	40097,59	339,59	834	7	4	0,58	
		т		–	140,94		3	133	0,58	
28	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 8 см из крупнозернистого асфальтобетона	104	24,52	15,35	2550	1596	1522	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	618	526	133	0,01766	2
29	Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	104	0,16	–	17		11	0,00072	
		м2 покрытия		0,08	–	8		133	–	

30	99-1-1ксм 16	Крупнозернистый асфальтобетон	19,3	4120,23		79520				
		тн								
31	Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н-12см	69	25,7	16,01	1773	1105	975	0,038	3
		м2								
				6,48	4,14	447	286	133	0,01412	1
32	99-1-1ксм 17	Черный щебень	17,7	2640,23		46732				
		тн								
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0138	40097,59	339,59	553	5	3	0,58	
		т								
				–	140,94		2	133	0,58	
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0252	40097,59	339,59	1010	9	5	0,58	
		т								
				–	140,94		4	133	0,58	
38	Е27-63-1	Укрепление обочин асфальтобетоном толщиной 5см	32,7	60,43	30,8	1976	1007	1097	0,0808	3
		м2 покрытия полосы и обочин								
				13,73	11,49	449	376	133	0,04133	1
39	99-1-1ксм 15	Мелкозернистый асфальтобетон	3,976	5150,23		20477				
		тн								
		Итого:				**248648**		5147		
		Накладные расходы				5147				
		Ненормируемые и непредвиденные (6%)				15228				
		Всего:				**269023**				

Локальная смета № 2-1-9
Устройство ограждений на подходах к мосту

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: на единицу	Затраты труда, чел-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-59-5	Установка ограждения из стали по металлическим столбам	160	3904,03	21,63	624645	3461	40677	1,13	181
		м		185,85	5,3	29736	848	133	0,0214	3
		Итого:				**624645**		40677		**181**
		Накладные расходы, тенге				40677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39919				
		Всего по смете				**705241**				

Локальная смета № 2-1-8 Устройство лестничных сходов

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, на единицу	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Рытье котлованов в грунте 2 группы вручную в отвал тех.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15;	3,2	218,93	–	701		792	1,771	6
		м3 грунта		218,93	–	701		113	–	

2	Е30-76-4	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м шириной лестничных маршей до 1 м	7,11	8899,37	4268,42	63275	30348	27420	12,93	92
		м3		2245,5	1292,49	15966	9190	109	5,31	38
3	Е30-3-2	Устройство гравийной подготовки под фундаменты	0,9	1295,21	33,87	1166	30	270	1,94	2
		м3		263,25	12,47	237	11	109	0,0609	
4	99-1-1ксм 35	Стоимость фундамента марки ФЛ10.12-2	1,56	20767,07		32397				
		м3								
5	99-1-1ксм 36	Стоимость блоков фундамента Ф60.60.130	2,82	20767,07		58563				
		м3								
6	99-1-1ксм 37	Стоимость блоков площадки ПЛ75.75.7	0	20767,07		0				
		м3								
7	99-1-1ксм 34	Стоимость блоков косоуров	0	20545,33		0				
		м3								
8	99-1-1ксм 32	Стоимость бетонных ступеней	0	20545,33		0				
		м3								
9	Е30-73-1	Установка ограждения (прим-но)	0,647	17298,09	124,87	11192	81	7601	61	39
		т		10732,5	45	6944	29	109	0,22	
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,07512	47400		3561				
		т								
11	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,212	59200		12550				
		т								
12	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3597	64200		23093				
		т								
13	Е99-1-1Сб.30 т.	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	17,78	892	713,6	15860	12688	5456	2,79	50
		т		178,4	128,45	3172	2284	100	0,71	13

Всего прямые затраты	**222358**	41539	
Накладные расходы, тенге	41539		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15834		
Всего по смете	**279731**		

Локальная смета № 2-1-13 Уширение конусов и подходов насыпи

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, на единицу	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1.0м3	2402	23,65	22,86	56807	54910	19665	0,00552	13
		м3 грунта		0,79	7,65	1898	18375	97	0,028	67
2	П8-5-1	Транспорт грунта на 5 км	4203,5	45	45	189158	189158	37832	–	
		т		–	9		37832	100	0,0189	79
3	Е1-130-1	Уплотнение грунта 2 группы пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах толщина слоя 25 см	2402	14	14	33628	33628	11184	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		11530	97	0,01567	38
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=0;	2402	6,97	6,97	16742	16742	4893	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		5044	97	0,00685	16
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2402	14,12	12	33916	28824	10182	0,0122	29
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	3891	6606	97	0,0122	29
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1216	8,55	4,43	10397	5387	5733	0,0279	34
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	5010	900	97	0,0025	3

7 Е1-164-2	Нарезка уступов вручную в грунте 2 группы	215	218,93	–	47070		53189	1,54	331
	м3 грунта								
			218,93	–	47070		113	–	
8 Е30-3-2	Устройство гравийной подготовки	24	1295,21	33,87	31085	813	7213	1,94	47
	м3								
			263,25	12,47	6318	299	109	0,0609	1
9 Е1-158-3	Укрепление полотна насыпи плитами ПУМ 150.75.15	193,5	399,81	109,28	77363	21146	38498	1,18	228
	м2 укрепляемой поверхности								
			175,5	29,61	33959	5730	97	0,1057	20
10 99-1-1ксм 29	Стоимость плит ПУМ 170.75.15	29,24	39082		1142757,68				
	м3								
11 Е6-1-1	Монолитный бетон укрепления	5,9	10077,55	66,01	59458	389	1367	1,35	8
	м3								
			195,75	24,93	1155	147	105	0,1218	1
12 Е1-159-3	Устройство упоров из монолитного бетона В20 F300	25	4094,74	4,62	102369	116	9684	2,63	66
	м упора								
			398,25	1,06	9956	27	97	0,0047	
13 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	25	1068,5	0,86	26713	22	10484	2,81	70
	м3 камня в деле								
			432	0,32	10800	8	97	0,0015	
14 Е1-12-17	Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0.15м3 в отвал в гр. 5 группы для устройства рисбермы т.ч.п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзпм1=1,2;	30	57,67	53,61	1730	1608	548	0,0282	1
	м3 грунта								
			4,06	14,75	122	443	97	0,06144	2
15 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 5 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	5	3,82	3,82	19	19	7	–	
	м3 грунта								
			–	1,32		7	97	0,00433	
	Всего прямые затраты				**1829213**		210479		**827**
	Накладные расходы, тенге				210479				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122382				
	Всего по смете				**2162074**				

Локальная смета № 2-1-14

Дорожная одежда на подходах к мосту

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, на единицу	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-3	Разборка черно-гравийного покрытия	50,4	96,07	73,68	4842	3713	2492	0,156	8
		м3 конструкции		22,39	14,8	1128	746	133	0,0552	3
2	Е27-18-2	Разборка основания из гравийно-песчаной смеси	144	66,76	51,26	9613	7381	4811	0,117	17
		м3 конструкции		15,5	9,62	2232	1385	133	0,0356	5
3	Е27-82-2	Нарезка корыта глубиной до 0.5м с перемещением до 100м	806	33,43	29,06	26945	23422	12103	0,0093	7
		м2 корыта		1,03	10,26	830	8270	133	0,0501	40
4	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	323	33,43	29,06	10798	9386	4851	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	10,26	333	3314	133	0,0501	16
5	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной	806	96,58	73,75	77843	59443	35429	0,144	116
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	17232	9406	133	0,041	33
6	99-1-1ксм 1	Стоимость ГПС	983,3	907,35		892197				
		м3								
7	Е27-22-1	Устройство нижнего слоя основания Н-16см из щебня методом заклинки	720	38,45	33,29	27684	23969	15800	0,033	24
		м2 основания		5	11,5	3600	8280	133	0,04038	29
8	99-1-1ксм 5	Щебень фр. 40-70мм	145,2	1474,81		214142				
		м3								

9	99-1-1ксм 3	Щебень фр. 10-20мм	11,52	1844,81		21252				
		м3								
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,504	40097,59	339,59	20209	171	94	0,58	–
		т		–	140,94	–	71	133	0,58	–
11	Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н-12см	720	25,7	16,01	18504	11527	10171	0,038	27
		м2		6,48	4,14	4666	2981	133	0,01412	10
12	99-1-1ксм 17	Черный щебень	184,3	2640,23		486594				
		тн								
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,144	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	–
		т		–	140,94	–	20	133	0,58	–
14	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 8 см из крупнозернистого асфальтобетона	720	24,52	15,35	17654	11052	10534	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4277	3643	133	0,01766	13
15	Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	720	0,16	–	115	–	77	0,00072	1
		м2 покрытия		0,08	–	58	–	133	–	–
16	99-1-1ксм 16	Крупнозернистый асфальтобетон	133,42	4120,23		549721				
		тн								
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,144	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	–
		т		–	140,94	–	20	133	0,58	–
18	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 7 см из мелкозернистого асфальтобетона	720	24,52	15,35	17654	11052	10534	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4277	3643	133	0,01766	13
19	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6;	720	0,12	–	86	–	57	0,00054	–
		м2 покрытия		0,06	–	43	–	133	–	–

20	99-1-1ксм15	Мелкозернистый асфальтобетон	121,83	5150,23		627453				
		тн								
21	Е1-17-1	Погрузка грунта 1 группы из валика для нарезки корыта экскаватором емк. ковша 1.0м3 для устройства присыпных обочин	249	23,65	22,86	5889	5692	2039	0,00552	1
		м3 грунта		0,79	7,65	197	1905	97	0,028	7
22	П8-1-1	Транспорт грунта до 1 км	411	19,7	19,7	8097	8097	1619	–	–
		т		–	3,94	–	1619	100	0,00827	3
23	Е1-130-2	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками 25 тн при 6-проходах по одному следу толщ. слоя 28 см	262	12,51	12,51	3278	3278	1087	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	1121	97	0,01399	4
24	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5;	262	6,36	6,36	1666	1666	485	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,91	–	500	97	0,00625	2
25	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	262	14,12	12	3699	3144	1111	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	424	721	97	0,0122	3
26	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 15 см из материала от разборки существующего покрытия	480	25,2	20,36	12096	9773	6492	0,0317	15
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2299	2582	133	0,02033	10
		Всего прямые затраты				**3069579**		**119840**		**270**
		Накладные расходы, тенге				119840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191365				
		Всего по смете				**3380784**				

Локальная смета № 2-1-15 Рекультивация объездной дороги

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, на единицу	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разборка временной насыпи грунта 2 группы бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	1510	6,01	6,01	9075	9075	3047	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	3141	97	0,00681	10
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1510	4,75	4,75	7173	7173	2417	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	2492	97	0,00539	8
3	Е30-54-1	Демонтаж временной 1-очковой трубы Д-0.5м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,25	4545	2961	10226	6662	5773	9,44	21
		м3		1584	769,86	3564	1732	109	2,632	6
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	5,625	152,8	152,8	860	860	602	–	–
		т		–	106,96	–	602	100	0,22462	1
5	П7-3-1	Транспорт на 3 км т.ч.п.10 т.6: ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,625	46,5	46,5	262	262	52	–	–
		т		–	9,3	–	52	100	0,01953	–

6	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	5,625	140	140	788	788	551	–	–
		т		–	98	–	551	100	0,2058	1
7	Е30-58-1	Демонтаж временной 3-очковой трубы Д-1.0м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,7	3328,2	2115	48925	31091	28251	7,232	106
		м3		1213,2	549,9	17834	8084	109	1,88	28
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	36,75	152,8	152,8	5615	5615	3931	–	–
		т		–	106,96	–	3931	100	0,22462	8
9	П7-3-1	Транспорт на 3 км т.ч. п.10 т.6: ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	36,75	46,5	46,5	1709	1709	342	–	–
		т		–	9,3	–	342	100	0,01953	1
10	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	36,75	140	140	5145	5145	3602	–	–
		т		–	98	–	3602	100	0,2058	8
11	Е1-30-2	Грубая планировка объездной дороги в грунте 2 группы	2800	0,2	0,2	560	560	190	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	196	97	0,00023	1
		Всего прямые затраты				**90338**		**48758**		127
		Накладные расходы, тенге				48758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8346				
		Всего по смете				**147442**				

Локальная смета № 2-1-16 Рыбозащитное сооружение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, на единицу	Затраты труда, всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-53-1	Монтаж рыбозащитного устройства (прим)	0,015	414138,01	1133,15	6212	17	179	82,1	1
		т конструкций		12892,5	398,25	193	6	90	1,95	–
		Всего прямые затраты				**6212**	**17**			**1**
						193	**6**			**–**
		Накладные расходы, тенге				179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				383				
		Всего по смете				**6774**				
		Всего по объекту				6977441				
		В том числе СМР в ценах 2001г.				6977441				
		Вр.здания и сооружения 4,6%, К=0,8				256770				
		ИТОГО				7234211				
		Прочие работы и затраты								
		Затраты на производство СМР в зимнее время К=0,02778				200966				
		Затраты на выслугу лет 1%				72342				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				28937				
		Разъездной характер К=0,005679				41083				
		ИТОГО:				343328				
		Всего в ценах 2001г.				7577539				
		Стоимость в текущих ценах К=1730,10794/775				16916076				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				338322				
		ВСЕГО				**17254397**				
		НДС 12%				2070528				
		ИТОГО по акту:				**19324925**				

Сдал:
Директор ТОО «АКЖОЛ КАРАГАНДА»
О.Базаров

Принял:
Директор ТОО «ДорСтройLTD»
А.Дамешев

Заказчик: ВК ОФ АО НК «КазАвтоЖол»

Генеральный подрядчик: ТОО «ДорСтрой LTD»

Подрядчик: ТОО «АКЖОЛ КАРАГАНДА»

А К Т № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2014г.

по договору № 21 от 19.10.2012г., дополнительному соглашению № 1 от 18.01.2013г.,
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)» участок км 20-60
и моста через р. Каракол
Составлен в ценах 2001г.
Наименование объекта: Мост через р.Каракол

Локальная смета № 2-1-3
Монтаж пролетных строений

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетоных смесей *м2 покрытия*	553,2	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	13564 / 3286	8492 / 2799	8093 / 133	0,0336 / 0,01766	19 / 10
25	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6; *м2 покрытия*	553,2	0,12 / 0,06	– / –	66 / 33		44 / 133	0,00054 / –	
26	99-1-1ксм 15	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые *тн*	94,044	5150,23		484348				
27	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками *м2*	729	90,66 / 29,93	4,71 / 1,73	66091 / 21819	3434 / 1261	25157 / 109	0,159 / 0,0085	116 / 6

Всего прямые затраты	564069
Накладные расходы, тенге	33294
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35842
Всего по смете	**633205**

В том числе СМР в ценах 2001г.	633205
Вр.здания и сооружения 4,6%, К=0,8	23301
Итого по гл 1-8	656507
Глава 9. Прочие работы и затраты	
Затраты на производство СМР в зимнее время К=0,02778	18238
Затраты на выслугу лет 1%	6565
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2626
Разъездной характер К=0,005679	3728
Итого по гл.9	31157
Всего в ценах 2001г.	687664
Стоимость в текущих ценах К=2,19355	1535139
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30703
Итого:	11565842
НДС12%	187901
Всего по акту:	**1753743**

Сдал:

Директор ТОО «Акжол Караганда»

О.Базаров

Принял:

И.О.Директор ТОО «ДорСтрой LTD»

А.Дамешев