Ф-2

Заказчик: ТОО "ДорСтрой

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

Наименование стройки: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен Бахты" (гр.КНР) и моста через реку Каракол" участок км 20-60**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-3-1 "Дорожная одежда"								
		Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона								
35	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	5,4	40097,59	339,59	216527	1834	1012	0,58	41
		т								
				–	140,94	–	761	133	0,58	41
36	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 7см из мелкозернистого асфальтобетона	27000	24,52	15,35	662040	414450	395010	0,0336	907,2
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	160380	136620	133	0,01766	476,82
37	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	27000	0,12	–	3240	–	2155	0,00054	15
		м2 покрытия								
				0,06	–	1620	–	133	–	–
38	99-1-1ксм 17	Асфальтобетон мелкозернистый	4975	5037,73						

		тн				25062707					
		Итого:				**25944514**		**398177**			
		Накладные расходы				398177					
		Непредвиденные расходы 6%				1580561					
		Всего:				**27923325**					
		ВСЕГО:				**27923325**					
		Услуги ген.подряда 16,47%				4598972					
		Материалы, оплаченные ТОО "ДорСтрой LTD"				11775000					
		Итого:				**11549353**					
		Стоимость в текущих ценах К=2,31926198				26785975					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				535720					
		Итого:				27321695					
		НДС 12%				3278603					
		ВСЕГО:				**30600298**					

Сдал:

Директор ТОО "Акжол Караганда" **О.Базаров**

Принял:

Директор ТОО "ДорСтрой LTD" **А.Дамешев**

Заказчик: ТОО "ДорСтрой" Ф-2

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2015г.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен Бахты" (гр.КНР) и моста через реку Каракол" участок км 20-60

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-3-1 "Дорожная одежда"								
		Устройство верхнего слоя основания из черного щебня								
23	Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания Н-12 см из черного щебня горячего	9000	25,7	16,01	231300	144090	127121	0,038	342
		м2		6,48	4,14	58320	37260	133	0,01412	127
24	99-1-1ксм 18	Черный щебень	2522,783	2527,73		6376914				
		тн								
		Итого:				6608214		127121		
		Накладные расходы				127121				
		Непредвиденные расходы 6%				404120				
		ИТОГО:				**7139455**				
		Устройство нижнего слоя основания из крупнозернистого асфальтобетона								
32	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 8 см из крупнозернистого пористого асфальтобетона	9000	24,52	15,35	220680	138150	131670	0,0336	302
		м2 покрытия		5,94	5,06	53460	45540	133	0,01766	159

33	Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	9000	0,16	–	1440	–	958	0,00072	257
		м2 покрытия		0,08	–	720	–	133	–	–
34	99-1-1ксм 16	Асфальтобетон крупнозернистый	1684,34	4007,73		6750380				
		тн								
		Итого:				**6972500**		132628		
		Накладные расходы				**132628**				
		Непредвиденные расходы 6%				**426308**				
		ИТОГО:				**7531436**				
		ЛС № 2-3-3 "Устройство сбросов воды с проезжей части дороги"								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емк.0,25 м3	243,488	33,67	32,1	8198	7816	3283	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	382	3002	97	0,0498	12
2	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емк. 0,25 м3	31,16	46,51	44,35	1449	1382	580	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	67	531	97	0,0688	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27,91	218,93	–	6110	–	6905	1,54	43
		м3 грунта		218,93	–	6110	–	113	–	–
4	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений на обочинах из сборных бетоных продольных лотков	216	2864,35	1053,54	618700	227565	224811	3,23	698
		м3 лотка		515,25	267,3	111294	57737	133	1,08	233
5	99-1-1 ксм 48	Блок Б-1-20-75 м3	216	42473,96		9174375				
6	Е27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков	6,711	17559,28	2438,75	117840	16366	33237	20,7	139
		м3 водосброса		3105	618,75	20838	4152	133	2,5	17
9	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	96,3	662,29	351,18	63779	33819	42247	1,56	150
		м лотка		240,75	89,1	23184	8580	133	0,36	35

11	Е27-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей		18,581	6113,01	3316,7	113586	61628	72507	13,4	249
			гаситель		2092,5	841,5	38881	15636	133	3,4	63
			м3								
14	Е6-1-1	Устройство бетонного растекателя		0,06	10138,02	66,01	608	4	14	1,35	–
			м3		195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–

Итого:	**10104646**	**383583**
Накладные расходы	383583	
Непредвиденные расходы 6%	629294	
ИТОГО:	**11117522**	
ВСЕГО:	**25788414**	
Услуги ген.подряда 16,47%	4247352	
Материалы, оплаченные ТОО "ДорСтрой LTD"	11775000	
Итого:	**9766062**	
Стоимость в текущих ценах К=2,31926198	22650055	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	453001	
Итого:	**23103056**	
НДС 12%	2772367	
ВСЕГО:	**25875423**	

Сдал:

И.о.директора ТОО "Акжол Караганда" **Г.Азина**

Принял:

Главный инженер ТОО "ДорСтрой LTD" **А.Дамешев**