СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за период с 28.10.2011г. по 06.11.2011г.

Заказчик: **ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТ и К РК"**
Генподрядчик: **ТОО " АКЖОЛ КАРАГАНДА"**

Договор № 18 от 10.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт разрушенного паводками моста через реку Жарма на автомобильной дороге республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" км 942+600**.
представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	с начала года по отчетный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	63 160 319	52 101 406			11 058 913
в том числе:					
за отчетный месяц	2 773 061	2 287 518			485 543
в том числе НДС 12%	297 114				297 114

Заказчик
Зам.директора ГУ ВКО департамента КАД **Б.К. Калымов**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА" **М.К. Садвакасов**

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Генеральный подрядчик: ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 07.11.11 года

за период с 28.10.2011г. по 06.11.2011г.

По договору №18 от 10.05.2011г.
"Капитальный ремонт разрушенного паводками моста через р. Жарма на автомобильной дороге республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 942+600"

составлен в ценах 2001 г

№ №п п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, тенге: Всего / з/пл рабочих-строителе	Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / з/пл машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/пл рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / з/пл машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета № 2-1-1 Разборка конструкций существующего моста										
12	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка / *т*	1,6	234,3 / 0	234,3 / 164,01	375 / 0	375 / 262	262 / 100	0 / 0,34442	0 / 1
13	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза / *т*	1,6	236 / 0	236 / 47,2	378 / 0	378 / 76	76 / 100	0 / 0,09912	0 / 0
19	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка / *т*	46,5	152,8 / 0	152,8 / 106,96	7105 / 0	7105 / 4974	4974 / 100	0 / 0,22462	0 / 10
20	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза / *т*	46,5	236 / 0	236 / 47,2	10974 / 0	10974 / 2195	2195 / 100	0 / 0,09912	0 / 5

22	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	151,2	221,4	221,4	33476	33476	23433	0	0
		т		0	154,98	0	23433	100	0,32546	49
23	П7-41-1	Перевозка грузов на 41 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	151,2	294,13	294,13	44472	44472	8895	0	0
		т		0	58,83	0	8895	100	0,12354	19
34	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	3,42	234,3	234,3	801	801	561	0	0
		т		0	164,01	0	561	100	0,34442	1
35	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза	3,42	236	236	807	807	161	0	0
		т		0	47,2	0	161	100	0,09912	0
		Всего прямые затраты				**98 388**	**98 388**	**40 557**		**0**
						0	**35 583**			**75**
		Итого с К=1,06				**147 282**				

Смета 2-2-7 Устройство дорожной одежды на подходах к мосту

7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 16 см кмат1=1,2;	1006	154,36	20,36	155286	20482	13607	0,0317	32
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4820	5411	133	0,02033	20
		Всего прямые затраты				**155 286**	**20 482**	**13 607**		**32**
						4 820	**5 411**			**20**
		Итого с К=1,06				**179 027**				

Смета 2-2-8 Устройство барьерного ограждения

1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	68	5593,98	21,63	380391	1471	17287	1,13	77

		м		185,85	5,3	12638	360	133	0,0214	1
2	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,955	27935,09 / 16380	9375,11 / 2107,33	26678 / 15643	8953 / 2013	15890 / 90	91 / 7,36	87 / 7
		Всего прямые затраты				**407 069**	**10 424**	**33 177**		**164**
						28 281	**2 373**			**8**
		Итого с К=1,06				**466 661**				

Смета 2-2-11 Демонтаж дорожных знаков, сигнальных столбиков и установка сигнальных столбиков, двустоечных дорожных знаков

6	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	108	273,96 / 100,35	119,85 / 29,7	29588 / 10838	12944 / 3208	18681 / 133	0,64 / 0,12	69 / 13
7	99-1-6 Прайс	Сигнальные столбики *шт*	108	1392		150336				
8	Е1-24-6	Устройство присыпных берм из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	43	6,01 / 0	6,01 / 2,08	258 / 0	258 / 89	86 / 97	0 / 0,00681	0 / 0
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	43	21,55 / 17,03	4,52 / 0	927 / 732	194 / 0	710 / 97	0,108 / 0	5 / 0
10	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	77	19,4 / 19,4	0 / 0	1494 / 1494	0 / 0	1449 / 97	0,123 / 0	9 / 0
11	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	4	302,09 / 104,85	197,24 / 67,51	1208 / 419	789 / 270	965 / 140	0,652 / 0,2499	3 / 1

12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (Ф-1) *м3*	1,4	17200		24080				
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,68	2240,3 / 112,5	97,07 / 36	1523 / 77	66 / 24	119 / 118	0,78 / 0,18	1 / 0
14	Е6-1-1	Омоноличивание В20 F300 *м3*	0,32	11073,61 / 195,75	66,01 / 24,93	3544 / 63	21 / 8	75 / 105	1,35 / 0,1218	0 / 0
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	4	747,86 / 506,25	146,19 / 28,22	2991 / 2025	585 / 113	2844 / 133	3,2 / 0,11	13 / 0
16	99-1-6Прайс	Стойка СКМ 2.30 *шт*	4	2321		9284				
17	99-1-7Прайс	Знаки тип 3 (340х450мм) *шт*	2	2547		5094				
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,6	134,1 / 134,1	0 / 0	80 / 80	0 / 0	90 / 113	0,972 / 0	1 / 0
19	Е1-166-2	Разравнивание грунта вручную грунтом 2 группы (прим) *м3 грунта*	1,4	134,1 / 134,1	0 / 0	188 / 188	0 / 0	212 / 113	0,972 / 0	1 / 0
		Всего прямые затраты				**230 595 / 15 916**	**14 856 / 3 712**	**25 232**		**102 / 14**

Итого с К=1,06 **271 176**

ИТОГО: **1 064 145**

Временные здания и сооружения 10,5%, К=0,8 **89 388**

Итого с временными: **1 153 533**

Возвратные суммы от временных 15% 13 408

	Дополнительные затраты:		
	Выслуга лет 1%		11535
	Дополнительные отпуска 0,4%		4614
	Производство работ в зимнее время	7,92%	91360
	Командировочные	0,05128204	59156
	итого прочие затраты:		**166 665**
	Итого с прочими:		**1 320 198**
	в т.ч. СМР в ценах 2001 года		1 244 893
	Всего по объекту в ц.2001г. за минусом возвратных сумм		**1 306 790**
	в т.ч. СМР за минусом возвратных сумм		**1 231 485**
1,8575282	**Итого в текущих ценах 2011г.**		**2 427 400**
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		**48 548**
	Всего		**2 475 948**
	НДС 12%		**297 114**
	Всего		**2 773 061**

Директор ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА" **Садвакасов М.К.**

Начальник ППО **Зуйкова Н.А.**

Принял:
Зонный инженер **Советбек Г.С.**

Начальник ОККиПР **Советбек Г.С.**

Начальник ОЭиБД **Нугуманов Ш.Т.**

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела

Начальник ОПЭРиМ **Климченко Л.И.**

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" **Абылкасымова А.**

Служба инженера
ВК ОФ АО "Құрылысконсалтинг" **Ермоленко В.Н.**