Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2015 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за 15 апреля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		41	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО	361 777 000,00	48 940 178,57							5 872 821,43	54 813 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Дауылбаков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи),

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41 от 2019-06-28**

Акт №4 от 15 апреля 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод в микрорайоне юго-восток села Асан									
		Устройство колодцев /2-1-1/п.145									
1	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	8,50218	29657,92	1099,08	252157	9345	204442	37830	313186
		НР - 94%; СП - 8%			4512,92	220,50	38370	1875		23199	
2	1311-0203-0101	Установка счетчика д.15мм	шт.	899	957,00	--	860343	--	--	645257	1626048
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	860343	--		120448	
3	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые с фильтром ВСКМ DN 15	шт.	899	2694,00	--	2421906	--	2421906	--	2615658
		СП - 8%			--	--	--	--		193752	
4	1311-0203-0103	Установка счетчика д.25мм	шт.	7	1147,00	--	8029	--	1330	5024	14097
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	6699	--		1044	
5	2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	7	15350,00	--	107450	--	107450	--	116046
		СП - 8%			--	--	--	--		8596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1311-0203-0105	Установка счетчика д.65мм	шт.	2	5555,00	396,50	11110	793	2661	6006	18485
		НР - 75%; СП - 8%			3828,00	176,00	7656	352		1369	
7	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	204630,00	--	409260	--	409260	--	442001
		СП - 8%			--	--	--	--		32741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4070255	10138	3147049	694117	5145521
							913068	2227	--	381149	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				879482				
	Материалы		Тенге				3990				
	Всего заработная плата		Тенге					875050			
		Накладные расходы	Тенге				656288				
		Сметная прибыль	Тенге				122862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1658631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								914
		Сметная заработная плата	Тенге					875050			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252157				
	Материалы		Тенге				204443				
	Всего заработная плата		Тенге					40244			
		Накладные расходы	Тенге				37830				
		Сметная прибыль	Тенге				23199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					40244			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2938616				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2938616				
		Сметная прибыль	Тенге				235089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3173705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5145522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					915294			
		Смета 2-2. Водопроводная сеть в селе Асан									
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82880	139,73	132,88	11580572	11013136	--	2219027	14903567
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	567436	2514546		1103968	
9	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1810	1644,72	--	2976943	--	--	2143399	5529970
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	2976943	--		409627	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы и основания дна траншеи	м3 уплотненного грунта	4980	132,84	63,18	661562	314655	--	353401	1096160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	346907	143928		81197	
11	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для засыпки вручную)	м3 грунта	8170	54,35	54,35	444040	444040	--	92471	579432
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	128432		42921	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8170	715,39	--	5844753	--	--	4208222	10857213
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5844753	--		804238	
13	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76090	33,15	33,15	2522650	2522650	--	525342	3291832
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	729642		243839	
14	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	76090	15,98	15,98	1215835	1215835	--	253198	1586555
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,62	--	351664		117523	
15	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см - при обратной засыпки	м3 уплотненного грунта	76090	16,10	16,10	1225349	1225349	--	318968	1667862
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	443011		123545	
16	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420	30,55	30,55	12831	12831	--	2182	16214
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	3031		1201	
17	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	420	59,87	--	25143	--	--	18103	46706
		НР - 72%; СП - 8%			59,87	--	25143	--		3460	
18	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	715,39	--	7154	--	--	5151	13289
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	7154	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26516831	16748495	--	10139464	39588800
							9768336	4314254	--	2932503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26516831				
	Всего заработная плата		Тенге					14082590			
		Накладные расходы	Тенге				10139465				
		Сметная прибыль	Тенге				2932504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39588800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15387

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14082590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39588800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					14082590			
		РАЗДЕЛ 3 Трубопроводы									
19	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2582,620379	1192,00	--	3078483	--	3078483	--	3324762
		СП - 8%					--	--		246279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3078483	--	3078483	--	3324762
		Стоимость сантехнических работ					--	--	--	246279	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3078483				
		Сметная прибыль	Тенге				3078483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				246279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3324762				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3324762				
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		1249536,201				
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		1464466,039				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		1015461,738				
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						
		Итого со скидкой	Тенге		0,900000002						
		НДС	Тенге		0,12						
		ВСЕГО	Тенге								

											48059085
											49308620,86
											50773086,9
											51788548,63
											54377976,07
											48940178,57
											5872821,428
											54813000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup".
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбеднев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каддоринвокация"
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утверждаю Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14082590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39588800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15387
		Сметная заработная плата	Тенге					14082590			
						РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы					
19	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2582,620379	1192,00	--	3078483	--	3078483	--	3324762
		СП - 8%			--	--	--	--		246279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3078483	--	3078483	--	3324762
							--	--	--	246279	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3078483				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3078483				
		Сметная прибыль	Тенге				246279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3324762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3324762				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								48059085
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		1249536,201				49308620,86
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		1464466,039				50773086,9
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		1015461,738				51788548,63
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						54377976,07
		Итого со скидкой	Тенге		0,900000002						48940178,57
		НДС	Тенге		0,12						5872821,428
		ВСЕГО	Тенге								54813000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный