Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2020 г.

Код	Код	Договор,доп соглашение №3 от 18.03.2020г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 012 880,64**	**9 559 710**	-	-	-	-	-	-	**1 147 165,20**	**10 706 875,20**
К оплате		**9 559 710**							**1 147 165,20**	**10 706 875,20**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **Ережепов Б.К.**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С.Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительное соглашение №3 от 18.03.2020 г к договору 1/20 от 03.02.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Основные работы												
		Земляное полотно												
1	E11-270301--0104	Основания гравийные. Планировка обочин	2700	120,53	84,68	325439	228640	101054					0,03	83
	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м2 площа		34,55	27,52	93275	74311	60,3					0,02	41
													Кол.на Ед:	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	83,43	1118		(93275)							0,0309	
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	40,85		1819,07			74311					0,0151	
1.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	6,696		9890	(66223)							0,00248	
1.4 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	15,12		3784	(57214)							0,0056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5 32-010101-01#04	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	11,043		5706(	63011)			0,00409	
1.6 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	5,265		5760(	30326)			0,00195	
1.7 33-040101-01#02	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	2,727		4351(	11865)			0,00101	
1.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	40,5	87	(	3524)			0,015	
		Накладные расходы -		37,43		101054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43				101054		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,64		34119				
		Сметная стоимость				460613				
2	E11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление пгс толщиной 8 см м2 покры	3000	179,19	143,75	537579	431237	149539	0,03	95
				34,84	47,83	104515	143478	60,3	0,03	86
									:Кол.на Ед:	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	95,1	1099	(	104515)			0,0317	
2.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	85,53		1677,52			143478	0,0285	
2.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	11,76		9890(	116306)			0,00392	
2.4 31-050501-01#01	112 С	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	24,54		4592(	112688)			0,00818	
2.5 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	43,8		3784(	165739)			0,0146	
2.6 32-010101-02#01	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч	2,7		7696(	20779)			0,0009	
2.7 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	2,73		5760(	15725)			0,00091	
2.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	21	87	(	1827)			0,007	
		Накладные расходы -		49,85		149539				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		49,85				149539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,32		54969				
		Сметная стоимость				742088				
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	292,8	1440	-	421632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,20		33731				
		Сметная стоимость				455363				
4	E11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устранение просадок земполотна. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунт	170	48,42	48,42	8231	8231	1976	-	-
				-	19,67	-	3343	59,1	0,01	2
									:Кол.на Ед:	
4.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,96		1709,97			3343	0,0115	
4.2 31-010101-01#02	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	1,955		4210(	8231)			0,0115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		11,62		1976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,62				1976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,80		817				
		Сметная стоимость				11023				
5	E11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.	170	60,06	60,06	10210	10210	2649	-	-
	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	26,37	-	4483	59,1	0,01	2
		м3 уплот								
5.1	3	Затраты труда машинистов	2,29		1953,38			4483	:Кол.на Ед: 0,0135	
		чел-ч								
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	1,955		4651(	9093)			0,0115	
31-010101-01#03		маш.-ч								
5.3	619 С	Катки дорожные самоходные	0,34		3285(	1117)			0,002	
32-010101-05#01		вибрационные, 2,2 т								
		маш.-ч								
		Накладные расходы -		15,58		2649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,58				2649		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		1029				
		Сметная стоимость				13888				
6	E11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.	170	19,71	19,71	3351	3351	863	-	-
	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=3	На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	8,59	-	1460	59,1	0,01	1
		м3 уплот								
6.1	3	Затраты труда машинистов	1,02		1431,37			1460	:Кол.на Ед: 0,006	
		чел-ч								
6.2	619 С	Катки дорожные самоходные	1,02		3285(	3351)			0,006	
32-010101-05#01		вибрационные, 2,2 т								
		маш.-ч								
		Накладные расходы -		5,07		863				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,07				863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,98		337				
		Сметная стоимость				4551				
7	E11-470101-0104	Уборка мусора в полосе отвода. Очистка участка от мусора	2200	39,18	-	86192	-	48612	0,04	86
	11-470101-0104 РСНБ РК 2015			39,18	-	86192	-	56,4	-	-
		м2								
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	86,02	1002	(	86192)			0,0391	
		чел-ч								
		Накладные расходы -		22,10		48612				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10				48612		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		10784				
		Сметная стоимость				145589				
					Дорожная одежда					
8	E11-270301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	37,2	120,53	84,68	4484	3150	1392	0,03	1
	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.8			34,55	27,52	1285	1024	60,3	0,02	1
		м2 площа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									:Кол.на Ед:	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,15	1117,9	(	1285)			0,0309	
8.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,5628		1819,36			1024	0,0151	
8.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	0,092256		9890(	912)			0,00248	
8.4 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	0,20832		3784(	788)			0,0056	
8.5 32-010101-01#04	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	0,152148		5706(	868)			0,00409	
8.6 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	0,07254		5760(	418)			0,00195	
8.7 33-040101-01#02	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	0,037572		4351(	163)			0,00101	
8.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	0,558	87	(	49)			0,015	
		Накладные расходы -		37,43		1392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43				1392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,64		470				
		Сметная стоимость				6346				
9 0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	E11-270903--	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная км линии	116	34304,33 3094,14	9592,89 2961,63	3979302 358920	1112775 343549	423589 60,3	3,18 1,9	369 220
									:Кол.на Ед:	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	368,88	973	(	358920)			3,18	
9.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	220,4		1558,75			343549	1,9	
9.3 32-010211-01#03	1115 С	Машины маркировочные маш.-ч	100,92		4207(	424570)			0,87	
9.4 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	119,48		5760(	688205)			1,03	
9.5 21-130804-06#01	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,0928	614123	(	56991)			0,0008	
9.6 22-040901-01#01	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	4872	503	(	2450616)			42	
		Накладные расходы -		3651,63		423589				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				423589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3036,48		352231				
		Сметная стоимость				4755122				
10 0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	E11-270903--	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 км линии	116	18459,83 3094,14	9592,89 2961,63	2141340 358920	1112775 343549	423589 60,3	3,18 1,9	369 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									:Кол.на Ед:	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	368,88	973	(	358920)			3,18	
10.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	220,4		1558,75			343549	1,9	
10.3 32-010211-01#03	1115 С	Машины маркировочные маш.-ч	100,92		4207(	424570)			0,87	
10.4 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	119,48		5760(	688205)			1,03	
10.5 21-130804-06#01	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,0928	614123	(	56991)			0,0008	
10.6 22-040901-01#01	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	1218	503	(	612654)			10,5	
		Накладные расходы -		3651,63		423589				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				423589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,92		205194				
		Сметная стоимость				2770123				
					Обстановка дороги					
11	С233-010201-0201	Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	63,6	2839	2839	180560	180560	-	-	-
	33-010201-0201 РСНБ РК 2015 маш.-ч			-	1431	-	91012	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,12		14445				
		Сметная стоимость				195005				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7698319	3090930			1003
			Тенге			1003107	1006208			573
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7698319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3182650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1153264	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1153264		-
		Сметная прибыль -	Тенге			708127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9559710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9559710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7698319	3090930			1003
			Тенге			1003107	1006208			573
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7698319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3182650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1153264	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1153264		-
		Сметная прибыль -	Тенге			708127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9559710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9559710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009315	-		-
		НДС-12%	Тенге			1147165,20				
		ИТОГО	Тенге			10706875,20				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ Б.Ережепов

Объем работ подтверждаю:

Руководитель отдела ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

_____ А.Туралханов