г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Ф-3

Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2020 год

к договору № 12 от 12.02.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159 / 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2020 год	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 015 159						
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них" Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик"км 8-15,014 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	95 793 200,00	20 286 000,00	28 737 960,00		20 286 000,00	6 085 800,00	14 200 200,00
			268 025 011 159						
			99 714 000,00	99 714 000,00	29 914 200,00		99 714 000,00	29 914 200,00	69 799 800,00
	Всего:		**195 507 200,00**	**120 000 000,00**	**58 652 160,00**		**120 000 000,00**	**36 000 000,00**	**84 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководитель

_____**Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Ф2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них" Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик"км 8-15,014 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за апрель месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	1	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	7950	97,97	94,62	778894	752254	127	95853	944728
						3,34	7,83	26513	62240		69980	
2	2	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	954	130,00	--	124020	--		--	133942
						--	--	--	--		9922	
3	3	Е12-180101-1901 1218-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	м трещин	55650	239,36	50,44	13320350	2807097	6234547	4003995	18710293
						76,89	23,04	4278706	1282399		1385948	
4	4	Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8750	231,92	225,41	2029331	1972330	3045	262600	2475285
						6,17	35,52	53956	310766		183354	

5	5	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17062,5	130,00	--	2218125	--		--	2395575
						--	--	--	--		177450	
6	6	Е11-010102-0333 1101-0102-0333 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2660	368,67	355,72	980674	946224	926	163147	1235326
						12,60	72,58	33524	193069		91506	
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5187	130,00	--	674310	--		--	728255
						--	--	--	--		53945	
8	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1330	3251,15	1079,09	4324033	1435193	2693490	566959	5282271
						146,88	247,83	195350	329611		391279	
9	9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	560	1324,91	99,87	741949	55929	660110	47116	852190
						46,27	31,64	25910	17717		63125	
10	10	Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	560	1162,52	0,16	651012	91	650366	600	703740
						0,99	--	555	--		52129	
11	11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,2876	104083,88	1817,43	1383025	24149	1358876	13700	1508463
						--	954,68	--	12685		111738	

12	12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33219	1464,23	100,11	48640216	3325445	43777821	2798521	55553836
						46,27	31,74	1536950	1054273		4115099	
13	13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	33219	329,16	0,04	10934225	1435	10924556	8892	11818567
						0,25	--	8234	--		875449	
14	14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	2674	181,18	147,47	484481	394341	543	229695	771310
						33,51	46,03	89597	123083		57134	
15	15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1599,908	1658,32	--	2653159	--	2653159	--	2865412
						--	--	--	--		212253	
16	16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	2673,59	181,18	147,47	484407	394280	543	229659	771191
						33,51	46,03	89584	123064		57125	
17	17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	97,853394	1658,32	--	162272	--	162272	--	175254
						--	--	--	--		12982	
18	18	С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 К=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,235596	3159,14	--	206088	--	206088	--	222575
						--	--	--	--		16487	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								107 148 213,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6338879				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12108770			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3508906			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69326469		
			- Перевозка грузов	Тенге				3016455				
			- Накладные расходы	Тенге							8420737	
			- Сметная прибыль	Тенге							7936905	

			Итого	**Тенге**								**107 148 213,00**
			НДС (12%)	**Тенге**								**12 857 785,56**
			Итого с учетом НДС (12%)	**Тенге**								**120 005 998,56**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**120 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**