Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а. г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за **АПРЕЛЬ** 2020 года
Договор № 44 от 21 февраля 2020г.
Наименоване бюджетной программы 268-025-015-159

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области	тенге	594 708 473,52					-	-
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	155 686 634,60	48 980 324,36	46 705 990,38	-	48 980 324,36	14 694 097,31	34 286 227,05
	в т.ч.: на 2021г.	тенге	439 021 838,92	-		-	-	-	-
	Всего :		594 708 473,52	48 980 324,36	46 705 990,38	-	48 980 324,36	14 694 097,31	34 286 227,05

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С. Самуратов**

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____**П. Круль**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Форма 2**

Исполнитель: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование стройки - **Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области**

Наименование объекта - **Основные виды работ 2-1-1**

Договор № 44 от 21 февраля 2020г.

АКТ №1

приемки выполненных работ заАПРЕЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	**Е11-460401-0207 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, (на 5 исскуственных сооружений). Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**30,7**	**60121,33**	**30664,09**	**1845724,83**	**941387,56**	**56930,69**	**1080061,00**	**3159848,71**
		НР - 84%; СП - 8%			**27602,82**	**14279,49**	**847406,57**	**438380,34**		**234062,87**	
2	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**74,6624**	**583,00**	**--**	**43528,18**	**--**		**--**	**47010,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3482,25**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка(излишков материалов после разборки) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**74,6624**	**240,00**	**--**	**17918,98**	**--**		**--**	**19352,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1433,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1907172,00**	**941387,56**	**56930,69**	**1080061,00**	**3226211,64**
							847406,57	**438380,34**	**--**	**238978,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1907172,00**				
	Материалы		Тенге				**56930,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1285786,92**			
	Транспортные расходы		Тенге				**61447,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**1080061,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238978,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3226211,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1053,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285786,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3226211,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1053,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285786,92**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Демонтаж существующей дорожной одежды											
4	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	31200	93,75	90,78	2924994,70	2832470,16	696,70	434179,70	3627908,35
		НР - 108%; СП - 8%			2,94	9,94	91827,84	310190,40		268733,95	
5	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка(фрезерованного асфальта после разборки) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3822	130,00	--	496860,00	--		--	536608,80
		СП - 8%			--	--	--	--		39748,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3421854,70**	**2832470,16**	**696,70**	**434179,70**	**4164517,15**
							91827,84	**310190,40**	**--**	**308482,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3421854,70**				
	Материалы		Тенге				**696,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**402018,24**			
	Транспортные расходы		Тенге				**496860,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**434179,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**308482,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4164517,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**234,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**402018,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4164517,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**234,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**402018,24**			
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда											
6	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1500	13639,40	1122,86	20459103,90	1684285,50	18372572,40	1014156,13	23191120,83
		НР - 108%; СП - 8%			268,16	357,86	402246,00	536787,45		1717860,80	
7	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,47	16050,60	6382,32	23594,38	9382,01	--	15349,36	42059,24
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	14212,37	--		3115,50	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,47	127570,13	1817,43	187528,09	2671,62	184856,47	1515,65	204167,24
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	1403,38		15123,50	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4900	1295,24	100,11	6346698,27	490522,98	5629466,00	412798,44	7300256,45
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	226709,28	155511,50		540759,74	
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4900	573,64	0,09	2810856,70	423,36	2808004,31	2623,35	3038558,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,50	--	2429,03	--		225078,40	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из ПГС(песчано-гравийной смеси) толщиной 10 см с добавлением до 30% фрезерованного материала**	м2 покрытия обочин	15600	181,18	147,47	2826440,45	2300566,00	3166,80	1340028,76	4499786,75
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	522707,64	718059,73		333317,54	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1903,2	1423,00	--	2708253,60	--	2708253,60	--	2924913,89
		СП - 8%			--	--	--	--		216660,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				35362475,39	4487851,48	29706319,59	2786471,69	41200862,84
							1168304,32	1411762,06	--	3051915,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35362475,39				
	Материалы		Тенге				26998065,99				
	Всего заработная плата		Тенге					2580066,38			
	Местные материалы		Тенге				2708253,60				
		Накладные расходы	Тенге				2786471,69				
		Сметная прибыль	Тенге				3051915,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41200862,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769,48
		Сметная заработная плата	Тенге					2580066,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41200862,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769,48
		Сметная заработная плата	Тенге					2580066,38			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								48591591,63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2107538,73				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8261709,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2160332,80			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29763946,98		
		- Перевозка грузов	Тенге				558307,16				
		- Накладные расходы	Тенге							4300712,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							3599377,16	
		Итого с НДС	**12 %**								54 422 582,63
		ИТОГО с тендерной скидкой к=0,9000	**0,90000**								**48 980 324,36**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____**С. Самуратов**

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____**Д. А.Круль**