Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 6 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			127 001 000,00	9 969 849,04	38 100 300,00		9 969 849,04	2 990 954,71	6 978 894,33
			025 015 159						
			101 599 981,50		30 479 994,45				
	Всего по акту:		**228 600 981,50**	**9 969 849,04**	**68 580 294,45**		**9 969 849,04**	**2 990 954,71**	**6 978 894,33**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

Аппаков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области

за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**320**	**1759,62**	**1005,09**	**563076,93**	**321628,29**	**859,20**	**384995,98**	**1023918,74**
		НР - 108%; СП - 8%			**751,84**	**362,15**	**240589,44**	**115888,32**		**75845,83**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
2	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**323,2**	**12644,00**		**4086540,80**		**4086540,80**		**4413464,06**
		СП - 8%								**326923,26**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4649617,73**	**321628,29**	**4087400,00**	**384995,98**	**5437382,81**
							240589,44	**115888,32**		**402769,10**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4649617,73**				
		Всего заработная плата	Тенге					**356477,76**			
		Накладные расходы	Тенге				**384995,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402769,10**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5437382,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**356477,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5437382,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**356477,76**			
		РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения									
		Демонтаж искусственных сооружений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	м3 железобетона звеньев	12,3	17524,93	9533,94	215556,64	117267,46		108956,93	350474,66
		НР - 84%; СП - 8%			7990,99	2554,59	98289,18	31421,46		25961,09	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									
18	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	30,75	424,00		13038,00				14081,04
		СП - 8%								1043,04	
19	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	30,75	406,00		12484,50				13483,26
		СП - 8%								998,76	
		Устройство металлической трубы d=0,5х2м на КМ21+730									
20	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3,25	155,15	146,58	504,24	476,39		108,88	662,17
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	27,85	123,37		49,05	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,33	2056,82		678,75			488,70	1260,85
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82		678,75			93,40	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	0,65	3819,42	203,54	2482,62	132,30	1017,44	1172,70	3947,75
		НР - 84%; СП - 8%			2050,58	97,22	1332,88	63,19		292,43	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
23	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02	2678797,19	1252700,00	53575,94	25054,00	2640,54	33505,49	94047,95
		НР - 99%; СП - 8%			1294070,00	398126,48	25881,40	7962,53		6966,51	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
24	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	28523,00		570460,00		570460,00		616096,80
		СП - 8%								45636,80	
		Устройство металлической трубы d=0,5м на КМ22+200; КМ23+715; КМ23+800; КМ26+295; КМ26+910; КМ31+175									
29	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	9,75	155,15	146,58	1512,71	1429,16		326,64	1986,50
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	83,56	370,11		147,15	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
30	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,99	2056,82		2036,25			1466,10	3782,54
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82		2036,25			280,19	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	1,95	3819,42	203,54	7447,87	396,90	3052,33	3518,10	11843,24
		НР - 84%; СП - 8%			2050,58	97,22	3998,63	189,58		877,28	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
32	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,06	2678797,19	1252700,00	160727,83	75162,00	7921,63	100516,47	282143,85
		НР - 99%; СП - 8%			1294070,00	398126,48	77644,20	23887,59		20899,54	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
33	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	28523,00		1711380,00		1711380,00		1848290,40
		СП - 8%								136910,40	
41	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02	3973188,23	1958719,92	79463,76	39174,40	4351,37	47838,09	137486,01
		НР - 99%; СП - 8%			1796900,00	619165,40	35938,00	12383,31		10184,15	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
42	С123-010201-0301 2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	20	48301,00		966020,00		966020,00		1043301,60
		СП - 8%								77281,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3797369,12	259092,60	3266843,31	297898,11	4422888,61
							245910,70	76401,14		327621,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3797369,12				
	Всего заработная плата		Тенге					322311,83			
		Накладные расходы	Тенге				297898,11				
		Сметная прибыль	Тенге				327621,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4422888,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329,72
		Сметная заработная плата	Тенге					322311,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4422888,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329,72
		Сметная заработная плата	Тенге					322311,83			
	РАЗДЕЛ 5. Перевозка строительных материалов										
93	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	4,61778	4646,00		21454,21				23170,54
		СП - 8%								1716,34	
94	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=73	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	4,61778	1460,00		6741,96				7281,32
		СП - 8%								539,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**28196,16**			**0,00**	**30451,86**
										2255,69	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28196,16**				
		Транспортные расходы	Тенге				**28196,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2255,69**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30451,86**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**30451,86**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9890723,27**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**678789,59**				
		- Накладные расходы	Тенге							**682894,09**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**732646,17**	
		НДС - 12%	Тенге								**1 186 887**
		Итого с НДС	Тенге								**11 077 610**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**9 969 849,04**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

Аппаков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.