Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган. ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company". г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель месяц 2020 г.
Договор № 41 от 24.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области.	тенге	**268025011159**						
			290 328 000,00	80 000 000,00	0		80 000 000,00		80 000 000,00
			268025015159						
			284 680 112,00	47 937 370,20		28 281 825,00	19 655 545,20		19 655 545,20
	Всего по акту:		**575 008 112,00**	**127 937 370,20**	**0**	**28 281 825,00**	**99 655 545,20**		**99 655 545,20**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С. Б. Утешов**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за апрель месяц 2020 года
по объекту: «Средний ремонт а/д "Кокталь-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть					
1	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1254,5073		1759,62	2207450,33
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой					
		Итого оплата труда:				1113,99	1397512,33
		Итого эксплуатация машин:				1005,09	1260890,71
		Итого материалов:				2,69	3368,35
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1203,11	1509313,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,02	297341,09
		Сметная стоимость:				3199,75	4014104,74
2	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1267,0524		13499,70	17104826,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,98	1368386,13
		Сметная стоимость:				14579,68	18473212,78
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,8176		128561,81	1262168,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов					
		Итого оплата труда:				**954,68**	**9372,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**17842,80**
		Итого материалов:				**126744,38**	**1244325,66**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	10122,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10367,43	101783,28
		Сметная стоимость:				**139960,30**	**1374074,22**
4	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**32725,8103**		**151,53**	**4959085,14**
		Итого оплата труда:				**78,00**	**2552752,00**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**3276073,86**
		Итого материалов:				**5,16**	**168879,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	2756972,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	617284,58
		Сметная стоимость:				**254,64**	**8333341,84**
5	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**32725,8103**		**0,29**	**9525,17**
		Итого оплата труда:				**0,25**	**8111,42**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**1413,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,27	8760,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,04	1462,84
		Сметная стоимость:				**0,60**	**19748,35**
6	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**3953,2788**		**13499,70**	**53368077,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,98	4269446,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14579,68**	**57637523,67**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**78911133**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2465434**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4556221**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1502314**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**71889478**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**4285168**
	ИТОГО:		Тенге				**83196301**
	Сметная прибыль		Тенге				**6655704**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**89852007**
		НДС 12%					10782241
		Всего:					100634248
		ВСЕГО с гендерным снижением	0.990274657				**99655545,2**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"

_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **С. Б. Утешов**

М.П.