Утверждаю:

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ,
ПТД и АТД Глубоковского района
_____ Т.Мусапаев

Дефектный акт

Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Модульные санитарно-гигиенические узлы, класс социальный (2 стандартные туалетные кабины и 1 кабина для МГН (инвалид) с унитазами компакт, 3 раковины, пандус,касса). Установка	объект	1
2	Подключение к сети водоснабжения	услуга	1
3	Подключение к сети электроснабжения	услуга	1
4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6
5	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.19 г | Приложение 5 к НДОССС в РК | Заказ 89

Форма 1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Глубоковского р-на"

(наименование заказчика)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 5796,1 тысячи тенге

В том числе: 621,011 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.04.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	5 058,221		116,868	5 175,089
2		Итого по разделу II	5 058,221		116,868	5 175,089
3		Итого по сводному сметному расчету	5 058,221		116,868	5 175,089
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			621,011	621,011
5		Всего по сводному сметному расчету	5 058,221		737,879	5 796,100
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 89

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Глубоковского р-на" акимата ВКО Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5796,1 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 621,011 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.04.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района	4 796,073		116,868	4 912,941
		Итого по главе 1	4 796,073		116,868	4 912,941
		Итого по главам 1-7	4 796,073		116,868	4 912,941
		сметная з/плата				487,303
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,138
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
2	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС	162,967			162,967
		Итого по главе 9	162,967			162,967
		Итого по главам 1-9	4 959,040		116,868	5 075,908

	сметная з/плата				487,303
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,138
3	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		99,181		99,181
	Итого по сметному расчету:				
4	- в текущих ценах с 01.10.19 г.		5 058,221	116,868	5 175,089
5	- в текущих и прогнозных ценах		5 058,221	116,868	5 175,089
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)		621,011	621,011
7		Всего по сметному расчету	5 058,221	737,879	5 796,100
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

"ҚАЗАҚ-ЖОЛДАРЫ"

Наименование стройки: Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

Наименование объекта: Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

Основание: Деффектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8113-0303-0601	Модульные санитарно-гигиенические узлы, класс социальный (2 стандартные туалетные кабины и 1 кабина для МГН (инвалид) с унитазами компакт, 3 раковины, пандус,касса). Установка. НР = 0	объект	1	4301564	53580	4301564	53580	3922022	4301564
					325962	–	325962	–	–	
2	9501-0109-0105	Подключение к сети водоснабжения	услуга	1	54218.32		54218		–	54218
					–		–		–	
3	9501-0304-0122	Подключение к сети электроснабжения	услуга	1	62650		62650		–	62650
					–		–		–	
4	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые. НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6	49612	–	297672	–	176567	297672

				20184.17	–	121105	–	–	
5.1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3936.74	–	196837	–	156601	196837
				804.72	–	40236	–	–	

Итого по смете	**4 912 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 255 190
- прочие затраты, тенге	116 868

Наименование стройки: Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Установка стационарного санитарно-гигиенического узлана возле горнолыжного курорта "Алтайские альпы" Глубоковского района

Составлена в текущих ценах с 01.04.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	123		
	Средневзвешенный разряд работы		7,6		
	Итого ФОТ				**487303**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-0338	Прочие машины и механизмы	маш.-ч	1	53579,70	53580
	Итого по машинам и механизмам				**53580**
	Материалы				
1 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,75	13870,00	10403
2 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,46	17020,00	41869
3 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,432	16887,00	7295
4 2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,126	17514,00	2207
5 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11621,00	69726

6 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	12967,00	12967
7 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	10332,00	10332
8 2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0102	827692,00	8442
9 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0048	21600,00	104
10 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00133	188515,00	251
11 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	12	595,00	7140
12 2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	50	2589,00	129450
13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	538,00	5380
14 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27602,00	27602
15 2988-8888-0338	Модульные санитарно-гигиенические узлы, класс социальный (2 стандартные туалетные кабины и 1 кабина для МГН (инвалид) с унитазами компакт, 3 раковины, пандус,касса)	шт	1	3922022,00	3922022
	Итого по материалам				4255190
	Прочие затраты				
1 9501-0109-0105	Подключение к сети водоснабжения	услуга	1	54218,32	54218
2 9501-0304-0122	Подключение к сети электроснабжения	услуга	1	62650,00	62650
	Итого по прочим затратам				116868