Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 45 от 21.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 159 / 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			60 535 000,00	11 965 494,12	18 160 500,00		11 965 494,12	3 589 648,24	8 375 845,88
			025 015 159						
			46 291 273,57	18 000 000,00	13 887 382,07		18 000 000,00	5 400 000,00	12 600 000,00
	Всего по акту:		106 826 273,57	29 965 494,12	32 047 882,07		29 965 494,12	8 989 648,24	20 975 845,88

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Хамитжанов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области

за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на един	по про	Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**1218,4**		**2947,43** **1697,25**	**1250,18** **543,13**	**3591147,49** **2067929,40**	**1523218,09** **661744,96**		**2948048,31** **523135,66**	**7062331,47**
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**2924,16**		**231,00**		**675480,96**			**54038,48**	**729519,44**
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	**т**	**2924,16**		**356,00**		**1041000,96**			**83280,08**	**1124281,04**
4	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований	**м2 площади основания**	**12184**		**287,62** **57,77**	**229,13** **71,63**	**3504409,60** **703850,07**	**2791724,79** **872707,34**	**8833,40**	**1702682,00** **416567,33**	**5623658,93**
		2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и										
5	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**2229,672**		**6307,14** --		**14062853,46**		**14062853,46**	**1125028,28**	**15187881,73**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**22874892,47**	**4314942,89**	**14071686,86**	**4650730,31**	**29727672,61**
							2771779,47	**1534452,30**		**2202049,82**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**22874892,47**				
Всего заработная плата			Тенге					**4306231,77**			
		Накладные расходы	Тенге				**4650730,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2202049,82**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**29727672,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3494,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4306231,77**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**29727672,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3494,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4306231,77**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**29727673**
Зарплата рабочих строителей и машинистов			Тенге				**4306231,77**				
- Накладные расходы			Тенге							**4650730,31**	
- Сметная прибыль			Тенге							**2202049,82**	
		НДС - 12%	Тенге								**3 567 321**
		Итого с НДС	Тенге								**33 294 993**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**29 965 494,12**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

_____ **Хамитжанов К.**