Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772, г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор о государственных закупках услуг: номер	Договор о государственных закупках услуг: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673513	160059	№5	от 18.03.2020	ОБ	467007028	ТОО	17

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан	444 824 241	397 164 501							47 659 740	444 824 241
Всего по стройке	***четыреста сорок четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок одна тенге***									**444 824 241**

Сдал (Генподрядчик):

ТОО "Bazis Construction", БИН 980540001197
Президент

Нугыманов Ж.Н.

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Руководитель

Керимжанов М.А. **М.П.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» **Кенжадилов Н.Т**

Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» **Раматуллаев М.И.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Envicon-A" **Адилов Ш.Б.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Envicon-A" **Шнайдерман Р.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусиренова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект: Входная арка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-7-1 КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВХОДНАЯ АРКА										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		125,03664	321,31	309,75	40176	38730	12	8307	52362	
				м3 грунта		11,47	80,81	1434	10104		3879		
2	2	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		509,87436	274,17	274,17	139791	139791	0	23741	176615	
				м3 грунта		0	64,67	0	32973		13083		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		47,789	1872,02	0	89462	0	0	64413	166185	
				м3 грунта		1872,02	0	89462	0		12310		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		548,252	20,17	17,16	11060	9408	54	3742	15986	
				м3 грунта		2,91	6,57	1598	3600		1184		
5	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		438,6016	34,02	34,02	14922	14922	0	3813	20233	
				м3 грунта		0	12,07	0	5296		1499		
6	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		438,6016	151,99	72,61	66662	31846	0	35463	110295	
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	34816	14438		8170		
7	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		109,6504	814,54	0	89314	0	0	64306	165910	
				м3 грунта		814,54	0	89314	0		12290		
8	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе		11,36	17014,39	1089,24	193283	12374	167445	14603	224518	
				м3		1185,3	227,35	13465	2583		16631		
9	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		50,16	21205,14	1671,27	1063650	83831	885633	102423	1259359	
				м3		1877,71	366,16	94186	18367		93286		
10	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		6,6788	202102		1349799		1349799		1457783	
				т							107984		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		276	854,37	21,09	235806	5822	157722	67848	327946	
				м2 поверхности		261,82	2,51	72262	692		24292		
12	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе		5,62	17014,39	1089,24	95621	6122	82838	7225	111073	
				м3		1185,3	227,35	6661	1278		8228		
13	14	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		25,9	21205,14	1671,27	549213	43286	457295	52886	650267	
				м3		1877,71	366,16	48633	9484		48168		
14	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,35204	202102		677454		677454		731650	
				т							54196		
15	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		107,2	854,37	21,09	91588	2261	61260	26352	127376	
				м2 поверхности		261,82	2,51	28067	269		9435		
16	17	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		34,88	60740,04	27739,73	2118612	967562	651591	640150	2979463	
				м3		14319,36	5848,68	499459	204002		220701		
17	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,87584	202102		581213		581213		627710	
				т							46497		
18	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20448	221225		45236		45236		48855	
				т							3619		
19	20	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87		0,43776	500004		218882		218882		236392	
				т							17511		
20	21	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		2,444	44574,4	6904,28	108940	16874	54736	36910	157518	
				м3		15274	1322,09	37330	3231		11668		
21	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17632	214266		37779		37779		40802	
				т							3022		
22	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0078	221225		1726		1726		1864	
				т							138		
23	24	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подколонник. Устройство		37,8	60740,04	27739,73	2295973	1048562	706140	693740	3228891	
				м3		14319,36	5848,68	541272	221080		239177		
24	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,24644	202102		454010		454010		490331	
				т							36321		
25	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05852	221225		12946		12946		13982	
				т							1036		
26	27	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,35744	677131	1275	242034	456	217695	21906	285055	
				т		66816	531,99	23883	190		21115		
27	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35,2	854,37	21,09	30074	743	20115	8653	41825	
				м2 поверхности		261,82	2,51	9216	88		3098		
			Итого по разделу: 2. ВХОДНАЯ АРКА									**13750246**	
			ИТОГО:					**10855226**	**2422589**	**6841581**	**1876481**	**13750246**	
								1591058	**527675**		**1018538**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**178753**					
			Итого с временными									**13928998**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**97503**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14026501**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**280530**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14307031**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**15020966**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1802516**					
			Итого с НДС									**16823482**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Кенжадилов У.Ш. , №аттестата KZ66VJ00017[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.Н.,№ аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,№

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма на приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусиренова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 4-1-1 ЭС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундамент под ТП										
			Раздел: 10. Монтаж оборудования										
			Раздел: 11. Устройство траншеи и прокладка кабели										
1	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	728,613	1560,02 1560,02	0 0	1136651 1136651	0 0	0	818389 156403	2111443	
2	45	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	146,88	1965		288619		288619	23090	311709	
3	46	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	578,25	814,54 814,54	0 0	471005 471005	0 0	0	339124 64810	874940	
4	47	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,363	500,96 500,96	0 0	75326 75326	0 0	0	54235 10365	139925	
5	49	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,65	129224,4 127720	0 0	83996 83018	0 0	978	63094 11767	158857	
6	50	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	667,71	771		514804		514804	41184	555989	
7	51	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1790,1	338,94 137,94	155,44 45,65	606735 246926	278257 81724	81552	236628 67469	910833	
8	52	С123-060137-0228	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	769531		53867		53867	4309	58177	
9	53	С123-060137-0312	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,89	583347		1102526		1102526	88202	1190728	
10	54	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	403,92	366,36 150,48	170,33 50,83	147981 60782	68798 20531	18402	58545 16522	223049	
11	55	С123-060137-0231	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	1299537		428847		428847	34308	463155	
12	60	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2634,66	602,58 225,72	331,3 102,27	1587589 594695	872865 269454	120028	622188 176782	2386558	
13	61	С123-060137-0671	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,38	3390038		4678252		4678252	374260	5052513	
14	62	С123-060137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,25	2643406		3304258		3304258	264341	3568598	
15	64	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		4108,221	446,45	371,21	1834123	1525021	0	604445	2633654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		75,24	129,11	309103	530404		195085		
16	65	С121-030101-0105	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	9,637	32769		315795		315795		341058	
			Итого по разделу: 11. Устройство траншеи и прокладка кабеля								25264		
												20981181	
			Раздел: 12. Устройство заземления										
			Раздел: 13. Система управления поливом										
			Раздел: 14. Система управления поливом										
			Раздел: 15. Система управления поливом										
			ИТОГО:					16630373	2744940	10907928	2796648	20981186	
								2977506	902113		1554161		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		272755					
			Итого с временными									21253939	
			Зимние удорожания			0,7 %		148778					
			Итого с зимними удорожаниями									21402717	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		428054					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21830771	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									22920148	
			НДС			12 %		2750418					
			Итого с НДС									25670566	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772, г.Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Область Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Эксперт, Кенжадилов У.Ш. №аттестата KZ66VJ00047600

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Область Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Рамазанов А.И. №аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан
(наименование, адрес)

Объект: Система автоматизированного полива
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 6-1-1 Система автоматизированного полива работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	800	1560,02 1560,02	0 0	1248016 1248016	0 0	0	898572 171727	2318315	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2246,1	1560,02 1560,02	0 0	3503961 3503961	0 0	0	2522852 482145	6508958	
3	3	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	48,2	3298,67 982,26	154,91 43,89	158996 47345	7467 2115	104184	48966 16637	224599	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1758,5	814,54 814,54	0 0	1432362 1432362	0 0	0	1031300 197093	2660755	
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									11712627	
			Раздел: 8. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №63,62,61)										
			Раздел: 9. КОРОБКА БЫСТРОГО ДОСТУПА,КЛАПАНЫ,РОЗЕТКИ										
			Раздел: 10. СИСТЕМА ПОЛИВОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ										
5	79	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (гильза)	км	0,393	771065,74 495000	230722,78 76552,2	303029 194535	90674 30085	17820	222374 42032	567435	
6	80	С123-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	393,64	7428		2923958		2923958	233917	3157875	
7	81	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	393	1220,36 1058,38	7,34 2,13	479601 415942	2885 838	60775	412612 71377	963590	
8	83	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. (гильза)	км трубопровода	0,941	491147,56 371250	106870,88 38965,28	462170 349346	100565 36666	12258	382152 67546	911868	
9	84	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	942,356	2085		1964812		1964812	157185	2121997	
10	85	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	339	1220,36 1058,38	7,34 2,13	413702 358789	2488 723	52424	355917 61570	831188	
11	87	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,037	411123,9 281548	120399,02 33306,16	837459 573513	245253 67845	18693	634944 117792	1590196	
12	88	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,243	280189,43 206389	72199,11 19826,44	2029412 1494875	522938 143603	11598	1622094 292120	3943626	
13	89	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2038,6	1500		3057900		3057900	244632	3302532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	90	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	578		12138		12138	971	13109	
15	91	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3309	98		324282		324282	25943	350225	
16	93	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7637	315		2405655		2405655	192452	2598107	
			Итого по разделу: 10. СИСТЕМА ПОЛИВОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ									20351748	
			Раздел: 11. ПЭ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ										
17	95	С123-020301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	8301		664080		664080	53126	717206	
18	96	С123-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	181	1396		252676		252676	20214	272890	
19	98	С123-020303-1806	Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110	шт.	19	3559		67621		67621	5410	73031	
20	100	С123-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	985		236400		236400	18912	255312	
21	101	С123-020301-0904	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	191		3247		3247	260	3507	
22	102	С123-020301-0804	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	221	150		33150		33150	2652	35802	
23	103	С123-020301-0803	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1804	137		247148		247148	19772	266920	
24	106	С123-020301-0214	Переход с компрессионным соединением DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	1764		137592		137592	11007	148599	
25	107	С123-020301-1709	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1804	282		508728		508728	40698	549426	
26	109	С123-020301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	828		14076		14076	1126	15202	
27	112	С123-020301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	224	521		116704		116704	9336	126040	
28	115	С123-020301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	167	5401		901967		901967	72157	974124	
29	116	С123-020301-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	167	787		131429		131429	10514	141943	
30	117	С123-020301-0721	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	555		87690		87690	7015	94705	
			Итого по разделу: 11. ПЭ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ									3674707	
			ИТОГО:					24959961	972270	14369005	8131783	35739082	
			В том числе :					9618685	281875		2647338		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		464608				36203691	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		253426				36457117	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		729142				37186259	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									39041890	
						12 %		4685027					
			НДС									43726917	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Кенжадилов У.Ш. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Рамазуллаев М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект : Водопад с рестораном

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1441,42	321,31 / 11,47	309,75 / 80,81	463147 / 16527	446478 / 116481	142	95766 / 44713	603626	
2	2	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	757,57	274,17 / 0	274,17 / 64,67	207701 / 0	207701 / 48992	0	35274 / 19438	262413	
3	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	126	60,35 / 0	60,35 / 23,1	7604 / 0	7604 / 2911	0	2096 / 776	10476	
4	5	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)	м3 уплотненного грунта	126	58,63 / 0	58,63 / 22,57	7387 / 0	7387 / 2844	0	2048 / 755	10189	
5	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	781	20,17 / 2,91	17,16 / 6,57	15755 / 2277	13402 / 5128	77	5331 / 1687	22773	
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									909478	
			ИТОГО:					701594	682572	219	140515	909477	
			В том числе :					18804	176356		67369		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11823					
			Итого с временными									921300	
			Зимние удорожания			0,7 %		6449					
			Итого с зимними удорожаниями									927749	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18555					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									946304	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									993526	

		НДС			12 %	119223					
		Итого с НДС									1112749

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, КенжадиловУ.Ш. №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.Ш. №аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шукаев Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект: Фонтан в покрытии №2.Фонтан благоденствия

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-4-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	559,4	321,31	309,75	179742	173273	55	37166	234261	
						11,47	80,81	6414	45205		17353		
2	2	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	178,26	274,17	274,17	48873	48873	0	8300	61747	
						0	64,67	0	11528		4574		
3	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	71,2	60,35	60,35	4297	4297	0	1184	5920	
						0	23,1	0	1645		438		
4	5	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)	м3 уплотненного грунта	71,2	58,63	58,63	4174	4174	0	1157	5758	
						0	22,57	0	1607		427		
5	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	235	20,17	17,16	4741	4032	23	1604	6852	
						2,91	6,57	685	1543		508		
6	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,42	34,02	34,02	4879	4879	0	1247	6616	
						0	12,07	0	1732		490		
7	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	143,42	151,99	72,61	21798	10413	0	11596	36066	
						79,38	32,92	11385	4721		2672		
8	11	Е11-130301-1201	Гидроизоляция наружная. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	105	439,35	1,91	46131	201	40923	3483	53583	
						47,69	0,38	5008	40		3969		
9	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	33,8	17248,99	1089,24	583016	36816	506136	43450	676583	
						1185,3	227,35	40063	7684		50117		
10	24	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона класса В25	м3	196,2	24610,12	2181,91	4828505	428091	3616264	827133	6108089	
						3996,69	636,02	784151	124786		452451		
11	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,935	214266		3414329		3414329		3687475	
											273146		
12	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,685	202102		542644		542644		586055	
											43412		
13	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,383	221225		84729		84729		91508	

				т							6778		
14	28	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78		0,016	85415		1367		1367		1476	
				1000 шт.							109		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									11561989	
			Раздел: 5. Чаша 2(Фи-5/1) /КЖ-7/										
15	39	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		717,8	321,31	309,75	230638	222338	70	47690	300594	
				м3 грунта		11,47	80,81	8230	58005		22266		
16	40	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		58,2	274,17	274,17	15957	15957	0	2710	20160	
				м3 грунта		0	64,67	0	3764		1493		
17	42	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		160	60,35	60,35	9655	9655	0	2662	13302	
				м3 уплотненного грунта		0	23,1	0	3697		985		
18	43	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слои 25 см (10 проходов)		160	58,63	58,63	9380	9380	0	2600	12939	
				м3 уплотненного грунта		0	22,57	0	3612		958		
19	44	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		60	20,17	17,16	1210	1030	6	410	1750	
				м3 грунта		2,91	6,57	175	394		130		
20	46	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		58,2	34,02	34,02	1980	1980	0	506	2685	
				м3 грунта		0	12,07	0	703		199		
21	47	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		58,2	151,99	72,61	8846	4226	0	4706	14635	
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	4620	1916		1084		
22	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе		42,6	17248,99	1089,24	734807	46402	637911	54763	852735	
				м3		1185,3	227,35	50494	9685		63166		
			Итого по разделу: 5. Чаша 2(Фи-5/1) /КЖ-7/									1218801	
			Раздел: 6. Чаша 2(Фи-5/2) /КЖ-8/										
23	54	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		171,44	321,31	309,75	55086	53103	17	11390	71794	
				м3 грунта		11,47	80,81	1966	13854		5318		
24	55	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		30,36	274,17	274,17	8324	8324	0	1414	10516	
				м3 грунта		0	64,67	0	1963		779		
25	57	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		66	60,35	60,35	3983	3983	0	1098	5487	
				м3 уплотненного грунта		0	23,1	0	1525		406		
26	58	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)		66	58,63	58,63	3869	3869	0	1073	5337	
				м3 уплотненного грунта		0	22,57	0	1490		395		
27	59	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		42	20,17	17,16	847	721	4	287	1225	
				м3 грунта		2,91	6,57	122	276		91		
28	61	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		40,74	34,02	34,02	1386	1386	0	354	1879	
				м3 грунта		0	12,07	0	492		139		
29	62	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		40,74	151,99	72,61	6192	2958	0	3294	10245	
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	3234	1341		759		
30	64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе		42,6	17248,99	1089,24	734807	46402	637911	54763	852735	
				м3		1185,3	227,35	50494	9685		63166		
			Итого по разделу: 6. Чаша 2(Фи-5/2) /КЖ-8/									959220	
			ИТОГО:					11596192	1146763	9482389	1126040	13740007	
								967041	312893		1017778		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

									0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %	178620				13918628	
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			0,7 %	97430				14016058	
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			2 %	280321				14296379	
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами								15009782	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
		НДС			12 %	1801174				16810956	
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Кенжадилов У.Ш №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан
(наименование, адрес)

Объект: Входная арка
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-7-2 КМ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ФЕРМЫ										
1	1	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	15,56	54611,44 26036	24366,78 6752,55	849754 405120	379147 105070	65487	352031 96143	1297928	
2	2	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3328	485073		161432		161432	12915	174347	
3	3	С121-060801-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,9256	478036		442470		442470	35398	477868	
4	4	С121-060801-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	3,0056	449704		1351630		1351630	108130	1459761	
5	5	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	11,6064	442782		5139105		5139105	411128	5550233	
6	6	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,312	439488		137120		137120	10970	148090	
			Итого по разделу: 7. ФЕРМЫ									9108227	
			Раздел: 8. КОЛОННЫ										
7	7	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	16,34	39759,99 23168,75	11149,38 2971,79	649678 378577	182181 48559	88920	294724 75552	1019954	
8	8	С121-060801-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1,0608	449704		477046		477046	38164	515210	
9	9	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	13,0936	442782		5797610		5797610	463809	6261419	
10	10	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,936	433016		405303		405303	32424	437727	
11	11	С121-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		1,4872	411156		611471		611471		660389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							48918		
12	12	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,416	439488		182827		182827		197453	
				т							14626		
			Итого по разделу: 8. КОЛОННЫ									9092152	
			Раздел: 9. РАСПОРКИ										
13	13	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1	85054,95	21072,21	85055	21072	2341	46293	141856	
				т конструкций		61641,5	5450,08	61642	5450		10508		
14	14	С121-060801-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т		1,04	449704		467692		467692		505108	
				т							37415		
			Итого по разделу: 9. РАСПОРКИ									646964	
			Раздел: 10. СВЯЗИ										
15	15	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,31	85054,95	21072,21	281532	69749	7749	153230	469543	
				т конструкций		61641,5	5450,08	204033	18040		34781		
16	16	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		3,4424	442782		1524233		1524233		1646171	
				т							121939		
			Итого по разделу: 10. СВЯЗИ									2115714	
			Раздел: 11. ПРОГОНЫ										
17	17	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны. Монтаж		7,3	29242,48	10017,87	213470	73130	28043	91541	329412	
				т конструкций		15383,1	2790,7	112297	20372		24401		
18	18	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		7,592	442782		3361601		3361601		3630529	
				т							268928		
			Итого по разделу: 11. ПРОГОНЫ									3959941	
			Раздел: 12. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА										
19	19	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.7 поз.2	Очистка поверхности дробеструйная		43,51	20807		905313		905313		977738	
				т							72425		
20	20	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6 поз.2	Доплата за изменение марки стали на С245		43,51	5772		251140		251140		271231	
				т							20091		
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1892,685	87,56	2,33	165731	4415	81808	55188	238592	
				м2		42,01	0,25	79508	475		17674		
22	22	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1892,685	173,98	3,3	329287	6250	230154	64745	425555	
				м2		49,08	0,5	92884	949		31523		
			Итого по разделу: 12. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА									1913116	
			ИТОГО:					23790500	735943	21720495	1057752	26836114	
								1334061	198915		1987862		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		348869					
			Итого с временными									27184983	
			Зимние удорожания			0,7 %		190295					
			Итого с зимними удорожаниями									27375278	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		547506					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27922784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29316159	
			НДС			12 %		3517939					
			Итого с НДС									32834098	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, КенжадиловУ.Ш., , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,В1										
1	1	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	280189,43 206389	72199,11 19826,44	47912 35293	12346 3390	274	38296 6897	93105	
2	2	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,832	297739,09 213547	81638,15 22374,3	247719 177671	67923 18615	2125	194324 35363	477406	
3	6	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170,85	205		35024		35024	2802	37826	
4	7	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	831,95	406		337772		337772	27022	364793	
5	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 40-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,003	57921,94 54023,5	0 0	58096 54186	0 0	3910	53644 8939	120679	
6	16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,129	561548,77 347208	213562,16 60844,2	72440 44790	27550 7849	100	52112 9964	134516	
7	19	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,25	7786		1006341		1006341	80507	1086848	
8	22	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 159 мм./футляр через стенки колодцев/	м трубы, уложенной в футляре	3,2	1343,75 1124,84	7,87 2,38	4300 3599	25 8	675	3571 630	8501	
9	24	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	4302		13766		13766	1101	14868	
14	40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулка. Установка	шт.	25	1370,93 476,93	894 237,73	34273 11923	22350 5943	0	17688 4157	56118	
15	41	С123-020302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	593		8895		8895	712	9607	
16	42	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	778		7780		7780	622	8402	
17	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93 476,93	894 237,73	8226 2862	5364 1426	0	4245 998	13468	
18	57	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583	207	2790	
19	63	С123-020303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	562		1124		1124	90	1214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	64	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	692		692		692	55	747	
21	69	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26 703,87	1316,39 350,18	2020 704	1316 350	0	1044 245	3309	
22	70	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538	43	581	
25	109	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	110	3298,67 982,26	154,91 43,89	362854 108049	17040 4828	237765	111748 37968	512570	
26	135	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,325	21230,81 9666,26	8932,99 3533,17	197977 90138	83300 32947	24539	121854 25586	345418	
27	136	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14992		89952		89952	7196	97148	
28	137	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9094		54564		54564	4365	58929	
29	138	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14058		84348		84348	6748	91096	
30	139	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13793		82758		82758	6621	89379	
31	141	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2169		17352		17352	1388	18740	
32	142	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6	шт.	2	52224		104448		104448	8356	112804	
38	148	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,715	854,37 261,82	21,09 2,51	66397 20347	1639 195	44411	19104 6840	92342	
39	149	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,3	13387		4016		4016	321	4337	
40	150	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,35	21970,98 5932,15	2155,32 451,44	7690 2076	754 158	4859	2078 781	10549	
			Итого по разделу: 7. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,В1									3868090	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2										
			Раздел: 9. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ В36										
41	208	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,122	280189,43 206389	72199,11 19826,44	34183 25179	8808 2419	195	27322 4920	66426	
42	209	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,623	297739,09 213547	81638,15 22374,3	185491 133040	50861 13939	1591	145509 26480	357481	
43	210	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,101	340537,6 231442	103361,72 28679,9	34394 23376	10440 2897	579	26010 4832	65236	
44	212	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,55	162		9485		9485	759	10244	
45	213	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,55	277		17603		17603	1408	19012	
46	214	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	622,71	406		252820		252820	20226	273046	
47	216	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100,5	1242		124821		124821	9986	134807	
48	218	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,126	561548,77 347208	213562,16 60844,2	70755 43748	26909 7666	98	50900 9732	131388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	219	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,021	782163,76 484449	297714,76 85312,12	16425 10173	6252 1792	0	11845 2262	30532	
50	221	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,1	7786		981815		981815	78545	1060360	
51	222	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,9	12343		257969		257969	20637	278606	
52	226	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 159 мм./футляр через стенки колодцев/	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1343,75 1124,84	7,87 2,38	1612 1350	9 3	253	1339 236	3188	
53	227	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 219 мм./футляр через стенки колодцев/	м трубы, уложенной в футляре	0,2	1406,9 1126,09	8,39 2,63	281 225	2 1	54	223 40	545	
54	229	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	4302		5162		5162	413	5575	
55	230	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	8088		1618		1618	129	1747	
64	249	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулка. Установка	шт.	16	1370,93 476,93	894 237,73	21935 7631	14304 3804	0	11320 2660	35915	
65	264	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1370,93 476,93	894 237,73	13709 4769	8940 2377	0	7075 1663	22447	
66	265	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861	69	930	
67	266	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861	69	930	
68	268	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133	91	1224	
69	270	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	692		3460		3460	277	3737	
70	272	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	719		1438		1438	115	1553	
71	274	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26 703,87	1316,39 350,18	4041 1408	2633 700	0	2087 490	6618	
72	275	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1007		2014		2014	161	2175	
73	302	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	90	3298,67 982,26	154,91 43,89	296880 88403	13942 3950	194535	91430 31065	419375	
74	314	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	21230,81 9666,26	8932,99 3533,17	73883 33639	31087 12295	9158	45475 9549	128907	
75	315	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14992		29984		29984	2399	32383	
76	316	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14058		56232		56232	4499	60731	
77	317	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13793		27586		27586	2207	29793	
78	318	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338	347	4685	
83	323	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,666	854,37 261,82	21,09 2,51	18511 5673	457 54	12381	5326 1907	25744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	324	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,1	13387		1339		1339	107	1446	
85	325	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,09	21970,98 / 5932,15	2155,32 / 451,44	1977 / 534	194 / 41	1250	534 / 201	2713	
			Итого по разделу: 9. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ В36									3219499	
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н										
86	338	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	411123,9 / 281548	120399,02 / 33306,16	10689 / 7320	3130 / 866	239	8104 / 1503	20297	
87	340	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	846015,76 / 484449	297714,76 / 85312,12	6768 / 3876	2382 / 682	511	4513 / 902	12183	
88	343	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,445	549459,62 / 335478	190041,01 / 53535,7	244510 / 149288	84568 / 23823	10654	171380 / 33271	449161	
89	344	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,65	1500		38475		38475	3078	41553	
90	346	С123-010501-1020	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	10173		81384		81384	6511	87895	
91	349	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	445	4994		2222330		2222330	177786	2400116	
92	350	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	451153,6 / 289731	146298,72 / 41048,34	14888 / 9561	4828 / 1355	499	10807 / 2056	27750	
93	351	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,477	549459,62 / 335478	190041,01 / 53535,7	262092 / 160023	90650 / 25537	11420	183704 / 35664	481460	
94	352	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,134	598482,77 / 347208	213562,16 / 60844,2	80197 / 46526	28617 / 8153	5053	54132 / 10746	145075	
95	353	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	327,6	1425		466830		466830	37346	504176	
96	354	С123-010603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	477,3	2116		1009967		1009967	80797	1090764	
97	355	С123-010603-0106	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	134,1	3595		482090		482090	38567	520657	
98	356	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. /футляр/	км трубопровода	0,063	778594,76 / 484449	294145,76 / 85312,12	49051 / 30520	18531 / 5375	0	35536 / 6767	91354	
99	357	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. /футляр/	км трубопровода	0,049	866343,86 / 520812	345531,86 / 99743,5	42451 / 25520	16931 / 4887	0	30103 / 5804	78358	
100	358	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. /футляр/	км трубопровода	0,038	1088236,37 / 674475	413761,37 / 117891,08	41353 / 25630	15723 / 4480	0	29809 / 5693	76855	
101	360	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63	16366		1031058		1031058	82485	1113543	
102	361	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,5	19842		962337		962337	76987	1039324	
103	362	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,55	25226		947236		947236	75779	1023015	
104	368	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 426 мм./футляр через стенки колодцев/	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1893,78 / 1254	13,55 / 4,77	758 / 502	5 / 2	250	498 / 100	1356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	372	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	19751		7900		7900	632	8532	
			Сметная стоимость оборудования					*519661*					
108	389	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулка. Установка	шт.	2	1370,93 476,93	894 237,73	2742 954	1788 475	0	1415 333	4489	
109	392	С123-020302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	21160		42320		42320	3386	45706	
110	414	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93 476,93	894 237,73	6855 2385	4470 1189	0	3538 831	11224	
111	420	С123-020303-1711	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8186		32744		32744	2620	35364	
112	421	С123-020303-1011	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4192		4192		4192	335	4527	
113	452	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	129,35	3298,67 982,26	154,91 43,89	426683 127055	20038 5677	279590	131405 44647	602735	
114	464	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,485	35366,49 15977,09	10420,01 4000,88	300085 135566	88414 33948	76105	167818 37432	505335	
115	465	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	8450		109850		109850	8788	118638	
116	466	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4851		38808		38808	3105	41913	
117	467	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6216		18648		18648	1492	20140	
118	468	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9751		29253		29253	2340	31593	
119	469	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1, 2ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	13793		179309		179309	14345	193654	
120	471	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	2169		84591		84591	6767	91358	
121	472	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6	шт.	8	52224		417792		417792	33423	451215	
127	478	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,207	854,37 261,82	21,09 2,51	87323 26760	2156 256	58407	25125 8996	121443	
128	479	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	11,16	13387		149399		149399	11952	161351	
129	480	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,29	21970,98 5932,15	2155,32 451,44	50314 13585	4936 1034	31793	13595 5113	69021	
130	481	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	37,733	28803,64 11122,56	6908,56 2742,94	1086848 419688	260681 103499	406480	517955 128384	1733187	
131	482	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	14992		299840		299840	23987	323827	
132	483	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	9094		209162		209162	16733	225895	
133	484	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	14058		604494		604494	48360	652854	
134	485	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		20	13793		275860		275860		297929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							22069		
139	495	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		274,526	854,37	21,09	234547	5791	156880	67485	326195	
				м2 поверхности		261,82	2,51	71876	689		24163		
			Итого по разделу: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н									16895361	
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2										
			Раздел: 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВРДСТВЕННАЯ, НАПОРНАЯ К3Н										
140	555	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		0,075	340537,6	103361,72	25540	7752	430	19314	48443	
				км трубопровода		231442	28679,9	17358	2151		3588		
141	558	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		75,75	1009		76432		76432		82546	
				м							6115		
142	559	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,006	451153,6	146298,72	2707	878	91	1965	5045	
				км трубопровода		289731	41048,34	1738	246		374		
143	560	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		6	1425		8550		8550		9234	
				м							684		
144	561	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. /футляр/		0,038	778594,76	294145,76	29587	11178	0	21434	55103	
				км трубопровода		484449	85312,12	18409	3242		4082		
145	563	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		38,45	12343		474588		474588		512555	
				м							37967		
146	565	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,35	5530,14	1666,64	7466	2250	4111	1902	10118	
				м3 основания		818,55	696,68	1105	941		749		
147	577	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		11,25	3298,67	154,91	37110	1743	24317	11429	52422	
				м3 основания		982,26	43,89	11050	494		3883		
148	589	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		2,962	28803,64	6908,56	85316	20463	31908	40659	136053	
				м3 конструкций колодца		11122,56	2742,94	32945	8125		10078		
149	590	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	14992		29984		29984		32383	
				шт.							2399		
150	592	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	14058		42174		42174		45548	
				шт.							3374		
151	593	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13793		27586		27586		29793	
				шт.							2207		
152	595	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2169		4338		4338		4685	
				шт.							347		
157	602	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,144	854,37	21,09	14647	362	9797	4214	20371	
				м2 поверхности		261,82	2,51	4489	43		1509		
158	603	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,09	21970,98	2155,32	1977	194	1250	534	2713	
				м3 кладки		5932,15	451,44	534	41		201		
			Итого по разделу: 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВРДСТВЕННАЯ, НАПОРНАЯ К3Н									1047012	
			ИТОГО:					21072932	1119503	17114723	2649153	25029962	
								2319051	367124	519661	1856193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		325390					
			Итого с временными									25355352	
			Зимние удорожания			0,7 %		177487					
			Итого с зимними удорожаниями									25532839	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		510657					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26043496**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**27343092**	
			НДС			**12 %**		**3281171**				**30624263**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Южно-Казахстанская область, ТОО «Мир-Строй и Компания»

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство парка первого Президента в городе Туркестан
(наименование, адрес)

Объект : Комплекс каскадных фонтанов
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. КОМПЛЕКС КАСКАДНЫХ ФОНТАНОВ										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3091,39	321,31 11,47	309,75 80,81	993304 35446	957554 249815	304	205388 95895	1294587	
2	2	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	270,63	274,17 0	274,17 64,67	74198 0	74198 17501	0	12601 6944	93743	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	103,98	1872,02 1872,02	0 0	194653 194653	0 0	0	140150 26784	361588	
4	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	198,1	60,35 0	60,35 23,1	11954 0	11954 4577	0	3295 1220	16470	
5	5	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)	м3 уплотненного грунта	198,1	58,63 0	58,63 22,57	11614 0	11614 4472	0	3219 1187	16020	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	279	20,17 2,91	17,16 6,57	5628 813	4787 1832	27	1905 603	8135	
7	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	45	17248,99 1185,3	1089,24 227,35	776204 53339	49016 10231	673850	57848 66724	900777	
			Итого по разделу: 3. КОМПЛЕКС КАСКАДНЫХ ФОНТАНОВ									2691318	
			ИТОГО:					2067555 284250	1109124 288428	674181	424406 199357	2691320	
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего			1,3 %		34987					
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,7 %		19084				2726306	
			Временные здания и сооружения			2 %		54908				2745390	
			Итого с временными									2800298	
			Зимние удорожания									2940036	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

			НДС			12 %		352804				
			Итого с НДС									3292840

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, КенжадиловУ.Ш. , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись.)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Разагуалиев М.Т., №аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область., БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусиренова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект : Фонтан в покрытии №1. Фонтан времени. Река времени

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	1172	611,42 / 596,07	14,88 / 2,63	716584 / 698599	17435 / 3086	550	659584 / 110093	1486262	
2	7	С122-050105-0601	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цемент-акриловой основе /Basf 588/	кг	4102	1997		8191694		8191694	655336	8847030	
3	8	С121-050308-1201 #прим.	Армирующая сетка тканная	м2	1172	1737		2035764		2035764	162861	2198625	
4	9	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	254,074	4813,45 / 4657,56	92,1 / 33,24	1222972 / 1183365	23400 / 8444	16207	1120301 / 187462	2530735	
5	10	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	253,73	16008		4061710		4061710	324937	4386647	
6	12	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	110	2484,67 / 2328,78	92,1 / 33,24	273314 / 256166	10131 / 3656	7017	244232 / 41404	558950	
7	13	С122-010101-0330	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	110	31979		3517690		3517690	281415	3799105	
			ИТОГО:					20019728	50966	17830632	2024117	23807354	
			В том числе :					2138130	15186		1763508		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		309496					

			Итого с временными									**24116849**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**168818**				
			Итого с зимними удорожаниями									**24285667**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**485713**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24771380**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**26007496**
			НДС			**12 %**		**3120900**				
			Итого с НДС									**29128396**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Envicon-A"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, КенжадиловУ Ш , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.Т. №аттестата KZ65MOY00029097

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусиренова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Вертикальная планировка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Устройство насыпи										
			Раздел: 5. Устройство выемки										
1	2	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		83332,1	60,56	60,56	5046592	5046592	0	1074584	6610870	
				м3 грунта		0	17,91	0	1492478		489694		
2	3	E11-010104-0210 K=3	Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		83332,1	152,61	152,61	12717412	12717412	0	2707952	16659393	
				м3 грунта		0	45,13	0	3761044		1234029		
3	4	C341-310104-0401	Грунт. Погрузка		58656,88	250		14664220				15837358	
				т							1173138		
4	5	E11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка котлована с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		686,832	321,31	309,75	220688	212745	67	45632	287626	
				м3 грунта		11,47	80,81	7875	55503		21306		
5	6	E11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка котлована в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		31448,15	274,17	274,17	8622078	8622078	0	1464288	10893275	
				м3 грунта		0	64,67	0	2033734		806909		
6	8	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		33815,21	20,17	17,16	682141	580250	3321	230828	986007	
				м3 грунта		2,91	6,57	98570	222025		73038		
			Итого по разделу: 5. Устройство выемки									51274529	
			Раздел: 6. Устройство насыпи										
7	10	E11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		76755,84	190,35	186,99	14610769	14352659	0	3184878	19219299	
				м3 грунта		3,36	54,27	258110	4165332		1423652		
8	11	E11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		76755,84	55,01	55,01	4222577	4222577	0	1164013	5817517	
				м3 уплотненного грунта		0	21,06	0	1616685		430927		
9	12	E11-010201-0308 K=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		76755,84	11,73	11,73	899978	899978	0	249485	1241419	
				м3 уплотненного грунта		0	4,51	0	346507		91957		
10	13	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		76755,84	79,82	67,95	6126728	5215866	222592	1341030	8065179	
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	688270	1174272		597421		
			Итого по разделу: 6. Устройство насыпи									34343415	
			ИТОГО:					67813183	51870156	225980	11462690	85617943	
								1052825	14867580		6342071		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		1113033				86730976	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,7 %		607117				87338093	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1746762				89084855	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93530277	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		11223633				104753910	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта **строительства или эксперт(ы)** авторского надзора :

ТОО "ENVICON-A"

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта **строительства или эксперт(ы)** авторского надзора :

ТОО "ENVICON-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш., №аттестата KZ-C-V-00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания" Сарыбаев Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, №

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Ахмедов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Ахмедов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан

(наименование, адрес)

Объект: Фонтан в покрытии №1. Фонтан времени. Река времени

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ФОНТАН В ПОКРЫТИИ №1										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		228,92	321,31	309,75	73555	70908	22	15209	95865	
				м3 грунта		11,47	80,81	2625	18499		7101		
2	2	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		155,2	274,17	274,17	42551	42551	0	7226	53759	
				м3 грунта		0	64,67	0	10037		3982		
3	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		79,2	60,35	60,35	4779	4779	0	1318	6585	
				м3 уплотненного грунта		0	23,1	0	1830		488		
4	5	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)		79,2	58,63	58,63	4643	4643	0	1287	6405	
				м3 уплотненного грунта		0	22,57	0	1788		474		
5	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		160	20,17	17,16	3228	2746	16	1092	4665	
				м3 грунта		2,91	6,57	466	1051		346		
6	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		155,2	34,02	34,02	5280	5280	0	1349	7160	
				м3 грунта		0	12,07	0	1874		530		
7	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		155,2	151,99	72,61	23588	11269	0	12549	39028	
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	12320	5109		2891		
8	10	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,8	814,54	0	3910	0	0	2815	7263	
				м3 грунта		814,54	0	3910	0		538		
			Итого по разделу: 3. ФОНТАН В ПОКРЫТИИ №1									220729	
			Раздел: 4. ФОНТАН "ВРЕМЕНИ"										
9	29	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		487,91	321,31	309,75	156772	151130	48	32416	204323	
				м3 грунта		11,47	80,81	5594	39428		15135		
10	30	Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		297,79	274,17	274,17	81645	81645	0	13866	103151	
				м3 грунта		0	64,67	0	19258		7641		

11	31	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		24,3	1872,02	0	45490	0	0	32753	84503
				м3 грунта		1872,02	0	45490	0		6259	
12	32	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		46,3	60,35	60,35	2794	2794	0	770	3849
				м3 уплотненного грунта		0	23,1	0	1070		285	
13	33	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (10 проходов)		46,3	58,63	58,63	2714	2714	0	752	3744
				м3 уплотненного грунта		0	22,57	0	1045		277	
14	34	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		307	20,17	17,16	6193	5268	30	2096	8952
				м3 грунта		2,91	6,57	895	2016		663	
15	35	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		880,25	478		420760				454420
				т							33661	
16	36	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		297,79	34,02	34,02	10131	10131	0	2589	13738
				м3 грунта		0	12,07	0	3595		1018	
17	37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		297,79	151,99	72,61	45260	21622	0	24078	74885
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	23639	9803		5547	
18	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,21	814,54	0	7502	0	0	5401	13935
				м3 грунта		814,54	0	7502	0		1032	
19	39	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство		139	2944,83	982,64	409331	136587	168336	146634	600442
				м3 основания		751,14	383,18	104408	53262		44477	
20	40	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки		450	45,84	20,55	20627	9246	13	15542	39062
				м2 поверхности		25,26	6,72	11368	3022		2893	
21	41	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,459	81815		37553		37553		40557
				1000 м2							3004	
22	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		75,5	17248,99	1089,24	1302299	82238	1130571	97056	1511303
				м3		1185,3	227,35	89490	17165		111948	
23	43	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		320,5	27913,88	3073,48	8946399	985049	5428393	2607937	12478682
				м3		7903,14	1038,71	2532956	332906		924347	
24	44	Е11-060101-0101	Формообразующий бетон. Устройство		70	21611,53	1089,24	1512807	76247	1353589	89986	1731016
				м3		1185,3	227,35	82971	15915		128223	
25	45	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с противоусадочной добавкой. Приготовление в построечных условиях		390,5	211,1	5,15	82434	2011	33	73695	168619
				м3		205,86	1,52	80389	595		12490	
26	46	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения противоусадки монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		4333,1	1554		6733637		6733637		7272328
				кг							538691	
27	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,81	18837,36	1338,48	15258	1084	233	12950	30465
				т		17210,88	358,2	13941	290		2257	
28	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		12,717	202102		2570131		2570131		2775742
				т							205610	
29	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		16,897	214266		3620453		3620453		3910089
				т							289636	
30	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,946	221225		651729		651729		703867
				т							52138	
31	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СТ/		1,245	287262		357641		357641		386252
				т							28611	
32	52	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4,2	3899,63	982,64	16378	4127	9697	4431	22474
				м3 основания		751,14	383,18	3155	1609		1665	
33	53	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		7,565	11516,05	2739,92	87119	20727	36842	42189	139653
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	29550	6204		10345	
34	54	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2,48	45330		112418		112418		121412

				м3							8993		
35	55	С121-040303-0103	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		5,085	48256		245382		245382		265012	
				м3							19631		
36	56	Е11-130301-1201	Гидроизоляция наружная. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		480	439,35	1,91	210886	919	187074	15920	244951	
				м2		47,69	0,38	22893	181		18144		
37	57	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		104	191,58	0,53	19924	55	16106	3563	25366	
				м2 изолируемой поверхности		36,19	0,25	3764	26		1879		
38	58	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Полимерные трубы, наружный диаметр 20 мм. Прокладка		403,2	1326,64	1,9	534902	767	5264	518330	1137490	
				м трубопровода		1311,68	0,09	528871	37		84259		
39	59	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		403,2	115		46368		46368		50077	
				м							3709		
40	60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,304	202102		263541		263541		284624	
				т							21083		
41	61	Е11-130301-1420	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		37,816	407,55	1,91	15412	72	14738	425	17103	
				м2		15,9	0,38	601	14		1267		
42	62	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Арматура.Гидроизоляция обмазочная солидолом толщиной 2 мм. Устройство в один слой		37,816	398,1	6,97	15054	263	1264	12826	30111	
				м2 изолируемой поверхности		357,7	3,13	13527	119		2230		
43	63	С121-130702-1101	Смазкаолидол жировой Ж ГОСТ 1033-79		0,019	382952		7276		7276		7858	
				т							582		
44	64	Е11-061401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика		63	274,04	6,05	17265	381	0	15530	35418	
				м шва		268	2,88	16884	182		2624		
			Итого по разделу: 4. ФОНТАН."ВРЕМЕНИ"									34995473	
			ИТОГО:					28793019	1737255	22997798	3814580	35216203	
								3637209	547932		2608604		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		457811					
			Итого с временными									35674016	
			Зимние удорожания			0,7 %		249718					
			Итого с зимними удорожаниями									35923734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		718475					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36642209	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									38470692	
			НДС			12 %		4616483					
			Итого с НДС									43087175	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г Алматы, пр Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Эксперт, КенжадиловУ.Ш. , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство парка первого Президента в городе Туркестан
(наименование, адрес)

Объект: Центральная площадь парка с теневыми навесами с водным комплексом и барельефом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2020

Акт выполненных работ

за март 2020 (месяц, год) на 2-5-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Бетонные работы										
1	203	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	177,61	5530,14 818,55	1666,64 696,68	982208 145383	296012 123737	540814	250282 98599	1331089	
2	204	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	165,76	17248,99 1185,3	1089,24 227,35	2859192 196475	180552 37686	2482165	213086 245782	3318061	
3	208	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	945,56	32790,53 9808,09	2518,18 535,32	31005410 9274138	2381093 506179	19350179	8900088 3192440	43097937	
4	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	56,421	214266		12089102		12089102	967128	13056230	
5	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	37,938	202102		7667346		7667346	613388	8280733	
6	211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,335	221225		516560		516560	41325	557885	
7	221	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Полимерные трубы, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	622,405	1326,64 1311,68	1,9 0,09	825708 816399	1183 57	8126	800126 130067	1755901	
8	222	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	622,405	115		71577		71577	5726	77303	
9	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,075	202102		217260		217260	17381	234640	
10	226	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,016	382952		6127		6127	490	6617	
11	230	Е11-410104-0101	Шов деформационный. Уплотнение горизонтальной шпонкой донной без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,05 м2	м	226,933	5449,02 1942,56	98,07 32,96	1236563 440831	22254 7479	773478	354165 127258	1717986	

			Итого по разделу: 11. Бетонные работы									**73434384**	
			Раздел: 12. Технологическое помещение-1 /КЖ-36/										
12	234	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе		2,21	17248,99	1089,24	38120	2407	33094	2841	44238	
				м3		1185,3	227,35	2620	502		3277		
13	235	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		21,52	24631,66	2181,91	530073	46955	397110	90723	670460	
				м3		3996,69	636,02	86009	13687		49664		
14	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,531	214266		328041		328041		354285	
				т							26243		
15	237	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,352	202102		273242		273242		295101	
				т							21859		
16	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,047	221225		10398		10398		11229	
				т							832		
			Итого по разделу: 12. Технологическое помещение-1 /КЖ-36/									**1375313**	
			Раздел: 13. Технологическое помещение-2 /КЖ-38/										
17	260	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на		4,4	17248,99	1089,24	75896	4793	65888	5656	88076	
				м3		1185,3	227,35	5215	1000		6524		
18	261	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		34,1	24631,66	2181,91	839940	74403	629249	143757	1062393	
				м3		3996,69	636,02	136287	21688		78696		
19	262	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,755	214266		590303		590303		637527	
				т							47224		

20	263	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,935	202102		391067		391067		422353
				т							31285	
21	264	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,069	221225		15265		15265		16486
				т							1221	
			Итого по разделу: 13. Технологическое помещение-2 /КЖ-38/									**2226834**
			Раздел: 14. Технологическое помещение-3 /КЖ-40/									
22	289	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на		4,4	17248,99	1089,24	75896	4793	65888	5656	88076
				м3		1185,3	227,35	5215	1000		6524	
23	290	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		34,1	24631,66	2181,91	839940	74403	629249	143757	1062393
				м3		3996,69	636,02	136287	21688		78696	
24	291	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,755	214266		590303		590303		637527
				т							47224	
25	292	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,935	202102		391067		391067		422353
				т							31285	
			Итого по разделу: 14. Технологическое помещение-3 /КЖ-40/									**2210348**
			Раздел: 15. Пирс-1 /КЖ-42/									
			Раздел: 16. Пирс-2 /КЖ-43/									
			Раздел: 17. Фрагмент Фр-1 /КЖ-44/									
			Раздел: 18. Фрагмент Фр-2 /КЖ-44/									
			Раздел: 19. Стена-1 и Стена-2 /КЖ-45/									
			ИТОГО:					**62466604**	**3088847**	**48132898**	**10910137**	**79246879**
								11244859	**734703**		**5870138**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1030209**				
			Итого с временными									**80277089**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**561940**				
			Итого с зимними удорожаниями									**80839029**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1616781**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**82455810**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								**86570437**	
			НДС			**12 %**		**10388452**				
			Итого с НДС								**96958889**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Керимжанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Эксперт, КенжадиловУ Ш , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Южно-Казахстанская область ТОО «Мир-Строй и Компания» ,

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.Н. №аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Envicon-A"

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

Наименование стройки: Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан

Договор: №5 от "10"марта 2020г.

Реестр по актам выполненных работ
за период с начала строительства по март 2020 года

№ п/п	Номер сметы	Наименование	Сметная стоимость по актам		
			Стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования, тенге	Всего, тенге
1	1-1-1	Вертикальная планировка	104 753 910	0	104 753 910
2	2-1-1	Конструкции железобетонные, Фонтан в покрытии №1. Фонтан времени. Река времени	43 087 175	0	43 087 175
3	2-1-2	Архитектурные решения, Фонтан в покрытии №1. Фонтан времени. Река времени	29 128 396	0	29 128 396
4	2-2-1	Конструкции железобетонные .Комплекс каскадных фонтанов	3 292 840	0	3 292 840
5	2-3-1	Конструкции железобетонные. Водопад с рестораном	1 112 749	0	1 112 749
6	2-4-1	Конструкции железобетонные. Фонтан в покрытии №2.Фонтан благоденствия	16 810 956	0	16 810 956
7	2-5-1	Конструкции железобетонные. Центральная площадь парка с теневыми навесами с водным комплексом и барельефом	96 958 889	0	96 958 889
8	2-7-1	Конструкции железобетонные. Входная Арка	16 823 482	0	16 823 482
9	2-7-2	Конструкции металлические. Входная Арка	32 834 098	0	32 834 098
10	4-1-1	Электроснабжение	25 670 566	0	25 670 566
11	6-1-1	Система автоматизированного полива	43 726 917	0	43 726 917
12	6-3-1	Наружные сети водопровода и канализации	30 624 263	0	30 624 263
		Всего :	**444 824 241**	**0**	**444 824 241**
		В том числе НДС:	*47 659 740*	0	*47 659 740*

Сдал (Генподрядчик):

ТОО "Bazis Construction", БИН 980540001197

Президент

_____**Нугыманов Ж.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель

_____**Керимжанов М.А.**

М.П.