Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Доп.соглашение № 2 от 13.04.2020 г. к договору № 80 от 21 июня 2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строит-ва всего	С начало по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2			4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»	43264370,02	15913469,38	15913469,38			15913469,38	15913469,38		
	В том числе НДС 12%	4635468,22	1705014,58	1705014,58			1705014,58	1705014,58		
	Удержание 5 % за кач-во	795673	795673	795673			795673	795673		
	Всего к оплате:	**42468697,02**	**15117796,38**	**15117796,38**			**15117796,38**	**15117796,38**		

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Аким _____ **Кусембаев Р.К.**

Подрядчик:

ТОО «Рауан»

Директор _____ **Тулебаев Л.К.**

Заказчик (застройщик): **КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Доп.соглашение № 2 от 13.04.2020 г. к договору подряда (контракта) № 80 от 21 июня 2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»

Акт приемки выполненных работ № 2 за апрель 2020 года
(Акт выполненных работ Ф №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тг		Общая стоимость тенге				Накл. Расход 1уровня	Затраты Труда ч/ч	
					Всего	Эксп. маш.	Всего	ЗП раб. строит.	Эксп. маш	В т.ч. ЗП машин.		Раб.стр.раб. на обсл.маш.	
					З.П. раб.строит	В т.ч. ЗП машин.						8%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР=108%	т	6	119897,14 -	1601,65 738,89	719389	-	9610	4433	4788 108	57934	782105
2	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих м/з тип Б М- II НР=108% *м2 покрытия*	м2	7300	1283,07 35,82	89,93 24,57	9366361	261451	656476	179383	476100 108	787397	10629858
3	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР=108% К=2,000 *м2 покрытия*	м2	14600	144,16 0,1	0,02 -	2104696	1343	338	-	1450 108	168492	2274638
4	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС С-6 толщ. 5 см НР=108% к1мат=0,5; *м2 покрытия обочин*	м2	2400	235,74 25,96	131,55 35,63	565773	62310	315723	85515	159651 108	58034	783458
5	4102-0103-1045	Перевозка ПГС и а/б самосвалами, грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 45 км	т	2000	715 -	- -	1430000	-				114400	1544400
6	4101-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 20	т	12,07	619 -	- -	7471	-				598	8069
7	4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. за каждый следующий км свыше 20км	т	301,75	17 -	- -	5130	-				410	5540
		Итого:					14198820						

		Накладные расходы I уровня					641989						
		Итого:					14840809						
		Сметная прибыль 8%					-632354,0						
		Итого:					14208454,80						
		НДС 12%					1705014,58						
		Стоимость всего:					**15913469,38**						

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Аким _____ **Кусембаев Р.К.**

Технадзор: ТОО «ADS Company KZ» _____ **Дауренов Ж. К.**

Подрядчик:

ТОО «Рауан»

Директор _____ **Тулебаев Л.К.**