Заказчик **ТОО "МегаСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "МегаСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**
наименование, адрес

Объект **Блок № 1,4,6. Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

Договор подряда номер
дата 10.01.2017

Номер документа	Дата составления
1	27.03.2017

Отчетный период	
с	по
10.01.2017	27.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#								
1	1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	465,49	1488,37	100,89	692821	46963	88983	0,85	396
				м3	123,75	38,25	57604	17805	118	0,18	84
2	2	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм**	596,87	1222,6	49,1	729732	29306	71991	0,53	314
				м2	79,66	18,4	47547	10982	123	0,04	27
3	3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки толщ.100мм, В7,5 на с/с цементе**	59,69	5463,61	66,01	326123	3940	13831	1,35	81
				м3	195,75	24,93	11684	1488	105	0,12	7
4	4	Е0106-1-17	**Устройство фундаментных плит железобетонных с подколонниками при толщине плиты 600 мм, В25, W=6 на с/с цементе**	358,34	7284,81	367,51	2610439	131694	186842	2,37	849
				м3	357,75	138,83	128196	49748	105	0,68	243
5	12	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов**	422,77	245,44	3,82	103765	1615	19351	0,21	90
				м2	37,35	1,44	15790	609	118	0,01	3
6	13	Е0106-37-1	**Устройство деформационных швов с применением прокладок**	16,1	882,72	5,48	14212	88	2355	0,73	12
				1м шва	137,25	2,07	2210	33	105	0,01	0
7	14	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25, W=6 на с/с цементе**	16,08	11069,27	990,15	177994	15922	34085	10,4	167
				м3	1644,75	374,04	26448	6015	105	1,83	29
8	18	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25, на с/с цементе**	7,2	11423,79	442,42	82251	3185	19124	14	101
				м3	2362,5	167,13	17010	1203	105	0,82	6
9	22	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной 400 мм, В25, W=6 на с/с цементе**	131,84	9000,21	308,99	1186587	40737	146977	5,92	780
				м3	945	116,73	124589	15390	105	0,57	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	25	Е0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25, W-4 на с/с цементе	1,6	11083,54	241,1	17734	386	2308	8,06	13
				м3	1282,5	91,08	2052	146	105	0,44	1
11	33	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, В25, W-4 на с/с цементе	2,04	13027	379,21	26575	774	4842	13	27
				м3	2117,25	143,26	4319	292	105	0,7	1
12	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2
				1т	33075	114,75	341	1	105	0,56	0
13	40	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, В25, W-4 на с/с цементе	1,92	13027	379,21	25012	728	4557	13	25
				м3	2117,25	143,26	4065	275	105	0,7	1
14	46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2
				1т	33075	114,75	341	1	105	0,56	0
15	47	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,05	4781,15	475,4	239	24	224	28,29	1
				1т	4137,75	128,67	207	6	105	0,49	0
16	53	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0536	4781,15	475,4	256	25	240	28,29	2
				1т	4137,75	128,67	222	7	105	0,49	0
17	59	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,1401	4781,15	475,4	670	67	627	28,29	4
				1т	4137,75	128,67	580	18	105	0,49	0
18	65	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0536	4781,15	475,4	256	25	240	28,29	2
				1т	4137,75	128,67	222	7	105	0,49	0
19	71	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0538	4781,15	475,4	257	26	241	28,29	2
				1т	4137,75	128,67	223	7	105	0,49	0
20	77	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,02	4781,15	475,4	96	10	90	28,29	1
				1т	4137,75	128,67	83	3	105	0,49	0
			Итого по разделу: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#				5996954				
			ИТОГО:				5996955	275521			2868
							443733	104036			478
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				597626				
			Всего накладных расходов:				597626				
			Итого с накладными				6594581				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				395675				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6990256				
			Итого с временными, 0,9 %				7053168				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				7084202				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				20740715				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				414814				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21155529				
			Всего:				63466587				

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А._____

Мастер: Еркашов К.Н._____

Заказчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Меделов А.Н._____

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б._____

Заказчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

наименование, адрес

Объект **Блок № 2,5. Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

Договор подряда номер

дата 10.01.2017

Номер документа	Дата составления
1/2	27.03.2017

Отчетный период	
с	по
10.01.2017	27.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#								
1	1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	523,46	1488,37	100,89	779102	52812	100065	0,85	445
				м3	123,75	38,25	64778	20022	118	0,18	94
2	2	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	643,27	1222,6	49,1	786460	31585	77587	0,53	338
				м2	79,66	18,4	51243	11836	123	0,04	29
3	3	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм, В7,5 на с/с цементе	64,33	5463,61	66,01	351474	4246	14906	1,35	87
				м3	195,75	24,93	12593	1604	105	0,12	8
4	4	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с подколонниками при толщине плиты 600 мм, В25, W=6 на с/с цементе	377,36	7284,81	367,51	2748996	138684	196759	2,37	894
				м3	357,75	138,83	135001	52389	105	0,68	256
5	12	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов	457,77	245,44	3,82	112355	1749	20953	0,21	97
				м2	37,35	1,44	17098	659	118	0,01	3
6	13	E0106-37-1	Устройство деформационных швов с применением прокладок	18,39	882,72	5,48	16233	101	2690	0,73	13
				1м шва	137,25	2,07	2524	38	105	0,01	0
7	14	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25, W=6 на с/с цементе	14	11069,27	990,15	154970	13862	29676	10,4	146
				м3	1644,75	374,04	23027	5237	105	1,83	26
8	18	E0106-17-3	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25, на с/с цементе	3,6	11423,79	442,42	41126	1593	9562	14	50
				м3	2362,5	167,13	8505	602	105	0,82	3
9	22	E0106-17-3	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25, на с/с цементе	2,01	11423,79	442,42	22962	889	5339	14	28
				м3	2362,5	167,13	4749	336	105	0,82	2
10	26	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной 400 мм, В25, W=6 на с/с цементе	101,28	9000,21	308,99	911541	31295	112909	5,92	600

				м3	945	116,73	95710	11822	105	0,57	58	
11	29	Е0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25, W-4 на с/с цементе	1,6	11083,54	241,1	17734	386	2308	8,06	13	
				м3	1282,5	91,08	2052	146	105	0,44	1	
12	37	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, В25, W-4 на с/с цементе	2,04	13027	379,21	26575	774	4842	13	27	
				м3	2117,25	143,26	4319	292	105	0,7	1	
13	43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2	
				1т	33075	114,75	341	1	105	0,56	0	
14	44	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, В25, W-4 на с/с цементе	1,92	13027	379,21	25012	728	4557	13	25	
				м3	2117,25	143,26	4065	275	105	0,7	1	
15	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2	
				1т	33075	114,75	341	1	105	0,56	0	
16	51	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0446	4781,15	475,4	213	21	200	28,29	1	
				1т	4137,75	128,67	185	6	105	0,49	0	
17	57	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0268	4781,15	475,4	128	13	120	28,29	1	
				1т	4137,75	128,67	111	3	105	0,49	0	
18	63	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,06	4781,15	475,4	287	29	269	28,29	2	
				1т	4137,75	128,67	248	8	105	0,49	0	
19	69	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0268	4781,15	475,4	128	13	120	28,29	1	
				1т	4137,75	128,67	111	3	105	0,49	0	
20	75	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0538	4781,15	475,4	257	26	241	28,29	2	
				1т	4137,75	128,67	223	7	105	0,49	0	
21	81	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0268	4781,15	475,4	128	13	120	28,29	1	
				1т	4137,75	128,67	111	3	105	0,49	0	
			Итого по разделу: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#				5997618					
			ИТОГО:				5997617	278820			2774	
							427334	105290			482	
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				583940					
			Всего накладных расходов:				583940					
			Итого с накладными				6581557					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				394893					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6976450					
			Итого с временными, 0,9 %				7039238					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				7070211					
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				20699753					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				413995					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21113748					
			Всего:				42227496					

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А._____

Мастер: Еркашов К.Н._____

Заказчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Меделов А.Н._____

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б._____

Заказчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

наименование, адрес

Объект **Блок № 3. Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

Договор подряда

номер	
дата	10.01.2017

Номер документа	Дата составления
1/3	27.03.2017

Отчетный период	
с	по
10.01.2017	27.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#								
1	1	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	160,55	1488,37	100,89	238958	16198	30691	0,85	136
				м3	123,75	38,25	19868	6141	118	0,18	29
2	2	E0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм**	196,7	1222,6	49,1	240485	9658	23725	0,53	103
				м2	79,66	18,4	15669	3619	123	0,04	9
3	3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки толщ.100мм, В7,5 на с/с цементе**	19,67	5463,61	66,01	107469	1298	4558	1,35	27
				м3	195,75	24,93	3850	490	105	0,12	2
4	4	E0106-1-17	**Устройство фундаментных плит железобетонных с подколонниками при толщине плиты 600 мм, В25, W=6 на с/с цементе**	117,84	7284,81	367,51	858442	43307	61443	2,37	279
				м3	357,75	138,83	42157	16360	105	0,68	80
5	12	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов**	192,93	245,44	3,82	47353	737	8831	0,21	41
				м2	37,35	1,44	7206	278	118	0,01	1
6	13	E0106-37-1	**Устройство деформационных швов с применением прокладок**	16,1	882,72	5,48	14212	88	2355	0,73	12
				1м шва	137,25	2,07	2210	33	105	0,01	0
7	14	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25, W=6 на с/с цементе**	5,76	11069,27	990,15	63759	5703	12210	10,4	60
				м3	1644,75	374,04	9474	2154	105	1,83	11
8	18	E0106-17-3	**Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25, на с/с цементе**	1,8	11423,79	442,42	20563	796	4781	14	25
				м3	2362,5	167,13	4253	301	105	0,82	1

9	22	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной 400 мм, B25, W=6 на с/с цементе	53,44	9000,21	308,99	480971	16512	59576	5,92	316
				м3	945	116,73	50501	6238	105	0,57	30
10	25	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, B25, W-4 на с/с цементе	0,8	11083,54	241,1	8867	193	1154	8,06	6
				м3	1282,5	91,08	1026	73	105	0,44	0
11	32	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0021	93997,62	304,24	194	1	72	198	0
				1т	33075	114,75	68	0	105	0,56	0
12	33	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, B25, W-4 на с/с цементе	1,02	13027	379,21	13288	387	2421	13	13
				м3	2117,25	143,26	2160	146	105	0,7	1
13	39	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0052	93997,62	304,24	484	2	179	198	1
				1т	33075	114,75	170	1	105	0,56	0
14	40	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей, B25, W-4 на с/с цементе	1,92	13027	379,21	25012	728	4557	13	25
				м3	2117,25	143,26	4065	275	105	0,7	1
15	46	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2
				1т	33075	114,75	341	1	105	0,56	0
16	47	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0195	4781,15	475,4	93	9	87	28,29	1
				1т	4137,75	128,67	81	3	105	0,49	0
17	53	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,1234	4781,15	475,4	590	59	553	28,29	3
				1т	4137,75	128,67	510	16	105	0,49	0
			Итого по разделу: #ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ1#				2121706				
			ИТОГО:				2121708	95681			1052
							163608	36129			166
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				217551				
			Всего накладных расходов:				217551				
			Итого с накладными				2339259				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				140355				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2479614				
			Итого с временными, 0,9 %				2501931				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				2512939				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7357237				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				147145				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7504382				
			Всего:				7504382				

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А._____

Мастер: Еркашов К.Н._____

Заказчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Медетов А.Н._____

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б._____

Заказчик **ТОО "МегаСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "МегаСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**
наименование, адрес

Объект **Блок № 1,4,6. Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

Договор подряда номер
дата 10.01.2017

Номер документа	Дата составления
2/1	26.03.2018

Отчетный период	
с	по
28.03.2017	26.03.2018

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ2#								
1	83	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25	60,6	10235,96	990,15	620299	60003	128456	10,4	630
				м3	1644,75	374,04	99672	22667	105	1,83	111
2	87	Е0106-11-8	Установка закладных МН5 деталей весом более 4 кг	0,032	70437,87	304,24	2255	10	329	58	2
				1т	9675	114,75	310	4	105	0,56	0
3	88	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, В25	102,84	12623,85	407,3	1298237	41887	274151	14,4	1481
				м3	2385	153,86	245273	15823	105	0,75	77
4	95	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3010	10	1116	198	6
				1т	33075	114,75	1059	4	105	0,56	0
5	96	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	67,33	10250,23	241,1	690148	16233	97107	8,06	543
				м3	1282,5	91,08	86351	6132	105	0,44	30
6	102	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	69,54	10250,23	241,1	712801	16766	100295	8,06	560
				м3	1282,5	91,08	89185	6334	105	0,44	31
7	107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	208,62	10250,23	241,1	2138403	50298	300884	8,06	1681
				м3	1282,5	91,08	267555	19001	105	0,44	93
8	112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	75,06	10250,23	241,1	769382	18097	108256	8,06	605
				м3	1282,5	91,08	96264	6836	105	0,44	33
9	117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0277	93997,62	304,24	2607	8	967	198	5
				1т	33075	114,75	918	3	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	118	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	72,86	10250,23	241,1	746832	17567	105083	8,06	587
				м3	1282,5	91,08	93443	6636	105	0,44	32
11	123	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0213	93997,62	304,24	2004	6	743	198	4
				1т	33075	114,75	705	2	105	0,56	0
12	124	E0106-17-3	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25	39,6	11278,65	442,42	446634	17520	105182	14	554
				м3	2362,5	167,13	93555	6618	105	0,82	32
13	128	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	2,06	10250,23	241,1	21115	497	2971	8,06	17
				м3	1282,5	91,08	2642	188	105	0,44	1
14	136	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0167	93997,62	304,24	1570	5	582	198	3
				1т	33075	114,75	552	2	105	0,56	0
15	137	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	8,24	10250,23	241,1	84462	1987	11884	8,06	66
				м3	1282,5	91,08	10568	751	105	0,44	4
16	145	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0165	93997,62	304,24	1549	5	574	198	3
				1т	33075	114,75	545	2	105	0,56	0
17	146	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	8,24	10250,23	241,1	84462	1987	11884	8,06	66
				м3	1282,5	91,08	10568	751	105	0,44	4
18	154	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0165	93997,62	304,24	1549	5	574	198	3
				1т	33075	114,75	545	2	105	0,56	0
19	155	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм1, В25, W-4 на	7,68	13027	379,21	100047	2912	18229	13	100
				м3	2117,25	143,26	16260	1100	105	0,7	5
20	161	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0412	93997,62	304,24	3873	13	1436	198	8
				1т	33075	114,75	1363	5	105	0,56	0
21	162	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм2, В25, W-4 на	7,68	13027	379,21	100047	2912	18229	13	100
				м3	2117,25	143,26	16260	1100	105	0,7	5
22	168	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0412	93997,62	304,24	3873	13	1436	198	8
				1т	33075	114,75	1363	5	105	0,56	0
23	169	E0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов	0,0259	81791,94	1216,94	2120	32	147	22,1	1
				т	3600	459	93	12	140	2,25	0
24	170	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	43,78	89,04	5,89	3898	258	4536	0,41	18
				м	71,78	2,23	3143	98	140	0,01	0
			Итого по разделу: #НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ2#				7841178				
			Раздел: #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#								
25	172	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	44,6	140,36	4,19	6260	187	3138	0,38	17
				м2	58,05	1,58	2589	70	118	0,01	0
26	173	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен, при высоте до 4 м	954,38	3974,31	321,26	3793002	306604	813375	4,1	3913
				м3	603	119,25	575491	113810	118	0,59	563
27	174	E0108-12-1	Армирование кладки стен	0,5519	72779,65	422,15	40169	233	5480	56,4	31
				т	8257,5	157,5	4558	87	118	0,77	0
28	175	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	368,3	1118,64	34,73	411995	12791	103438	1,43	527
				м2	225	13,01	82868	4792	118	0,06	23
29	176	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	Кладка вентшахт армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	245	1118,64	34,73	274066	8509	68809	1,43	350
				м2	225	13,01	55125	3187	118	0,06	16
30	177	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	80	97,43	66,43	7795	5315	5342	0,15	12
				шт	23,85	23,85	1908	1908	140	0,11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	179	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами	1222,2	273,58	5,4	334373	6603	249329	1	1228
				м2	168,43	1,57	205855	1919	120	0,01	8
32	184	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка штраб по одинарному металлическому каркасу одним слоем гипсокартонных листов	94,68	198,88	3,16	18830	299	15128	0,79	75
				м2 стен	132,37	0,78	12533	74	120	0	0
33	189	Е0134-60-3 применит.	Установка на каркас пластиковых люков	9	1209,68	1,2	10887	11	1238	0,74	7
				м2	124,65	0,45	1122	4	110	0	0
			Итого по разделу: #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#				4897377				
			Раздел: #КРОВЛЯ#								
34	190	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	470,64	207,96	1,19	97872	560	15374	0,15	73
				м2	27	0,45	12707	212	119	0	1
35	191	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.100 мм	47,064	3771,78	245,72	177515	11565	26589	2,71	128
				м3	382,5	92,25	18002	4342	119	0,45	21
36	192	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	470,64	112,92	15,94	53142	7502	22744	0,24	114
				м2	34,65	5,96	16308	2805	119	0,03	14
37	193	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	478,8	29,61	1,4	14178	670	912	0,01	4
				м2	1,1	0,5	527	239	119	0	0
38	194	Е0106-11-10	Армирование стяжки	0,9724	5239,08	327,33	5094	318	2056	11,6	11
				1т	1890	123,75	1838	120	105	0,6	1
39	196	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	470,64	1143,5	8,54	538174	4019	27124	0,26	123
				м2	45,23	3,2	21287	1506	119	0,02	7
40	197	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	470,64	212,98	1,15	100237	541	10260	0,1	48
				м2	17,89	0,43	8420	202	119	0	1
41	198	Е0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	2	878,98	127,82	1758	256	1131	2,1	4
				шт	394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
42	200	Е0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,1059	13686,56	5475,87	1449	580	628	28,9	3
				т	5040	1552,87	534	164	90	5,46	1
43	202	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,63	32,71	0,1	53	0	17	0,06	0
				м2	11,62	0,04	19	0	90	0	0
44	203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,63	33,16	0,04	54	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0
45	204	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	470,64	207,96	1,19	97872	560	15374	0,15	73
				м2	27	0,45	12707	212	119	0	1
46	205	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.150 мм	70,596	3771,78	245,72	266273	17347	39883	2,71	191
				м3	382,5	92,25	27003	6512	119	0,45	32
47	206	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	470,64	112,92	15,94	53142	7502	22744	0,24	114
				м2	34,65	5,96	16308	2805	119	0,03	14
48	207	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	470,64	29,61	1,4	13936	659	896	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	1,1	0,5	518	235	119	0	0
49	208	Е0106-11-10	Армирование стяжки	0,9724	5239,08	327,33	5094	318	2056	11,6	11
				1т	1890	123,75	1838	120	105	0,6	1
50	210	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов	470,64	1143,5	8,54	538174	4019	27124	0,26	123
				м2	45,23	3,2	21287	1506	119	0,02	7
51	211	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	470,64	212,98	1,15	100237	541	10260	0,1	48
				м2	17,89	0,43	8420	202	119	0	1
52	212	Е0112-4-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель с одним фартуком	142,2	794,78	4,29	113018	610	12113	0,42	60
				м	69,98	1,6	9951	228	119	0,01	1
53	213	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали	74,9	661,07	1,24	49514	93	13699	0,97	73
				м2	153,23	0,47	11477	35	119	0	0
54	214	Е0112-12-1 применит.	Установка элементов молниезащитной сетки на кровле	250	13,42	2,49	3355	623	3154	0,06	15
				м	9,68	0,92	2420	230	119	0	1
55	216	Е0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	2	878,98	127,82	1758	256	1131	2,1	4
				шт	394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
56	218	Е0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,0586	13686,56	5475,87	803	321	348	28,9	2
				т	5040	1552,87	296	91	90	5,46	0
57	220	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,14	32,71	0,1	37	0	12	0,06	0
				м2	11,62	0,04	13	0	90	0	0
58	221	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,14	33,16	0,04	38	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
59	222	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	16,72	112,92	15,94	1888	267	808	0,24	4
				м2	34,65	5,96	579	100	119	0,03	0
60	223	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	16,72	29,61	1,4	495	23	32	0,01	0
				м2	1,1	0,5	18	8	119	0	0
			Итого по разделу: #КРОВЛЯ#				2235163				
			Раздел: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#								
61	259	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета и вентшахт	112,64	175,23	1,96	19738	221	12933	0,61	69
				м2	108,9	0,45	12266	51	105	0,03	3
62	260	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /плит перекрытия вентшахт/ массой до 0,5 т	10	290,4	24,15	2904	241	2530	1,03	10
				шт	171,9	8,83	1719	88	140	0,04	0
63	262	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам с лесов	1555,6	795,13	43,81	1236905	68146	699341	2,25	3504
				м2	396,91	31,25	617433	48606	105	0,14	224
64	268	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	1555,6	175,23	1,96	272591	3047	178610	0,61	950
				м2	108,9	0,45	169405	700	105	0,03	41
65	269	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	183,95	466,45	6,33	85803	1164	60869	1,79	329
				м2	312,75	2,39	57530	440	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	270	Е0115-156-1	Окраска стен и откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1739,55	151,08	1,65	262805	2870	45955	0,13	230
				м2	24,53	0,63	42671	1096	105	0	5
67	271	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1555,6	82,96	0,16	129045	249	41781	0,13	208
				м2	22,5	0,07	35001	109	119	0	0
68	272	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления ограждений балконов	0,192	93997,62	304,24	18048	58	6691	198	38
				1т	33075	114,75	6350	22	105	0,56	0
69	273	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений балконов без поручня	102,4	3163,53	5,89	323946	603	10610	0,41	42
				м	71,78	2,23	7350	228	140	0,01	1
70	274	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконстукций ограждения	122,88	60,75	0	7465	0	6718	0,34	42
				м2	60,75	0	7465	0	90	0	0
71	275	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток балконных белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	122,88	140,64	0,07	17281	9	13937	0,65	79
				м2	108	0,02	13271	2	105	0	0
72	276	Е0134-60-3	Облицовка ограждений балконов декоративным пластиком	51,2	129,42	1,2	6626	61	7046	0,74	38
				м2	124,65	0,45	6382	23	110	0	0
73	278	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1921,7	144,14	0,62	277001	1191	157168	0,43	836
				м2	69,08	0,23	132751	442	118	0	2
74	279	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1921,7	25,99	0	49941	0	23787	0,07	127
				м2	10,49	0	20159	0	118	0	0
			Итого по разделу: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#				2710101				
			Раздел: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#								
75	280	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	12,12	330,85	32,08	4010	389	4136	1,49	18
				м2	272,25	12,13	3300	147	120	0,06	1
76	282	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	11,59	367,11	19,34	4255	224	2030	0,83	10
				м2	139,39	6,57	1616	76	120	0,03	0
77	285	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ площадью проема	25,38	427,5	19,32	10850	490	5854	1,11	28
				м2	185,83	6,39	4716	162	120	0,03	1
78	293	Е0110-93-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков БП-1/БП-2 из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	28,16	409,3	21,39	11526	602	6589	1,12	32
				м2	187,54	7,43	5281	209	120	0,04	1
79	295	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ площадью проема более 2 м2	63,48	348,93	18,88	22150	1198	13528	1,02	65
				м2	171,01	6,57	10856	417	120	0,03	2
80	298	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	63,48	221,87	5,58	14084	354	7326	0,59	37
				м2	94,05	2,12	5970	135	120	0,01	1
81	300	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	50,16	330,85	32,08	16595	1609	17117	1,49	75
				м2	272,25	12,13	13656	608	120	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	302	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	200,28	367,11	19,34	73524	3873	35080	0,83	167
				м2	139,39	6,57	27917	1317	120	0,03	6
83	305	Е0110-93-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков БП-1/БП-2 БП-3/БП-4 из ПХВ профилей в балконных проемах площ проема более 3 м2	179,9	409,3	21,39	73633	3847	42091	1,12	202
				м2	187,54	7,43	33738	1337	120	0,04	7
84	310	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	281,78	221,87	5,58	62518	1572	32519	0,59	165
				м2	94,05	2,12	26501	597	120	0,01	3
85	312	Е0108-12-3 применит.	Установка металлических решеток продухов	0,7154	146075,1	1941,97	104502	1389	6502	42,3	30
				т	6975	726,75	4990	520	118	3,55	3
86	313	Е0113-44-7	Очистка щетками	17,612	60,75	0	1070	0	963	0,34	6
				м2	60,75	0	1070	0	90	0	0
87	314	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	17,612	32,71	0,1	576	2	185	0,06	1
				м2	11,62	0,04	205	1	90	0	0
88	315	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	17,612	33,16	0,04	584	1	132	0,04	1
				м2	8,32	0	147	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#				399877				
			Раздел: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#								
89	364	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	9,6	479,25	0	4601	0	5632	2,99	29
				м3	477	0	4579	0	123	0	0
90	365	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	19	1222,6	49,1	23229	933	2292	0,53	10
				м2	79,66	18,4	1514	350	123	0,04	1
91	366	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б крылец В12,5, W-6 на с/с цементе	10,26	6994,52	367,51	71764	3771	5350	2,37	24
				м3	357,75	138,83	3671	1424	105	0,68	7
92	368	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1241	4	460	198	3
				1т	33075	114,75	437	2	105	0,56	0
93	369	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	31,68	245,44	3,82	7776	121	1450	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1183	46	118	0,01	0
94	370	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,2	89,04	5,89	997	66	1160	0,41	5
				м	71,78	2,23	804	25	140	0,01	0
95	372	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	7,16	60,75	0	435	0	391	0,34	2
				м2	60,75	0	435	0	90	0	0
96	373	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,16	32,71	0,1	234	1	75	0,06	0
				м2	11,62	0,04	83	0	90	0	0
97	374	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,16	33,16	0,04	237	0	54	0,04	0
				м2	8,32	0	60	0	90	0	0
98	375	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,009	146075,1	1941,97	1318	18	82	42,3	0
				т	6975	726,75	63	7	118	3,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	376	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,36	845,22	11,72	7911	110	2027	1,06	10
				м2	171,68	4,39	1607	41	123	0,02	0
100	377	Е0106-37-1	Устройство деформ швов с применением прокладок	6	882,72	5,48	5296	33	878	0,73	4
				1м шва	137,25	2,07	824	12	105	0,01	0
101	378	Е0107-20-3	Установка крепежных элементов, монтаж изделий s10	0,07	147939,1	1826,1	10356	128	861	42,7	3
				т	8100	690,75	567	48	140	3,37	0
102	379	Е0109-17-12	Монтаж балок козырька	0,1821	8095,65	5078,47	1474	925	622	16,29	3
				т	2956,64	839,11	538	153	90	2,46	0
103	381	Е0109-25-1	Монтаж прогонов козырька	0,0368	5028,01	2020,02	185	74	92	14,1	1
				т	2272,5	502,43	84	18	90	1,79	0
104	383	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	9,16	60,75	0	556	0	501	0,34	3
				м2	60,75	0	556	0	90	0	0
105	384	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка метал поверхностей ГФ-021 за два раза	9,16	32,71	0,1	300	1	96	0,06	1
				м2	11,62	0,04	106	0	90	0	0
106	385	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,16	33,16	0,04	304	0	69	0,04	0
				м2	8,32	0	76	0	90	0	0
107	386	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	13,2	738,63	8,2	9750	108	4336	1,71	23
				м2	272,95	3,08	3603	41	119	0,01	0
108	387	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	13,2	20,48	0,91	270	12	80	0,03	0
				м2	4,68	0,34	62	4	120	0	0
109	388	Е0110-54-3	Антисептирование пастами обрешетки	13,2	101,55	0,35	1340	5	178	0,07	1
				м2	11,12	0,14	147	2	120	0	0
110	389	Е0134-63-2 примен	Устройство подвесных потолков из сайдинга	13,2	1147,36	64,51	15145	852	9276	3,53	47
				м2	614,25	24,59	8108	325	110	0,12	2
111	391	Е0111-2-1	Устройство уплотн трамбовками подстилающих слоев	7	479,25	0	3355	0	4107	2,99	21
				м3	477	0	3339	0	123	0	0
112	392	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебен покрытий с пропиткой битумом	19,72	1222,6	49,1	24110	968	2379	0,53	10
				м2	79,66	18,4	1571	363	123	0,04	1
113	393	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б спусков В12,5, W-6 на с/с цементе	2	6994,52	367,51	13989	735	1043	2,37	5
				м3	357,75	138,83	716	278	105	0,68	1
114	395	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
				1т	33075	114,75	146	1	105	0,56	0
115	396	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	21,92	245,44	3,82	5380	84	1003	0,21	5
				м2	37,35	1,44	819	32	118	0,01	0
116	397	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,8	89,04	5,89	962	64	1119	0,41	4
				м	71,78	2,23	775	24	140	0,01	0
117	399	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	4,68	60,75	0	284	0	256	0,34	2
				м2	60,75	0	284	0	90	0	0
118	400	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за двараза	4,68	32,71	0,1	153	0	49	0,06	0
				м2	11,62	0,04	54	0	90	0	0
119	401	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за два раза	4,68	33,16	0,04	155	0	35	0,04	0
				м2	8,32	0	39	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	402	Е0109-1-1	Монтаж каркасов навесов	0,3657	8368,9	3350,04	3061	1225	1488	20	7
				т	3690	830,84	1350	304	90	2,92	1
121	404	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	25,48	60,75	0	1548	0	1393	0,34	9
				м2	60,75	0	1548	0	90	0	0
122	405	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	25,48	32,71	0,1	834	3	267	0,06	2
				м2	11,62	0,04	296	1	90	0	0
123	406	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	25,48	33,16	0,04	845	1	191	0,04	1
				м2	8,32	0	212	0	90	0	0
124	407	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицыпо деревянной	21,5	738,63	8,2	15881	176	7062	1,71	37
				м2	272,95	3,08	5868	66	119	0,01	0
125	408	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	14	20,48	0,91	287	13	84	0,03	0
				м2	4,68	0,34	66	5	120	0	0
126	409	Е0110-54-3	Антисептирование пастами обрешетки	14	101,55	0,35	1422	5	189	0,07	1
				м2	11,12	0,14	156	2	120	0	0
127	410	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под основание отмостки	95,82	13,19	2,62	1264	251	1355	0,07	7
				м2	10,51	0,99	1007	95	123	0	0
128	411	Е0111-2-3	Устройство трамбовками подстилающих толщ.100 мм	95,82	1029,96	0	98691	0	55953	3,1	297
				м3	474,75	0	45491	0	123	0	0
129	412	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких толщ 25 мм	95,82	277,53	25,04	26593	2399	3728	0,14	14
				м2	22,25	9,38	2132	899	123	0,05	4
130	413	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изм толщ асфальт покрытий	95,82	50,11	3,11	4802	298	488	0,02	2
				м2	2,97	1,17	285	112	123	0,01	1
			Итого по разделу: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#				368747				
			ИТОГО:				18452439	755522			22385
							3639296	304004			1511
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4371712				
			На металломонтажные работы				3178				
			На сантехнические работы				2262				
			Всего накладных расходов:				4377152				
			Итого с накладными				22829591				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1369776				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24199367				
			Итого с временными, 0,9 %				24417161				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				24524597				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				71801691				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1436034				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73237725				
			Всего:				219713175				

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А._____

Мастер: Еркашов К.Н._____

Заказчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Меделов А.Н._____

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б._____

Заказчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "МегаСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

наименование, адрес

Объект **Блок № 2,5. Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома по адресу г.Актау, 34 мкр. уч.11**

Договор подряда номер

дата **10.01.2017**

Номер документа	Дата составления
2/2	26.03.2018

Отчетный период	
с	по
28.03.2017	26.03.2018

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ2#								
1	87	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25	162,5	10235,96	990,15	1663343	160899	344456	10,4	1690
				м3	1644,75	374,04	267272	60782	105	1,83	297
2	91	E0106-11-8	Установка закладных МН5 деталей весом более 4 кг	0,0419	70437,87	304,24	2951	13	431	58	2
				1т	9675	114,75	405	5	105	0,56	0
3	93	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, В25	65,76	12623,85	407,3	830144	26784	175303	14,4	947
				м3	2385	153,86	156838	10118	105	0,75	49
4	100	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0618	93997,62	304,24	5812	19	2155	198	12
				1т	33075	114,75	2045	7	105	0,56	0
5	101	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	69,42	10250,23	241,1	711571	16737	100122	8,06	560
				м3	1282,5	91,08	89031	6323	105	0,44	31
6	106	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	72,14	10250,23	241,1	739452	17393	104045	8,06	581
				м3	1282,5	91,08	92520	6571	105	0,44	32
7	111	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	216,42	10250,23	241,1	2218355	52179	312134	8,06	1744
				м3	1282,5	91,08	277559	19712	105	0,44	96
8	116	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	77,67	10250,23	241,1	796135	18726	112020	8,06	626
				м3	1282,5	91,08	99612	7074	105	0,44	35
9	121	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0267	93997,62	304,24	2510	8	930	198	5
				1т	33075	114,75	883	3	105	0,56	0

10	122	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	74,95	10250,23	241,1	768255	18070	108097	8,06	604
				м3	1282,5	91,08	96123	6826	105	0,44	33
11	127	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0203	93997,62	304,24	1906	6	707	198	4
				1т	33075	114,75	671	2	105	0,56	0
12	128	E0106-17-3	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 200 мм, В25	30,8	11278,65	442,42	347382	13627	81808	14	431
				м3	2362,5	167,13	72765	5148	105	0,82	25
13	131	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	2,06	10250,23	241,1	21115	497	2971	8,06	17
				м3	1282,5	91,08	2642	188	105	0,44	1
14	139	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0167	93997,62	304,24	1570	5	582	198	3
				1т	33075	114,75	552	2	105	0,56	0
15	140	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	8,24	10250,23	241,1	84462	1987	11884	8,06	66
				м3	1282,5	91,08	10568	751	105	0,44	4
16	148	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0165	93997,62	304,24	1549	5	574	198	3
				1т	33075	114,75	545	2	105	0,56	0
17	149	E0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	8,24	10250,23	241,1	84462	1987	11884	8,06	66
				м3	1282,5	91,08	10568	751	105	0,44	4
18	157	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0165	93997,62	304,24	1549	5	574	198	3
				1т	33075	114,75	545	2	105	0,56	0
19	158	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм1, В25, W-4 на с/с цементе	7,68	13027	379,21	100047	2912	18229	13	100
				м3	2117,25	143,26	16260	1100	105	0,7	5
20	164	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0412	93997,62	304,24	3873	13	1436	198	8
				1т	33075	114,75	1363	5	105	0,56	0
21	165	E0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм2, В25, W-4 на с/с цементе	7,68	13027	379,21	100047	2912	18229	13	100
				м3	2117,25	143,26	16260	1100	105	0,7	5
22	171	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0412	93997,62	304,24	3873	13	1436	198	8
				1т	33075	114,75	1363	5	105	0,56	0
23	172	E0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления перильных ограждений	0,0259	81791,94	1216,94	2120	32	147	22,1	1
				т	3600	459	93	12	140	2,25	0
24	173	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	43,78	89,04	5,89	3898	258	4536	0,41	18
				м	71,78	2,23	3143	98	140	0,01	0
			Итого по разделу: #НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ2#				8496382				
			Раздел: Фундаменты#СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#								
25	175	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	50,64	140,36	4,19	7108	212	3563	0,38	19
				м2	58,05	1,58	2940	80	118	0,01	0
26	176	E0108-23-3	Кладка рядовая стен, при высоте этажа до 4 м	994,05	3974,31	321,26	3950663	319349	847184	4,1	4076
				м3	603	119,25	599412	118541	118	0,59	586
27	177	E0108-12-1	Армирование кладки стен	0,5519	72779,65	422,15	40169	233	5480	56,4	31
				т	8257,5	157,5	4558	87	118	0,77	0
28	178	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	365	1118,64	34,73	408303	12676	102511	1,43	522
				м2	225	13,01	82125	4749	118	0,06	23
29	179	E0108-7-3	Кладка вентшахт армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	245	1118,64	34,73	274066	8509	68809	1,43	350
				м2	225	13,01	55125	3187	118	0,06	16

30	180	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	60	97,43	66,43	5846	3986	4007	0,15	9
				шт	23,85	23,85	1431	1431	140	0,11	6
31	182	E0110-87-6	Устройство перегородок с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	1451,18	273,58	5,4	397018	7840	296041	1	1458
				м2	168,43	1,57	244422	2278	120	0,01	10
32	187	E0110-110-1	Обшивка штраб по одинарному металли каркасу одним слоем гипсокартонных листов	79,86	198,88	3,16	15883	253	12760	0,79	63
				м2 стен	132,37	0,78	10571	62	120	0	0
33	192	E0134-60-3 применит.	Установка на каркас пластиковых люков	7,5	1209,68	1,2	9073	9	1032	0,74	6
				м2	124,65	0,45	935	3	110	0	0
			Итого по разделу: Фундаменты#СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#				5108129				
			Раздел: #КРОВЛЯ#								
34	193	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	483,99	207,96	1,19	100648	576	15810	0,15	75
				м2	27	0,45	13068	218	119	0	1
35	194	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.100 мм	48,399	3771,78	245,72	182550	11893	27343	2,71	131
				м3	382,5	92,25	18513	4465	119	0,45	22
36	195	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	483,99	112,92	15,94	54650	7715	23389	0,24	118
				м2	34,65	5,96	16770	2885	119	0,03	14
37	196	E0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	483,99	29,61	1,4	14332	678	922	0,01	4
				м2	1,1	0,5	532	242	119	0	0
38	197	E0106-11-10	Армирование стяжки	0,9724	5239,08	327,33	5094	318	2056	11,6	11
				1т	1890	123,75	1838	120	105	0,6	1
39	199	E0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов	483,99	1143,5	8,54	553440	4133	27893	0,26	127
				м2	45,23	3,2	21891	1549	119	0,02	8
40	200	E0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	483,99	212,98	1,15	103080	557	10551	0,1	49
				м2	17,89	0,43	8659	208	119	0	1
41	201	E0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	2	878,98	127,82	1758	256	1131	2,1	4
				шт	394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
42	203	E0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,1059	13686,56	5475,87	1449	580	628	28,9	3
				т	5040	1552,87	534	164	90	5,46	1
43	205	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,63	32,71	0,1	53	0	17	0,06	0
				м2	11,62	0,04	19	0	90	0	0
44	206	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,63	33,16	0,04	54	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0
45	207	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	483,99	207,96	1,19	100648	576	15810	0,15	75
				м2	27	0,45	13068	218	119	0	1
46	208	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.150 мм	72,599	3771,78	245,72	273826	17839	41015	2,71	197
				м3	382,5	92,25	27769	6697	119	0,45	33
47	209	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	483,99	112,92	15,94	54650	7715	23389	0,24	118
				м2	34,65	5,96	16770	2885	119	0,03	14
48	210	E0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	483,99	29,61	1,4	14332	678	922	0,01	4
				м2	1,1	0,5	532	242	119	0	0

49	211	Е0106-11-10	Армирование стяжки	0,9724	5239,08	327,33	5094	318	2056	11,6	11
				1т	1890	123,75	1838	120	105	0,6	1
50	213	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов	483,99	1143,5	8,54	553440	4133	27893	0,26	127
				м2	45,23	3,2	21891	1549	119	0,02	8
51	214	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	483,99	212,98	1,15	103080	557	10551	0,1	49
				м2	17,89	0,43	8659	208	119	0	1
52	215	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель с одним фартуком	143,4	794,78	4,29	113972	615	12215	0,42	60
				м	69,98	1,6	10035	229	119	0,01	1
53	216	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали	77,42	661,07	1,24	51180	96	14160	0,97	75
				м2	153,23	0,47	11863	36	119	0	0
54	217	Е0112-12-1 применит.	Установка элементов молниезащитной сетки на кровле	250	13,42	2,49	3355	623	3154	0,06	15
				м	9,68	0,92	2420	230	119	0	1
55	219	Е0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	2	878,98	127,82	1758	256	1131	2,1	4
				шт	394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
56	221	Е0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,0586	13686,56	5475,87	803	321	348	28,9	2
				т	5040	1552,87	296	91	90	5,46	0
57	223	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,14	32,71	0,1	37	0	12	0,06	0
				м2	11,62	0,04	13	0	90	0	0
58	224	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,14	33,16	0,04	38	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
59	225	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,36	112,92	15,94	944	133	404	0,24	2
				м2	34,65	5,96	290	50	119	0,03	0
60	226	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	8,36	29,61	1,4	248	12	16	0,01	0
				м2	1,1	0,5	9	4	119	0	0
			Итого по разделу: #КРОВЛЯ#				2294514				
			Раздел: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#								
61	262	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета и вентшахт	117,28	175,23	1,96	20551	230	13466	0,61	72
				м2	108,9	0,45	12772	53	105	0,03	3
62	263	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /плит перекрытия вентшахт/ массой до 0,5 т	10	290,4	24,15	2904	241	2530	1,03	10
				шт	171,9	8,83	1719	88	140	0,04	0
63	265	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам с лесов	1620,22	795,13	43,81	1288287	70976	728392	2,25	3650
				м2	396,91	31,25	643082	50625	105	0,14	233
64	268	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем	121,6	115,47	0,25	14041	30	10540	0,46	56
				м	82,55	0	10038	0	105	0	0
65	271	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	1620,22	175,23	1,96	283915	3174	186030	0,61	990
				м2	108,9	0,45	176442	729	105	0,03	42

66	272	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	121,6	466,45	6,33	56720	770	40237	1,79	218
				м2	312,75	2,39	38030	291	105	0,01	1
67	273	Е0115-156-1	Окраска стен и откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1741,82	151,08	1,65	263148	2874	46015	0,13	230
				м2	24,53	0,63	42727	1097	105	0	5
68	274	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами	1873,76	82,96	0,16	155438	300	50326	0,13	251
				м2	22,5	0,07	42160	131	119	0	1
69	275	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления ограждений балконов	0,096	93997,62	304,24	9024	29	3346	198	19
				1т	33075	114,75	3175	11	105	0,56	0
70	276	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений балконов без поручня	51,2	3163,53	5,89	161973	302	5305	0,41	21
				м	71,78	2,23	3675	114	140	0,01	1
71	277	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконстукций ограждения	61,44	60,75	0	3732	0	3359	0,34	21
				м2	60,75	0	3732	0	90	0	0
72	278	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток балконных белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	61,44	140,64	0,07	8641	4	6969	0,65	40
				м2	108	0,02	6636	1	105	0	0
73	279	Е0134-60-3	Облицовка ограждений балконов декоративным пластиком	25,6	129,42	1,2	3313	31	3523	0,74	19
				м2	124,65	0,45	3191	12	110	0	0
74	281	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1873,76	144,14	0,62	270091	1162	153247	0,43	815
				м2	69,08	0,23	129439	431	118	0	2
75	282	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1873,76	25,99	0	48696	0	23194	0,07	124
				м2	10,49	0	19656	0	118	0	0
			Итого по разделу: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#				2590474				
			Раздел: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#								
76	283	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	12,45	330,85	32,08	4119	399	4249	1,49	19
				м2	272,25	12,13	3390	151	120	0,06	1
77	285	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	9,03	367,11	19,34	3315	175	1582	0,83	8
				м2	139,39	6,57	1259	59	120	0,03	0
78	288	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	24,424	427,5	19,32	10441	472	5634	1,11	27
				м2	185,83	6,39	4539	156	120	0,03	1
79	298	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью проема до 2 м2	3,031	485,61	19,79	1472	60	913	1,46	4
				м2	244,55	6,57	741	20	120	0,03	0
80	299	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью проема более 2 м2	69,164	348,93	18,88	24134	1306	14739	1,02	71
				м2	171,01	6,57	11828	455	120	0,03	2
81	302	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	30,204	221,87	5,58	6701	169	3486	0,59	18
				м2	94,05	2,12	2841	64	120	0,01	0

82	304	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	41,8	330,85	32,08	13830	1341	14265	1,49	62
				м2	272,25	12,13	11380	507	120	0,06	2
83	306	E0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	247,26	367,11	19,34	90771	4781	43309	0,83	206
				м2	139,39	6,57	34466	1626	120	0,03	8
84	309	E0110-93-2	Установка дверных блоков БП-1/БП-2 БП-3/БП-4 из ПХВ	225,876	409,3	21,39	92451	4831	52848	1,12	254
				м2	187,54	7,43	42361	1679	120	0,04	8
85	311	E0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	6,064	485,61	19,79	2945	120	1827	1,46	9
				м2	244,55	6,57	1483	40	120	0,03	0
86	312	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	343,536	348,93	18,88	119871	6485	73208	1,02	352
				м2	171,01	6,57	58748	2258	120	0,03	11
87	315	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	115,6	221,87	5,58	25648	645	13341	0,59	68
				м2	94,05	2,12	10872	245	120	0,01	1
88	317	E0108-12-3 применит.	Установка металлических решеток продухов	0,7489	146075,1	1941,97	109399	1454	6806	42,3	32
				т	6975	726,75	5224	544	118	3,55	3
89	318	E0113-44-7	Очистка щетками	18,493	60,75	0	1123	0	1011	0,34	6
				м2	60,75	0	1123	0	90	0	0
90	319	E0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	18,493	32,71	0,1	605	2	194	0,06	1
				м2	11,62	0,04	215	1	90	0	0
91	320	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	18,493	33,16	0,04	613	1	138	0,04	1
				м2	8,32	0	154	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#				507437				
			Раздел: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#								
92	369	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	5,2	479,25	0	2492	0	3051	2,99	16
				м3	477	0	2480	0	123	0	0
93	370	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	14,08	1222,6	49,1	17214	691	1698	0,53	7
				м2	79,66	18,4	1122	259	123	0,04	1
94	371	E0106-1-17 применит.	Устройство ж/б крылец В12,5, W-6 на с/с цементе	3,5	6994,52	367,51	24481	1286	1825	2,37	8
				м3	357,75	138,83	1252	486	105	0,68	2
95	373	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0099	93997,62	304,24	931	3	345	198	2
				1т	33075	114,75	327	1	105	0,56	0
96	374	E0106-11-7	Установка закладных деталей Мн2 весом более 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198	4
				1т	33075	114,75	695	2	105	0,56	0
97	375	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	12,16	245,44	3,82	2985	46	557	0,21	3
				м2	37,35	1,44	454	18	118	0,01	0
98	376	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,2	89,04	5,89	552	37	642	0,41	3
				м	71,78	2,23	445	14	140	0,01	0
99	378	E0113-44-7	Очистка перил щетками	6,2	60,75	0	377	0	339	0,34	2
				м2	60,75	0	377	0	90	0	0
100	379	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	6,2	32,71	0,1	203	1	65	0,06	0
				м2	11,62	0,04	72	0	90	0	0

101	380	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,2	33,16	0,04	206	0	46	0,04	0
				м2	8,32	0	52	0	90	0	0
102	381	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0178	146075,1	1941,97	2597	35	162	42,3	1
				т	6975	726,75	124	13	118	3,55	0
103	382	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок на цементном растворе из керамических плиток	10,2	845,22	11,72	8621	120	2209	1,06	11
				м2	171,68	4,39	1751	45	123	0,02	0
104	383	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов с применением прокладок	3	882,72	5,48	2648	16	439	0,73	2
				1м шва	137,25	2,07	412	6	105	0,01	0
105	384	Е0109-1-1	Монтаж металлического каркаса	0,2541	8368,9	3350,04	2127	851	1034	20	5
				т	3690	830,84	938	211	90	2,92	1
106	386	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	8,15	60,75	0	495	0	446	0,34	3
				м2	60,75	0	495	0	90	0	0
107	387	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,15	32,71	0,1	267	1	86	0,06	0
				м2	11,62	0,04	95	0	90	0	0
108	388	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	8,15	33,16	0,04	270	0	61	0,04	0
				м2	8,32	0	68	0	90	0	0
109	389	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	7,5	109,71	34,24	823	257	402	0,32	2
				м2	51,08	8,45	383	63	90	0,03	0
110	391	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	6,24	479,25	0	2991	0	3661	2,99	19
				м3	477	0	2976	0	123	0	0
111	392	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	16,9	1222,6	49,1	20662	830	2038	0,53	9
				м2	79,66	18,4	1346	311	123	0,04	1
112	393	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б крылец В12,5, W-6 на с/с цементе	4,2	6994,52	367,51	29377	1544	2190	2,37	10
				м3	357,75	138,83	1503	583	105	0,68	3
113	395	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1241	4	460	198	3
				1т	33075	114,75	437	2	105	0,56	0
114	396	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн2 весом более 4 кг	0,0525	93997,62	304,24	4935	16	1830	198	10
				1т	33075	114,75	1736	6	105	0,56	0
115	397	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	14,59	245,44	3,82	3581	56	668	0,21	3
				м2	37,35	1,44	545	21	118	0,01	0
116	398	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,8	89,04	5,89	516	34	601	0,41	2
				м	71,78	2,23	416	13	140	0,01	0
117	400	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	5,8	60,75	0	352	0	317	0,34	2
				м2	60,75	0	352	0	90	0	0
118	401	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5,8	32,71	0,1	190	1	61	0,06	0
				м2	11,62	0,04	67	0	90	0	0
119	402	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,8	33,16	0,04	192	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
120	403	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0356	146075,1	1941,97	5194	69	323	42,3	2
				т	6975	726,75	248	26	118	3,55	0

121	404	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,33	845,22	11,72	9576	133	2454	1,06	12
				м2	171,68	4,39	1945	50	123	0,02	0
122	405	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов с применением прокладок	3	882,72	5,48	2648	16	439	0,73	2
				1м шва	137,25	2,07	412	6	105	0,01	0
123	406	Е0109-1-1	Монтаж металлического каркаса	0,5032	8368,9	3350,04	4211	1686	2047	20	10
				т	3690	830,84	1857	418	90	2,92	1
124	408	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	16,07	60,75	0	976	0	879	0,34	5
				м2	60,75	0	976	0	90	0	0
125	409	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	16,07	32,71	0,1	526	2	169	0,06	1
				м2	11,62	0,04	187	1	90	0	0
126	410	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	16,07	33,16	0,04	533	1	120	0,04	1
				м2	8,32	0	134	0	90	0	0
127	411	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	18,1	109,71	34,24	1986	620	970	0,32	6
				м2	51,08	8,45	925	153	90	0,03	1
128	413	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	10,5	479,25	0	5032	0	6160	2,99	31
				м3	477	0	5009	0	123	0	0
129	414	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	29,58	1222,6	49,1	36164	1452	3568	0,53	16
				м2	79,66	18,4	2356	544	123	0,04	1
130	415	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б спусков В12,5, W-6 на с/с цементе	3	6994,52	367,51	20984	1103	1564	2,37	7
				м3	357,75	138,83	1073	416	105	0,68	2
131	417	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0066	93997,62	304,24	620	2	230	198	1
				1т	33075	114,75	218	1	105	0,56	0
132	418	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	32,88	245,44	3,82	8070	126	1505	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1228	47	118	0,01	0
133	419	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	16,2	89,04	5,89	1442	95	1679	0,41	7
				м	71,78	2,23	1163	36	140	0,01	0
134	421	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	7,02	60,75	0	426	0	384	0,34	2
				м2	60,75	0	426	0	90	0	0
135	422	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,02	32,71	0,1	230	1	74	0,06	0
				м2	11,62	0,04	82	0	90	0	0
136	423	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,02	33,16	0,04	233	0	53	0,04	0
				м2	8,32	0	58	0	90	0	0
137	424	Е0109-1-1	Монтаж каркасов навесов	0,5486	8368,9	3350,04	4591	1838	2232	20	11
				т	3690	830,84	2024	456	90	2,92	2
138	426	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	38,22	60,75	0	2322	0	2090	0,34	13
				м2	60,75	0	2322	0	90	0	0
139	427	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	38,22	32,71	0,1	1250	4	401	0,06	2
				м2	11,62	0,04	444	2	90	0	0

140	428	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	38,22	33,16	0,04	1267	2	286	0,04	2
				м2	8,32	0	318	0	90	0	0
141	429	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	32,25	738,63	8,2	23821	264	10593	1,71	55
				м2	272,95	3,08	8803	99	119	0,01	0
142	430	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	21	20,48	0,91	430	19	127	0,03	1
				м2	4,68	0,34	98	7	120	0	0
143	431	Е0110-54-3	Антисептирование пастами обрешетки	21	101,55	0,35	2133	7	284	0,07	1
				м2	11,12	0,14	234	3	120	0	0
144	432	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под основание отмостки	78,6	13,19	2,62	1037	206	1112	0,07	5
				м2	10,51	0,99	826	78	123	0	0
145	433	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных толщ.100 мм	78,6	1029,96	0	80955	0	45898	3,1	244
				м3	474,75	0	37315	0	123	0	0
146	434	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	78,6	277,53	25,04	21814	1968	3058	0,14	11
				м2	22,25	9,38	1749	737	123	0,05	4
147	435	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до 30 мм	78,6	50,11	3,11	3939	244	400	0,02	2
				м2	2,97	1,17	233	92	123	0,01	0
			Итого по разделу: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#				375709				
			ИТОГО:				19372645	866777			23654
							3840751	346219			1717
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4638123				
			На металломонтажные работы				7661				
			На сантехнические работы				2262				
			Всего накладных расходов:				4648046				
			Итого с накладными				24020691				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1441241				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25461932				
			Итого с временными, 0,9 %				25691089				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				25804130				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				75547834				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1510957				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				77058791				
			Всего:				154117582				

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А.

Мастер: Еркашов К.Н.

Заказчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Меделов А.Н.

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б.

13	107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	785	3	291	198	2
				1т	33075	114,75	276	1	105	0,56	0
14	108	Е0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	6,08	10250,23	241,1	62321	1466	8769	8,06	49
				м3	1282,5	91,08	7798	554	105	0,44	3
15	116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0082	93997,62	304,24	775	3	287	198	2
				1т	33075	114,75	273	1	105	0,56	0
16	117	Е0106-22-1	Устройство монолитной ж/б площадки, В25	4,72	10250,23	241,1	48381	1138	6807	8,06	38
				м3	1282,5	91,08	6053	430	105	0,44	2
17	125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 и Мн2 весом до 4 кг	0,0082	93997,62	304,24	775	3	287	198	2
				1т	33075	114,75	273	1	105	0,56	0
18	126	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм1, В25, W-4 на с/с цементе	3,84	13027	379,21	50024	1456	9114	13	50
				м3	2117,25	143,26	8130	550	105	0,7	3
19	132	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0206	93997,62	304,24	1936	6	718	198	4
				1т	33075	114,75	681	2	105	0,56	0
20	133	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б маршей Лм2, В25, W-4 на с/с цементе	3,84	13027	379,21	50024	1456	9114	13	50
				м3	2117,25	143,26	8130	550	105	0,7	3
21	139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0206	93997,62	304,24	1936	6	718	198	4
				1т	33075	114,75	681	2	105	0,56	0
22	140	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов Мн1 и Мн2 для крепления перильных ограждений	0,0259	81791,94	1216,94	2120	32	147	22,1	1
				т	3600	459	93	12	140	2,25	0
23	141	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	43,78	89,04	5,89	3898	258	4536	0,41	18
				м	71,78	2,23	3143	98	140	0,01	0
			Итого по разделу: #НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КЖ2#				3606174				
			Раздел: Фундаменты#СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#								
24	143	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	29,6	140,36	4,19	4155	124	2083	0,38	11
				м2	58,05	1,58	1718	47	118	0,01	0
25	144	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	297,7	3974,31	321,26	1183152	95639	253716	4,1	1221
				м3	603	119,25	179513	35501	118	0,59	176
26	145	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,8289	72779,65	422,15	60328	350	8231	56,4	47
				т	8257,5	157,5	6845	131	118	0,77	1
27	146	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	90	1118,64	34,73	100677	3126	25277	1,43	129
				м2	225	13,01	20250	1171	118	0,06	6
28	147	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8	Кладка вентшахт армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	57,1	1118,64	34,73	63874	1983	16037	1,43	82
				м2	225	13,01	12848	743	118	0,06	4
29	148	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	30	97,43	66,43	2923	1993	2003	0,15	4
				шт	23,85	23,85	716	715	140	0,11	3
30	150	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	323,12	273,58	5,4	88400	1746	65916	1	325
				м2	168,43	1,57	54423	507	120	0,01	2
31	155	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып.	Обшивка штраб по одинарному металлическому каркасу одним слоем гипсокартонных листов	15,78	198,88	3,16	3138	50	2521	0,79	12
				м2 стен	132,37	0,78	2089	12	120	0	0
32	160	Е0134-60-3 применит.	Установка на каркас пластиковых люков	1,5	1209,68	1,2	1815	2	206	0,74	1
				м2	124,65	0,45	187	1	110	0	0
			Итого по разделу: Фундаменты#СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ#				1508462				
			Раздел: #КРОВЛЯ#								
33	161	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	140,12	207,96	1,19	29139	167	4577	0,15	22

				м2	27	0,45	3783	63	119	0	0
34	162	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.100 мм	14,012	3771,78	245,72	52850	3443	7916	2,71	38
				м3	382,5	92,25	5360	1293	119	0,45	6
35	163	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	140,12	112,92	15,94	15822	2234	6771	0,24	34
				м2	34,65	5,96	4855	835	119	0,03	4
36	164	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	140,12	29,61	1,4	4149	196	267	0,01	1
				м2	1,1	0,5	154	70	119	0	0
37	165	Е0106-11-10	Армирование стяжки	0,3025	5239,08	327,33	1585	99	640	11,6	4
				1т	1890	123,75	572	37	105	0,6	0
38	167	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	140,12	1143,5	8,54	160227	1197	8075	0,26	37
				м2	45,23	3,2	6338	448	119	0,02	2
39	168	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	140,12	212,98	1,15	29843	161	3055	0,1	14
				м2	17,89	0,43	2507	60	119	0	0
40	169	Е0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	2	878,98	127,82	1758	256	1131	2,1	4
				шт	394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
41	171	Е0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,0529	13686,56	5475,87	725	290	314	28,9	2
				т	5040	1552,87	267	82	90	5,46	0
42	173	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,63	32,71	0,1	53	0	17	0,06	0
				м2	11,62	0,04	19	0	90	0	0
43	174	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,63	33,16	0,04	54	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0
44	175	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	140,12	207,96	1,19	29139	167	4577	0,15	22
				м2	27	0,45	3783	63	119	0	0
45	176	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщ.150 мм	21,018	3771,78	245,72	79275	5165	11874	2,71	57
				м3	382,5	92,25	8039	1939	119	0,45	9
46	177	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	140,12	112,92	15,94	15822	2234	6771	0,24	34
				м2	34,65	5,96	4855	835	119	0,03	4
47	178	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	140,12	29,61	1,4	4149	196	267	0,01	1
				м2	1,1	0,5	154	70	119	0	0
48	179	Е0106-11-10	Армирование стяжки	0,3025	5239,08	327,33	1585	99	640	11,6	4
				1т	1890	123,75	572	37	105	0,6	0
49	181	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	302,5	1143,5	8,54	345907	2583	17434	0,26	79
				м2	45,23	3,2	13682	968	119	0,02	5
50	182	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой до 5	483,99	212,98	1,15	103080	557	10551	0,1	49
				м2	17,89	0,43	8659	208	119	0	1
51	183	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель с одним фартуком	52,2	794,78	4,29	41488	224	4446	0,42	22
				м	69,98	1,6	3653	84	119	0,01	0
52	184	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали	35,14	661,07	1,24	23230	44	6427	0,97	34
				м2	153,23	0,47	5385	17	119	0	0
53	185	Е0112-12-1 применит.	Установка элементов молниезащитной сетки на кровле	150	13,42	2,49	2013	374	1892	0,06	9
				м	9,68	0,92	1452	138	119	0	1
54	187	Е0120-28-5 применит.	Установка люков выхода на чердак утепленных размером 1000х1000 мм	1	878,98	127,82	879	128	565	2,1	2
				шт	394,54	47,25	395	47	128	0,23	0

55	189	Е0109-29-1	Монтаж лестниц-стремянок прямолинейных	0,0293	13686,56	5475,87	401	161	174	28,9	1
				т	5040	1552,87	148	46	90	5,46	0
56	191	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,14	32,71	0,1	37	0	12	0,06	0
				м2	11,62	0,04	13	0	90	0	0
57	192	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,14	33,16	0,04	38	0	9	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
58	193	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,18	112,92	15,94	472	67	202	0,24	1
				м2	34,65	5,96	145	25	119	0,03	0
59	194	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	4,18	29,61	1,4	124	6	8	0,01	0
				м2	1,1	0,5	5	2	119	0	0
			Итого по разделу: #КРОВЛЯ#				943843				
			Раздел: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#								
60	225	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета и вентшахт	41,76	175,23	1,96	7318	82	4795	0,61	26
				м2	108,9	0,45	4548	19	105	0,03	1
61	226	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /плит перекрытия вентшахт/ массой до 0,5 т	4	290,4	24,15	1162	97	1012	1,03	4
				шт	171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
62	228	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам с лесов	485,23	795,13	43,81	385821	21256	218142	2,25	1093
				м2	396,91	31,25	192593	15161	105	0,14	70
63	231	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий	48,52	115,47	0,25	5603	12	4206	0,46	22
				м	82,55	0	4005	0	105	0	0
64	234	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	1620,22	175,23	1,96	283915	3174	186030	0,61	990
				м2	108,9	0,45	176442	729	105	0,03	42
65	235	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	48,52	466,45	6,33	22632	307	16055	1,79	87
				м2	312,75	2,39	15175	116	105	0,01	1
66	236	Е0115-156-1	Окраска стен и откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1668,74	151,08	1,65	252108	2753	44085	0,13	220
				м2	24,53	0,63	40934	1051	105	0	5
67	237	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадахс водосточными трубами с изготовлением элементов труб	403,26	82,96	0,16	33453	65	10831	0,13	54
				м2	22,5	0,07	9073	28	119	0	0
68	238	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления ограждений балконов	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198	10
				1т	33075	114,75	1588	6	105	0,56	0
69	239	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений балконов без поручня	25,6	3163,53	5,89	80986	151	2653	0,41	11
				м	71,78	2,23	1838	57	140	0,01	0
70	240	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконстукций ограждения	30,72	60,75	0	1866	0	1680	0,34	10
				м2	60,75	0	1866	0	90	0	0
71	241	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток балконных белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,72	140,64	0,07	4320	2	3484	0,65	20
				м2	108	0,02	3318	1	105	0	0
72	242	Е0134-60-3	Облицовка ограждений балконов декоративным пластиком	12,8	129,42	1,2	1657	15	1761	0,74	10
				м2	124,65	0,45	1596	6	110	0	0
73	244	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	412,06	144,14	0,62	59396	255	33701	0,43	179

				м2	69,08	0,23	28465	95	118	0	0
74	245	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	412,06	25,99	0	10709	0	5101	0,07	27
				м2	10,49	0	4323	0	118	0	0
			Итого по разделу: #ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#				1155456				
			Раздел: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#								
75	246	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,99	330,85	32,08	1320	128	1362	1,49	6
				м2	272,25	12,13	1086	48	120	0,06	0
76	248	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	4,41	367,11	19,34	1619	85	772	0,83	4
				м2	139,39	6,57	615	29	120	0,03	0
77	251	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,252	427,5	19,32	3100	140	1673	1,11	8
				м2	185,83	6,39	1348	46	120	0,03	0
78	261	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью проема более 2 м2	18,226	348,93	18,88	6360	344	3884	1,02	19
				м2	171,01	6,57	3117	120	120	0,03	1
79	263	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,358	221,87	5,58	2742	69	1426	0,59	7
				м2	94,05	2,12	1162	26	120	0,01	0
80	265	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	16,72	330,85	32,08	5532	536	5706	1,49	25
				м2	272,25	12,13	4552	203	120	0,06	1
81	267	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2	65,64	367,11	19,34	24097	1269	11497	0,83	55
				м2	139,39	6,57	9150	432	120	0,03	2
82	270	Е0110-93-2#Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков БП-1/БП-2 БП-3/БП-4 из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	54,36	409,3	21,39	22250	1163	12719	1,12	61
				м2	187,54	7,43	10195	404	120	0,04	2
83	272	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью проема более 2 м2	79,424	348,93	18,88	27714	1499	16925	1,02	81
				м2	171,01	6,57	13582	522	120	0,03	3
84	274	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	79,424	221,87	5,58	17622	443	9166	0,59	47
				м2	94,05	2,12	7470	168	120	0,01	1
85	276	Е0108-12-3 применит.	Установка металлических решеток продухов	0,2146	146075,1	1941,97	31351	417	1950	42,3	9
				т	6975	726,75	1497	156	118	3,55	1
86	277	Е0113-44-7	Очистка щетками	5,284	60,75	0	321	0	289	0,34	2
				м2	60,75	0	321	0	90	0	0
87	278	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических ГФ-021 за два раза	5,284	32,71	0,1	173	1	55	0,06	0
				м2	11,62	0,04	61	0	90	0	0
88	279	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,284	33,16	0,04	175	0	40	0,04	0
				м2	8,32	0	44	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ#				144374				
			Раздел: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#								
89	327	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	6,24	479,25	0	2991	0	3661	2,99	19
				м3	477	0	2976	0	123	0	0
90	328	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	16,9	1222,6	49,1	20662	830	2038	0,53	9
				м2	79,66	18,4	1346	311	123	0,04	1
91	329	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б крылец В12,5, W-6 на с/с цементе	4,2	6994,52	367,51	29377	1544	2190	2,37	10
				м3	357,75	138,83	1503	583	105	0,68	3

92	331	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1241	4	460	198	3
				1т	33075	114,75	437	2	105	0,56	0
93	332	Е0106-11-7	Установка закладных деталей Мн2 весом более 4 кг	0,0525	93997,62	304,24	4935	16	1830	198	10
				1т	33075	114,75	1736	6	105	0,56	0
94	333	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	14,59	245,44	3,82	3581	56	668	0,21	3
				м2	37,35	1,44	545	21	118	0,01	0
95	334	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,8	89,04	5,89	516	34	601	0,41	2
				м	71,78	2,23	416	13	140	0,01	0
96	336	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	5,8	60,75	0	352	0	317	0,34	2
				м2	60,75	0	352	0	90	0	0
97	337	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5,8	32,71	0,1	190	1	61	0,06	0
				м2	11,62	0,04	67	0	90	0	0
98	338	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических эмалью ПФ-115 за два раза	5,8	33,16	0,04	192	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
99	339	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0356	146075,1	1941,97	5194	69	323	42,3	2
				т	6975	726,75	248	26	118	3,55	0
100	340	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок на цементном растворе из керамических плиток	11,33	845,22	11,72	9576	133	2454	1,06	12
				м2	171,68	4,39	1945	50	123	0,02	0
101	341	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов с применением прокладок	3	882,72	5,48	2648	16	439	0,73	2
				1м шва	137,25	2,07	412	6	105	0,01	0
102	342	Е0109-1-1	Монтаж металлического каркаса	0,5032	8368,9	3350,04	4211	1686	2047	20	10
				т	3690	830,84	1857	418	90	2,92	1
103	344	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	16,07	60,75	0	976	0	879	0,34	5
				м2	60,75	0	976	0	90	0	0
104	345	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	16,07	32,71	0,1	526	2	169	0,06	1
				м2	11,62	0,04	187	1	90	0	0
105	346	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	16,07	33,16	0,04	533	1	120	0,04	1
				м2	8,32	0	134	0	90	0	0
106	347	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	18,1	109,71	34,24	1986	620	970	0,32	6
				м2	51,08	8,45	925	153	90	0,03	1
107	349	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев грунтовых	3,5	479,25	0	1677	0	2053	2,99	10
				м3	477	0	1670	0	123	0	0
108	350	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	9,86	1222,6	49,1	12055	484	1189	0,53	5
				м2	79,66	18,4	785	181	123	0,04	0
109	351	Е0106-1-17 применит.	Устройство ж/б спусков В12,5, W-6 на с/с цементе	1	6994,52	367,51	6995	368	521	2,37	2
				м3	357,75	138,83	358	139	105	0,68	1
110	353	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	93997,62	304,24	207	1	77	198	0
				1т	33075	114,75	73	0	105	0,56	0
111	354	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	10,96	245,44	3,82	2690	42	502	0,21	2
				м2	37,35	1,44	409	16	118	0,01	0
112	355	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,4	89,04	5,89	481	32	560	0,41	2
				м	71,78	2,23	388	12	140	0,01	0
113	357	Е0113-44-7	Очистка перил щетками	2,34	60,75	0	142	0	128	0,34	1
				м2	60,75	0	142	0	90	0	0
114	358	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,34	32,71	0,1	77	0	25	0,06	0
				м2	11,62	0,04	27	0	90	0	0

115	359	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,34	33,16	0,04	78	0	18	0,04	0
				м2	8,32	0	19	0	90	0	0
116	360	Е0109-1-1	Монтаж каркасов навесов	0,1829	8368,9	3350,04	1530	613	744	20	4
				т	3690	830,84	675	152	90	2,92	1
117	362	Е0113-44-7	Очистка металлоконструкций щетками	12,74	60,75	0	774	0	697	0,34	4
				м2	60,75	0	774	0	90	0	0
118	363	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12,74	32,71	0,1	417	1	134	0,06	1
				м2	11,62	0,04	148	1	90	0	0
119	364	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12,74	33,16	0,04	422	1	95	0,04	1
				м2	8,32	0	106	0	90	0	0
120	365	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов	10,75	738,63	8,2	7940	88	3531	1,71	18
				м2	272,95	3,08	2934	33	119	0,01	0
121	366	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	7	20,48	0,91	143	6	42	0,03	0
				м2	4,68	0,34	33	2	120	0	0
122	367	Е0110-54-3	Антисептирование пастами обрешетки	7	101,55	0,35	711	2	95	0,07	0
				м2	11,12	0,14	78	1	120	0	0
123	368	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под основание отмостки	16,2	13,19	2,62	214	42	229	0,07	1
				м2	10,51	0,99	170	16	123	0	0
124	369	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных толщ.100 мм	1,62	1029,96	0	1669	0	946	3,1	5
				м3	474,75	0	769	0	123	0	0
125	370	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	16,2	277,53	25,04	4496	406	630	0,14	2
				м2	22,25	9,38	360	152	123	0,05	1
126	371	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до 30 мм	16,2	50,11	3,11	812	50	82	0,02	0
				м2	2,97	1,17	48	19	123	0,01	0
			Итого по разделу: #РАЗНЫЕ РАБОТЫ#				133216				
			ИТОГО:				7 491 531	302431			9126
							1503498	119420			617
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1769708				
			На металломонтажные работы				4249				
			На сантехнические работы				1696				
			Всего накладных расходов:				1 775 653				
			Итого с накладными				9 267 184				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				556 031				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 823 215	9 823 215			
			Итого с временными, 0,9 %				9911624	9 911 624			
			Итого с зимними удорожаниями, 0,44 %				9955235	9 955 235	43 611		
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				29146359	29 146 340			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				582927				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29 729 286				
			Всего:				29729286				

Подрядчик: ТОО "МегаСтройСервис"

Строй.площадка прораб: Джаманисов А.А.

Мастер: Еркашов К.Н.

Заказник: ТОО "МегаСтройСервис"

Директор: Меделов А.Н.

Начальник ПТО: Джексембаева Д.Б.