Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за апрель 2020 года
по дополнительному соглашению №1 от 22.04.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		377 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		355 395 960,55	111 702 916,13	0,00	0,00	111 702 916,13	0,00	111 702 916,13
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**111 702 916,13**	**0,00**	**0,00**	**111 702 916,13**	**0,00**	**111 702 916,13**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Ф2

АКТ №1

Приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**7187,73**		**2947,43**	**21185330,07**
		Итого оплата труда:				**2240,38**	**16103223,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1250,18**	**8985951,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2419,61	17391481,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,36	3086144,96
		Сметная стоимость:				**5796,40**	**41662956,88**
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**17250,56**		**231,00**	**3984878,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	318790,29
		Сметная стоимость:				**249,48**	**4303668,98**
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**17250,56**		**356,00**	**6141198,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	491295,87
		Сметная стоимость:				**384,48**	**6632494,18**
4	**Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015**	**Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3900,0000**		**218,87**	**853592,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**41,96**	**163650,90**
		Итого эксплуатация машин:				**210,96**	**822732,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,21	117828,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,93	77713,72
		Сметная стоимость:				**269,01**	**1049135,26**
5	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**9360,0000**		**231,00**	**2162160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	172972,80
		Сметная стоимость:				**249,48**	**2335132,80**
6	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**9360,0000**		**356,00**	**3332160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	266572,80
		Сметная стоимость:				**384,48**	**3598732,80**
7	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**2730,0000**		**38,31**	**104597,49**
		Итого оплата труда:				**12,00**	**32756,45**
		Итого эксплуатация машин:				**38,31**	**104597,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,64	23584,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	10254,57
		Сметная стоимость:				**50,71**	**138436,71**
8	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3330,6000**		**2658,73**	**8855166,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,70	708413,29
		Сметная стоимость:				**2871,43**	**9563579,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1170,0000**		**1228,00**	**1436763,00**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**461808,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**1262538,34**
		Итого материалов:				**2,03**	**2375,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	498753,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	154841,29
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**2090357,36**
10	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**1427,4000**		**6412,16**	**9152717,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,97	732217,37
		Сметная стоимость:				**6925,13**	**9884934,56**
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 1+155 (замена на ж/б 1,0м)					
29	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Демонтаж. Высота насыпи до 0/1,35 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**7,4000**		**20916,30**	**154780,65**
		Итого оплата труда:				**12354,51**	**91423,39**
		Итого эксплуатация машин:				**11669,44**	**86353,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10377,79	76795,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2503,53	18526,10
		Сметная стоимость:				**33797,62**	**250102,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**13,3200**		**524,00**	**6979,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	558,37
		Сметная стоимость:				**565,92**	**7538,05**
31	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**13,3200**		**356,00**	**4741,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	379,35
		Сметная стоимость:				**384,48**	**5121,27**
32	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**16,8000**		**155,15**	**2606,57**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**781,74**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2462,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	562,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	253,55
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3422,97**
33	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,3600**		**1714,02**	**5759,11**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5759,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,10	4146,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	792,45
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10698,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,6400**		**7596,41**	**20054,52**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**5846,06**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**613,46**
		Итого материалов:				**5260,61**	**13888,00**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	4910,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1997,22
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**26962,42**
35	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**4,3200**		**24263,55**	**104818,54**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**18135,39**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**15110,14**
		Итого материалов:				**17422,78**	**75266,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	15233,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	9604,18
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**129656,46**
36	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**5,7600**		**27125,81**	**156244,68**
		Итого оплата труда:				**13181,98**	**75928,20**
		Итого эксплуатация машин:				**12006,74**	**69158,82**
		Итого материалов:				**5130,33**	**29550,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		11072,86	63779,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3055,89	17601,95
		Сметная стоимость:				**41254,57**	**237626,32**
37	**С121-040801-0205 2104-0801-0205 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**12,0000**		**61609,84**	**739318,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4928,79	59145,48
		Сметная стоимость:				**66538,63**	**798463,53**
38	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**6,1400**		**13841,77**	**84988,47**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**31427,84**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**19535,33**
		Итого материалов:				**6381,04**	**39179,59**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	26399,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	8911,03
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**120298,88**
39	**С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**114806,10**	**229612,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9184,49	18368,98
		Сметная стоимость:				**123990,59**	**247981,18**
40	**С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**97146,84**	**388587,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7771,75	31086,99
		Сметная стоимость:				**104918,59**	**419674,35**
41	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки	**м3 бетона в деле**	**1,1400**		**24263,55**	**27660,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4785,73**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3497,72**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19861,97**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	4020,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2534,44
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**34214,89**
42	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**73,2000**		**3871,65**	**283404,78**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**60460,27**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**10491,40**
		Итого материалов:				**2949,08**	**215873,02**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	50786,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,24	26735,33
		Сметная стоимость:				**4930,70**	**360926,99**
43	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**7,0000**		**4739,21**	**33174,46**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**8983,66**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**1494,98**
		Итого материалов:				**3311,70**	**23181,90**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	7546,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,38	3257,66
		Сметная стоимость:				**6282,63**	**43978,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**9,6000**		**18,59**	**178,42**
		Итого оплата труда:				**7,48**	**71,76**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**178,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	51,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	18,41
		Сметная стоимость:				**25,89**	**248,50**
45	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**9,6000**		**163,62**	**1570,77**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**1183,70**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**734,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	852,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	193,84
		Сметная стоимость:				**272,59**	**2616,86**
				Укрепительные работы			
46	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**7,2000**		**155,15**	**1117,10**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**335,03**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1055,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	241,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	108,67
		Сметная стоимость:				**203,75**	**1466,99**
47	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,4400**		**1714,02**	**2468,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**2468,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,10	1777,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	339,62
		Сметная стоимость:				**3183,97**	**4584,91**
48	**Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2** Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер	**м2 спланированной поверхности**	**39,2000**		**112,22**	**4399,11**
		Итого оплата труда:				**27,37**	**1072,93**
		Итого эксплуатация машин:				**107,08**	**4197,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,71	772,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	413,73
		Сметная стоимость:				**142,48**	**5585,35**
49	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**11,7600**		**163,62**	**1924,20**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**1450,03**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**899,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	1044,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	237,46
		Сметная стоимость:				**272,59**	**3205,68**
50	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**11,7600**		**82,48**	**969,97**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**313,34**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**820,09**
		Итого материалов:				**2,90**	**34,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	225,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	95,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**109,80**	**1291,23**
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
51	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,2000**		**7596,41**	**16712,10**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4871,72**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**511,21**
		Итого материалов:				**5260,61**	**11573,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	4092,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1664,35
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**22468,69**
52	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,8000**		**24263,55**	**43674,39**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7556,42**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**6295,89**
		Итого материалов:				**17422,78**	**31361,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	6347,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	4001,74
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**54023,52**
53	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0484**		**60497,20**	**2928,06**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2911,80**
		Итого материалов:				**336,00**	**16,26**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2445,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	429,92
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5803,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**216607,00**	**10483,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	838,70
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**11322,48**
55	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Укрепление входного и выходного русла			
56	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,7000**		**7596,41**	**12913,89**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**3764,51**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**395,03**
		Итого материалов:				**5260,61**	**8943,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3162,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1286,09
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**17362,17**
57	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами	**м3 бетона в деле**	**1,7000**		**24263,55**	**41248,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7136,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**5946,12**
		Итого материалов:				**17422,78**	**29618,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	5994,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	3779,42
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**51022,21**
58	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**
59	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0379**		**60497,20**	**2292,84**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2280,11**
		Итого материалов:				**336,00**	**12,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1915,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	336,65
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**4544,79**
60	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**216607,00**	**8209,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	656,75
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**8866,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			
62	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**737,07**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2321,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3227,38**
63	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
64	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,2000**		**1,12**	**22,72**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**22,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,65**
65	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0000**		**7596,41**	**15192,82**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4428,83**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**464,74**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10521,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3720,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1513,04
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20426,08**
66	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4000**		**26301,51**	**63123,62**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10075,22**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8394,52**
		Итого материалов:				**19460,74**	**46705,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8463,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5726,94
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**77313,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,20**	**2698,18**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2683,19**
		Итого материалов:				**336,00**	**14,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2253,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,16
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5348,22**
68	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9660,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	772,85
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10433,53**
69	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
70	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,49**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2591700,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2591700,33**
	Материалы -		Тенге				**623394,34**
	Всего заработная плата -		Тенге				**390566,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28353,86**
	Местные материалы -		Тенге				**1357517,64**
	Транспортные расходы -		Тенге				**11721,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**325644,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233387,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3150732,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390566,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3150732,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390566,94**
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 1+215					
71	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,8000**		**20669,14**	**16535,31**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**2674,99**
		Итого эксплуатация машин:				**11,43**	**9,14**
		Итого материалов:				**17314,66**	**13851,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	2246,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	1502,58
		Сметная стоимость:				**25356,11**	**20284,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**16535,31**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16535,31**
	Материалы -		Тенге				**13851,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2674,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**2246,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1502,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20284,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2674,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**20284,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2674,99**
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 3+750					
72	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,9400**		**17596,39**	**34136,99**
		Итого оплата труда:				**10545,58**	**20458,43**
		Итого эксплуатация машин:				**9605,39**	**18634,46**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8858,29	17185,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2116,38	4105,77
		Сметная стоимость:				**28571,05**	**55427,83**
73	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,4920**		**524,00**	**1829,81**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	146,38
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1976,19**
74	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3,4920**		**356,00**	**1243,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	99,45
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1342,60**
75	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона	**м3 бетона в деле**	**0,8000**		**25095,87**	**20076,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**3358,41**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,71**	**2798,17**
		Итого материалов:				**18255,10**	**14604,08**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	2821,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2289,78	1831,82
		Сметная стоимость:				**30911,97**	**24729,58**
76	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0169**		**60497,20**	**1023,27**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**1017,59**
		Итого материалов:				**336,00**	**5,68**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	854,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	150,24
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**2028,29**
77	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0169**		**216607,00**	**3663,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	293,10
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**3956,88**
78	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,5000**		**20669,14**	**10334,57**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**1671,87**
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**5,71**
		Итого материалов:				**17314,66**	**8657,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	1404,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	939,12
		Сметная стоимость:				**25356,10**	**12678,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**72308,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72308,26**
	Материалы -		Тенге				**23267,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26506,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3663,78**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3072,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**22265,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7565,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102139,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26506,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**102139,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26506,30**
		РАЗДЕЛ 6. Ремонт ж/б трубы отверстием 1,2м х 1,0м на КМ 5+350 (замена на ж/б д-1,5м)					
79	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**11,5200**		**5968,58**	**68758,09**
		Итого оплата труда:				**4094,83**	**47172,46**
		Итого эксплуатация машин:				**2545,32**	**29322,09**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3439,66	39624,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		752,66	8670,64
		Сметная стоимость:				**10160,90**	**117053,59**
80	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**20,7360**		**524,00**	**10865,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	869,25
		Сметная стоимость:				**565,92**	**11734,92**
81	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**20,7360**		**356,00**	**7382,02**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	590,56
		Сметная стоимость:				**384,48**	**7972,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**38,4000**		**155,15**	**5957,86**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**1786,84**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**5628,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	1286,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	579,55
		Сметная стоимость:				**203,75**	**7823,94**
83	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,6800**		**1714,02**	**13163,67**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**13163,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	9477,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	1811,32
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**24452,84**
84	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**4,6400**		**7596,41**	**35247,33**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**10274,89**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**1078,20**
		Итого материалов:				**5260,61**	**24409,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	8630,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	3510,26
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**47388,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**9,1200**		**24263,55**	**221283,58**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**38285,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**31899,18**
		Итого материалов:				**17422,78**	**158895,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	32160,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	20275,49
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**273719,16**
86	**Е11-300401-0208 1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**13,2800**		**18308,59**	**243138,11**
		Итого оплата труда:				**9052,16**	**120212,68**
		Итого эксплуатация машин:				**8058,98**	**107023,25**
		Итого материалов:				**3337,25**	**44318,71**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7603,81	100978,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,99	27529,34
		Сметная стоимость:				**27985,40**	**371646,10**
87	**С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**16,0000**		**98449,79**	**1575196,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7875,98	126015,73
		Сметная стоимость:				**106325,77**	**1701212,37**
88	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**9,8200**		**13841,77**	**135926,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка					
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**50264,06**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**31243,80**
		Итого материалов:				**6381,04**	**62661,81**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	42221,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	14251,84
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**192399,83**
89	**С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**163226,52**	**326453,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13058,12	26116,24
		Сметная стоимость:				**176284,64**	**352569,28**
90	**С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**150955,72**	**603822,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12076,46	48305,83
		Сметная стоимость:				**163032,18**	**652128,71**
91	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**111,8000**		**3871,65**	**432850,47**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**92342,79**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**16023,75**
		Итого материалов:				**2949,08**	**329707,69**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	77567,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,24	40833,47
		Сметная стоимость:				**4930,70**	**551251,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**4739,21**	**59714,03**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**16170,59**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**2690,97**
		Итого материалов:				**3311,70**	**41727,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	13583,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,38	5863,79
		Сметная стоимость:				**6282,63**	**79161,11**
93	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**24,0000**		**18,59**	**446,06**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**179,39**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**446,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	129,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	46,02
		Сметная стоимость:				**25,89**	**621,24**
94	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**24,0000**		**163,62**	**3926,93**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**2959,25**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**1835,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	2130,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	484,61
		Сметная стоимость:				**272,59**	**6542,20**
				Укрепительные работы			

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**9,5000**		**155,15**	**1473,95**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**442,06**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1392,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	318,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	143,38
		Сметная стоимость:				**203,75**	**1935,61**
96	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,9000**		**1714,02**	**3256,64**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**3256,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	2344,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	448,11
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**6049,53**
97	**Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2** Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер	**м2 спланированной поверхности**	**58,4000**		**112,22**	**6553,78**
		Итого оплата труда:				**27,37**	**1598,44**
		Итого эксплуатация машин:				**107,08**	**6253,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,71	1150,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	616,37
		Сметная стоимость:				**142,48**	**8321,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**17,5200**		**163,62**	**2866,66**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**2160,26**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**1339,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	1555,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	353,76
		Сметная стоимость:				**272,59**	**4775,81**
99	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**17,5200**		**82,48**	**1445,06**
		Итого оплата труда:				**26,64**	466,82
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**1221,76**
		Итого материалов:				**2,90**	**50,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	336,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	142,49
		Сметная стоимость:				**109,80**	**1923,66**
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
100	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,9000**		**7596,41**	**22029,58**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**6421,81**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**673,87**
		Итого материалов:				**5260,61**	**15255,76**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	5394,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	2193,91
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**29617,81**
101	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ:	**м3 бетона в деле**	**2,3000**		**24263,55**	**55806,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**9655,42**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8044,75**
		Итого материалов:				**17422,78**	**40072,40**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8110,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	5113,34
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**69030,05**
102	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0641**		**60497,20**	**3877,87**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**3856,33**
		Итого материалов:				**336,00**	**21,54**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	3239,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	569,38
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**7686,57**
103	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0641**		**216607,00**	**13884,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	1110,76
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**14995,27**
104	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Укрепление входного и выходного русла			
105	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**3,0000**		**7596,41**	**22789,22**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**6643,25**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**697,11**
		Итого материалов:				**5260,61**	**15781,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	5580,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	2269,56
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**30639,12**
106	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,6000**		**24263,55**	**63085,23**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10914,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**9094,07**
		Итого материалов:				**17422,78**	**45299,23**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	9168,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	5780,29
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**78033,97**
107	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**
108	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0645**		**60497,20**	**3902,07**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**3880,40**
		Итого материалов:				**336,00**	**21,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	3259,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	572,93
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**7734,53**
109	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0645**		**216607,00**	**13971,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	1117,69
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**15088,84**
110	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			
111	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**46,53**	**737,07**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2321,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3227,38**
112	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
113	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,1600**		**1,13**	**22,68**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**22,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,59**
114	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0200**		**7596,41**	**15344,74**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4473,12**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**469,39**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10626,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3757,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1528,17
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20630,34**
115	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4500**		**26301,51**	**64438,70**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10285,12**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8569,41**
		Итого материалов:				**19460,74**	**47678,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8639,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5846,26
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**78924,45**
116	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,2**	**2700,59**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2685,60**
		Итого материалов:				**336,00**	**15,00**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2255,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,52
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5353,02**
117	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9669,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	773,55
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10442,88**
118	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ:	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений					
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
119	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4158431,07**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4158431,10**
Материалы -			Тенге				**904335,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**493984,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37525,00**
Местные материалы -			Тенге				**2505472,56**
Транспортные расходы -			Тенге				**18247,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**411005,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**365554,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4934991,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493984,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4934991,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493984,38**

РАЗДЕЛ 7. Ремонт ж/б трубы отверстием 1,2м х 1,0м на КМ 5+780 (замена на ж/б д-1,5м)

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**8,6400**		**5968,58**	**51568,57**
		Итого оплата труда:				**4094,83**	**35379,35**
		Итого эксплуатация машин:				**2545,32**	**21991,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3439,66	29718,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		752,66	6502,98
		Сметная стоимость:				**10160,90**	**87790,20**
121	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**15,5520**		**524,00**	**8149,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	651,94
		Сметная стоимость:				**565,92**	**8801,19**
122	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**15,5520**		**356,00**	**5536,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	442,92
		Сметная стоимость:				**384,48**	**5979,43**
123	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**38,4000**		**155,15**	**5957,86**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**1786,84**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**5628,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	1286,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	579,55
		Сметная стоимость:				**203,75**	**7823,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,6800**		**1714,02**	**13163,67**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**13163,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	9477,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	1811,32
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**24452,84**
125	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**4,6400**		**7596,41**	**35247,33**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**10274,89**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**1078,20**
		Итого материалов:				**5260,61**	**24409,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	8630,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	3510,26
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**47388,50**
126	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**9,1200**		**24263,55**	**221283,58**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**38285,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**31899,18**
		Итого материалов:				**17422,78**	**158895,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	32160,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	20275,49
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**273719,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-300401-0208 1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**13,2800**		**18308,59**	**243138,11**
		Итого оплата труда:				**9052,16**	**120212,68**
		Итого эксплуатация машин:				**8058,98**	**107023,25**
		Итого материалов:				**3337,25**	**44318,71**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7603,81	100978,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,99	27529,34
		Сметная стоимость:				**27985,40**	**371646,10**
128	**С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**16,0000**		**98449,79**	**1575196,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7875,98	126015,73
		Сметная стоимость:				**106325,77**	**1701212,37**
129	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**9,8200**		**13841,77**	**135926,18**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**50264,06**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**31243,80**
		Итого материалов:				**6381,04**	**62661,81**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	42221,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	14251,84
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**192399,83**
130	**С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**163226,52**	**326453,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13058,12	26116,24
		Сметная стоимость:				**176284,64**	**352569,28**
131	**С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**150955,72**	**603822,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12076,46	48305,83
		Сметная стоимость:				**163032,18**	**652128,71**
132	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**111,8000**		**3871,65**	**432850,47**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**92342,79**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**16023,75**
		Итого материалов:				**2949,08**	**329707,69**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	77567,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,24	40833,47
		Сметная стоимость:				**4930,70**	**551251,88**
133	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**4739,21**	**59714,03**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**16170,59**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**2690,97**
		Итого материалов:				**3311,70**	**41727,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	13583,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,38	5863,79
		Сметная стоимость:				**6282,63**	**79161,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**24,0000**		**18,59**	**446,06**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**179,39**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**446,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	129,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	46,02
		Сметная стоимость:				**25,89**	**621,24**
135	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**24,0000**		**163,62**	**3926,93**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**2959,25**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**1835,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	2130,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	484,61
		Сметная стоимость:				**272,59**	**6542,20**
				Укрепительные работы			
136	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**9,5000**		**155,15**	**1473,95**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**442,06**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1392,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	318,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	143,38
		Сметная стоимость:				**203,75**	**1935,61**
137	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,9000**		**1714,02**	**3256,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**3256,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	2344,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	448,11
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**6049,53**
138	**Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2** Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер	**м2 спланированной поверхности**	**58,4000**		**112,22**	**6553,78**
		Итого оплата труда:				**27,37**	**1598,44**
		Итого эксплуатация машин:				**107,08**	**6253,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,71	1150,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	616,37
		Сметная стоимость:				**142,48**	**8321,03**
139	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**17,5200**		**163,62**	**2866,66**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**2160,26**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**1339,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	1555,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	353,76
		Сметная стоимость:				**272,59**	**4775,81**
140	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**17,5200**		**82,48**	**1445,06**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**466,82**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**1221,76**
		Итого материалов:				**2,90**	**50,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	336,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	142,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**109,80**	**1923,66**
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
141	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,9000**		**7596,41**	**22029,58**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**6421,81**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	673,87
		Итого материалов:				**5260,61**	**15255,76**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	5394,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	2193,91
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**29617,81**
142	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,3000**		**24263,55**	**55806,16**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**9655,42**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8044,75**
		Итого материалов:				**17422,78**	**40072,40**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8110,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	5113,34
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**69030,05**
143	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0641**		**60497,20**	**3877,87**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**3856,33**
		Итого материалов:				**336,00**	**21,54**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	3239,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	569,38
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**7686,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0641**		**216607,00**	**13884,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	1110,76
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**14995,27**
145	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Укрепление входного и выходного русла			
146	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**3,0000**		**7596,41**	**22789,22**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**6643,25**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**697,11**
		Итого материалов:				**5260,61**	**15781,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	5580,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	2269,56
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**30639,12**
147	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами	**м3 бетона в деле**	**2,6000**		**24263,55**	**63085,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10914,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**9094,07**
		Итого материалов:				**17422,78**	**45299,23**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	9168,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	5780,29
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**78033,97**
148	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**
149	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0645**		**60497,20**	**3902,07**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**3880,40**
		Итого материалов:				**336,00**	**21,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	3259,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	572,93
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**7734,53**
150	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0645**		**216607,00**	**13971,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	1117,69
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**15088,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			
152	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**737,07**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2321,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3227,38**
153	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
154	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,1600**		**1,13**	**22,68**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**22,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,59**
155	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0200**		**7596,41**	**15344,74**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4473,12**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**469,39**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10626,43**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3757,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1528,17
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20630,34**
156	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4500**		**26301,51**	**64438,70**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10285,12**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8569,41**
		Итого материалов:				**19460,74**	**47678,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8639,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5846,26
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**78924,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,15**	**2700,59**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2685,60**
		Итого материалов:				**336,00**	**15,00**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2255,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,52
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5353,02**
158	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9669,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	773,55
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10442,88**
159	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
160	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4136679,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4136679,65**
	Материалы -		Тенге				**904335,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**482191,26**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37525,00**
	Местные материалы -		Тенге				**2505472,56**
	Транспортные расходы -		Тенге				**13685,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**401099,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363022,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4900801,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**482191,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4900801,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**482191,26**
		РАЗДЕЛ 9. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 11+750					
167	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**2,4000**		**17596,38**	**42231,32**
		Итого оплата труда:				**10545,58**	**25309,40**
		Итого эксплуатация машин:				**9605,39**	**23052,94**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8858,29	21259,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2116,38	5079,30
		Сметная стоимость:				**28571,05**	**68570,52**
168	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**4,3200**		**524,00**	**2263,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	181,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**565,92**	**2444,77**
169	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4,3200**		**356,00**	**1537,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	123,03
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1660,95**
170	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**6,1400**		**25095,87**	**154088,64**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**25775,76**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**21475,99**
		Итого материалов:				**18255,10**	**112086,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	21651,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2289,78	14059,22
		Сметная стоимость:				**30911,97**	**189799,50**
171	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,1298**		**60497,20**	**7853,75**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**7810,13**
		Итого материалов:				**336,00**	**43,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	6560,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	1153,14
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**15567,39**
172	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1298**		**216607,00**	**28119,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	2249,59
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**30369,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,4000**		**20669,14**	**8267,66**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**1337,50**
		Итого эксплуатация машин:				**11,43**	**4,57**
		Итого материалов:				**17314,66**	**6925,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	1123,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	751,29
		Сметная стоимость:				**25356,11**	**10142,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**244362,88**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**244362,89**
	Материалы -		Тенге				**119055,81**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60232,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28119,92**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3801,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**50595,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23596,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**318555,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60232,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**318555,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60232,78**
РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 12+350 (замена на ж/б 1,0м)							
174	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Демонтаж. Высота насыпи до 0/1,35 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе	**м3 железобетона звеньев**	**7,6000**		**20916,30**	**158963,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Конопатка, заливка и затирка швов					
		Итого оплата труда:				**12354,51**	**93894,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11669,44**	**88687,74**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10377,79	78871,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2503,53	19026,81
		Сметная стоимость:				**33797,62**	**256861,92**
175	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**13,6800**		**524,00**	**7168,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	573,47
		Сметная стоимость:				**565,92**	**7741,79**
176	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**13,6800**		**356,00**	**4870,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	389,61
		Сметная стоимость:				**384,48**	**5259,69**
177	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**22,4000**		**155,15**	**3475,42**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**1042,32**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**3283,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	750,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	338,07
		Сметная стоимость:				**203,75**	**4563,96**
178	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**4,4800**		**1714,02**	**7678,81**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**7678,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	5528,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	1056,60
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**14264,16**
179	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**3,5200**		**7596,41**	**26739,36**
		Итого оплата труда:				**2214,41**	**7794,74**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**817,94**
		Итого материалов:				**5260,61**	**18517,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	6547,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	2662,96
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**35949,90**
180	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**5,7600**		**24263,55**	**139758,05**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**24180,52**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**20146,85**
		Итого материалов:				**17422,78**	**100355,23**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	20311,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	12805,57
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**172875,26**
181	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**7,6800**		**27125,81**	**208326,24**
		Итого оплата труда:				**13181,98**	**101237,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12006,74**	**92211,76**
		Итого материалов:				**5130,33**	**39400,96**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		11072,86	85039,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3055,89	23469,27
		Сметная стоимость:				**41254,57**	**316835,10**
182	**С121-040801-0205 2104-0801-0205 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**16,0000**		**61609,84**	**985757,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4928,79	78860,60
		Сметная стоимость:				**66538,63**	**1064618,00**
183	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**6,1400**		**13841,77**	**84988,47**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**31427,84**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**19535,33**
		Итого материалов:				**6381,04**	**39179,59**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	26399,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	8911,03
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**120298,88**
184	**С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**114806,10**	**229612,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9184,49	18368,98
		Сметная стоимость:				**123990,59**	**247981,18**
185	**С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**97146,84**	**388587,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7771,75	31086,99
		Сметная стоимость:				**104918,59**	**419674,35**
186	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,1400**		**24263,55**	**27660,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4785,73**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3987,40**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19861,97**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	4020,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2534,44
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**34214,89**
187	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**86,0000**		**3871,65**	**332961,90**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**71032,91**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**12325,96**
		Итого материалов:				**2949,08**	**253621,30**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	59667,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,24	31410,36
		Сметная стоимость:				**4930,70**	**424039,91**
188	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**9,0000**		**4739,21**	**42652,88**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**11550,42**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**1922,12**
		Итого материалов:				**3311,70**	**29805,30**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	9702,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,38	4188,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6282,63**	**56543,65**
189	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**12,8000**		**18,59**	**237,90**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**95,67**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**237,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	68,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	24,54
		Сметная стоимость:				**25,89**	**331,33**
190	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**12,8000**		**163,62**	**2094,36**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**1578,27**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**978,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	1136,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	258,46
		Сметная стоимость:				**272,59**	**3489,18**
				Укрепительные работы			
191	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**7,2000**		**155,15**	**1117,10**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**335,03**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1055,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	241,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	108,67
		Сметная стоимость:				**203,75**	**1466,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,4400**		**1714,02**	**2468,19**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**2468,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,10	1777,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	339,62
		Сметная стоимость:				**3183,97**	**4584,91**
193	**Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2** Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер	**м2 спланированной поверхности**	**39,2000**		**112,22**	**4399,11**
		Итого оплата труда:				**27,37**	**1072,93**
		Итого эксплуатация машин:				**107,08**	**4197,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,71	772,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	413,73
		Сметная стоимость:				**142,48**	**5585,35**
194	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**11,7600**		**163,62**	**1924,20**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**1450,03**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**899,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	1044,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	237,46
		Сметная стоимость:				**272,59**	**3205,68**
195	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**11,7600**		**82,48**	**969,97**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**313,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**820,09**
		Итого материалов:				**2,90**	**34,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	225,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	95,65
		Сметная стоимость:				**109,80**	**1291,23**
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
196	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,2000**		**7596,41**	**16712,10**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4871,72**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**511,21**
		Итого материалов:				**5260,61**	**11573,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	4092,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1664,35
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**22468,69**
197	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,8000**		**24263,55**	**43674,39**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7556,41**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**6295,89**
		Итого материалов:				**17422,78**	**31361,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	6347,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	4001,74
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**54023,52**
198	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0484**		**60497,20**	**2928,06**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2911,80**
		Итого материалов:				**336,00**	**16,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2445,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	429,92
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5803,90**
199	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**216607,00**	**10483,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	838,70
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**11322,48**
200	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Укрепление входного и выходного русла			
201	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,7000**		**7596,41**	**12913,89**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**3764,51**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**395,03**
		Итого материалов:				**5260,61**	**8943,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3162,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1286,09
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**17362,17**
202	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ:	**м3 бетона в деле**	**1,7000**		**24263,55**	**41248,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7136,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**5946,12**
		Итого материалов:				**17422,78**	**29618,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	5994,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	3779,42
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**51022,21**
203	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**
204	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0379**		**60497,20**	**2292,84**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2280,11**
		Итого материалов:				**336,00**	**12,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1915,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	336,65
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**4544,79**
205	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**216607,00**	**8209,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	656,75
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**8866,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
206	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			
207	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**737,07**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2321,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3227,38**
208	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
209	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,2000**		**1,12**	**22,72**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**22,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,65**
210	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0000**		**7596,41**	**15192,82**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4428,83**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**464,74**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10521,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3720,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1513,04
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20426,08**
211	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4000**		**26301,51**	**63123,62**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10075,22**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8394,53**
		Итого материалов:				**19460,74**	**46705,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8463,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5726,94
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**77313,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,20**	**2698,18**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2683,19**
		Итого материалов:				**336,00**	**14,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2253,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,16
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5348,22**
213	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9660,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	772,85
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10433,53**
214	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
215	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2998752,82**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2998752,83**
	Материалы -		Тенге				**707334,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**442078,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28353,86**
	Местные материалы -		Тенге				**1603957,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**12038,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**368602,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**269388,44**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3636743,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442078,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3636743,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442078,93**
		РАЗДЕЛ 11. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м на КМ 13+670					
216	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,5000**		**17596,39**	**26394,58**
		Итого оплата труда:				**10545,59**	**15818,38**
		Итого эксплуатация машин:				**9605,39**	**14408,09**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8858,29	13287,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2116,37	3174,56
		Сметная стоимость:				**28571,05**	**42856,57**
217	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**2,7000**		**524,00**	**1414,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	113,18
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1527,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
218	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2,7000**		**356,00**	**961,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	76,90
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1038,10**
				Укрепление входного и выходного русла			
219	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,7000**		**7596,41**	**12913,89**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**3764,51**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**395,03**
		Итого материалов:				**5260,61**	**8943,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3162,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1286,09
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**17362,17**
220	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,7000**		**24263,55**	**41248,03**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7136,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**5946,12**
		Итого материалов:				**17422,78**	**29618,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	5994,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	3779,42
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**51022,21**
221	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**
222	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0379**		**60497,20**	**2292,84**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2280,11**
		Итого материалов:				**336,00**	**12,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1915,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	336,65
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**4544,79**
223	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**216607,00**	**8209,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	656,75
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**8866,16**
224	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**
		Итого оплата труда:				**46,53**	737,07
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	2321,88
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	3227,38
226	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
227	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,2000**		**1,12**	**22,72**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**22,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0000**		**7596,41**	**15192,82**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4428,83**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**464,74**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10521,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3720,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1513,04
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20426,08**
229	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4000**		**26301,51**	**63123,62**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10075,22**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8394,52**
		Итого материалов:				**19460,74**	**46705,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8463,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5726,94
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**77313,75**
230	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,20**	**2698,18**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2683,19**
		Итого материалов:				**336,00**	**14,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2253,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,16
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5348,22**
231	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9660,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	772,85
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10433,53**
232	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
233	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
234	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,8000**		**20669,14**	**16535,31**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**2674,99**
		Итого эксплуатация машин:				**11,43**	**9,14**
		Итого материалов:				**17314,66**	**13851,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	2246,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	1502,58
		Сметная стоимость:				**25356,11**	**20284,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**288580,89**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**288580,89**
	Материалы -		Тенге				**163410,71**
	Всего заработная плата -		Тенге				**78186,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17870,08**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2376,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**64550,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28250,48**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**381381,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78186,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**381381,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78186,06**
		РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 15+875					
235	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Демонтаж. Высота насыпи до 0/1,35 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,9000**		**20916,31**	**39740,98**
		Итого оплата труда:				**12354,51**	**23473,57**
		Итого эксплуатация машин:				**11669,44**	**22171,94**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10377,79	19717,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2503,53	4756,70
		Сметная стоимость:				**33797,62**	**64215,48**
236	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,4200**		**524,00**	**1792,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	143,37
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1935,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
237	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3,4200**		**356,00**	**1217,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	97,40
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1314,92**
238	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков и открылков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**6,1400**		**24263,55**	**148978,20**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**25775,76**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**21475,99**
		Итого материалов:				**17422,78**	**106975,88**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	21651,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	13650,39
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**184280,22**
239	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,1298**		**60497,20**	**7853,75**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**7810,13**
		Итого материалов:				**336,00**	**43,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	6560,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	1153,14
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**15567,39**
240	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1298**		**216607,00**	**28119,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	2249,59
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**30369,51**
				Укрепление входного и выходного русла			

1	2	3	4	5	6	7	8
241	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,7000**		**7596,41**	**12913,89**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**3764,51**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**395,03**
		Итого материалов:				**5260,61**	**8943,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3162,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1286,09
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**17362,17**
242	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,7000**		**24263,55**	**41248,03**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**7136,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**5946,12**
		Итого материалов:				**17422,78**	**29618,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,32	5994,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	3779,42
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**51022,21**
243	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,1000**		**24263,55**	**26689,90**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**4617,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**3847,49**
		Итого материалов:				**17422,78**	**19165,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	3878,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	2445,51
		Сметная стоимость:				**30013,06**	**33014,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
244	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0379**		**60497,20**	**2292,84**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2280,11**
		Итого материалов:				**336,00**	**12,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1915,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	336,65
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**4544,79**
245	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**216607,00**	**8209,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	656,75
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**8866,16**
246	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
				Устройство конца укрепления			
247	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**15,8400**		**155,15**	**2457,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**46,53**	**737,07**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**2321,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	530,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	239,06
		Сметная стоимость:				**203,75**	**3227,38**
248	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,1700**		**1714,02**	**5433,44**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**5433,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	3912,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	747,64
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**10093,16**
249	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20,2000**		**1,12**	**22,72**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**9,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**22,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,33	6,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	2,34
		Сметная стоимость:				**1,57**	**31,65**
250	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,0000**		**7596,41**	**15192,82**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**4428,83**
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**464,74**
		Итого материалов:				**5260,61**	**10521,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	3720,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	1513,04
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**20426,08**
251	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4000**		**26301,51**	**63123,62**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**10075,22**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**8394,52**
		Итого материалов:				**19460,74**	**46705,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	8463,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,23	5726,94
		Сметная стоимость:				**32214,06**	**77313,75**
252	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0446**		**60497,20**	**2698,18**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**2683,19**
		Итого материалов:				**336,00**	**14,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	2253,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	396,16
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**5348,22**
253	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**216607,00**	**9660,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	772,85
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**10433,53**
254	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ:	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**96338,91**	**19267,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений					
		Итого оплата труда:				**25538,22**	**5107,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1051,20**	**210,24**
		Итого материалов:				**70245,21**	**14049,04**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22984,40	4596,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9545,86	1909,17
		Сметная стоимость:				**128869,17**	**25773,83**
255	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**5480,11**	**14796,29**
		Итого оплата труда:				**3078,33**	**8311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**9,17**
		Итого материалов:				**2399,76**	**6479,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2216,40	5984,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,72	1662,44
		Сметная стоимость:				**8312,22**	**22443,00**
256	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,4000**		**20669,14**	**8267,66**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**1337,50**
		Итого эксплуатация машин:				**11,43**	**4,57**
		Итого материалов:				**17314,66**	**6925,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	1123,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	751,29
		Сметная стоимость:				**25356,11**	**10142,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**479245,10**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**479245,10**
	Материалы -		Тенге				**263504,34**
	Всего заработная плата -		Тенге				**118089,65**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**45990,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**3009,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**98069,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46185,14**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**623499,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118089,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**623499,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118089,65**
		РАЗДЕЛ 13. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м на КМ 16+500					
257	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,7000**		**17596,38**	**29913,85**
		Итого оплата труда:				**10545,58**	**17927,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9605,39**	**16329,17**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8858,29	15059,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2116,38	3597,84
		Сметная стоимость:				**28571,05**	**48570,78**
258	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,0600**		**524,00**	**1603,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	128,28
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1731,72**
259	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3,0600**		**356,00**	**1089,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	87,15
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1176,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков и открылков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**6,1400**		**24263,55**	**148978,20**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**25775,76**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**21475,99**
		Итого материалов:				**17422,78**	**106975,88**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	21651,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,19	13650,39
		Сметная стоимость:				**30013,07**	**184280,22**
261	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,1298**		**60497,20**	**7853,75**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**7810,13**
		Итого материалов:				**336,00**	**43,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	6560,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8882,61	1153,14
		Сметная стоимость:				**119915,22**	**15567,39**
262	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1298**		**216607,00**	**28119,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17328,56	2249,59
		Сметная стоимость:				**233935,56**	**30369,51**
263	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**0,5000**		**20669,14**	**10334,57**
		Итого оплата труда:				**3343,74**	**1671,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**5,71**
		Итого материалов:				**17314,66**	**8657,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2808,74	1404,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1878,23	939,12
		Сметная стоимость:				**25356,10**	**12678,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**227893,08**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**227893,09**
	Материалы -		Тенге				**115676,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53185,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28119,92**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2692,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**44675,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21805,50**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**294374,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53185,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**294374,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53185,25**
		РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м на КМ 19+980					
264	**Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,7000**		**28190,87**	**47924,48**
		Итого оплата труда:				**16283,31**	**27681,63**
		Итого эксплуатация машин:				**16239,83**	**27607,71**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		13677,98	23252,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3349,51	5694,16
		Сметная стоимость:				**45218,36**	**76871,22**
265	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,0600**		**524,00**	**1603,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	128,28
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1731,72**
266	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3,0600**		**356,00**	**1089,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	87,15
		Сметная стоимость:				**384,48**	**1176,51**
267	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**13,0000**		**155,15**	**2016,99**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**604,92**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1905,59**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	435,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	196,20
		Сметная стоимость:				**203,75**	**2648,73**
268	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,6000**		**1714,02**	**4456,45**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**4456,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,10	3208,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	613,21
		Сметная стоимость:				**3183,97**	**8278,31**
269	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**5,2000**		**7596,41**	**39501,32**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**11514,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**1208,32**
		Итого материалов:				**5260,61**	**27355,16**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1860,11	9672,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,52	3933,91
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**53107,80**
270	**Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,1100**		**42356,71**	**47015,95**
		Итого оплата труда:				**20354,14**	**22593,10**
		Итого эксплуатация машин:				**20299,79**	**22532,77**
		Итого материалов:				**7118,13**	**7901,12**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		17097,48	18978,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4756,33	5279,53
		Сметная стоимость:				**64210,53**	**71273,69**
271	**С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**3,0000**		**17795,00**	**53385,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,60	4270,80
		Сметная стоимость:				**19218,60**	**57655,80**
274	**Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,9000**		**42356,72**	**80477,76**
		Итого оплата труда:				**20354,14**	**38672,87**
		Итого эксплуатация машин:				**20299,79**	**38569,60**
		Итого материалов:				**7118,13**	**13524,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		17097,48	32485,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4756,34	9037,04
		Сметная стоимость:				**64210,53**	**122000,00**
275	**С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**10,0000**		**29893,75**	**298937,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2391,50	23915,00
		Сметная стоимость:				**32285,25**	**322852,50**
276	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**36,9200**		**3871,65**	**142941,32**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**30494,59**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**5291,56**
		Итого материалов:				**2949,08**	**108880,21**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	25615,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,24	13484,54
		Сметная стоимость:				**4930,70**	**182041,32**
277	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**8,3200**		**4739,21**	**39430,22**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**10677,72**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**1776,89**
		Итого материалов:				**3311,70**	**27553,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	8969,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,38	3871,96
		Сметная стоимость:				**6282,63**	**52271,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
278	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**10,4000**		**894,24**	**9300,10**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**9300,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	6696,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	1279,69
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**17275,86**
279	**С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**1,4300**		**23217,00**	**33200,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,36	2656,02
		Сметная стоимость:				**25074,36**	**35856,33**
280	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**1,2000**		**21580,95**	**25897,14**
		Итого оплата труда:				**4198,01**	**5037,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,72**	**4197,26**
		Итого материалов:				**14740,18**	**17688,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3526,33	4231,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2008,58	2410,30
		Сметная стоимость:				**27115,86**	**32539,03**

РАЗДЕЛ 15. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Дорожные знаки и дорожная разметка

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**14,0000**		**2785,28**	**38993,90**
		Итого оплата труда:				**2405,52**	**33677,31**
		Итого эксплуатация машин:				**571,52**	**8001,26**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2597,96	36371,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,66	6029,23
		Сметная стоимость:				**5813,90**	**81394,63**
297	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,2800**		**505,00**	**141,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,40	11,31
		Сметная стоимость:				**545,40**	**152,71**
298	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,2800**		**356,00**	**99,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	**7,97**
		Сметная стоимость:				**384,48**	**107,65**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**73289465,44**
	Накладные расходы		Тенге				**19990320,00**
	ИТОГО:		Тенге				**93279785,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				7462382,79
	ИТОГО по смете:		Тенге				100742168,23
	НДС		**Тенге**				**12089060,19**
	ИТОГО по смете с НДС:		**Тенге**				**112831228,42**
	С учетом тендерней скидки (1%)		**Тенге**				**111702916,13**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____