Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 21-го апреля 2020 года
по договору № 2 от 20 марта 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог города Ушарал	тенге	48 809 570,04	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	Всего по акту:		48 809 570,04	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

_____**Жулкайнаров М.О.**
М.П.

Технадзор:

ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____**Омаров С.О.**
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор № 2 от 20 марта 2020 года

Ф2

Акт №1
приемки выполненных работ от 21-го апреля 2020 год
Работы по среднему ремонту автомобильных дорог города Ушарал

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ул.Рязанова г.Ушарал											
Раздел 1 Асфальтирование											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1005,15	1146	1013,15	1151900	1018364	2111	381286	1655841
					130,75	220,48	131425	221618	–	122655	
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1005,15	1401		1408215		1408215	–	1520872
					–		–		–	112657	
3	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	9000	372,48	122,19	3352349	1099743	1881576	754511	4435409
					41,23	36,4	371030	327591	–	328549	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,878	118083,55	1706,03	457928	6616	451312	3559	498406
					–	849,66	–	3295	–	36919	
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4912	1741,76	93,64	8555547	459949	7893420	368154	9637597
					41,16	28,24	202178	138705	–	713896	

6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	9824	200,39	0,02	1968618	212	1967323	1170	2127371
					0,11	–	1083	–	–	157583	
		Итого по разделу 1					**19 875 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					705 716				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 584 884				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					691 209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 603 957				
		Накладные расходы, тенге					1 508 680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 472 259				
	Раздел 3 Трубчатый переезд из ж/б звеньев										
7	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	304,88	289,25	2439	2314	–	489	3162
					15,63	69,25	125	554	–	234	
8	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	18,8	18,8	94	94	–	27	131
					–	7,6	–	38	–	10	
9	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	7,8	7,8	39	39	–	12	55
					–	3,2	–	16	–	4	
10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5	171,8	79,2	859	396	–	471	1436
					92,6	38,2	463	191	–	106	

11	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,14	256,29	246,89	3624	3491	1	765	4740
					9,34	65,84	132	931	–	351	
12	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,229	433		10491		–	–	11330
					–		–		–	839	
13	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15	72,2	72,2	1083	1083	–	311	1506
					–	28,8	–	432	–	112	
14	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	62,33	62,33	4363	4363	–	1261	6074
					–	25,03	–	1752	–	450	
15	1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	420	28,31	28,31	11890	11890	–	2470	15509
					–	8,17	–	3430	–	1149	
3.1 Трубы и прочие работы											
16	1130-0402-0101	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР = 84 %	м3 подготовки	6	6504,5	3055,83	39027	18335	10844	12880	56060
					1641,33	914,17	9848	5485	–	4153	
17	1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	9,5	39631,37	18817,37	376498	178765	71508	144492	562669
					13286,84	4819,89	126225	45789	–	41679	

18	2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	50	22654		1132700		1132700	–	1223316
					–		–		–	90616	
19	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	500	3663,18	128,6	1831588	64301	1420622	308658	2311466
					693,33	41,57	346665	20785	–	171220	

Итого по разделу 3	**4 197 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 635 675
- перевозка грузов, тенге	10 491
Накладные расходы, тенге	471 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	310 923

Итого прямые затраты по смете	**20 309 252**
Накладные расходы , тенге	1 980 516
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 289 768
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 783 182
Итого по смете на подряд, тенге	**24 072 950**
В текущих ценах (2020г)	**25 252 525**
С учетом тендерней скидки(1%)	**25 000 000**
НДС	**3 000 000**
Итого	**28 000 000**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ52965000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Руководитель _____ Жулкайнаров М.О.
М.П.

Технадзор _____ Кожахметов С.М.

Директор _____Омаров С.О.
М.П.