Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Тунас»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №1 к Ф2-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	4 120,090	3 678,652	1 410,219	1 410,219					441 438	4 120 090,000
Итого	4 120,090	3 678,652							441 438	4 120 090,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Экз. ТОО.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской облас

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ август 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	291,01	44,07	41,46	12825	12065	3956	0,0182	5
		м3 грунта		2,61	11,4	760	3318	97	0,0396	12
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	8,7	791,1	–	6883	–	6952	4,272	37
		м3 грунта		791,1	–	6883	–	101	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	44,4	39,76	37,82	1765	1679	554	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	83	488	97	0,0376	2
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	79,92	45	45	3596	3596	719	–	–
		т		–	9	–	719	100	0,0189	2
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	246,6	6,48	6,48	1598	1598	502	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	518	97	0,00806	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	246,6	21,55	4,52	5314	1115	4074	0,108	27
		м3 уплотненного грунта								

Всего прямые затраты	**1156248**	**53919**	**557**
	89394	**17754**	**79**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1012940		
Накладные расходы, тенге	118424		
- заработная плата, тенге	17764		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	76480		
Всего	**1351152**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	14863		
- сметная заработная плата, тенге	2096		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	25080		
- сметная заработная плата, тенге	11537		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13660		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5464		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1410219**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**3606522**		
- материалы, тенге	2590513		
- сметная заработная плата, тенге	403226		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	777		
Налог (2 %)	72130		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3678652**		
НДС (12 %)	441438		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4120090**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №2 к Ф2-2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименов.	код	наименов.	код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	8 280,612	3 714,752	1 424,058	1 424,058					445 770	4 160 522,000
Итого	8 280,612	3 714,752							445 770	4 160 522,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская об Форма 2В

экз.ТОО

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	22,818	2523,16	337,41	57573	7699	26716	5,34	122
		м3 кладки		866,25	126	19766	2875	118	0,62	14
2	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	8702	24,95		217115				
		шт								
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
		т								
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
6	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1

Единовременное вознаграждение за вы у лет (1 %)	13794
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5518
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1424058**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**3641914**
- материалы, тенге	2336597
- сметная заработная плата, тенге	586739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1200
Налог (2 %)	72838
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3714752**
НДС (12 %)	445770
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4160522**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Форма КС-3

Заказчик. ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №3 к Ф2-3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	16 874,797	7 673,379	2 941,606	2 941,606					920 805	8 594 185,000
Итого	16 874,797	7 673,379							920 805	8 594 185,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "УЖТ"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA"2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Экз. ТОО

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
1	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	1,3586	20,35 / 4,16	0,02 / –	28 / 6	– / –	5 / 90	0,0213 / –	– / –
2	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм - П 50 / *м3*	11,04	4539,36		50115				
3	Е34-60-15	Обшивка потолка гипсокартоном, прим / *м2 поверхности*	110,4	208,17 / 167,4	4,51 / 1,71	22982 / 18481	498 / 189	18857 / 101	1,04 / 0,0084	115 / 1
4	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; / *м2*	115,92	169		19590				
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	2,6	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	57 / 15	– / –	14 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	2,6	20,35 / 4,16	0,02 / –	53 / 11	– / –	10 / 90	0,0213 / –	– / –
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой / *м2 изолируемой поверхности*	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11

В том числе стоимость: материалов, тенге	**111131** 729345	**2927**	**10**
Накладные расходы, тенге	131451		
- заработная плата, тенге	19718		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	58790		
Всего	**1038619**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11425		
- сметная заработная плата, тенге	1611		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	19279		
- сметная заработная плата, тенге	8868		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10500		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4200		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1084023**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**2772302**		
- материалы, тенге	1865241		
- сметная заработная плата, тенге	406515		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	833		
Налог (2 %)	55446		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2827748**		
НДС (12 %)	339330		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3167078**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №4 к Ф2-4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	18 075,591	1 072,137	533,277	533,277					128 657	1 200 794
Итого	18 075,591	1 072,137	533,277	533,277					128 657	1 200 794

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская об

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ ноябрь 2017г

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабинет (2*)									
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды / *шт*	1	12900		12900				
	Раздел 2 Кабинет(3*)									
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	1	16125		16125				
9	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	1	3225		3225				
10	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	1	1505		1505				
11	77-1-135	Компьютер / *комплект*	1	57760		57760				

42 77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900	

Всего прямые затраты	**288735**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	288735		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**288735**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**288735**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**738417**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	738417		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	14768		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753185**		
НДС (12 %)	90382		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843567**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №5 к Ф2-5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	19 030,816	852,879	669,690	669,690					102 345	955 225
Всего к оплате	19 030,816	852,879	669,690	669,690					102 345	955 225

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SAMA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ декабрь 2017г

Наружные слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,002	2973,38	–	6	–	6	14,5	–
		км провода		2475	–	5	–	110	–	–
2	Ц10-879-7	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик	2	163,2	–	326	–	431	0,9	2
		провод		162	–	324	–	133	–	–
3	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
		пара		23	–	46	–	110	–	–
4	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель		619	–	619	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**1007**	–			**6**
						994	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13				

Накладные расходы, тенге	1169
- заработная плата, тенге	175
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	131
Всего	**2307**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	25
- сметная заработная плата, тенге	4
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	43
- сметная заработная плата, тенге	20
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2407**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**6156**
- материалы, тенге	33
- сметная заработная плата, тенге	3133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Налог (2 %)	123
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6279**
НДС (12 %)	753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7032**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.