Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 289

"16" 10 2017 года

Заказчик Общественный фонд «Строительства мечети села Панфилово» 041619, Алматинская область Талгарский район село Панфилова, улица Конаева дом №16,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии от 21 июня 2017 года ТОО «Тунас» директор Тулкибаев Н.С., Алматинская область Талгарский район, с.Енбекши ул.Набережная 3А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21 июня 2017 года ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сараптау»),эксперт Савудов Д.Д №KZ91VJE00016116, №KZ91VJE00016117, №KZ91VJE00016118 от 18.03.2016г., ГУ «УГАСК ВКО»

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21 июння 2017 года, ТОО «Architecture»&Design Centre» Директор Нурпейсов Д.Ж. №05754 от 29 июля 2013 года №33.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Мечеть на 320 персон в с.Панфилово-новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу 041619, Алматинская область, Талгарский район, Панфиловский сельский округ, село Панфилово, ул.Тамаровского 7А.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "16" июня 2014 года № 62 Акимат Панфоловского с/о, Талгарский р-н, Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ41REA00028843 от 21.06.2016 года ГУ «УГАСК ВКО» Алматинской области _____.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Architecur & Design Center»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ОФ «Строительства мечети села Панфилова» №4 от31.05.2015г. от31.05.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь2016г; окончание работ июнь 2017г;

месяц, год при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;

фактически, месяц: 12 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Лит А- Мечеть Лит Б-Медресе Лит В- Столовая				320 персон 60 учен. мест 300 посад.мест	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Лит А/Б/В/Д/	$м^2$	1448-478,3/299/635,1/35,6	488,3 / 255,3/ 564,1/ 29,3
Число этажей	этаж	2/1/1/1/	2/1/1/1/
Общий стройтельный объем	$м^3$	7404,6	1591/ 1484/3123/133
В том числе подземной части Лит А	$м^3$	391,5	391,5
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	помещений	площадь помещений, $м^2$		число помещений	площадь помещений, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего помещений, в том числе: Лит А-Мечеть	**7**	**1448-478,3**		**7**	**488,3**	
Лит Б-Медресе	**12**	**255,3**		**12**	**255,3**	
Лит В- Столовая	**14**	**640,1**		**14**	**564,1**	

4.Технологическиеархитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными:
Проект мечети представляет; прямоугольную форму с размерами в осях 18*19,1м, предусмотренно в двух уровнях, 1-й на отметке – 3,7м, 2-й уровень на отметке -0,00 высотой 5,7м.
Выступающие входные группы и купол в центе главного молитвенного зала. Также имеется главный молитвенный зал, женский зал, и отдельно стоящий минарет.
Основные конструкции: рамный каркас с жесткими узлами сопряжения колон и ригилей и жесткими защемлением колон в фундамент. Шаг колон в продорльном направлениии 3*6,0м, в поперечном направлении шаг колрин (1,8+2*6,6+3,2+1,9)м.
Фундаменты-монолитные перекрестные ленты, таврового сечения. Размер подошвы 1000*300(h).Общая высота фундамента 0,7м. Под фундаментом предусмотрено подготовка из бетона толщиной 100мм.
Стены подвала монолитный ж.б. толщиной 200мм из бетона класса. В25. Боковые поверхности стен подвала, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом в 2раза.
Колонны монолитные ж.б. сечением 40*40см из бетона кл.В25 с рабочей продольной арматурой
Д=28,25,22 А-3(в сечений 8 шт) и хомутов д-8 А1 с шагом 200мм. Стык арматуры принят в разбежку. Арматура верхнего этажа выполнена с анкеровкой.
Ригели монолитные ж.б. сечением 35*50см из бетона кл.В25.
Жесткие узлы сопряжения ригелей и колонны усилены сварными сетками с шагом 80мм участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам, армируются хомутами с шагом 100мм.
Перекрытие-монолитные ж.б. плиты толщиной 200мм.
Стеновое заполнение – кирпич марки 75 на растворе марки 25, толщиной 380мм.
Всеоконные и дверные проемы выполнены с ж.б. обрамлением.
Кровля плоская рулонная (рукан) с внутренним водостоком.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания сооружения, помещение) приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документаций):
Всего_____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Мечеть на 320 персон

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ОСФ „Строительство Мечети в селе Панфилово"
председатель Жумаешалов Арман Турмухамбетович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, М. П.

Технический надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М. П.

Авторский надзор Нурпеисов Дархан Шамабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО „ТУНАС"
Турибоев Нагаштай Сексенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, М. П.