Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2020 г.
Доп.соглашение №1 от 06.04.2020г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 432							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	-	68 311 800,00		-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 432							
		тенге	182 164 006,56	16 816 894,09	54 649 201,97		16 816 894,09	5 045 068,23	11 771 825,86
	Всего по акту:	**тенге**	**409 870 006,56**	**16 816 894,09**	**122 961 001,97**	-	**16 816 894,09**	**5 045 068,23**	**11 771 825,86**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги"Уштобе-Копбирлик" км 147,26-175,45**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **12.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(по ресурсному методу)

№1

за апрель 2020 года

на 2-1-1 Основные виды работ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда									
1	E11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала		18356,56	644,37	119,79	11828353	2198853	9019173	1350886	14233579
			м2 площади основания		33,25	34,89	610326	640495		1054339	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									14233578
		Раздел: 2. Ремонт ж/б трубы Д=0,5м на км 164+600									
11	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		10	155,15	146,58	1552	1466	0	335	2037
			м3 грунта		8,57	37,96	86	380		151	
12	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	2056,82	0	2057	0	0	1481	3821
			м3 грунта		2056,82	0	2057	0		283	
13	E11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		7	8569,86	203,54	59989	1425	44210	12629	78428
			м3 подушки		2050,58	97,22	14354	681		5809	
14	E11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м		0,38	42356,72	20299,79	16096	7714	2705	6497	24400
			м3 железобетона звеньев		14938,8	5415,34	5677	2058		1807	
15	E11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	18447,73	10098,88	23244	12725	1810	10173	36091
			м3 сборных конструкций		6912,36	2699,44	8710	3401		2673	
16	C121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		2	25514		51028		51028		55110
			шт.							4082	
17	C121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	40846		81692		81692		88227
			шт.							6535	
18	E11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство		1,5	23694,39	3497,72	35542	5247	25280	5289	44098
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	5015	1282		3266	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,035	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	546 496	49 22	1	471 81	1098
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	216607		7581		7581	606	8188
21	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,3	69,94 0	69,94 28,13	930 0	930 374	0	269 96	1296
22	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см	м2	14	3494,55 1244,4	174 42,27	48924 17422	2436 592	29066	12970 4951	66845
23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0387	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	604 548	55 24	1	521 90	1214
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	216607		8383		8383	671	9053
25	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	4	3494,55 1244,4	174 42,27	13978 4978	696 169	8305	3706 1415	19099
26	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2	7693,15 2829,88	26,87 6,47	15386 5660	54 13	9673	4084 1558	21028
27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0108	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	169 153	15 7	0	145 25	339
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	216607		2339		2339	187	2527
29	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	21	3494,55 1244,4	174 42,27	73386 26132	3654 888	43599	19455 7427	100267
30	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5	7693,15 2829,88	26,87 6,47	11540 4245	40 10	7255	3063 1168	15771
31	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,039	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	609 552	55 24	1	525 91	1224
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	216607		8448		8448	676	9123
		Итого по разделу: 2. Ремонт ж/б трубы Д=0,5м на км 164+600									589284
		Раздел: 3. Ремонт ж/б трубы Д=0,75м на км 147+460									
33	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,3	69,94 0	69,94 28,13	930 0	930 374	0	269 96	1296
34	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	14	3494,55 1244,4	174 42,27	48924 17422	2436 592	29066	12970 4951	66845
35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0387	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	604 548	55 24	1	521 90	1214
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	216607		8383		8383	671	9053
37	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	4	3494,55 1244,4	174 42,27	13978 4978	696 169	8305	3706 1415	19099
38	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2	7693,15 2829,88	26,87 6,47	15386 5660	54 13	9673	4084 1558	21028
39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0108	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	169 153	15 7	0	145 25	339

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	216607		2339		2339	187	2527
41	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	21	3494,55 1244,4	174 42,27	73386 26132	3654 888	43599	19455 7427	100267
42	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5	7693,15 2829,88	26,87 6,47	11540 4245	40 10	7255	3063 1168	15771
43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,039	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	609 552	55 24	1	525 91	1224
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	216607		8448		8448	676	9123
		Итого по разделу: 3. Ремонт ж/б трубы Д=0,75м на км 147+460									247789
		Раздел: 4. Ремонт моста км 149+200									
45	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	176,3	69,94 0	69,94 28,13	12331 0	12331 4959	0	3570 1272	17173
46	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	34	3494,55 1244,4	174 42,27	118815 42310	5916 1437	70589	31498 12025	162338
47	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0928	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	1448 1314	131 57	3	1248 216	2912
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0928	216607		20101		20101	1608	21709
49	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	33	3494,55 1244,4	174 42,27	115320 41065	5742 1395	68513	30571 11671	157563
50	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,5	7693,15 2829,88	26,87 6,47	26926 9905	94 23	16927	7148 2726	36800
51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,089	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	1389 1261	126 55	3	1197 207	2793
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	216607		19278		19278	1542	20820
53	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	26,7	3494,55 1244,4	174 42,27	93305 33225	4646 1129	55433	24735 9443	127483
54	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2	7693,15 2829,88	26,87 6,47	15386 5660	54 13	9673	4084 1558	21028
55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,048	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	749 680	68 30	2	646 112	1506
56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	216607		10397		10397	832	11229
57	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	56,74	3080,35 3076,95	3,4 1,38	174779 174586	193 78	0	125758 24043	324580
58	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	57,3074	2375		136105		136105	10888	146993
59	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	104	3494,55 1244,4	174 42,27	363433 129418	18095 4396	215920	96346 36782	496562
60	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,231	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	3605 3272	326 143	7	3107 537	7249
61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,231	216607		50036		50036		54039

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4003	
		Итого по разделу: 4. Ремонт моста км 149+200									**1612776**
		ИТОГО:					**13640475**	**2291075**	**10140607**	**1807145**	**16683427**
							1208797	**666236**		**1235807**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		НДС			**12 %**		**2002011**				
		Итого с НДС									**18 685 437,88**

скидка 1 868 543,79

с учетом скидки 10% **16 816 894,09**

Принял (Заказчик)
Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Досжанов А.М.

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик_____ Саргалдаков Н.А