ЗАКАЗЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс (Сказочный мир) со встроенными помещениями п. 8

Форма 2в

Наименование объекта - по ул. № 23-13, д. № 32

АКТ
выполненных работ за август 2010 г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок В								
		Стены и перегородки								
1	E0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	62,1	16210,10	1068,47	1006647	66352	168585	12,80	795
		м3		1946,25	354,37	120862	22007	118	1,75	109
2	E0108-7-3	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	480	2289,38	97,69	1098900	46889	337022	3,58	1716
		м2		562,50	32,52	270000	15612	118	0,16	76
3	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	74	277,25	187,38	20517	13866	12354	0,37	27
		шт		59,63	59,62	4412	4412	140	0,26	19
4	C143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса B15**	2,34	16600,00	--	38776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен м2	64,85	874,22	31,52	56693	2044	6832	0,50	33
				78,75	10,53	5107	683	118	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2221533	129151			2571
			Тенге			400381	42713			208
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2221533				
		Материалы -	Тенге			81235				
		Всего заработная плата -	Тенге				443095,00			
		Местные материалы -	Тенге			1610766				
		Накладные расходы -	Тенге			524793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78719,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2911106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3041
		Сметная заработная плата -	Тенге				521814,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2911106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3041
		Сметная заработная плата -	Тенге				521814,00			
		РАЗДЕЛ 2.Блок С								
		Фундаменты								
6	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,2	19188,07	315,86	99778	1642	14523	15,85	82
				2553,75	106,10	13280	552	105	0,52	3
7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	2,3	18470,55	993,62	42482	2285	4338	9,00	21
				1462,50	333,80	3364	768	105	1,63	4
8	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3	80500,00	--	24150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	85000,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км-2								
10	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	16,9	33649,79	12797,88	568681	216284	145662	31,08	525
				5186,25	3022,38	87648	51078	105	11,57	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,5	69600,00	--	104400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4	80600,00	--	32240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стены монолитные						
13	Е0106-17-9	Бетонирование диафрагм жесткости	6,2	22431,31	967,31	139074	5997	29287	25,25	157
		м3		4173,75	324,95	25877	2015	105	1,59	10
14	Е0106-17-9	Бетонирование стен лифтовых шахт	18,4	22431,31	967,31	412736	17799	86915	25,25	465
		м3		4173,75	324,95	76797	5979	105	1,59	29
15	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	85000,00	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3	82200,00	--	24660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57	80500,00	--	45885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1496637	244008			1249
			Тенге			206965	60391			241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1496637				
		Материалы -	Тенге			61264				
		Всего заработная плата -	Тенге				267357,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233885				
		Местные материалы -	Тенге			750515				
		Накладные расходы -	Тенге			280724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42109,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1884003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				309465,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1884003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				309465,00			
		РАЗДЕЛ 3.Блок D								
		Лестничные марши								
18	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий м2	11,99	765,26	334,38	9175	4009	3498	1,40	17
				185,63	92,25	2226	1106	105	0,38	4
19	Е0106-55-5	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг 1т	0,69	3612,55	817,67	2493	564	2043	18,70	13
				2626,88	193,14	1813	133	105	0,75	1
20	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке м2	11,99	3034,19	52,49	36380	629	1218	0,53	6
				84,38	12,40	1012	149	105	0,05	1
21	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05	80600,00	--	4030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1	82200,00	--	8220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,54	76200,00	--	41148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Лестничные площадки								
24	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий м2	4	765,26	334,38	3061	1338	1167	1,40	6
				185,63	92,25	743	369	105	0,38	2
25	Е0106-55-5	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг 1т	0,15	3612,55	817,67	542	123	444	18,70	3
				2626,88	193,14	394	29	105	0,75	--
26	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке м2	4	3034,19	52,49	12137	210	406	0,53	2
				84,38	12,40	338	50	105	0,05	--
27	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1	76400,00	--	7640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая	0,05	85000,00	--	4250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**129076**	**6873**			**47**
			Тенге			**6524**	**1836**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129076**				
	Материалы -		Тенге			**4063**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8359,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65288**				
	Местные материалы -		Тенге			**46328**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1317,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9676,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**146124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9676,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3847246**	**380032**			**3867**
			Тенге			**613870**	**104940**			**456**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3847246**				
	Материалы -		Тенге			**146562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**718811,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**299173**				
	Местные материалы -		Тенге			**2407609**				
		Накладные расходы -	Тенге			**814295**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**122144,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**279692**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4941233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4730**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**840955,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4941233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4730**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**840955,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			59 295				
		ИТОГО:	Тенге			5 000 528				
		Удорожание работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			151 741				
		Выслуга лет 1%	Тенге			50 005				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 002				
		ИТОГО:	Тенге			5 222 276				
		В ценах 2008 г. коэф. 1,507	Тенге			7 869 970				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%-	Тенге			157 399				
		ИТОГО:	Тенге			8 027 370				
		НДС 13%	Тенге			1 043 558				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**9 070 928**				

ЗАКАЗЧИК **ГЕНПОДРЯДЧИК**

Исраилов

Базаров М.М.

Султанбаев А.