ЗАКАЗЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс (Сказочный мир) со встроенными помещениями п. 3
Наименование объекта - по ул. № 23-22 д. № 28

Объект номер -

АКТ
выполненных работ за август 2010 г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	**Е0108-6-10 т.ч. п-3.1**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/**	**110**	**14358,66**	**379,78**	**1579453**	**41776**	**119448**	**5,12**	**563**
		м3		**778,50**	**141,75**	**85635**	**15592**	**118**	**0,70**	**77**
2	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,55**	**109168,51**	**422,15**	**60043**	**232**	**5461**	**56,40**	**31**
		т		**8257,50**	**157,50**	**4542**	**87**	**118**	**0,77**	**--**
3	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя стен**	**180**	**358,84**	**11,21**	**64591**	**2018**	**7585**	**0,20**	**36**
		м2		**31,50**	**4,21**	**5670**	**758**	**118**	**0,02**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1704086**	**44026**			**630**
			Тенге			**95847**	**16437**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1704086**				
	Материалы -		Тенге			**1300478**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112284,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**263736**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19874,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**110195**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1946775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				132158,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1946775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				132158,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1704086	44026			630
			Тенге			95847	16437			81
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1704086				
Материалы -			Тенге			1300478				
Всего заработная плата -			Тенге				112284,00			
Местные материалы -			Тенге			263736				
		Накладные расходы -	Тенге			132495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19874,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110195				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1946775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				132158,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1946775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				132158,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			23 361				
		ИТОГО:	Тенге			1 970 136				
		Удорожание работ в зимнее время 3.0345%	Тенге			59 784				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19 701				
		Дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			7 881				
		ИТОГО:	Тенге			2 057 502				
		В ценах 2008 г. коэф. 1,507	Тенге			3 100 656				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%-	Тенге			62 013				
		ИТОГО:	Тенге			3 162 669				
		НДС 13%	Тенге			411 147				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**3 573 816**				

ЗАКАЗЧИК **ГЕНПОДРЯДЧИК**

Исраилов

Вазенов М.М.

Сугиокбаев

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	630,4	-	-	-	-
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	81,11	-	-	-	-
	ВСЕГО			Тенге				-	-
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге				13207,73	44026
	ВСЕГО			Тенге				13207,73	44026
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
4	10228 С		-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-125	1000шт	33,88	34800	-	-	1179024
5	12120 М 5745502052		-Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	23,76	МС143006-34 11100	-	-	263736
6	16699 С		-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	т	0,55	МС143002-11 100488,86	-	-	55269
7	31929 С		-Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	396	ММС12041-88 84	-	-	33264
8	32164 С		-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	250	С11011-980 83	-	-	20750
9	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		С11011-416	-	-	12171
								-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО			Тенге				-	1564214