ЗАКАЗЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ШАР КУРЫЛЫС"

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс (Сказочный мир) со встроенными помещениями и гаражами (п. 1и 2)

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2008 г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные								
1	**Е0106-15-1 т.ч. п-1.28 и п-3.37 К=1,07 и К=1,08**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 78 м**	**20,45**	**17543,59**	**4824,85**	**358767**	**98668**	**75699**	**13,30**	**272**
		м3		**2219,72**	**1305,67**	**45393**	**26701**	**105**	**5,00**	**102**
2	**С12041-4**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,16**	**66800,00**	--	**10688**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С12041-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,298**	**62500,00**	--	**18625**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С12041-28**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**1,75**	**60500,00**	--	**105875**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-29	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	**6,62**	**59300,00**	--	**392566**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**886521**	**98668**			**272**
			Тенге			**45393**	**26701**			**102**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**886521**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7138				
	Всего заработная плата -		Тенге				72094,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527754				
	Местные материалы -		Тенге			207568				
		Накладные расходы -	Тенге			75699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57733				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1019952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				83449,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1019952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				83449,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**886521**	**98668**			**272**
			Тенге			**45393**	**26701**			**102**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**886521**				
	Материалы -		Тенге			**7138**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72094,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527754				
	Местные материалы -		Тенге			207568				
		Накладные расходы -	Тенге			75699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57733				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1019952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				83449,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1019952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83449,00**			
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			12 239				
		ИТОГО:	Тенге			1 032 191				
		Удорожание работ в зимнее время 3.0345%	Тенге			31 322				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10 322				
		Дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			4 129				
		ИТОГО:	Тенге			1 077 964				
		В ценах 2008 г. коэф. 1.507	Тенге			1 624 492				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			32 490				
		ИТОГО:	Тенге			1 656 982				
		НДС 13%	Тенге			215 408				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1 872 389**				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Израилов

Г Суталбоев

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	271,99	-	-	-	-
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	102,24	-	-	-	-
	ВСЕГО			Тенге				-	-
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	403 С		-Вибратор глубинный	маш-ч	0,1877	17,65	-	-	3
4	698 С	4835421026	-Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш-ч	101,6	С2009-23 964,3	-	261	97969
5	762 С	4835891103	-Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	0,6405	С2003-2 1087	-	26516,45 288	696
						С2003-80	-	184,46	
	ВСЕГО			Тенге				26700,91	98668
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
6	3519 С		-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,16	66800	-	-	10688
7	3559 С		-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,298	С12041-4 62500	-	-	18625
8	3572 С		-Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III д=25-28 мм	т	1,75	С12041-5 60500	-	-	105875
9	3574 С		-Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III д=32-40 мм	т	6,62	С12041-28 59300	-	-	392566
10	6366 М		-Бетон тяжелый класса В25 /М-350/	м3	20,76	С12041-29 10000	-	-	207568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фракции 5-20 мм						
11	30296	С	-Гвозди строительные с плоской головкой	кг	8,79	МС143001-11 83	- -	- -	730
12	32201	С	-Масло антраценовое	т	0,045	С11011-94 16700	- -	- -	751
13	32483	С	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,1мм	кг	6,14	С11011-397 42	- -	- -	258
14	36056	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 32,40 мм, сорта II	м3	0,409	С11011-676 13200 С11021-71	- - -	- - -	5399
	ВСЕГО			Тенге				-	742459