ТОО "Шар-Курылыс" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ДОЛЬЩИК

Подрядчик: ЗАСТРОЙЩИК

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными пристроенными помещениями, паркингом и детским дошкольным учреждением (группы кратковременного пребывания детей)

Акт № 4
выполненных работ за ноябрь 2014 года
Общестроительные работы выше 0,00. 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
		1.1. наружные стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича Т-250мм Раствор М-50; Кирпич керамический М-100	43,25	12653,84	335,84	547279	14525	42143	4,54	196
		м3 кладки		699,75	126	30264	5450	118	0,61	26
2	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6	60179,65	422,15	36108	253	5959	56,4	34
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4955	95	118	0,77	–
3	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,56	175710,1	1826,1	98398	1023	6892	42,7	24
		т стальных элементов		8100	690,75	4536	387	140	3,37	2
		1.3. Перемычки								
4	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5,7	116,28	66,43	663	379	381	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	136	136	140	0,1051	1
5	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,5	26400		39600				
		м3								

Раздел 8. Витражи

8.1. Витражи

6	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке т.ч. п.3.6: ктрр=1,03; кзпр=1,03;	198	993,8	28,84	196772	5710	171956	5,1294	1016
		м2		954,81	10,15	189052	2010	90	0,041	8
7	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	198	7490		1483020				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2401840**	**21890**			**1271**
						228943	**8078**			**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2151006				

Накладные расходы, тенге	227331
- заработная плата, тенге	34100
- трудоемкость, чел-ч	114
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157750
Всего	**2786921**
Временные здания и сооружения (1,2%)	26754
- сметная заработная плата, тенге	3772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,0345%)	85381
- сметная заработная плата, тенге	39275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	239
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	28137
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11255
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2938448**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**5212807**
- материалы, тенге	3815885
- сметная заработная плата, тенге	627215
Налог(2%)	104256
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5317063**

НДС(12%)	638048
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5955111**

ЗАСТРОЙЩИК

Генеральный директор ТОО "Шар Курылыс"

Бектемирова Ж.Ж._____

"08" 04 2011г.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Астана-оргтехстрой"

Дашкевич И.Ф._____

"08" 04 2011г.

Начальник ПТО ТОО"Шар Курылыс"

Касенов Е.Е._____

"08" 04 2011г.

Главный менеджер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

Тоимбеков А.К._____

"____" _____ 2011г.

Менеджер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

Саленов Г.С._____

"14" 04 2011г.

Менеджер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

Яркова В.М._____ Расценки соответствуют локальной смете

"14" 04 2011г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Шар Курылыс"

Бектемирова Ж.Ж._____

"08" 04 2011г.

Начальник ПТО ТОО"Шар Курылыс"

Касенов Е.Е._____

"08" 04 2011г.

Согласовано дольщик:

Супервайзер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

Абдрахманов А.Ж._____ Физ. объемы подтверждаю.

"14" 04 2011г.

Супервайзер сметчик ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

Монид Н.Е._____ Расценки соответствуют локальной смете.

"12" 04 2011г.